

ANEXO III											TERCER TRIMESTRE de 2011												
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																							
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																							
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																							
APORTACIONES FEDERALES 29 REGISTROS																							
	FAIS										23,924,784	15,612,099	15,612,099	15,612,099	100.0%	0	0		207,726.14	205,559.05	99.0%		
	FISM																						
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	REHABILITACIÓN																						
142652	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N AGUA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	286,937	87,700	87,700	87,700	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,213.00	880.00	72.5%	CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
142650	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N _DRENAJE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	333,408	19,507	19,507	19,507	100.0%	0	0	METRO LINEAL	689.00	210.00	30.5%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN Y DIFERENTES LOCALIDADES	
142665	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	101-TECPATAN	JUAN SABINES GUTIERREZ	RURAL	S/N SABINES	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	727,002	493,383	493,383	493,383	100.0%	0	0	METRO LINEAL	536.00	536.00	100.0%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO JUAN SABINES. EL SALDO CORRESPONDE A	
142748	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	101-TECPATAN	RAUDALES MALPASO	URBANO	S/N ZONA COMERCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	293,396	252,214	252,214	252,214	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	OBRA UBICADO EN RAUDALES MALPASO EN LA ZONA CENTRO. EL SALDO CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	CALLES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
142732	PAVIMENTACION DE CALLE Y REHABILITACION DE DRENAJE	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	S/N ZONA CENTRO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	580,858	174,257	174,257	174,257	100.0%	0	0	METROS	100.00	30.00	30.0%	PAVIMENTACION DE CALLES Y REHAB. DE DRENAJE EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN.	
142682	PAVIMENTACION DE CALLE Y REHABILITACION DE DRENAJE	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	S/N ASUNCION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	440,389	325,817	325,817	325,817	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	558.00	558.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE Y REHABILITACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE TECPATAN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO ASUNCION. EL	
142671	PAVIMENTACION DE CALLE Y REHABILITACION DE DRENAJE.	101-TECPATAN	EL COROZO	RURAL	S/N EL COROSO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	741,421	666,210	666,210	666,210	100.0%	0	0	METROS	942.00	942.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DE DRENAJE EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS EL COROSO. EL SALDO CORRESPONDE A	
142663	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATAN	ANGEL ALBINO CORZO	RURAL	S/N ANGEL ALBINO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	897,551	269,265	269,265	269,265	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	942.00	930.00	98.7%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	
142677	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATAN	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	S/N MADERO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,325,380	397,022	397,022	397,022	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,468.00	740.00	50.4%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO	
142648	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATAN	NUEVO MEXICO	RURAL	S/N NUEVO MEXICO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	728,976	218,692	218,692	218,692	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	800.00	800.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO NUEVO MEXICO. EL SALDO CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y	
142637	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	S/N EDEN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,403,297	1,263,224	1,263,224	1,263,224	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2,248.00	2,248.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES EN TECPATAN, CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL EDEN, EL SALDO CORRESPONDE AL AS RETENCIONES Y	
142725	PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DE DRENAJE	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	S/N STA. LUCIA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	640,493	192,147	192,147	192,147	100.0%	0	0	METROS	110.00	28.00	25.5%	OBRA EN BARRIO SANTA LUCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL	
142717	PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DE DRENAJE. BARRIO JORGE GUZMAN	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	S/N JORGE GUZMAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	535,652	160,695	160,695	160,695	100.0%	0	0	METROS	120.00	120.00	100.0%	EL SALDO CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y AL FINQUITO PENDIENTE DE PAGAR OBRA AL 100% OPERANDO	
142714	PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DE DRENAJE. BARRIO STO. DGO.	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	S/ STO. DGO.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	829,460	248,838	248,838	248,838	100.0%	0	0	METROS	240.00	60.00	25.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL.PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DE DRENAJE EN EL BARRIO SANTO DOMINGO CABECERA	
142657	PAVIMENTACION DE CALLES 2A CALLE PTE. SUR Y PRIVADA SAN ANDRES	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	S/N POCITO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,280,166	1,250,304	1,250,304	1,250,304	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,312.00	1,312.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN BARRIO EL POCITO. EL SALDO	
142742	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO. EJIDO LUIS ESPINOSA	101-TECPATAN	LUIS ESPINOSA	RURAL	S/N LUIS ESPINOSA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	394,063	297,932	297,932	297,932	100.0%	0	0	METROS	150.00	150.00	100.0%	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO. EL SALDO CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y FINQUITO POR	
	REHABILITACIÓN																						
142640	BACHEO DE CALLES (TRAMOS AILADOS)	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N BACHEOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,001	311,313	311,313	311,313	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	900.00	630.00	70.0%	CONSISTE EN LA REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS DEL MUNICIPIO (TRAMOS AISLADOS)	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	OTROS																						
142667	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MERCADO PUBLICO	101-TECPATAN	RAUDALES MALPASO	URBANO	S/N MERCADO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	638,000	583,137	583,137	583,137	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES MALPASO	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	ALUMBRADO PUBLICO																						
	OBRA COMPLEMENTARIA																						
142661	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N ALUMBRADO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	395,094	395,094	395,094	395,094	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,728.00	1,728.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y	
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
142685	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO (ACCESO AL EJIDO EL PORVENIR.	101-TECPATAN	EL PORVENIR	RURAL	S/N EL PORVENIR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,576,679	1,780,447	1,780,447	1,780,447	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.04	0.95	91.3%	PAVIMENTACION CON CONCRETO Y ASFALTICO (ACCESO AL EJIDO EL PORVENIR)	
	REHABILITACIÓN																						
142672	REHABILITACION DE CAMINO	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S/N. CAMINOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,000,000	1,592,070	1,592,070	1,592,070	100.0%	0	0	KILÓMETROS	61.20	50.00	81.7%	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, EN DODE SEA NECESARIO	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
142646		REHABILITACION DE CAMINO	101-TECPATÁN	VICENTE GUERRERO (DIQUE DOS)	RURAL	S/N V. GUERRERO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,242,037	1,211,365	1,211,365	1,211,365	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	2.10	70.0%	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	
142643		REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	101-TECPATÁN	LA FLORESTA	RURAL	S/N LA FLORESTA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	749,970	224,991	224,991	224,991	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.90	0.90	100.0%	CONSISTE EN LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS. EL SALDO CORRESPONDE A LAS	
		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																						
		INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																						
		CONSERVACIÓN																						
142625		REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA A PRODUCTORES DE CAFE.	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	S/N CAFE	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	201,000	200,999	200,999	200,999	100.0%	0	0	HECTAREA	28,700.00	28,700.00	100.0%	CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUA A CAFETICULTORES DE LA REGION	
142634		REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA AGRICOLA A PRODUCTORES DE CACAO.	101-TECPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N CACAO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	187,600	187,599	187,599	187,599	100.0%	0	0	HECTAREA	26,800.00	26,800.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRAR ALAMBRE DE PUA A PRODUCTORES DE CACAO	
		OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																						
		OTROS																						
142626		REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA A PRODUCTORES DE GANADO	101-TECPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S/N GANADO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	971,500	971,500	971,500	971,500	100.0%	0	0	HECTAREA	138,000.00	138,000.00	100.0%	CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUA PARA PRODUCTORES DE GANADO VACUNO	
		GASTOS INDIRECTOS																						
		SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE																						
142619		GASTOS INDIRECTOS	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	S/N INDIRECTOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,016,303	1,173,509	1,173,509	1,173,509	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.70	70.0%	PROYECTO DENOMINADO GASTOS INDIRECTOS INCLUYE: SUELDO DE PERSONAL PARA SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA,	
		PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
		ORGANIZACIONAL																						
		CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA																						
142623		ASESORIA Y/O CONSULTORIA (CONTRATACION DE ASESORES Y/O CONSULTORES)	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	S/N CONSULTORIA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	201,288	201,288	201,288	201,288	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	CONTRATACION DE ASESORES Y CONSULTORES JURIDICOS	
		TÉCNICAS																						
		ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA																						
142621		ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	S/N ASIS. TEC.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	806,863	461,580	461,580	461,580	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.70	70.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, PLANEACION,	
APORTACIONES FEDERALES 15 REGISTROS																								
	FORTAMUN											15,391,145	10,898,300	10,898,300	10,898,300	100.0%	0	0		168.00	165.15	98.3%		
	FORTAMUN																							
		INVERSION																						
		EQUIPAMIENTO																						
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN																						
141876		ADQUISICION DE REPETIDOR PARA RADIOCOMUNICACION	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	S/N REPETIDOR	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	147,178	147,178	147,178	147,178	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION E INSTALACION DE DOS	
		OTROS																						
141948		EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	101-TECPATÁN	TACUSPAC	RURAL	PAFM 092-04-0009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	262,664	262,664	262,664	262,664	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	CONSISTE EN EL EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION	
141833		EQUIPAMIENTO, UNIFORME Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	S/N EQUIPAMIENTO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	449,868	384,960	384,960	384,960	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORME	
		GASTO CORRIENTE																						
		SERVICIOS PERSONALES																						
141917		ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA ACTIVIDADES DEL RAMO 33	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	S/N ASISTENCIA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	363,587	206,050	206,050	206,050	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	CONSISTE EN ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS	
141932		CONTRATACION DE COORDINADOR PARA PREVENCION DEL DELITO	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	S/N PREVENCION	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22,955	7,272	7,272	7,272	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UN PERSONAL PARA OCUPAR EL PUESTO DE	
141855		CONTRATACION DE MEDICO LEGISTA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	S/N MEDICO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90,165	64,120	64,120	64,120	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UN MEDICO LEGISTA	
141826		CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	S/N SECRETARIO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200,592	118,950	118,950	118,950	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.70	70.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD	
141818		CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	S/N POLICIAS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,195,552	3,831,255	3,831,255	3,831,255	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO,	
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																						
141804		ADQUISICION DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE AGUA	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	PAFM-S/N	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49,880	24,940	24,940	24,940	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 900 KG DE HIPOCLORITO	
141846		MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO PARA PATRULLAS	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	S/N MANITO.	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	686,777	623,090	623,090	623,090	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y	
		OBLIGACIONES FINANCIERAS																						
141891		PAGO DE ADEUDO A BANOBRAS	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	S/N BANOBRAS	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,104,509	2,612,407	2,612,407	2,612,407	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.85	85.0%	PAGO DE ADEUDO ANTE BANOBRAS INCLUYE AMORTIZACION DE CAPITAL E	
		PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																						
141898		ADQUISICION DE SEMENTALES BOVINOS PARA REPOBLAR EL HATO GANADERO	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	S/N SEMENTALES	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	CABEZA	125.00	125.00	100.0%	ADQUISICION Y DOTACION DE 125 SEMENTALES BOVINOS PARA 125 PRODUCTORES Y PARA MEJORAR EL	
141869		DESAYUNOS ESCOLARES 2011	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	PAFM 092-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	COOPARTICIPACIÓN	DIF ESTATAL	2,642,580	1,638,398	1,638,398	1,638,398	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE	
141895		FONDO PARA GARANTIAS LIQUIDAS	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	S/N CODECOA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200,160	200,160	200,160	200,160	100.0%	0	0	VIENTRE BOVINO	29.00	29.00	100.0%	APORTACIÓN ECONOMICA BAJO EL PROGRAMA DENOMINADO CODECOA GANADERO VIENTRES BOVINOS: A LA	
141883		FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	S/N LIMPIA	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	474,678	276,856	276,856	276,856	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA IMPLEMENTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS	