

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						Generados	Ejercidos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2012</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																								
<b>FAIS</b>											9,286,316	2,785,894	2,785,894	1,637,944	58.8%	0	0	4,831.30	414.50	8.4%				
<b>RISM</b>																								
	AGUA POTABLE																							
	PLANTA POTABILIZADORA																							
	MANTENIMIENTO																							
57092	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		408,443	122,533	122,533	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCIÓN																							
46945	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	93-SOLOSUCHIAPA	EL NARANJO	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		248,952	74,686	74,686	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	902.50	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
48058	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	CERRO LAS CAMPANAS	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,062.50	0.00	0.0%	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SIN AVANCE FISICO A LA FECHA.	
57105	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	607.50	0.00	0.0%	PAVIMENTACION DE CALLES PARA EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	
47033	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	VILLAFLORES	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO		1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	964.00	300.00	31.1%	SE PAVIMENTA LA SEGUNDA ETAPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 964.00 M2	
47521	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	MONTE HOREB	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,000,000	300,000	300,000	250,000	83.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,018.50	60.00	5.9%	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EJIDO MONTE OREB	
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																							
52752	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,091,892	327,567	327,567	327,567	100.0%	0	0	METROS LINEALES	28.00	1.50	5.4%	CONTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARA BENEFICIO DE LA POBLACION Y ALUMNOS LA ESCUELA	
57099	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	93-SOLOSUCHIAPA	SAN SEBASTIAN	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,100,000	330,000	330,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DEL RIO LLAMADO ZUNA EL CUAL BENEFICIARA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	ALUMBRADO PUBLICO																							
	AMPLIACION																							
48398	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	93-SOLOSUCHIAPA	AGUSTIN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA)	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		785,463	235,639	235,639	0	0.0%	0	0	POSTE	35.00	0.00	0.0%	REHABILITACION DE LA ENERGIA ELECTRICA LA CUAL SERA REALIZADA CON LA MEZCLA DE RECURSOS EN CORDINACION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CON UN MONTO TOTAL DE \$ 3,927,315.24, APORTANDO EL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$ 785,463.05 Y LA SEDESOL \$ 3,141,852.19	
49692	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	93-SOLOSUCHIAPA	SAN JOSE	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		294,989	88,497	88,497	0	0.0%	0	0	POSTE	17.00	0.00	0.0%	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CORDINACION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CON UN MONTO DE \$ 1,474,949 APORTADO EL MUNICIPIO \$ 294,989.80 Y LA SEDESOL \$ 1,179,959.20	
47863	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	93-SOLOSUCHIAPA	URSULO GALVAN	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		443,904	133,171	133,171	0	0.0%	0	0	POSTE	28.00	0.00	0.0%	SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA ENERGIA ELECTRICA, LA CUAL SERA UNA INVERSION EN CORDINACION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CON UN MONTO TOTAL DE \$ 2,219,521.61 APORTANDO EL MUNICIPIO 443,904.32 PESOS Y LA SEDESOL \$ 1,775,617.29.	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	PRIMARIA																							
	MANTENIMIENTO																							
57364	RAHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		189,355	56,806	56,806	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%		
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
	MEJORAMIENTO																							
57112	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		256,000	76,800	76,800	76,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	200.00	50.00	25.0%		
47352	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( TECHO DE LAMINA)	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		142,296	42,689	42,689	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	45.00	0.00	0.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE TECHO DE LAMINAS CON MONTENES	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	MANTENIMIENTO																							
47168	REHABILITACION DE CAMINO	93-SOLOSUCHIAPA	LA GUADALUPE	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.00	0.0%	REHABILITACION DE LA PRIMERA ETAPA DE CAMINO RURAL	
	GASTOS INDIRECTOS																							
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
	INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE																							
46810	GASTOS INDIRECTOS	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		278,590	83,577	83,577	83,577	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE SUELDO DE UN SUPERVISOR Y UN AUXILIAR CONTABLE, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, COMBUSTIBLE, Y VATICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES OBRAS.	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	ORGANIZACIONAL																							
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE																							
57336	CAPACITACIONES (PRODIM)	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		46,432	13,929	13,929	0	0.0%	0	0	CURSO	10.00	2.00	20.0%		
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	PRIMARIA																							
	MANTENIMIENTO																							
41750	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		199,694	49,696	49,696	49,696	100.0%	0	0	LUMINARIA	140.00	140.00	100.0%	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	
<b>FORTAMUN</b>											3,644,901	911,228	911,228	322,624	35.4%	0	0	1,004.00	168.42	16.8%				
<b>FORTAMUN</b>																								
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	MANTENIMIENTO																							

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	EQUIPAMIENTO																						
	OTROS																						
102718	ADQUISICION DE EQUIPO	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		45,247	11,312	11,312	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
	GASTO CORRIENTE																						
	SERVICIOS PERSONALES																						
34089	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,050,555	262,639	262,639	183,800	70.0%	0	0	PERSONA	18.00	12.60	70.0%	PAGO DE SUELDO A 18 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
34682	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		164,138	41,035	41,035	33,228	81.0%	0	0	INFORME	12.00	9.72	81.0%	SUELDO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SU ASISTENTE
39570	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		291,924	72,981	72,981	55,600	76.2%	0	0	PERSONA	8.00	6.10	76.3%	SUELDO DE PERSONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																						
36549	OBLIGACION FINANCIERA (INTERESES BANOBRAS)	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		161,975	40,494	40,494	0	0.0%	0	0	CREDITO	1.00	0.00	0.0%	PAGO DE INTERES DE CREDITO BANOBRAS CONVENIO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2009
34717	OBLIGACIONES FINANCIERAS ( AMORTIZACION BANOBRAS)	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,022,222	255,556	255,556	0	0.0%	0	0	CREDITO	1.00	0.00	0.0%	PAGO DE AMORTIZACION CON CREDITOS BANOBRAS
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																						
40495	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		102,442	25,611	25,611	0	0.0%	0	0	PERSONA	17.00	0.00	0.0%	EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A 17 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																						
42309	DESAYUNOS ESCOLARES	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		606,414	151,604	151,604	0	0.0%	0	0	ALUMNO	806.00	0.00	0.0%	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 21 CENTROS ESCOLARES DE DIVERSAS COMUNIDADES
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																							
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																							
<b>FAIS</b>												217,063	217,063	217,063	217,063	100.0%	0	0	62.00	62.00	100.0%		
<b>FISM</b>																							
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>																							
	VIVIENDA																						
	MEJORAMIENTO																						
77037	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		164,700	164,700	164,700	164,700	100.0%	0	0	VIVIENDA	61.00	61.00	100.0%	CIERRE EN EL REGISTRO FISCAL DEL 2011 YA QUE DICHO PROCESO NO SE COMPLETO Y SE QUEDARON CANCELADA
<b>PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																							
	ORGANIZACIONAL																						
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE																						
77096	CAPACITACION (PRODIM)	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		52,363	52,363	52,363	52,363	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 YA QUE EL PROCESO NO SE COMPLETO QUEDANDO CANCELADA