

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
												13	14	15									16	17=16/14
7-CHIAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAIS																								
FISM																								
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
	CONSTRUCCION																							
139894	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	CHALAM	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	506,599	506,599	400,242	400,242	79.0%	0	0							
143604	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	JERUSALEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	506,599	506,599	400,242	400,242	79.0%	0	0							ESTA OBRA A UN NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO
139544	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	NUUEVO POBLADO NARANJA SECA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	591,032	591,032	466,949	466,949	79.0%	0	0							
143595	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	PACTETON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	591,032	591,032	466,949	466,949	79.0%	0	0							AUN NO SE CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO
139389	CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	EL PACH	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	717,682	717,682	567,010	567,010	79.0%	0	0							
139372	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	SIVACTEL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	844,332	844,332	667,071	667,071	79.0%	0	0							
143601	CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	EL RETIRO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	970,982	970,982	767,131	767,131	79.0%	0	0							ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO
143593	CONSTRUCCION DE 33 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	CHIXALTONIC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,393,148	1,393,148	1,100,667	1,100,667	79.0%	0	0							AUN NO SE CUENTA CON EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO
139358	CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	SIBACTEL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,477,581	1,477,581	1,167,374	1,167,374	79.0%	0	0							
143598	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	295,516	295,516	233,475	233,475	79.0%	0	0							ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO
143610	CONSTRUCCION DE 70 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	TRES CERROS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,955,162	2,955,162	2,334,747	2,334,747	79.0%	0	0							ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO.
	TECHO DE CONCRETO																							
143615	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES DE CONCRETO	102-TENEJAPA	TZAJALCHEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	6,193,765	6,193,765	4,529,872	4,529,872	73.1%	0	0							ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO.
FORTAMUN																								
FORTAMUN																								
	INVERSION OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
139004	CONSTRUCCION DE UNA BODEGA DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CAFE ORGANICO	102-TENEJAPA	KULAKTIK	RURAL	093-004-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	500,000	500,000	0	0	0.0%	0	0							RECURSOS 2011. REFRENADA QUE CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012.
139323	AYUDA HUMANITARIA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-004-0018	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	100,000	100,000	0	0	0.0%	0	0							SE ADQUIRIRAN 431 LAMINAS ZINTRO ALUM. QUE SE UTILIZARAN PARA BENEFICIAR A LAS FAMILIAS DE LA CABECERA MPAL Y LA LOCALIDAD DEL CORRALITO, MISMAS QUE FUERON AFECTADAS POR DERRUMBES Y ASENTAMIENTOS OCACIONADOS POR FENOMENOS NATURALES. RECURSOS 2011 QUE CONCLUYEN EN EL 2012.
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAIS																								
FISM																								
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
120707	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	LAS MANZANAS	RURAL	093-03-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	89,895	89,895	0	0	0.0%	0	0							ESTA OBRA ESTÁ EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011. ****NO SE INFORMA AUN EL MONTO PROGRAMADO Y EJERCIDO PORQUE EL CONTRATISTA ESTUVO FINANCIANDO LA OBRA**
137224	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	CANADA CHICA	RURAL	093-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	83,446	83,446	83,018	83,018	99.5%	0	0							TOTAL ANUAL \$1,668,923 INVERSION 2011 \$83,446 INVERSION FEDERAL \$951,286 INVERSION ESTATAL \$634,191. ESTA OBRA SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO, CONCLUYE EN EL 2012 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$429.22
120768	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	CANADA CHICA	RURAL	093-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	83,446	83,446	0	0	0.0%	0	0							ESTA OBRA ESTÁ EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011-RECURSOS 2011.****AUN NO SE INFORMA EL MONTO DE LO PROGRAMADO Y EJERCIDO PORQUE EL CONTRATISTA ESTUVO FINANCIANDO LA OBRA**
136654	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	LAS MANZANAS	RURAL	093-003-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	89,895	89,895	89,676	89,676	99.8%	0	0							TOTAL ANUAL \$1,797,994 INVERSION 2011 \$89,896 INVERSION FEDERAL \$1,024,799 INVERSION ESTATAL \$683,200. ESTA OBRA SE REPORTO EN EL 2011 EN PROCESO CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012. ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$519.08
114973	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	YETZUCUM	RURAL	093-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	853,303	853,303	102,647	102,647	12.0%	0	0							TOTAL ANUAL \$5,688,683 INVERSION 2011 \$853,303 INVERSION FEDERAL \$2,901,228 INVERSION ESTATAL \$1,934,152. ESTA OBRA ESTÁ EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011.
135295	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	YETZUCUM	RURAL	093-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	750,656	750,656	746,419	746,419	99.4%	0	0							TOTAL ANUAL \$5,688,683 INVERSION 2011 \$853,303 INVERSION FEDERAL \$2,901,228 INVERSION ESTATAL \$1,934,152. ESTA OBRA QUEDO EN PROCESO EL AÑO PASADO, EN ESTE AÑO 2012 CONCLUYE LA OBRA CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$4,237.94.
	AMPLIACION																							

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14					Generados	Ejercidos	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
136955	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	OCOCH	RURAL	093-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		110,031	110,031	109,919	109,919	99.9%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$2,200,611 INVERSION 2011 \$110,031 INVERSION FEDERAL \$1,294,348 INVERSION ESTATAL \$906,263. ESTA OBRA SE REPORTO EN EL 2011 EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$112.28
120740	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	OCOCH	RURAL	093-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		110,031	110,031	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011. **** AUN NO SE INFORMA EL MONTO PROGRAMADO Y EJERCIDO PORQUE EL CONTRATISTA ESTUVO FINANCIANDO LA OBRA.
138216	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,421,595	1,421,595	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		1,118.34	0.00	0.0%	RECURSOS 2011 REFRENADADA QUE CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012.
123926	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		221,283	221,283	221,283	221,283	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	META: TANQUE 1. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
123956	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(1A ETAPA)	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,421,595	1,421,595	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		1,118.34	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA REFRENADADA SE REALIZARA EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																							
137960	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	TZAJALCHEN	RURAL	093-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		445,378	445,378	445,378	445,378	100.0%	0	0	TANQUE		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN EL AÑO 2012.
123379	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 70M3	102-TENEJAPA	TZAJALCHEN	RURAL	093-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		445,378	445,378	0	0	0.0%	0	0	TANQUE		1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011. **** AUN NO SE INFORMA EL MONTO DE LOS PROGRAMADO Y EJERCIDO PORQUE EL CONTRATISTA ESTUVO FINANCIANDO LA OBRA. ****
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
118331	CONSTRUCCION DE 139 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO	102-TENEJAPA	SHISHINTONIL	RURAL	093-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		450,674	450,674	449,249	449,249	99.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		139.00	139.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$4,506,735 INVERSION 2011 \$450,674.00 INVERSION FEDERAL (SUBSIDIO) \$2,435,622.00 INVERSION ESTATAL \$1,620,439.00. ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DEL \$14,252.00. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
117767	CONSTRUCCION DE 183 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	TRES CERROS	RURAL	093-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,000,000	1,000,000	999,553	999,553	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		183.00	183.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$5,000,000.00 INVERSION 2011 \$1,000,000.00 INVERSION FEDERAL (SUBSIDIO) \$2,400,000.00 INVERSION ESTATAL \$1,600,000.00. ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTARIO DE \$2,235.44. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011.
137278	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	TRES CERROS	RURAL	093-003-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		583,672	583,672	583,672	583,672	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		19.00	19.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN EL AÑO 2012.
120985	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	TRES CERROS	RURAL	093-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		583,672	583,672	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		19.00	19.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011. ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. **** AUN NO SE INFORMA EL MONTO DE LOS PROGRAMADO Y EJERCIDO PORQUE EL CONTRATISTA ESTUVO FINANCIANDO LA OBRA. ****
123197	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	EL CORRALITO	RURAL	093-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		808,144	808,144	486,268	486,268	60.2%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		25.00	15.00	60.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011-RECURSOS 2011.
137897	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	EL CORRALITO	RURAL	093-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		321,876	321,876	321,876	321,876	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		25.00	25.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$808,143.87 SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$321,875.99. CONCLUYE EN EL 2012.
123839	CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS	102-TENEJAPA	BANAVIL	RURAL	093-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		969,773	969,773	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		30.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
138147	CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	BANAVIL	RURAL	093-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		969,773	969,773	969,773	969,773	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		30.00	30.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012.
138166	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	BAJCHEN	RURAL	093-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,293,030	1,293,030	1,293,030	1,293,030	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		40.00	40.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012.
123856	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	BAJCHEN	RURAL	093-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,293,030	1,293,030	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		40.00	40.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011-RECURSOS 2011. **** AUN NO SE INFORMA EL MONTO DE LOS PROGRAMADO Y EJERCIDO PORQUE EL CONTRATISTA ESTUVO FINANCIANDO LA OBRA. ****
123804	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	CHANA	RURAL	093-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,293,030	1,293,030	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		40.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
138100	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	CHANA	RURAL	093-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,293,030	1,293,030	1,293,030	1,293,030	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		40.00	40.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012.
123213	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS HUMEDAS (MERCEDES BANAVIL)	102-TENEJAPA	MERCEDES	RURAL	093-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,293,030	1,293,030	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		40.00	40.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011. **** AUN NO SE INFORMA EL MONTO DE LOS PROGRAMADO Y EJERCIDO PORQUE EL CONTRATISTA ESTUVO FINANCIANDO LA OBRA. ****
137930	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS HUMEDAS (MERCEDES BANAVIL)	102-TENEJAPA	MERCEDES	RURAL	093-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,293,030	1,293,030	1,293,030	1,293,030	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		40.00	40.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN EL AÑO 2012.
138124	CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	NAVIL	RURAL	093-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,616,288	1,616,288	1,616,288	1,616,288	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS		50.00	50.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012.

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
											Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados					Ejercidos	Unidad de Medida
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24											
123819	CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	NAVIL	RURAL	093-0065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,616,288	1,616,288	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	50.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA REFRENADADA SE REALIZARA EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
	URBANIZACION MUNICIPAL CALLES																					
137305	CONSTRUCCION DE ANDADOR	102-TENEJAPA	BALLUN CANAN	RURAL	093-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,000,008	1,000,008	1,000,008	1,000,008	100.0%	0	0	METROS	887.07	887.07	100.0%	RECURSO DEL 2011 QUE CONCLUYE EN EL AÑO 2012.
122809	CONSTRUCCION DE ANDADOR	102-TENEJAPA	BALLUN CANAN	RURAL	093-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,000,008	1,000,008	0	0	0.0%	0	0	METROS	887.07	887.07	100.0%	ESTA OBRA ESTA PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011. ****AUN NO SE INFORMA EL MONTO DE LOS PROGRAMADO Y EJERCIDO PORQUE EL CONTRATISTA ESTUVO FINANCIANDO LA OBRA.****
138071	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO Y CUNETAS	102-TENEJAPA	TS'AKUBILJA	RURAL	093-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	551,736	551,736	551,736	551,736	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080.00	1,080.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012.
123679	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO Y CUNETAS	102-TENEJAPA	TS'AKUBILJA	RURAL	093-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	551,736	551,736	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSO 2011
120645	CONSTRUCCION DE RODADAS Y CUNETAS DE CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL	102-TENEJAPA	CHULIA	RURAL	093-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	584,999	584,999	584,999	584,999	100.0%	0	0	METROS	300.00	300.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																					
137608	CONSTRUCCION DE ANDADOR (SEGUNDA ETAPA)	102-TENEJAPA	BALLUN CANAN	RURAL	093-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	338,508	338,508	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	312.93	0.00	0.0%	RECURSOS 2011, CONCLUYE EN EL 2012.
123041	CONSTRUCCION DE ANDADOR SEGUNDA ETAPA	102-TENEJAPA	BALLUN CANAN	RURAL	093-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	338,508	338,508	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	312.93	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA REFRENADADA SE REALIZARA EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
119974	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	CHIXALTONIC	RURAL	093-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	749,704	749,704	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES PARA USO DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS DEL 2011. ****ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012.****
123495	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	807,163	807,163	177,391	177,391	22.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	1.00	100.0%	LA CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES SERA PARA USO DE LOS HABITANTES DE ESTA LOCALIDAD. LA META ES: OBRA 1. ESTA OBRA ESTA REFRENADADA SE REALIZARA EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
138004	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	629,772	629,772	296,440	296,440	47.1%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL 3807162.89 SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$629771.85M. CONCLUYE EN EL 2012.
136434	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	BARRIO ALTO	RURAL	093-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	749,723	749,723	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES PARA USO DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD. ESTA OBRA SE REPORTO EN EL 2011 EN PROCESO, CONCLUYE EN EL 2012.
120069	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	BARRIO ALTO	RURAL	093-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	749,723	749,723	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES PARA USO DE LOS HABITANTES DE ESTA LOCALIDAD. ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011. **EN EL MONTO PROGRAMADO Y EJERCIDO AUN NO SE INFORMO PORQUE EL CONTRATISTA ESTUVO FINANCIANDO LA OBRA.
136239	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	CHIXALTONIC	RURAL	093-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	749,704	749,704	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA EN EL 2011 SE REPORTO EN PROCESO, CONCLUYE ESTE AÑO 2012.
	PRIMARIA																					
137468	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. PRIM BIL. 16 DE SEPTIEMBRE	102-TENEJAPA	LOS MANGOS	RURAL	093-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	475,732	475,732	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$661.814 ESTA OBRA SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$475,732.32, CONCLUYE EN EL 2012.
123014	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA BIL. 16 DE SEPTIEMBRE CVE.07DPB3079W	102-TENEJAPA	LOS MANGOS	RURAL	093-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	661,814	661,814	186,082	186,082	28.1%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	META: AULAS 2. ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE CIERRE CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011-RECURSOS 2011.
137511	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESC. PRIMARIA BIL JULIO DE LA FUENTE	102-TENEJAPA	SIBACTEL	RURAL	093-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	323,927	323,927	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$329,511.54 ESTA OBRA SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$323,926.60 QUE CONCLUYE EN EL 2012.
121346	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA BIL. JUAN DE ALDAMA CVE07DPB29629	102-TENEJAPA	SANTA ROSA	RURAL	093-03-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	648,848	648,848	648,848	648,848	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
120903	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM BIL ALBERTO DOMINGUEZ B. CVE.07DPR4412S	102-TENEJAPA	CRUZ TZIBALIC	RURAL	093-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	388,542	388,542	388,542	388,542	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
138048	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. CONAFE FELIPE CARRILLO PUERTO	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	550,356	550,356	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	REFRENADADA RECURSOS 2011, CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012.
123533	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. CONAFE FELIPE CARRILLO PUERTO CVE07KPB1730T	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	550,356	550,356	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	META: CANCHA DEPORTIVA 1. LA OBRA CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PATCH EN, PERO EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD. ESTA OBRA ESTA REFRENADADA SE REALIZARA EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011-RECURSOS 2011.
137346	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. CUITLAHUAC	102-TENEJAPA	CANADA GRANDE	RURAL	093-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	561,659	561,659	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL DE ESTA OBRA ES DE \$734,272.14. SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$561,659.38. CONCLUYE EN EL AÑO 2012.
122851	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. CUITLAHUAC CVE07DPB2516Z	102-TENEJAPA	CANADA GRANDE	RURAL	093-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	734,272	734,272	172,613	172,613	23.5%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	META: CANCHA DEPORTIVA 1. ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
124009	CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIM. BILNQUE JULIO DE LA FUENTE CVE07DPR0379Z	102-TENEJAPA	SIBACTEL	RURAL	093-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	329,512	329,512	5,585	5,585	1.7%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
121377	ENMALLADO PERIMETRAL PRIMARIA BIL. LEONA BICARIO CVE.C0707DPB1373L	102-TENEJAPA	CHIXALTONIC	RURAL	093-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	206,874	206,874	206,874	206,874	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	285.97	285.97	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
	VIVIENDA																					

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												13	Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
119206	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	TRES POZOS	RURAL	093-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		496,890	496,890	493,531	493,531	99.3%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	ESTA INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$3,359.51. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
123178	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	YANCHEN	RURAL	093-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		496,890	496,890	496,888	496,888	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1.80. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
120477	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	LA LIBERTAD	RURAL	093-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		573,335	573,335	448,346	448,346	78.2%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
136539	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	LA LIBERTAD	RURAL	093-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		124,989	124,989	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$573,335 PERO SE REPORTO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$124,989. CONCLUYE EN EL 2012.
119357	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	CHALAM	RURAL	093-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		764,446	764,446	764,446	764,446	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
120432	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	NUEVO POBLADO NARANJA SECA	RURAL	093-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		764,446	764,446	764,446	764,446	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.81. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
122715	CONSTRUCCION DE 200 TECHUMBRES EN VIVIENDAS RURALES A BASE DE CONCRETO ARMADO	102-TENEJAPA	IZAJALCHEN	RURAL	093-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		4,411,668	4,411,668	4,411,668	4,411,668	100.0%	0	0	VIVIENDA	200.00	200.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
120525	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	NARANJA SECA (VIEJO POBLADO)	RURAL	093-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		955,558	955,558	955,558	955,558	100.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
135764	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	JUXALJA	RURAL	093-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,146,670	1,146,670	1,146,670	1,146,670	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	RECURSOS 2011.
118989	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	CRUZ PILAR	RURAL	093-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,146,670	1,146,670	1,146,668	1,146,668	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1.85. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
119557	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	EL RETIRO	RURAL	093-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,146,670	1,146,670	1,146,669	1,146,669	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.17. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
119118	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	JERUSALEN	RURAL	093-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,146,670	1,146,670	1,146,669	1,146,669	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.18. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
118528	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	JUXALJA	RURAL	093-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,146,670	1,146,670	1,142,502	1,142,502	99.6%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
121248	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	PAJALTON	RURAL	093-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,146,670	1,146,670	1,146,668	1,146,668	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	30.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO AHORRO PRESUPUESTA DE \$0.17. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
118913	CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	SIBACTEL	RURAL	093-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,337,781	1,337,781	1,337,779	1,337,779	100.0%	0	0	VIVIENDA	35.00	35.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$2.39. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
120949	CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	KULAKTIK	RURAL	093-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,337,781	1,337,781	1,337,779	1,337,779	100.0%	0	0	VIVIENDA	35.00	35.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$2.42. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
118466	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	JOMANICHIM	RURAL	093-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,528,893	1,528,893	1,528,892	1,528,892	100.0%	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.40. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
119629	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	PACTETON	RURAL	093-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,528,893	1,528,893	1,528,892	1,528,892	100.0%	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.85. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
118665	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	SIBANILJA POCOLLUM	RURAL	093-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,528,893	1,528,893	1,528,892	1,528,892	100.0%	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.40. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
120182	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	CHACOMA	RURAL	093-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,528,893	1,528,893	1,528,892	1,528,892	100.0%	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.38. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
118218	CONSTRUCCION DE 46 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	YSHANAL	RURAL	093-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		683,330	683,330	683,329	683,329	100.0%	0	0	VIVIENDA	46.00	46.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$3,353,400.00 INVERSION \$683,330.00 INVERSION FEDERAL (SUBSIDIO) \$2,502,400.00 INVERSION BENEFICIARIOS \$167,670.00 ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.61. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
122767	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	MAJOSIK	RURAL	093-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		191,112	191,112	191,110	191,110	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO AHORRO PRESUPUESTA DE \$1.41. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
118840	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	CRUZCHEN	RURAL	093-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,911,116	1,911,116	1,893,682	1,893,682	99.1%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$17,433.96 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
120578	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS RURALES (CARMEN BUENA VISTA)	102-TENEJAPA	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	093-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		267,556	267,556	267,556	267,556	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.11. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
118607	CONSTRUCCION DE 70 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	KOTOLTE	RURAL	093-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		2,675,562	2,675,562	2,675,499	2,675,499	100.0%	0	0	VIVIENDA	70.00	70.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$62.90. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
118726	CONSTRUCCION DE 70 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	IZAQUIVILJOK	RURAL	093-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		2,675,562	2,675,562	2,671,598	2,671,598	99.9%	0	0	VIVIENDA	70.00	70.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$3,964.49. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
119688	CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	YSHANAL	RURAL	093-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		3,057,786	3,057,786	3,054,720	3,054,720	99.9%	0	0	VIVIENDA	80.00	80.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO AHORRO PRESUPUESTAL DE \$3,065.82. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14					Generados	Ejercidos	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
123134	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CAMINO RURAL	102-TENEJAPA	EL PACH	RURAL	093-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		205,001	205,001	205,001	205,001	100.0%	0	0	KILÓMETROS		11.50	11.50	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
137421	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	KOKIL	RURAL	093-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		501,371	501,371	501,371	501,371	100.0%	0	0	KILÓMETROS		144.00	144.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN EL AÑO 2012.
122972	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	KOKIL	RURAL	093-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		501,371	501,371	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS		144.00	144.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011. ESTE INFORME NO SE INFORMA EL MONTO DE LOS PROGRAMADO Y EJERCIDO PORQUE EL CONTRATISTA ESTUVO FINANCIANDO LA OBRA.***
121111	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	SAN ANTONIO	RURAL	093-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		499,547	499,547	499,547	499,547	100.0%	0	0	KILÓMETROS		0.16	0.16	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011
138195	REVESTIMIENTO DE CAMINO	102-TENEJAPA	GUADALUPE	RURAL	093-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		550,017	550,017	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS		934.00	0.00	0.0%	RECURSOS 2011 EN PROCESO QUE CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012.
123884	REVESTIMIENTO DE CAMINO	102-TENEJAPA	GUADALUPE	RURAL	093-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		550,017	550,017	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS		934.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011-RECURSOS 2011.
118045	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO(POCOLUM-TRES CERROS)CHANA-MAJOSIK	102-TENEJAPA	MAJOSIK	RURAL	093-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		2,000,000	2,000,000	1,998,142	1,998,142	99.9%	0	0	KILÓMETROS		2.50	2.50	100.0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 15,597,684.03 DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: FISM 2011 \$2,000,000.00 PIBAI \$3,272,512.67 PIBAI SUJETO A CDI \$7,635,862.90 Y FISE \$2,676,850.47. EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. CDI NO APORTO LA CANTIDAD APROBADA, DE \$13,597,684.03 UNICAMENTE APORTO LA CANTIDAD DE \$12,600,313.63. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
121079	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	102-TENEJAPA	AMAQUIL (PATIO AMPLIO)	RURAL	093-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,005,155	1,005,155	1,005,155	1,005,155	100.0%	0	0	KILÓMETROS		1.63	1.63	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011
137721	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO RURAL TRAMO MATZAM-SANTA ROSA	102-TENEJAPA	MATZAM	RURAL	093-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		2,280,020	2,280,020	683,745	683,745	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES		5.00	0.00	0.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN EL AÑO 2012.
123156	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO RURAL TRAMO MATZAM-SANTA ROSA	102-TENEJAPA	MATZAM	RURAL	093-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		2,280,020	2,280,020	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES		5.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA REFRENDADE A REALIZARA EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
122895	CONSTRUCCION DE PUENTE Y REHABILITACION DE PUENTE EXISTENTE EN CAMINO TRAMO LA LIBERTAD-WINKITON	102-TENEJAPA	WINKITON	RURAL	093-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		863,790	863,790	386,356	386,356	44.7%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES		5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
137380	CONSTRUCCION DE PUENTE Y REHABILITACION DE PUENTE EXISTENTE EN CAMINO TRAMO LA LIBERTAD-WINKITON	102-TENEJAPA	WINKITON	RURAL	093-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		477,434	477,434	477,434	477,434	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES		5.00	5.00	100.0%	TOTAL ANUAL PARA ESTA OBRA \$863,790 QUE SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$ 477,433.59 RECURSO DEL 2011 QUE CONCLUYE EN EL AÑO 2012.
	GASTOS INDIRECTOS																							
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE																							
119832	PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTOS INDIRECTOS	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		1,995,601	1,995,601	1,884,089	1,884,089	94.4%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$111,511.87 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	GESTION																							
83446	ASISTENCIA TECNICA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		864,598	864,598	835,440	835,440	96.6%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, ESPECIALIZADOS EN EL RAMO ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO QUE SE ENCARGARA DEL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y FONDOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPA. EL INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011.
123711	PAGO DE INTERES BANOBROS 2011	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0059	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		4,757	4,757	4,757	4,757	100.0%	0	0	ACCION		1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
	OPERATIVA																							
	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS																							
100772	MOBILIARIO Y EQUIPO	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		53,640	53,640	53,640	53,640	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS		1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE MOBILIARIO CONSISTE EN 1 MODULO SEMIEJECUTIVO, 20 SILLAS DE VISITA Y 2 SILLONES EJECUTIVOS 1 BANCA DE VISITA DE 5 PLAZAS. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011.
	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE																							
82956	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y CAMARAS FOTOGRAFICAS	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		79,563	79,563	79,563	79,563	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	EL INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
	ORGANIZACIONAL																							
83139	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNIPIALES.	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		332,600	332,600	332,600	332,600	100.0%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	EL INFORME DEL EJERCICIO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011
	FORTAMUN											16,455,816	16,455,816	15,266,169	15,266,169	92.8%	0	0			802,844.36	802,822.36	100.0%	
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
104863	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CAFE ORGANICO	102-TENEJAPA	KULAKTIK	RURAL	093-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		500,000	500,000	0	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	TOTAL \$1,000,000.00 INVERSION FISM 2011 \$500,000.00 PROCAPI \$500,000.00 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. ESTA OBRA ESTA REFRENDADE A REALIZARA EN EL 2012.
104900	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CAMINO TRAMO LA LIBERTAD-MATZAM	102-TENEJAPA	MATZAM	RURAL	093-04-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		353,349	353,349	353,349	353,349	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011.
	AMPLIACION																							

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
											Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados						Ejercidos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
104777	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE HOSPITAL MEJORAMIENTO	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	HECTAREA	0.36	0.36	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
102492	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	OCHOCH	RURAL	093-04-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	80,359	80,359	80,359	80,359	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011.
104751	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-04-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	74,385	74,385	74,385	74,385	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011.
104764	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	CANADA CHICA	RURAL	093-04-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	103,327	103,327	103,327	103,327	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL 2011
102447	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	LAS MANZANAS	RURAL	093-04-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	103,994	103,994	103,994	103,994	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011.
102604	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	YETZUCUM	RURAL	093-04-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	111,273	111,273	111,273	111,273	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011.
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																					
104909	ADQUISICION DE UNIDAD CON TORRETA Y RADIO PARA LA UMPC	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-009	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	397,900	397,900	353,700	353,700	88.9%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UNA UNIDAD EQUIPADA Y RADIO LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL TANTO EN LA CABECERA MPAL COMO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTARIO DE \$44,200.00
104930	EQUIPAMIENTO (ADQUISICION DE UNA UNIDAD MARCA FORD F-150 TIPO PICK UP)	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	419,340	419,340	406,769	406,769	97.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LA ADQUISICION DE ESTA UNIDAD ES PARA SEGURIDAD PUBLICA. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. ESTA OBRA TUVO UN AHORRO PRESUPUESTARIO DE \$12,571.08
	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES																					
104727	ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL RAMO 33	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	3,099,359	3,099,359	3,090,163	3,090,163	99.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASESORIA EN EL RAMO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y FONDOS. INCLUYE SUELDOS DEL PERSONAL, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, ASI COMO EL PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS DE 40 PERSONAS ASIGNADAS A TESORERIA MPAL Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTARIO DE \$9,195.80
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																					
104990	AMPLIACION DE PLANILLA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-013	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	315,816	315,816	309,635	309,635	98.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTARIO DE \$6,181.33
104976	CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMON PARA EL CONSEJO MPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-015	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	318,764	318,764	192,193	192,193	60.3%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	EL INFORME SE REFIERE A LA CONTRATACION DE UNA PERSONA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE SECRETARIO DEL CONSEJO MPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO LA ADQUISICION DE PAPELERIA. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012
138974	MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICOS Y/O DIGITALES	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-014	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	19,499	19,499	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS 2011 ESTA OBRA ESTA REFRENDDADA. CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012
104789	MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICOS Y/O DIGITALES	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-014	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	19,499	19,499	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. ESTA OBRA ESTA REFRENDDADA CONCLUYE EN EL 2012.
105003	PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	6,319,439	6,319,439	6,254,797	6,254,797	99.0%	0	0	PROYECTO	3.00	3.00	100.0%	EL PROYECTO SE REFIERE A: CONTRATACION DE UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y 47 POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS ASI COMO ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTARIO DE \$64,642.12
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																					
104841	AYUDA HUMANITARIA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-004-0018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	100,000	100,000	0	0	0.0%	0	0	OTROS	18.00	0.00	0.0%	SE ADQUIRIRAN 431 LAMINAS ZINTRO ALUM. LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA BENEFICIAR A 18 FAMILIAS DE LA CABECERA MPAL. Y LA LOCALIDAD EL CORRALITO. MISMAS QUE FUERON AFECTADAS POR DERRUMBES Y ASENTAMIENTOS OCACIONADOS POR FENOMENOS NATURALES. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. ESTA OBRA ESTA REFRENDDADA.
104883	DESAYUNOS ESCOLARES 2011	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,858,371	2,858,371	2,508,341	2,508,341	94.4%	0	0	NINO	802,800.00	802,800.00	100.0%	ESTE CIERRE CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTARIO DE \$150,030.45
104948	OPERATIVOS CONJUNTOS	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-011	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	661,122	661,122	523,884	523,884	79.2%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE COMPONE DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES ASIGNADAS, ROTULACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, ADQUISICION DE SEGUROS PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS, DESPENSAS, ETC. CON FUNCIONES DE CARACTER PREVENTIVO U OPERATIVOS CONJUNTOS A BENEFICIO DE LA SOCIEDAD. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. ESTE INFORME TUVO AHORRO PRESUPUESTARIO \$137,238.30