

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado								
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES																						
	PAIS										15,961,222	15,961,222	15,961,222	12,837,833	80.4%			17,950.23	16,637.89	92.7%		
	FISM																					
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCIÓN																					
51678	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, FRACCIÓN LA UNIDAD II	114-VILLA COMALTITLÁN	FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO DOS	RURAL	EASCO100015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,187,636	1,187,636	1,187,636	802,496	67.6%	0	0	METRO LINEAL	3,836.00	2,648.84	69.0%	OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011, FISCAMENTE SE HA EJECUTADO UN 69% Y FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO UN 67.6%
	MANTENIMIENTO																					
52232	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO LAZARO CARDENAS	114-VILLA COMALTITLÁN	LAZARO CARDENAS	RURAL	EASCO300053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,089,201	1,089,201	1,089,201	723,823	66.5%	0	0	METRO LINEAL	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011, FISCAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO EL 66.5%
53875	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO VICENTE GUERRERO	114-VILLA COMALTITLÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	EASCO300054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	976,846	976,846	976,846	886,269	90.7%	0	0	METRO LINEAL	2,505.90	2,505.90	100.0%	OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011, FISCAMENTE SE ENCUENTRA AL 100, FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO EL 90.7%
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																					
	MEJORAMIENTO																					
54307	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE, FRACCIONAMIENTO NUEVO HORIZONTE	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASCO305052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93,223	93,223	93,223	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.20	20.0%	OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA EN PROCESO, FISCAMENTE SE ENCUENTRA AL 20%, FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO UN 0.00%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																					
	CONSTRUCCIÓN																					
54688	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (ER. ETAPA), COLONIA HIDALGO	114-VILLA COMALTITLÁN	HIDALGO	RURAL	EASD0102039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	719,732	719,732	719,732	719,732	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	810.70	729.63	90.0%	OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA EN PROCESO, FISCAMENTE TIENE UN 90% DE AVANCE, FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO EL 100%
	LETRINAS																					
53992	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS, CABECERA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0801020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	437,124	437,124	437,124	351,570	80.4%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FISM 2011, OBRA REFRENDDADA, TERMINADA, SOLO SE HA EJERCIDO EL 80.4% FINANCIERAMENTE
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	CALLES																					
83582	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (ACABADO CON ESTAMPADO) CABECERA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	313,312	313,312	313,312	313,312	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	269.68	269.68	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
59676	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS), EJ. MONTE FLOR ARRIBA	114-VILLA COMALTITLÁN	MONTE FLOR ARRIBA	RURAL	EASE0601040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	694,440	694,440	694,440	582,623	83.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,354.05	1,354.06	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, FISCAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%, FINANCIERAMENTE SE HE EJERCIDO UN 83.9%
63016	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SANTA LUCIA), CABECERA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	498,419	498,419	498,419	151,406	30.4%	0	0	METROS CUADRADOS	829.25	788.46	95.1%	RECURSO FISM 2011, OBRA REFRENDDADA, EN PROCESO
84655	PAVIMENTACION DE CALLES, BARRIO GUADALUPANO, CABECERA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,952,028	2,952,028	2,952,028	1,994,060	67.5%	0	0	METROS CUADRADOS	5,459.74	5,459.74	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, FISCAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%, FINANCIERAMENTE TIENE UN 67.5% EJERCIDO
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																					
	SECUNDARIA																					
67207	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. ESC. TEC. NO. 81, COLONIA HIDALGO	114-VILLA COMALTITLÁN	HIDALGO	RURAL	EASJ0103041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	172,729	172,729	172,729	144,610	83.7%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	110.00	110.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA EJECUTADA AL 100%, FINANCIERAMENTE SE HA EJECUTADO UN 83.7%
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS RURALES																					
80650	ASFALTADO DE CAMINO, POBLADO XOCHICALCO	114-VILLA COMALTITLÁN	POBLADO XOCHICALCO	RURAL	EALUB0402034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,766,879	1,766,879	1,766,879	1,764,789	99.9%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE, FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO EL 99.9%
81248	CONSTRUCCION DE 200 ML DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, EJIDO ALTAMIRA 1	114-VILLA COMALTITLÁN	ALTAMIRA UNO	RURAL	EASE0603030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	408,140	408,140	408,140	262,634	64.3%	0	0	KILÓMETROS	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, FISCAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%, FINANCIERAMENTE SE SE HA EJERCIDO UN 64.3%, LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS PERO NO DA LA OPCION
68684	CONSTRUCCION DE 450 ML DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, FRACCIÓN LA UNIDAD I	114-VILLA COMALTITLÁN	FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO UNO (PIEDRA BLANCA)	RURAL	EALUB0201027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	796,364	796,364	796,364	656,774	82.6%	0	0	KILÓMETROS	0.45	0.42	93.3%	RECURSO FISM 2011, OBRA REFRENDDADA, EN PROCESO
81940	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, RANCHERIA BENITO JUAREZ	114-VILLA COMALTITLÁN	BENITO JUAREZ	RURAL	EALUB0401037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	269,992	269,992	269,992	269,570	99.8%	0	0	KILÓMETROS	0.18	0.18	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, FISCAMENTE ESTA AL 100%, FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO EL 99.8%
	MANTENIMIENTO																					
71117	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO PROVIDENCIA	114-VILLA COMALTITLÁN	PROVIDENCIA	RURAL	EALUB04011014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	641,226	641,226	641,226	579,967	90.4%	0	0	KILÓMETROS	0.30	0.30	100.0%	RECURSO FISM 2011, OBRA REFRENDDADA, TERMINADA, SOLO SE HA EJECUTADO EL 90.4% FINANCIERAMENTE
89987	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, EJIDO LAS MURALLAS	114-VILLA COMALTITLÁN	LAS MURALLAS	RURAL	EALUB0201043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	494,164	494,164	494,164	448,154	90.7%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.95	95.0%	RECURSO FISM 2011, OBRA REFRENDDADA, EN PROCESO
	MUROS DE CONTENCION																					
	CONSTRUCCIÓN																					
78876	CONSTRUCCION DE MURO GAVION, FRACCION SALTILLITO	114-VILLA COMALTITLÁN	SALTILLITO	RURAL	EAO70400045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	540,000	540,000	540,000	537,641	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	36.00	36.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$2,359.38
79195	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA (PUENTE 1), CANTON ZACUALPA	114-VILLA COMALTITLÁN	ZACUALPA	RURAL	EALUB0102046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	124,338	124,338	124,338	124,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2.00	2.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
79449	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA (PUENTE 2), CANTON ZACUALPA	114-VILLA COMALTITLÁN	ZACUALPA	RURAL	EALUB0102047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	124,338	124,338	124,338	124,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2.00	2.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
79769	CONSTRUCCION DE PUENTES ALCANTARILLA, CANTON BUENAVISTA	114-VILLA COMALTITLÁN	BUENAVISTA	RURAL	EALUB0102025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	419,052	419,052	419,052	398,891	95.2%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.00	8.60	95.6%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA EN PROCESO CON UN 95.6% DE AVANCE FÍSICO, FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO UN 95.2%
	PUENTES VEHICULARES																					

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14					
80224	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MAXIXAPA, COMUNIDAD MONTE FLORIDO	114-VILLA COMALTITLÁN	MONTE FLORIDO	RURAL	EAUB0102051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	793,962	793,962	793,962	651,578	82.1%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA FISICAMENTE, FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO UN 82.1%
	GASTOS INDIRECTOS																					
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																					
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE																					
85058	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REMODELACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE110011003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	450,080	450,080	450,080	349,260	77.6%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.98	95.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2011 CON RECURSO FISM 2011, FISICAMENTE SE ENCUENTRA AL 95%, FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO UN 77.6%
	FORTAMUN										1,121,919	1,121,919	1,121,919	0	0.0%	0	0		13.00	0.00	0.0%	
	INVERSION																					
	OBRA PUBLICA																					
	CONSTRUCCION																					
22179	CONSTRUCCION DE MURO GAVION	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAPD020064	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	121,919	121,919	121,919	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	12.00	0.00	0.0%	REFRENDADA
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																					
22205	PAGO DE ADEUDO ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	114-VILLA COMALTITLÁN	VILLA COMALTITLÁN	URBANO	FA0F010060	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	REFRENDADA