

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/11	19	20	21	22	23	24-21/20	25
CHIAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 20 REGISTROS																								
FAS																								
FSM																								
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCIÓN																							
154610	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL ENVOYADO EN EL BARRIO DE CRUZ BLANCA	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	21-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			771,984	231,595	231,595	231,595	100.0%	0	0	METRO LINEAL	360.00	162.00	45.0%	EN ESTA OBRA SE PRESENTO MEZCLA DE RECURSOS CON SEDESOL FSM. APORTO \$771,984.00 Y HABITAT \$771,984.00 CON UN TOTAL
138403	CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS CON CONCRETO HIDRAULICO	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	13-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			314,446	314,446	314,446	314,446	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	387.29	387.29	100.0%	OBRA POR CONTRATO VALIDADO- CONSTRUCCION AL 100% FINQUITADO
125102	CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	ACH'UM TIERRA NUEVA	RURAL	08-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			603,487	181,046	181,046	181,046	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	689.00	551.00	80.0%	OBRAS POR CONTRATO VALIDADO
124893	CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	PIEDRA PARADA	RURAL	04-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			600,541	180,162	180,162	180,162	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	60.00	60.0%	EN VALIDACION OBRA POR CONTRATO
138558	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	CNC	RURAL	14-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			1,062,466	318,740	318,740	318,740	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,000.00	12,000.00	100.0%	OBRAS POR CONTRATO VALIDADO- 100% EN EL AVANCE FISICO
124931	CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	ARMANDO ZEBADUA	RURAL	06-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			616,084	184,825	184,825	184,825	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,362.00	477.00	35.0%	OBRA POR CONTRATO VALIDADO
138442	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	12-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			791,778	237,539	237,539	237,539	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,391.00	1,391.00	100.0%	OBRA POR CONTRATO VALIDADO- AVANCE FISICO AL 100%
125969	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	LAS FLORES	RURAL	11-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			546,890	164,067	164,067	164,067	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,719.64	1,317.00	65.0%	OBRA POR CONTRATO-LOC. PASIO LA FLORES VALIDADO
125123	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	09-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			4,229,018	3,412,455	3,412,455	3,412,455	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,236.40	7,020.00	97.0%	OBRA POR CONTRATO VALIDADO
124917	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	YULIHERMOSA DE ESPINOSA	RURAL	05-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			1,074,157	322,247	322,247	322,247	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,781.47	1,781.47	100.0%	OBRA POR CONTRATO VALIDADO- AVANCE FISICO AL 100%
125894	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL AMATE	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	10-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			310,010	93,003	93,003	93,003	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	429.05	429.05	100.0%	OBRAS CON CONCRETO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO NAVIDAD), AVANCE FISICO AL 100 %
125090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	LA INDEPENDENCIA (LAS PILAS)	RURAL	07-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			1,146,460	343,938	343,938	343,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,215.69	1,108.85	50.0%	OBRAS POR CONTRATO VALIDADO
	RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS																							
138568	AMPLIACION DEL MERCADO PUBLICO (SA. ORIENTE SUR)	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	15-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			1,233,067	369,920	369,920	369,920	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA POR CONTRATO AL 100% AVANCE FISICO
138554	AMPLIACION DEL MERCADO PUBLICO (STA. ORIENTE SUR)	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	16-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			567,741	170,322	170,322	170,322	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA POR CONTRATO AL 100% AVANCE FISICO
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
161056	CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE DOMO	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	28-FISM	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			2,500,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.70	70.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	TECHOS DE CONCRETO																							
160287	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	NUEVO SIMOIVEL	RURAL	34-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			375,000	112,500	112,500	112,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA POR CONTRATO AVANCE FISICO AL 100%
	CAMINOS RURALES																							
156773	CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	EMILIANO ZAPATA LINDO	RURAL	22-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			608,269	182,489	182,489	182,489	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.66	0.63	95.5%	OBRAS POR CONTRATO VALIDADO
157058	CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	NUEVO EMBARCADERO APIC PAC (SANTA LAURA)	RURAL	23-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			428,627	128,588	128,588	128,588	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.27	54.0%	
160788	CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	SAN FELIPE BUENAVISTA	RURAL	26-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			300,519	90,156	90,156	90,156	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.53	0.33	100.0%	ESTA OBRA HA CUMPLIDO EL 100% DE AVANCE FISICO
160752	CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	CUAUHTEPEC	RURAL	25-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			300,746	278,751	278,751	278,751	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.27	0.27	100.0%	ESTA OBRA POR CONTRATO A CUMPLIDO EL 100% EN EL AVANCE FISICO
147768	CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	SANTA FE	RURAL	20-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			617,364	601,124	601,124	601,124	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	OBRA POR CONTRATO VALIDADO- AL 100% AVANCE FISICO
147731	CONSTRUCCIÓN DE HUERTAS DE CONCRETO HIDRAULICO	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	BANCHO ALEGRE	RURAL	18-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			1,101,704	330,511	330,511	330,511	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.95	95.0%	OBRAS POR CONTRATO VALIDADO-
138611	CONSTRUCCIÓN DE HUERTAS DE CONCRETO HIDRAULICO	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	VEINTE CASAS	RURAL	17-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			321,685	96,505	96,505	96,505	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.36	0.34	94.4%	OBRA POR CONTRATO VALIDADO
160836	REVESTIMIENTO DE CAMINO	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	EL AGUACERO	RURAL	27-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	REVESTIMIENTO DE CAMINO			241,721	235,261	235,261	235,261	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	OBRA POR CONTRATO
	MUROS DE CONTENCIÓN																							
147577	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y DESARROLVE DE CANALES	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	JUAN DE GRIJALVA	RURAL	19-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			871,720	857,732	857,732	857,732	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	177.25	177.25	100.0%	OBRAS POR CONTRATO VALIDADO- 100% EN EL AVANCE FISICO
	GASTOS INDIRECTOS																							
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
124722	INTEGRACIÓN DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	03-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			2,590,392	271,422	271,422	271,422	100.0%	0	0	INFORME	100.00	10.00	10.0%	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL																							
124799	GASTOS INDIRECTOS (GASTOS VARIOS DE OPERACION)	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	02-A-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			373,272	373,272	373,272	373,272	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	GASTOS INDIRECTOS (GASTOS VARIOS)(PAPELERIA, REFACCIONES Y ANO. DE COMBUSTIBLE)
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	ORGANIZACIONAL																							
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO																							
124689	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM 2012)	69-00COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	COZCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	01-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COZCOCAUTLA DE ESPINOSA			1,503,684	531,239	531,239	531,239	100.0%	0	0	INFORME	100.00	35.00	35.0%	CONTRATACION DE PERSONAL CON SERVICIOS PROFESIONALES
124861	CAPACIT																							

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
120872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)	69-OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	02-FAFM-2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	-	-	812,268	255,350	255,350	255,350	100.0%	0	0	LITRO	100.00	50.00	50.0%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
123202	ALIMENTACION	69-OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	11-FAFM-2012	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	-	-	30,000	22,500	22,500	22,500	100.0%	0	0	DESAYUNADOR	16.00	16.00	100.0%	ALIMENTACION PARA LO ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN LO ENCUADRAMIENTO CON MOTIVO A FESTIVIDADES
120938	ALIMENTACION (SEGURIDAD PUBLICA)	69-OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	04-FAFM-2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POUCIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	-	-	178,560	130,640	130,640	130,640	100.0%	0	0	DESAYUNADOR	100.00	60.00	60.0%	ALIMENTACION PARA LOS POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LOS DIVERSOS ENCUADRAMIENTO.
122165	GASTOS DE OPERACION (PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA)	69-OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	05-FAFM-2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	-	-	188,448	807	807	807	100.0%	0	0	ARTICULO	100.00	10.00	10.0%	ADQUISICION DE PAPELERIA (SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL)
120926	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	69-OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	03-FAFM-2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	-	-	200,000	61,577	61,577	61,577	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE REFAACIONES Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS
123244	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ULMPC	69-OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	12-FAFM-2012	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	-	-	250,000	12,279	12,279	12,279	100.0%	0	0	VEHICULO	4.00	4.00	100.0%	ADQ. DE REFAACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A PROTECCION CIVIL
124223	PROYECTO INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE BASURA	69-OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	18-FAFM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	-	-	407,000	117,000	117,000	117,000	100.0%	0	0	LITRO	100.00	100.00	100.0%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS CAMIONES DEL H. AYUNTAMIENTO RECOLECTORES DE BASURA DE LA CABECERA
124430	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	69-OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	21-FAFM2012	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	-	-	6,025,426	2,198,706	2,198,706	2,198,706	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA 2011, ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL
124388	PAGO DE LAUDOS	69-OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	20-FAFM-2012	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	-	-	1,000,000	663,697	663,697	663,697	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE LAUDOS POR EMBARGO DE CUENTA 2011.
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO																							
124037	BECAS ESCOLARES 2012	69-OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	16-FAFM-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	-	-	180,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	BECA	100.00	90.00	90.0%	DONACION DE BECAS ESCOLARES A LA DIFERENTES ESCUELAS DE LAS DIVERSAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL (PRIMARIA, CONVENIO DESCUENTO DESAYUNOS ESCOLARES
123472	DESAYUNOS ESCOLARES	69-OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	14-FAFM-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	-	-	4,456,349	696,304	696,304	696,304	100.0%	0	0	DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO DESCUENTO DESAYUNOS ESCOLARES
124309	DESPENSAS	69-OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	19-FAFM-2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OC0Z0C0CAUTLA DE ESPINOSA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PRODUCTO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE DESPESA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, ESTE PROYECTO ESTA EJECUTADO AL 100% EL CUAL ESTA.