

1.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2012</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES 9 REGISTROS</b>																									
FAIS													9,120,846	9,120,846	9,120,846	2,908,032	31.9%	0	0			11,892.41	3,567.98	30.0%	
<b>FISM</b>																									
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																									
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																									
CONSTRUCCIÓN																									
117317	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CELDA EMERGENTE PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	658,000	658,000	658,000	369,180	56.1%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	0.56	56.0%	OBRA EN PROCESO.	
117204	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	1,197,067	1,197,067	1,197,067	359,120	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,196.00	358.80	30.0%	OBRA 2012 EN PROCESO DE EJECUCION.	
117294	PAVIMENTACION DE CALLE REAL PEJE DE ORO CON CONCRETO HIDRAULICO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	700,400	700,400	700,400	210,120	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,224.00	367.20	30.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.	
117460	PAVIMENTACION DE CALLES CHICATANA CON CONCRETO HIDRAULICO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	523,185	523,185	523,185	156,955	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	942.40	282.72	30.0%	OBRA EN PROCESO.	
117511	PAVIMENTACION DE LA CALLE ROMERILLO CON CONCRETO HIDRAULICO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	1,191,293	1,191,293	1,191,293	357,387	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,598.40	479.52	30.0%	OBRA EN PROCESO.	
MANTENIMIENTO																									
117799	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	2,988,943	2,988,943	2,988,943	896,683	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,206.74	1,862.02	30.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																									
CONSTRUCCIÓN																									
117622	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CALLE RANULFO TOVILLA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	442,246	442,246	442,246	132,674	30.0%	0	0	METROS LINEALES	580.00	174.00	30.0%	OBRA EN PROCESO	
RAMPA Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS																									
117551	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	666,829	666,829	666,829	200,049	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	142.87	42.86	30.0%	OBRA EN PROCESO	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																									
PRIMARIA																									
117593	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 07DPR0458M	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	752,883	752,883	752,883	225,864	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.30	30.0%	OBRA EN PROCESO	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES 16 REGISTROS</b>																									
FAIS													11,649,505	11,649,505	11,649,505	10,240,755	87.9%	0	0			14,937.58	12,527.87	83.9%	
<b>FISM</b>																									
AGUA POTABLE																									
SISTEMA DE AGUA POTABLE																									
113415	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	313,338	313,338	313,338	224,506	71.6%	0	0	METRO LINEAL	983.02	688.11	70.0%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011, EN PROCESO DE CONTRUCCION, OBRA RECURSO FISM.	
113895	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RANCHO NUEVO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	295,506	295,506	295,506	295,506	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2011, CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TREMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																									
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																									
MANTENIMIENTO																									
114167	ADecuACION (REHABILITACION) DE LA RED DE DRENAJE COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0133	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	113,621	113,621	113,621	113,621	100.0%	0	0	METRO LINEAL	191.15	191.15	100.0%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011, OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL	
114157	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JAPON COL. NUEVA MANUILLA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0132	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	329,748	329,748	329,748	329,748	100.0%	0	0	METRO LINEAL	338.00	338.00	100.0%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011, OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																									
CALLES																									
CONSTRUCCIÓN																									
116379	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE 134.31 COL. SANTA MARIA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	277,004	277,004	277,004	277,004	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011, FINIQUITADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	
115862	CONSTRUCCION DE PARQUE PISTA SKATE BOARDING Y BREAK DANCE	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	1,268,248	1,268,248	1,268,248	1,268,248	100.0%	0	0	PARADERO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJER FISCAL 2012.	
115680	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE MANZANILLO ANEXO LA GARITA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	122,294	122,294	122,294	122,294	100.0%	0	0	METROS	236.96	236.96	100.0%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011, TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	
115080	PAVIMENTACION CON ASFALTO PROLONGACION RANCSICO LEON COL. TEPEYAC	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	331,964	331,964	331,964	331,964	100.0%	0	0	METROS	680.00	680.00	100.0%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011, TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012.	
115614	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAPON	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	1,256,612	1,256,612	1,256,612	1,256,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,544.48	2,544.48	100.0%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	
115429	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TERCERA CALLE DE LOS PINOS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	2,005,602	2,005,602	2,005,602	2,005,602	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,366.93	2,366.93	100.0%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	
114854	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FRACC. SONORA PASOS VEHICULARES	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	242,568	242,568	242,568	242,568	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,166.40	2,166.40	100.0%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2011, TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012.	
MEJORAMIENTO																									
114508	SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO EN VARIAS CALLES Y COLONIAS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	900,386	900,386	900,386	539,539	59.9%	0	0	METRO LINEAL	5,160.00	3,096.00	60.0%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2011, EN PROCESO DE CONTRUCCION.	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																									
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																									
CONSTRUCCIÓN																									
116486	CONSTRUCCION DE AULAS CEDECO BARRIO DE FATIMA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	539,928	539,928	539,928	539,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	164.09	164.09	100.0%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2011, TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012.	
116554	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. CASCAJAL	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	468,239	468,239	468,239	246,912	52.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	48.00	50.0%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2011 EN PROCESO DE CONCLUSION.	
CAMINOS RURALES																									
CAMINOS RURALES																									
MANTENIMIENTO																									
116667	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN ANTONIO BUENAVISTA	RURAL	078-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	1,378,343	1,378,343	1,378,343	1,378,343	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.75	0.75	100.0%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CONCLUIDA.	
116614	SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO EN VARIAS COMUNIDADES	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	-	-	1,806,104	1,806,104	1,806,104	1,068,360	59.2%	0	0	KILÓMETROS	6.80	4.00	58.8%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. EN PROCESO DE CONCLUISE.	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2012</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES 9 REGISTROS</b>																									
FORTAMUN													58,243,518	25,223,152	25,223,152	24,029,253	95.3%	0	0			29,014.44	14,827.83	51.1%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
FORTAMUN																								
OBLIGACIONES FINANCIERAS																								
117736	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANCARRAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	-	15,590,000	5,273,147	5,273,147	5,273,147	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.30	30.0%	OBRA EN PROCESO
117784	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	-	1,098,308	1,098,308	1,098,308	1,098,308	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA DEL EJERCICIO 2012.
117843	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-SN	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	-	618,936	618,936	618,936	618,936	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, SIN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL EN PROCESO DE REGULARIZACION.
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																								
118025	ADQUISICION DE UNIFORMES Y PATRULLAS PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-ADQUISICION	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	-	2,198,357	1,716,566	1,716,566	1,716,566	100.0%	0	0	PERSONA	303.00	122.00	40.3%	OBRA EN PORCESO DE REGULARIZACION.
117993	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-POLICIA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	-	29,536,441	11,094,413	11,094,413	11,094,413	100.0%	0	0	PERSONA	303.00	102.00	33.7%	OBRA EN PROCESO DE REGULARIZACION.
117687	CONTRATACION DE 30 BRIGADISTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	-	2,371,181	2,100,586	2,100,586	906,687	43.2%	0	0	PERSONA	30.00	22.00	73.3%	OBRA EN PROCESO.
117958	PAGO DE COMBUSTIBLE, SEGURO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIR. PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-COMBUSTIBLE	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	-	2,302,891	994,173	994,173	994,173	100.0%	0	0	PERSONA	303.00	170.00	56.1%	OBRA EJERCIDA EN PROCESO DE REGULARIZACION PARA LIBERACION DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
118060	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS SUMIDROS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0006	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	-	1,800,124	937,570	937,570	937,570	100.0%	0	0	METRO CUBICO	10,054.81	5,238.56	52.1%	OBRA EN PROCESO.
118082	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROYOS.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0007	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	-	2,726,680	1,388,853	1,388,853	1,388,853	100.0%	0	0	METRO CUBICO	18,017.63	9,170.97	50.9%	OBRA EN PROCESO
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																								
FORTAMUN													1,017,962	852,000	852,000	852,000	100.0%	0	0	3.00	2.55	85.0%		
FORTAMUN																								
OBLIGACIONES FINANCIERAS																								
117870	PAGO DE LAUDOS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0008	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	-	375,962	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.55	55.0%	OBRA EN PROCESO.
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																								
117104	ADQUISICION DE AMBULANCIAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0010	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	-	642,000	642,000	642,000	642,000	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2011, CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.