

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
												Ministrado	Programado								Ejercido		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
7-CHIAPAS RECURSO 2012																							
APORTACIONES FEDERALES																							
FAIS																							
FISM																							
	AGUA POTABLE																						
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCION																						
149103	CONSTRUCCION DE TANQUE (CON VARIOS LAVADEROS PUBLICOS)	11-BEJUCAL DE OCAMPO	LA LAGUNA	RURAL	FISM-000557/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL	243,919	243,919	243,919	243,919	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO: CONSTRUCCION DE TANQUE (CON LAVADEROS PUBLICOS)	
149050	CONSTRUCCION DE TANQUES (CON VARIOS LAVADEROS PUBLICOS)	11-BEJUCAL DE OCAMPO	ALTAMIRANO	RURAL	FISM-000558/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO	224,465	224,465	224,465	224,465	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 01 TANQUE (CON LAVADEROS PUBLICOS)	
149069	CONSTRUCCION DE TANQUES (CON VARIOS LAVADEROS PUBLICOS)	11-BEJUCAL DE OCAMPO	LOS AGUACATALES	RURAL	FISM-000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO	229,855	229,855	229,855	229,855	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TANQUE (CON LAVADEROS PUBLICOS)	
172293	CONSTRUCCION DE TANQUES (PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA)	11-BEJUCAL DE OCAMPO	EL MOLINO	RURAL	FISM-000186/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS	809,390	809,390	809,390	809,390	100.0%	0	0	TANQUE		32.00	32.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA 150 BENEFICIARIOS
148502	CONSTRUCCION DE TANQUES (PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA)	11-BEJUCAL DE OCAMPO	EL TRIUNFO	RURAL	FISM000188/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO	845,766	845,766	845,766	845,766	100.0%	0	0	TANQUE		35.00	35.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
132473	CONSTRUCCION DE TANQUES (PARA LAMACENAMIENTO DE AGUA)	11-BEJUCAL DE OCAMPO	LAS PILAS	RURAL	FISM000190/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	675,976	675,976	675,976	675,976	100.0%	0	0	TANQUE		20.00	20.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
	URBANIZACION MUNICIPAL																						
	CALLES																						
171534	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	11-BEJUCAL DE OCAMPO	BEJUCAL DE OCAMPO	URBANO	FISM-000724/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS	1,295,144	1,295,144	1,295,144	1,295,144	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,831.15	1,831.15	100.0%	OBRA FINIQUITADA 315 BENEFICIARIOS	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																						
149374	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	11-BEJUCAL DE OCAMPO	OJO DE AGUA CENTRO	RURAL	FISM-000554/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS	449,421	449,421	449,421	449,421	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LOS CONCEPTOS EN LAS CELDAS DE DESTINO DE GASTO NO APARECEN PARA ESTE TIPO DE OBRA	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	RED DE ELECTRICIDAD																						
	AMPLIACION																						
171864	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	11-BEJUCAL DE OCAMPO	IUSTO SIERRA	RURAL	FISM-000728/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS	1,673,473	1,673,473	1,673,473	1,673,473	100.0%	0	0	POSTE		28.00	28.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA 107 BENEFICIARIOS
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
	CONSTRUCCION																						
149287	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO 070 VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 07ETH0075L	11-BEJUCAL DE OCAMPO	BEJUCAL DE OCAMPO	URBANO	FISM-000731/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS	1,066,710	1,066,710	1,066,710	1,066,710	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%		
	PREESCOLAR																						
149412	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ, CLAVE 07UDM0039Y PRIMARIA	11-BEJUCAL DE OCAMPO	LAS TABLAS	RURAL	FISM-000556/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS	190,809	190,809	190,809	190,809	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%		
148813	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO J. MUJICA	11-BEJUCAL DE OCAMPO	LA HACIENDA	RURAL	FISM000318/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO	859,645	859,645	859,645	859,645	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA BENEFICIARIOS 306 ALUMNOS	
148880	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	11-BEJUCAL DE OCAMPO	EL TRIUNFO	RURAL	FISM000319/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO	817,790	817,790	817,790	817,790	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA BENEFICIARIOS 143 ALUMNOS	
171419	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE 07KPR3696R	11-BEJUCAL DE OCAMPO	CRISTO DEL GALLO	RURAL	FISM-000559/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS	445,351	445,351	445,351	445,351	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
	VIVIENDA																						
	MEJORAMIENTO																						
172743	RAHABILITACION DE VIVIENDAS	11-BEJUCAL DE OCAMPO	EL CERCADILLO	RURAL	FISM-000726/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO	999,369	999,369	999,369	999,369	100.0%	0	0	VIVIENDA	156.00	156.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA 156 FAMILIAS BENEFICIADAS	
172800	REHABILITACION DE VIVIENDAS	11-BEJUCAL DE OCAMPO	LA HACIENDA	RURAL	FISM-000727/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS	1,598,949	1,598,949	1,598,949	1,598,949	100.0%	0	0	VIVIENDA	222.00	222.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA 222 FAMILIAS BENEFICIADAS	
172602	REHABILITACION DE VIVIENDAS	11-BEJUCAL DE OCAMPO	LA NUEVA LIBERTAD	RURAL	FISM-000732/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS	1,728,850	1,728,850	1,728,850	1,728,850	100.0%	0	0	VIVIENDA	245.00	245.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA 245 FAMILIAS BENEFICIADAS	
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS DE SACACOSECHA																						
	CONSTRUCCION																						
171970	APERTURA DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA (B. REFORMA - B. PILAS 2)	11-BEJUCAL DE OCAMPO	LAS PILAS	RURAL	FISM-000730/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS	3,156,044	3,156,044	3,156,044	946,813	30.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.45	30.0%	OBRA EN PROCESO 144 BENEFICIARIOS	
	CAMINOS RURALES																						
148984	APERTURA DE CAMINO RURAL (DESVIO SONORA - PANTEON)	11-BEJUCAL DE OCAMPO	REFORMA	RURAL	FISM000553/2012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO	2,596,045	2,596,045	2,596,045	778,813	30.0%	0	0	KILOMETROS	2.82	0.85	30.1%	OBRA EN PROCESO PAGADO EL 30% DE ANTICIPO	
148924	APERTURA DE CAMINO RURAL (TRAMO CABECERA MUNICIPAL-GRUTAS YALINCUN)	11-BEJUCAL DE OCAMPO	BEJUCAL DE OCAMPO	URBANO	FISM000555/2012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL	2,548,397	2,548,397	2,548,397	2,548,397	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.04	2.04	100.0%	BENEFICIADOS 61	
7-CHIAPAS RECURSO 2012																							
APORTACIONES FEDERALES																							
FORTAMUN																							
FORTAMUN																							
	INVERSION																						
	OBRA PUBLICA																						
	REHABILITACION																						
172934	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO	11-BEJUCAL DE OCAMPO	OJO DE AGUA CENTRO	RURAL	FAPM-000751/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS	51,000	51,000	51,000	51,000	100.0%	0	0	CARCAMO	1.00	1.00	100.0%	BENEFICIARIOS 896	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																						
172972	MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES	11-BEJUCAL DE OCAMPO	BEJUCAL DE OCAMPO	URBANO	FAPM-000657/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS	317,110	317,110	317,110	56,016	17.7%	0	0	OBRA	7.00	7.00	100.0%		