

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y ampliación de vacilaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida	Programado Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
FINANZAS RECURSO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES 77 REGISTROS																									
PAIS																									
URUGUAY																									
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCION																								
15064	CONST. CAJA COLECTORA C/ CANAL LLAMADA, LINEA CONDUCCION, CASAS ROMPEDORAS O PRESION, CONEXIONES A TANQUES Y CONST. SISTEMA CAPTACION A BASE CAJA COLECTORA C/ CANAL LLAMADA, LINEA CONDUCCION P/ GRAVEDAD TUB. PVC RD-26 2 DIAM.	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUILITIC	URBANO	106-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			3,025,933	3,025,933	907,780	907,780	30.0%	0	0	METRO LINEAL	6,380.00	1,915.00	30.0%		OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, UNICAMENTE SE LE HA PROPORCIONADO EL 30% DEL ANTEPROYECTO, LA DIFERENCIA QUEDO COMO AHORRO PRESUPUESTAL
15069	CONST. SISTEMA CAPTACION A BASE CAJA COLECTORA C/ CANAL LLAMADA, LINEA CONDUCCION P/ GRAVEDAD TUB. PVC RD-26 2 DIAM.	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUILITIC	URBANO	106-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			2,604,236	2,604,236	2,604,236	2,604,236	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		OBRA TERMINADA Y OPERANDO
149641	CONSTRUCCION DE 2580 ML LINEA CONDUCCION CAPTACION Y TANQUE ALMACENAMIENTO	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL FORTIN	RURAL	106-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,560,803	1,560,803	1,560,803	1,560,803	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	2,580.00	2,580.00	100.0%		OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,560,803.42
163314	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EL VALLES)	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUILITIC	URBANO	106-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		EN DESTINO DEL GASTO UTILIZE EL DE CONSTRUCCION POR QUE NO BIENE EL DE ESTUDIO Y PROYECTO, Y EN UNIDAD DE MEDIDA UTILIZE SISTEMA PERO ES DE AMORTIZACION TOTAL DEL CREDITO OTORGADO POR BANORRAS, S.N.C.
149631	PAGO DE AMORTIZACIONES A CAPITAL E INTERESES ORDINARIOS AL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0042	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			10,252,016	10,252,016	10,252,016	10,252,016	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1.00	1.00	100.0%		AMORTIZACION TOTAL DEL CREDITO OTORGADO POR BANORRAS, S.N.C.
163322	SUMINISTRO 450 ML LINEA CONDUCCION 1402.11 ML RED DISTRIBUCION 2 DIAM. Y 87.35 ML 2.5 TUB. PVC REHAB. TANQUE AMPLIACION	113-VENUSTIANO CARRANZA	TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE	RURAL	106-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			944,566	944,566	944,566	944,566	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,489.46	1,489.46	100.0%		OBRA TERMINADA Y OPERANDO
150555	CONST. LINEA CONDUCCION A BASE TUBERIA PVC RD-26 2 DIAM. AMPLIACION RED DISTRIBUCION A BASE TUB. PVC 4 3/2 DIAM. CONST. CONST. POZO TIPO NORIA 4 MTS DIAM. Y 7 MTS. PROFUNDIDAD. 2990 ML LINEA CONDUCCION TUB. FOSFO 3 TOMAS MTS TUB. FOSFO. 2 Y 3 1/2 MTS DE 1 RED DISTRIBUCION, 35 TOMAS DOMICILIARIAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUILITIC	URBANO	106-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,412,672	1,412,672	1,412,672	1,412,672	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL \$1,412,672.38
148753	CONST. POZO TIPO NORIA 4 MTS DIAM. Y 7 MTS. PROFUNDIDAD. 2990 ML LINEA CONDUCCION TUB. FOSFO 3 TOMAS MTS TUB. FOSFO. 2 Y 3 1/2 MTS DE 1 RED DISTRIBUCION, 35 TOMAS DOMICILIARIAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS	RURAL	106-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			2,480,817	2,480,817	2,480,817	2,480,817	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,990.00	2,990.00	100.0%		OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL DE OBRA \$2,480,817.25
163018	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-VENUSTIANO CARRANZA	POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS	RURAL	106-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		EN DESTINO DEL GASTO UTILICE ESTE CONCEPTO POR QUE NO HAY EL DE ESTUDIO Y PROYECTO, EN UNIDAD DE MEDIDA ES DOCUMENTADO PERO NO BIENE, EL MONTO DE OBRA \$70,000.50
73846	REHAB. LINEA CONDUCCION SISTEMA INTEGRAL AGUA POTABLE, EN TRAMOS AISLADOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	AGUA BENDITA B	RURAL	106-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			3,335,108	3,335,108	3,335,108	3,335,108	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,014.00	2,014.00	100.0%		TERMINADA Y OPERANDO
151411	REHAB. LINEA CONDUCCION SISTEMA INTEGRAL AGUA POTABLE, EN TRAMOS AISLADOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			4,221,153	4,221,153	1,262,958	1,262,958	29.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%		OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, IMPORTE TOTAL DE LA OBRA \$4,221,153.20
149632	REHAB. DE 2095.30 LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE TRAMOS AISLADOS CONEXIONES SALIDA TANQUE 400 M3 ALIMENTACION ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUILITIC	URBANO	106-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			2,445,453	2,445,453	2,445,453	2,445,453	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,095.30	2,095.30	100.0%		OBRA TERMINADA Y OPERANDO
149625	CONSTRUCCION DE DRENA PLUVIAL, 920 ML TUB. PVC 18 DIAMETRO, DEMOLICION PISOS CONCRETO, REPOSTO CONCRETO PISOS DE VISTA RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUILITIC	URBANO	106-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,999,991	1,999,991	1,999,991	1,999,991	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	920.00	920.00	100.0%		OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL DE \$1,159,991.39. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES PERO NO APARECE EL CONCEPTE POR
73741	CONST. SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO, 11532.76 TUBERIA PVC SANITARIO SERIE 25 DE 8 DIAMETRO, EXCAVACIONES, RELLENOS AMPLIACION	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL PUERTO	RURAL	106-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			8,351,843	8,351,843	8,351,843	8,324,243	99.7%	0	0	METRO LINEAL	11,532.76	11,532.76	100.0%		TERMINADA Y OPERANDO, LA DIFERENCIA QUEDO COMO AHORRO PRESUPUESTAL
149627	AMPL. RED DRENAJE SANITARIO TRAZO NIVELACION EXCAVACION PLANTILLA SUMIN E INSTALACION TUB PVC 6 DIAMET TUB PVC 6	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL PALMAR	RURAL	106-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			278,960	278,960	278,960	278,960	100.0%	0	0	METRO LINEAL	396.00	396.00	100.0%		OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$557,915.00 SIENDO DEL FISM \$278,960.00 Y PROGRAMA HABITAT \$278,955.00
149633	REHAB. RED DRENAJE SANITARIO TRAZO NIVELACION EXCAVACION PLANTILLA 514.40 ML TUB. SANITARIA PVC 6 DIAMET TUB. 6 DIAMET MANTENIMIENTO	113-VENUSTIANO CARRANZA	LOS LLANITOS	RURAL	106-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			450,294	450,294	450,294	449,826	99.9%	0	0	METRO LINEAL	514.40	514.40	100.0%		OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$900,588.00 SIENDO DEL FISM \$450,294.00 Y PROGRAMA HABITAT \$450,294.00
149023	REHAB. RED DRENAJE SANITARIO INSTALACION 405.70 ML TUB. SANITARIA PVC 10 1/2 DE 8 DIAMETRO, TUB. PVC 6 DIAM. RELLENOS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL CARMEN	RURAL	106-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			555,214	555,214	555,214	551,962	99.4%	0	0	METRO LINEAL	539.70	539.70	100.0%		OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL DE \$1,089,822.00 SIENDO DEL FISM \$552,214.00 Y PROGRAMA HABITAT \$537,608.00
73819	CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL PUERTO	RURAL	106-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,721,248	1,721,248	1,721,248	516,975	30.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.30	30.0%		UNICAMENTE SE LE HA PROPORCIONADO EL 30% DE ANTEPROYECTO PARA INICIOS DE LA OBRA, PERO COMO VA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SE LE ASIGNA
73654	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS CON FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, BASE ZAPATAS AISLADAS 40X40 CONCRETO ARMADO URBANIZACION MUNICIPAL	113-VENUSTIANO CARRANZA	NUOVO JERUSALEN	RURAL	106-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			961,989	961,989	961,989	961,989	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	26.00	26.00	100.0%		TERMINADA Y OPERANDO
163961	CONSTRUCCION FORO CULTURAL MANUEL VEELESCHEVIR INSTALACION CONCRETO HERBERIA Y CANCILLERIA DORADAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,000,000	1,000,000	1,000,000	994,382	99.4%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%		OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL DE \$2,500,000.00 DEL FISM \$1,000,000.00 DE CONCLUCIA \$1,500,000.00, LA DIFERENCIA ES AHORRO
149645	PAV. 1500 M2 CALLES CONCRETO HDCC. FC-2000 KG/CM2 15 CM ESPESOR 200 ML GUARNICIONES CONCRETO FC-150 KG/CM2 15CM	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUILITIC	URBANO	106-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			866,312	866,312	0	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIBRIDALCO	1,500.00	0.00	0.0%		LA OBRA SE DEIA PRIORIZADA PARA EJECUCION DE LA PROXIMA ADMINISTRACION
149644	PAV. 600 M2 CALLES CONCRETO HDCC. FC-2000 KG/CM2 15 CM ESPESOR 240 ML GUARNICIONES CONCRETO FC-150 KG/CM2 15CM	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN SIDRO LA SOCIEDAD	RURAL	106-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			866,121	866,121	866,121	866,121	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIBRIDALCO	600.00	600.00	100.0%		OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$346,121.40
149636	PAVIMENTACION CALLES CONCRETO HDCC. TRAMO I, 494.38 M2 DE 15 CM ESPESOR REFORZADO C/ MALLA LAC# 6/18	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,550,432	1,550,432	1,550,432	1,549,499	99.9%	0	0	M2, CONCRETO HIBRIDALCO	4,934.38	4,934.38	100.0%		OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$2,670,432.00 SIENDO DEL FISM \$1,550,432.00 Y PROGRAMA HABITAT \$1,120,000.00
149638	PAVIMENTACION CALLES CONCRETO HDCC. TRAMO II, 494.38 M2 DE 15 CM ESPESOR REFORZADO C/ MALLA LAC# 6/18	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,550,776	1,550,776	1,550,776	1,548,995	99.9%	0	0	M2, CONCRETO HIBRIDALCO	4,934.38	4,934.38	100.0%		OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$2,670,776.00 SIENDO DEL FISM \$1,550,776.00 Y PROGRAMA HABITAT \$1,120,000.00
149643	PAVIMENTACION CALLES CONCRETO HDCC. 824 M2 DE 200 KG/CM2 DE 15 CMS ESPESOR 208 ML GUARNICIONES LIMPIA TRAZO	113-VENUSTIANO CARRANZA	LOS PINOS	RURAL	106-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			368,842	368,842	368,842	368,842	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIBRIDALCO	624.00	624.00	100.0%		OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$348,842.57
151776	PAVIMENTACION CALLES 4854.72 M2 CONCRETO HDCC. FC-2000 KG/CM2 15 CM ESPESOR, 240 ML ML RED DRENAJE SANITARIO, 16	113-VENUSTIANO CARRANZA	SEÑOR DEL POZO	RURAL	106-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,702,393	1,702,393	1,702,393	1,702,393	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIBRIDALCO	4,854.72	4,854.72	100.0%		OBRA TERMINADA Y OPERANDO, IMPORTE TOTAL \$3,404,785.00 DEL FISM \$1,702,393.00 Y PROGRAMA HABITAT \$1,702,392.00
163403	PAVIMENTACION CALLES 200 M2 CONCRETO HDCC. FC-2000G/CM2 15 CM ESPESOR 382 ML GUARNICIONES FC-150 KG/CM2 CORTE	113-VENUSTIANO CARRANZA	LA GLORIA (LA TRANCA)	RURAL	106-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			693,817	693,817	693,817	676,771	97.5%	0	0	M2, CONCRETO HIBRIDALCO	1,200.00	1,200.00	100.0%		OBRA TERMINADA Y OPERANDO, PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES
152066	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL, REALIZADO TRAMOS DE TERRACERIAS Y 385 ML CARPETA ASFALTICA	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUILITIC	URBANO	106-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,000,231	1,000,231	1,000,231	1,000,23									

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						19
185575	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL APOYO A LA ARTESANÍA LOCAL, ADO. Y DOTACION 40 PAQ. HILO IRIS MIS BLANCO 24 PAQ. HILO IRIS MIS COLOR 180 PZAS. TUBO ARTISELA	113 VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO	RURAL	106-04-0004	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			32,760	32,760	32,760	32,760	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$38,760.00 DEL FORTAMUN \$32,760.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$6,000.00	
185578	APOYO ARTESANIA LOCAL BA. CENTRO ADO. Y DOTACION 52 PAQ. HILO IRIS MIS BLANCO Y 26 PAQ. DE COLOR, 195 PZAS TUBO ARTISELA	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0006	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			35,490	35,490	35,490	35,490	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$41,990.00 DEL FORTAMUN \$35,490.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$6,500.00	
185576	APOYO ARTESANIA LOCAL BA. CONVENTO ADO. Y DOTACION 40 PAQ. HILO IRIS MIS BLANCO Y 20 DE COLOR 150 PZAS TUBO ARTISELA NO. 10	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			27,300	27,300	27,300	27,300	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$32,300.00 DEL FORTAMUN \$27,300.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$5,000.00	
185579	ARTESANIAS REGIONALES CURSOS DE TUDOS E HILADOS, FORMARAN 2 GRUPOS 25 PERSONAS C/U DURACION 360 HRS. 2 HRS. DIARIAS EN	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			70,400	16,095	16,095	16,095	100.0%	0	0	CURSO	2.00	1.00	50.0%	PROYECTO EN PROCESO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$140,800.00 DEL FORTAMUN \$70,400.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$70,400.00
185582	CURSOS DE CULTURA DE BELLEZA, FORMARAN 2 GRUPOS 20 PERSONAS C/U DURACION 180 HRS. C/U EN TURNO VESPERTINO 2	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			59,200	32,645	32,645	32,645	100.0%	0	0	CURSO	2.00	1.00	50.0%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$118,400.00 DEL FORTAMUN \$59,200.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$59,200.00
185584	CURSOS DE REEDUCACION AVANZADA, GRUPO 25 PERSONAS DURACION 144 HRS. DIAS MARTES JUEVES Y SABADO 3 HRS	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			25,000	4,250	4,250	4,250	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$50,000.00 DEL FORTAMUN \$25,000.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$25,000.00
185589	CURSOS DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA 2 GRUPOS 15 PARTICIPANTES DURACION 200 HRS 2 HRS. C/GRUPO EN HORARIO MIXTO MATUTINO Y	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			71,150	40,400	40,400	40,400	100.0%	0	0	CURSO	2.00	1.00	50.0%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$142,300.00 DEL FORTAMUN \$71,150.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$71,150.00
185594	CURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION FORMARAN 2 GRUPOS 16 PERSONAS C/U DURACION 180 HRS LUNES A VIERNES EN EL CEDECO	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			53,750	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	CURSO	2.00	1.00	50.0%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$107,500.00 DEL FORTAMUN \$53,750.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$53,750.00
185605	ELABORACION DE MANUAL DE OPERACION Y ADMINISTRACION PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	GUÍA TÉCNICA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$30,000.00 DEL FORTAMUN \$15,000.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$15,000.00
185618	ESTIMULO A ADULTOS MAYORES Q VIVEN DENTRO DEL POLIGONO HABITAT Y COMPARTAN SUS CONOCIMIENTOS HABILIDADES	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			54,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ADULTO MAYOR	15.00	9.00	60.0%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$108,000.00 DEL FORTAMUN \$54,000.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$54,000.00
185614	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA ATENDER HORARES QUE VIVEN EN EL POLIGONO HABITAT DE LUNES A VIERNES 6 HORAS	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			86,400	27,000	27,000	27,000	100.0%	0	0	PROMOTOR	9.00	3.00	33.3%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$172,800.00 DEL FORTAMUN \$86,400.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$86,400.00
185620	ODONTOLOGIA ATENCION O LA HIGIENE Y ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD ORAL. PERSONAS Q VIVEN EN HORARES DEL POLIGONO	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			69,000	4,900	4,900	4,900	100.0%	0	0	ACCION	260.00	115.00	44.2%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$138,000.00 DEL FORTAMUN \$69,000.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$69,000.00
185624	PREVENION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR SE INFORMARA Y SENSIBILIZARA A JOVENES ADOLESCENTES PREPARATORIOS Q	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			29,000	21,650	21,650	21,650	100.0%	0	0	TALLER	4.00	3.00	75.0%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$58,000.00 DEL FORTAMUN \$29,000.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$29,000.00
185599	PREVENION DEL CANCER CERVICUTERINO, FORMARAN 20 GRUPOS DE 25 PARTICIPANTES DURACION 10 HRS. DE LUNES A VIERNES EN	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			295,400	278,900	278,900	278,900	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	500.00	350.00	70.0%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$590,800.00 DEL FORTAMUN \$295,400.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$295,400.00
185572	PROG. MAIZ VOLUNTAD P/DESARROLLO AGROPECUARIO ADO Y DOTACION 800 BOLSA MAIZ PIONNER 30996 800 TOS GUAYRATO 800	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO			311,200	311,200	311,200	311,200	100.0%	0	0	HECTAREA	400.00	400.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO CON UN IMPORTE TOTAL DE \$571,200.00 DEL FORTAMUN \$11,200.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$260,000.00	
185571	PROGRAMA DE MAIZ VOLUNTAD PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, ADO. Y DOTACION 2500 BOLSA MAIZ PIONNER	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO			1,945,000	1,945,000	1,945,000	1,945,000	100.0%	0	0	HECTAREA	2,500.00	2,500.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO	