

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18-15/13	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
<b>CHAMPAS RECURSO 2012</b>																									
<b>AFORTACIONES FEDERALES 50 REGISTROS</b>																									
<b>IAS</b>																									
<b>ISAM</b>																									
<b>AGUA POTABLE</b>																									
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCIÓN																								
190987	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA DE ESCUELAS NIVEL MEDIO SUPERIOR Y UNIDAD HABITACIONAL	117-YAALÓN	YAALÓN	URBANO	022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,694.00	1,694.00	100.0%		
190907	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE	117-YAALÓN	SAN JOSÉ EL PULPITILLO	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			560,407	560,407	560,407	560,407	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
190985	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	117-YAALÓN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			2,482,457	2,482,457	2,482,457	2,482,457	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
	MAINTENIMIENTO																								
182121	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	117-YAALÓN	LUCIO BLANCO	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			1,386,829	1,386,829	1,386,829	1,386,829	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
181507	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	117-YAALÓN	ESPERANZA PORVENIR	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			1,098,550	1,098,550	1,098,550	1,098,550	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
191156	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	117-YAALÓN	FRACCIÓN LA UNIÓN	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			759,588	759,588	759,588	759,588	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
182308	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	117-YAALÓN	LA ALDEA	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			798,086	798,086	798,086	798,086	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
190614	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	117-YAALÓN	TULAZUL	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			633,938	633,938	633,938	633,938	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
191014	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	117-YAALÓN	LA LAGUNA	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			2,159,038	2,159,038	2,159,038	2,159,038	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
191000	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2ª ETAPA)	117-YAALÓN	YAALÓN	URBANO	023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			7,408,825	7,408,825	7,408,825	7,408,825	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
	CONSTRUCCIÓN																								
191272	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA DE ESCUELAS NIVEL MEDIO SUPERIOR Y UNIDAD HABITACIONAL	117-YAALÓN	YAALÓN	URBANO	028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			686,800	686,800	686,800	686,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
191462	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	117-YAALÓN	ROSARIO SACUMILM	RURAL	033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			1,835,504	1,835,504	1,835,504	1,835,504	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
191186	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	117-YAALÓN	YAALÓN	URBANO	026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			386,717	386,717	386,717	386,717	100.0%	0	0	METRO LINEAL	351.00	351.00	100.0%		
	AMPLIACIÓN																								
191385	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	117-YAALÓN	YAALÓN	URBANO	031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			138,288	138,288	138,288	138,288	100.0%	0	0	RED	13.00	13.00	100.0%		
191255	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	117-YAALÓN	YAALÓN	URBANO	027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			158,263	158,263	158,263	158,263	100.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%		
191309	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	117-YAALÓN	YAALÓN	URBANO	029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			465,000	465,000	465,000	465,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	570.00	570.00	100.0%		
	MAINTENIMIENTO																								
191322	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	117-YAALÓN	CHIVITIC	RURAL	030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			69,059	69,059	69,059	69,059	100.0%	0	0	METRO LINEAL	83.60	83.60	100.0%		
191449	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	117-YAALÓN	XICAMUT	RURAL	032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			643,147	643,147	643,147	643,147	100.0%	0	0	METRO LINEAL	471.20	471.20	100.0%		
191479	REHABILITACIÓN DE LIBRAMIENTO DE YAALÓN, DEL KM. 0+000 AL KM 3+900 (1ª. ETAPA)	117-YAALÓN	YAALÓN	URBANO	034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			2,974,113	2,974,113	2,974,113	2,974,113	100.0%	0	0	METRO LINEAL	39.00	39.00	100.0%		
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCIÓN																								
192674	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO	117-YAALÓN	YAALÓN	URBANO	045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			422,272	422,272	422,272	422,272	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%		
192726	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ZDA. AV. SUR PTE.	117-YAALÓN	YAALÓN	URBANO	046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			2,161,181	2,161,181	2,161,181	2,161,181	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,718.68	2,718.68	100.0%		
192735	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO	117-YAALÓN	YAALÓN	URBANO	050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			623,371	623,371	623,371	623,371	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,283.06	1,283.06	100.0%		
192729	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO	117-YAALÓN	YAALÓN	URBANO	047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			410,948	410,948	410,948	410,948	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	841.80	841.80	100.0%		
192714	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO	117-YAALÓN	YAALÓN	URBANO	049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			1,305,875	1,305,875	1,305,875	1,305,875	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,025.28	3,025.28	100.0%		
192667	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 1RA. PONDIENTE SUR ENTRE 1° Y 5° SUR	117-YAALÓN	YAALÓN	URBANO	043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			846,054	846,054	846,054	846,054	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,051.13	2,051.13	100.0%		
192732	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 3° AV. SUR	117-YAALÓN	YAALÓN	URBANO	048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			491,022	491,022	491,022	491,022	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	789.84	789.84	100.0%		
	PUESTOS Y PASOS PEATONALES																								
192663	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA 3A. OTE. NORTE	117-YAALÓN	YAALÓN	URBANO	042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			341,411	341,411	341,411	341,411	100.0%	0	0	METROS LINEALES	33.00	33.00	100.0%		
192671	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 4A. ORIENTE ENTRE 6A. Y 7A. SUR	117-YAALÓN	YAALÓN	URBANO	044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			384,000	384,000	384,000	384,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	28.00	28.00	100.0%		
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																								
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
190968	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA C.B.T.A. NO. 44 CLAVE: 070P00042	117-YAALÓN	YAALÓN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			347,000	347,000	347,000	347,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
	PREESCOLAR																								
190987	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN PREESCOLAR INDIGENA EMELIANO ZAPATA CLAVE: 070C16758 (AULA Y SANITARIO)	117-YAALÓN	BARRANCA NABIL	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			328,000	328,000	328,000	328,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
151241	MEJORAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE MURO DE JARDÍN DE NIÑOS	117-YAALÓN	YAALÓN	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAALÓN			227,661	227,661	227,661	227,661	100.0%	0	0	METRO LINEAL	84.15	84.15			

ANEXO III  
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 18-12/13	Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %											
														Ministrado	Programado	Ejercido																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-12/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25										
151390	TECHADO DE PLAZA CIVICA	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			710,000	710,000	710,000	710,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%											
149814	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS 21 DE MARZO CLAVE: 07U006216	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			143,000	143,000	143,000	143,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%											
192174	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RAMAL YAJALÓN-AMADO NERVO DEL KM 0+000 AL KM 1+763.56 (1ª ETAPA)	117-YAJALÓN	NUEVA JERUSALÉN	RURAL	037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			443,640	443,640	443,640	443,640	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.76	1.76	100.0%											
192164	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RAMAL YAJALÓN LA VENTANA A EL ARENAL DEL KM 0+000 AL KM 2+398.27 1ª ETAPA	117-YAJALÓN	EL ARENAL	RURAL	035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			412,621	412,621	412,621	412,621	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.39	2.39	100.0%											
192167	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO TZAÑAL LUMIL-OCOT YASWINIC DEL 1.2+00 AL 3+000	117-YAJALÓN	OCOT YASWINIC	RURAL	036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			2,435,656	2,435,656	2,435,656	2,435,656	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	1.80	100.0%											
192069	RECONSTRUCCIÓN APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO ESTRELLA DE BELEN-SAN ANTONIO LA GIRALDA DEL KM 0+000 AL KM 2+298	117-YAJALÓN	SAN ANTONIO LA GIRALDA	RURAL	040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.29	2.29	100.0%											
192182	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 2+150 PUEBLES VEHICULARES	117-YAJALÓN	CUEVA JOCTUL	RURAL	039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			162,974	162,974	162,974	162,974	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%											
192060	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TRAMO RANCHO SAN MIGUEL-SAN JOSE EL PARAISO	117-YAJALÓN	SAN JOSE EL PARAISO	RURAL	041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			1,037,846	1,037,846	1,037,846	1,037,846	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%											
192177	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR TRAMO ENTRONQUE CHIVILTIC-EMILIANO ZAPATA	117-YAJALÓN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			105,703	105,703	105,703	105,703	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.00	13.00	100.0%											
<b>3-CHAPAS RECURSO 2012</b>																																		
<b>APORTACIONES FEDERALES 29 REGISTROS</b>																																		
	<b>FORTAMUN</b>												15,276,159	11,349,556	11,349,556	11,179,982	98.5%	0	0		717,287.00	503,731.00	70.2%											
	<b>FORTAMUN</b>																																	
	<b>INVERSIÓN</b>																																	
	EQUIPAMIENTO																																	
	BIENES MUEBLES																																	
171385	ADQUISICION DE 1 CAMIONETA PARA PROTECCION CIVIL	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-011	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%											
	GASTO CORRIENTE																																	
	SERVICIOS PERSONALES																																	
142123	NOMINA DE GRATIFICACION POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			1,107,108	845,678	845,678	845,678	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	NOMINA DE GRATIFICACION DE 32 POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS										
141885	NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			3,281,223	2,314,527	2,314,527	2,314,527	100.0%	0	0	OTROS	60.00	60.00	100.0%	NOMINA DE 60 POLICIAS MUNICIPALES										
142290	NOMINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			103,275	71,550	71,550	71,550	100.0%	0	0	INFORME	12.00	9.00	75.0%	NOMINA DE SUELO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA										
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																																	
162929	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			527,748	379,477	379,477	379,477	100.0%	0	0	OTROS	60.00	60.00	100.0%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTO DE 5 PATRULLAS										
162606	EQUIPAMIENTO DE POLICIAS MUNICIPALES	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			411,493	411,493	411,493	411,493	100.0%	0	0	OTROS	60.00	60.00	100.0%	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA 60 POLICIAS MUNICIPALES										
162346	PAGO DE EVALUACIONES	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			356,600	356,600	356,600	238,516	66.9%	0	0	OTROS	51.00	40.00	78.4%	PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA 51 POLICIAS										
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO																																	
185305	APOYO AL SERVICIO SOCIAL	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-028	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	ENTIDAD MUNICIPAL	DF MUNICIPAL			131,203	131,203	131,203	131,203	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL										
185095	CAMPANAS DE SALUD	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-025	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	DF MUNICIPAL			823,750	823,750	823,750	823,750	100.0%	0	0	CAMPANA	3.00	3.00	100.0%	IMPLEMENTACION DE CAMPANAS DE SALUD BUCAL, PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA Y CÁNCER GINECOLÓGICO										
171963	DESAYUNOS ESCOLARES	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	DF ESTATAL			2,741,736	1,034,616	1,034,616	997,788	96.4%	0	0	OTROS	711,800.00	498,260.00	70.0%	SUBMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE 711,800 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 159 ALUMNOS DE 19 CENTROS ESCOLARES										
185196	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-027	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	DF MUNICIPAL			218,723	218,723	218,723	218,723	100.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	ADQUISICION DE 2 LOTES DE EQUIPAMIENTO PARA COCINA Y TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO										
171994	EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-013	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			139,421	139,421	139,421	124,759	89.5%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UN LOTE DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL										
182674	ESTABLECIMIENTO DE MICROGRANJAS FAMILIARES CON PAVOS DE INGENDA	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-021	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			199,750	199,750	199,750	199,750	100.0%	0	0	OTROS	850.00	850.00	100.0%	METAS: PAQUETE										
182593	ESTABLECIMIENTO DE MICROGRANJAS FAMILIARES CON POLLOS DE INGENDA	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-020	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			241,500	241,500	241,500	241,500	100.0%	0	0	OTROS	1,610.00	1,610.00	100.0%	METAS: PAQUETE										
183085	FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD DOMESTICA CON MOLINOS DE INSTALACION MANUALES	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-023	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			465,000	465,000	465,000	465,000	100.0%	0	0	PIEZA	1,860.00	1,860.00	100.0%											
183068	FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD DOMESTICA CON TORTILLADORAS MANUALES	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-022	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			93,750	93,750	93,750	93,750	100.0%	0	0	OTROS	625.00	625.00	100.0%	METAS: PAQUETE										
185082	IMPLEMENTACION DE CURSOS Y TALLERES PARA AMPLIACION DE CAPACIDADES LABORALES	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-024	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DF MUNICIPAL			881,672	881,672	881,672	881,672	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	METAS: CURSO / TALLER										
185107	IMPLEMENTACION DE TALLERES DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	DF MUNICIPAL			47,684	47,684	47,684	47,684	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	IMPLEMENTACION DE TALLERES DE EGIQUIDAD DE GENERO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										
163355	NOMINA DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA PUBLICA	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-008	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			312,512	259,633	259,633	259,633	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	NOMINA DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL										
163623	NOMINA DEL PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			1,380,525	1,020,666	1,020,666	1,020,666	100.0%	0	0	OTROS	28.00	28.00	100.0%	NOMINA DEL PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA										
163030	NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-007	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			828,623	559,370	559,370	559,370	100.0%	0	0	PERSONA	15.00	15.00	100.0%	SUELO DE 15 PERSONAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL										
163402	NOMINA DEL PERSONAL DE SALUD	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			236,045	146,675	146,675	146,675	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	NOMINA DE SUELO DE 1 MEDICO GENERAL Y 1 CHOFER DE AMBULANCIA										
185214	PAGO DE ESTIMULOS A ADULTOS MAYORES	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	109-04-029	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	DF MUNICIPAL			77,398	77,398	77,398	77,398	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%											
182525	PRODUCCION DE MIEL DE ABEEA BAJO CONDICIONES DE INOCUIDAD	117-YAJALÓN	AMADO NERVO	RURAL	109-04-019	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YAJALÓN			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	METAS: PAQUETE										