



ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25
106737	0014 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. JOJUTIC	22	CHALCHIHUITÁN	JOLICALUM	RURAL	022-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.97	1.97	100.0%	
108784	0034 APERTURA DE CAMINO RURAL, CONST. DE OBRAS DE DRENAJE Y REVEST. DE CAMINO TRAMO:JOLTEALAL ONTIC KM. 0+000 AL 1+221.65 SUBTRAMO KM. 0+880	22	CHALCHIHUITÁN	JOLTEALAL	RURAL	022-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	864,455	864,455	864,455	864,455	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.36	0.36	100.0%	
108789	0035 CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y OBRAS DE DRENAJE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CHIQUNSHULUM-RIO DEL KM. 0+000 AL 0+920	22	CHALCHIHUITÁN	SACLUM	RURAL	022-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	801,725	801,725	801,725	801,725	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.92	0.92	100.0%	
108812	0037 APERTURA DE CAMINO RURAL, CONST. DE OBRAS DE DRENAJE Y REVEST. DE CAMINO TRAMO DEL KM. 0+000 AL 1+415.29	22	CHALCHIHUITÁN	CHIQUNSHULUM	RURAL	022-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,699,439	2,699,439	2,699,439	2,699,439	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.61	1.61	100.0%	
108867	0042 CONSTRUCCION DE TERRAZAS TRAMO E.C. PACANAM-PATKANTEAL KM. 0+000 AL 0+740	22	CHALCHIHUITÁN	PATKANTEAL	RURAL	022-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,322,174	2,322,174	2,322,174	2,322,174	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.74	0.74	100.0%	
108896	0047 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, CONST. DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO CHALCHIHUITAN-TZACUMCUM-JOLTEALAL TRAMO KM. 27+940 SUBTRAMO KM. 0+000 AL 2+000	22	CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
109007	0051 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (TULANTIC) RECONSTRUCCION	22	CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,092,955	1,092,955	1,092,955	1,092,955	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.62	0.62	100.0%	ESTA OBRA QUEDO REFRENADA Y SE ESPERA CONCLUIRLA EN ENERO DE 2013
140442	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO, TRAMO E. C. ISRAEL JOVELTIC, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+773	22	CHALCHIHUITÁN	JOVELTIC	RURAL	SH/DFP/FSM948/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.77	1.77	100.0%	
108823	0038 RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO TRAMO E.C. ISRAEL JOVELTIC KM. 0+000 AL 1.773	22	CHALCHIHUITÁN	JOVELTIC	RURAL	022-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.77	1.77	100.0%	
108875	0043 CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CANALUMIC-POM	22	CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	336,400	336,400	336,400	336,400	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.32	12.32	100.0%	
108878	0044 CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. BARRIO CHIKENTIC, BALUNACO JOVELTIC	22	CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	316,653	316,653	316,653	316,653	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.06	10.06	100.0%	
108880	0045 REVESTIMIENTO DE CAMINO	22	CHALCHIHUITÁN	SACLUM	RURAL	023-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	307,628	307,628	307,628	307,628	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.14	1.14	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																							
	SEGUIMIENTO DE OBRA																							
108845	MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE MANTENIMIENTO	22	CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,323,271	1,323,271	1,323,271	1,269,931	96.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO QUEDA COMO REFRENADO A TERMINARLO DE EJECUTAR AL 31 DE ENERO DE 2013
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	SESION																							
	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL																							
108863	0041 PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2012	22	CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0041	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	215,039	215,039	215,039	215,039	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EN TIPO DE GASTO NO ME DA OPCION PARA ELEGIR EL PROGRAMA DE ACUERDO AL PROYECTO REALIZADO Y EN EL DESTINO DE GASTO NO ME DA LA OPCION ADECUADA DE
126161	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	22	CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	92,099	92,099	92,099	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA QUEDO REFRENADA Y SE CONSIDERA TERMINARLA EN EL MES DE ENERO DE 2013
125797	ASISTENCIA TECNICA PRODIM OPERATIVA	22	CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	641,666	641,666	641,666	641,666	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
125961	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	22	CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	138,318	138,318	138,318	30,420	22.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.22	22.0%	ESTE PROYECTO QUEDO REFRENADO Y SE CONSIDERA TERMINARLO EN EL MES DE ENERO DE 2013
	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	22	CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	138,318	138,318	138,318	30,420	22.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.22	22.0%	ESTE PROYECTO QUEDO REFRENADO Y SE CONSIDERA TERMINARLO EN EL MES DE ENERO DE 2013
	<b>7. CHIAPAS RECURSO 2012</b>																							
	<b>APORTACIONES FEDERALES 3 REGISTROS</b>																							
	<b>PORTAMUN</b>												1,362,514	1,362,514	1,362,514	1,362,514	100.0%	0	0		37.39	37.39	100.0%	
	<b>PORTAMUN</b>																							
	<b>INVERSION</b>																							
	<b>OBRA PUBLICA</b>																							
	<b>CONSTRUCCION</b>																							
104948	CONSERVACION DE CAMINO RURAL CABECERA MUNICIPAL-SISIM	22	CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	SH/FAFM/719/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	480,044	480,044	480,044	480,044	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.09	15.09	100.0%	
104974	CONSERVACION DE CAMINO RURAL CHIQUNSHULUM-PACANAM	22	CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	SH/FAFM/720/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	457,171	457,171	457,171	457,171	100.0%	0	0	KILOMETRO	11.70	11.70	100.0%	
104925	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LIOBOLALIC-PACANAM	22	CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	SH/FAFM/555/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	425,299	425,299	425,299	425,299	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.66	10.66	100.0%	