

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25	
TEHUACÁN RECURSO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES E REGISTROS																									
FAS																									
IFEM																									
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																								
106020	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACÁN	ANTONIO LEÓN	RURAL	062-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	140,230	140,230	140,230	136,589	97.4%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO POR EJERCER CORRESPONDE A RETENCIONES QUE AÚN ESTÁN EN PROCESO DE SER ENTERRADAS.	
105940	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACÁN	PLAN DE AYALA	RURAL	062-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	100,411	100,411	100,411	97,728	97.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	NO EXISTIERON RENGLIMIENTOS FINANCIEROS EN EL 4º TRIMESTRE. EL IMPORTE POR EJERCER CORRESPONDE AL ENTERO DE RETENCIONES QUE AÚN ESTÁ EN PROCESO.	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL CALLES																								
106187	PAVIMENTACIÓN DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRÁULICO	70-OSTUACÁN	PLAN DE AYALA	RURAL	062-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,998,120	1,998,120	1,998,120	1,567,310	78.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,801.30	1,801.30	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, SIN EMBARGO POR RETRASOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN FINQUILTO NO FUE POSIBLE	
105996	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO	70-OSTUACÁN	LAGUNA LA CAMPANA	RURAL	062-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	217,185	217,185	217,185	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, SIN EMBARGO POR RETRASOS EN LA PRESENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, NO FUE	
	RED DE ELECTRICIDAD AMPLIACIÓN																								
106237	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70-OSTUACÁN	LA PEÑA 1A. SECCION	RURAL	062-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,780,318	1,780,318	1,780,318	1,607,700	90.3%	0	0	POSTE		34.00	34.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SIN EMBARGO POR RETRASOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN FINQUILTO NO FUE POSIBLE LIQUIDARLA AL CIERRE DEL EJERCICIO.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA PRIMARIA CONSTRUCCION																								
106225	CONSTRUCCIÓN DE ANEXOS EN DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	062-03-032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	840,235	840,235	840,235	110,819	13.2%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	216.00	40.0%	CONSTRUCCIÓN DE ANEXOS DE 9X22 M2 EN DIFERENTES PLANTELAS EDUCATIVOS. AL CIERRE DEL EJERCICIO NO SE HABIAN CONCLUIDO DEBIDO A LA ENTRADA DE FRENTE.	