

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulados al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
<b>CHIHUAHUA RECUBRIMIENTO 2012</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES 256 REGISTROS</b>																									
<b>FAS</b>																									
<b>ISSM</b>																									
	AGUA POTABLE													224,102,798	223,825,539	223,575,820	193,136,384	86.3%	0	0	87,536.29	65,001.63	73.9%		
	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																								
66834	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	ANTIOQUIA	RURAL	3201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,235,076	1,235,076	1,235,076	1,235,076	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
66814	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	CUAHUATIMAC CHANCALA (EL GUANAJ)	RURAL	3210	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,920,791	2,920,791	2,920,791	2,918,675	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
68794	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	DR. MANUEL VELASCO JUAREZ	RURAL	3206	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				3,695,192	3,695,192	3,695,192	3,653,208	98.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
58110	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	EL RECURDO	RURAL	3169	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				3,374,728	3,374,728	3,374,728	272,984	81.6%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	FALTA PAGO DE FINIQUITO DE OBRA
42326	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	EMILIO RABASA	RURAL	321	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO				3,254,723	3,254,723	3,254,723	3,252,589	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
43181	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	LA ALIANZA	RURAL	318	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,247,856	2,247,856	2,247,856	1,991,440	88.6%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	FALTA PAGO DE FINIQUITO DE OBRA
55347	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	RURAL	3115	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				3,332,276	3,332,276	3,332,276	3,329,899	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
55374	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	NUOVO EGIPTO	RURAL	3117	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO				2,646,545	2,646,545	2,646,545	2,643,875	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
55396	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	NUOVO PARADISO	RURAL	3118	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO				1,678,625	1,678,625	1,678,625	1,675,982	99.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
55461	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	PALEIQUE	URBANO	3119	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,413,057	2,413,057	2,413,057	773,804	32.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	SE REALIZA EN EL EJIDO LINDAVISTA XINCHU, EN PROCESO DE PAGO Y TERMINACION
71317	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	PALEIQUE	URBANO	3228	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,527,852	2,527,852	2,527,852	758,185	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA RANCHERIA LUIS ALFREDO, OBRA EN PROCESO DE TERMINACION PARA EL 2013
68829	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	SAN JAVIER 2DA. SECCION	RURAL	3211	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,800,096	1,800,096	1,800,096	1,796,876	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
68760	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	SAN JUAN EL SACRIFICIO	RURAL	3207	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,073,464	2,073,464	2,073,464	2,071,867	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
43132	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	SAN MATEO	RURAL	3117	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO				1,786,009	1,786,009	1,786,009	1,784,563	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
55354	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	3116	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO				1,548,034	1,548,034	1,548,034	1,543,899	99.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
43204	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	VICTORICO GRAJALES	RURAL	3129	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO				3,813,702	3,813,702	3,813,702	3,813,702	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
43218	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	30 DE MARZO (EL VERDE)	RURAL	3120	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO				1,586,636	1,586,636	1,586,636	1,586,636	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
66889	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	ARROYO BELÉN	RURAL	3203	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO				2,925,402	2,925,402	2,925,402	2,923,456	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
66871	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	BAILLONIA	RURAL	3202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				3,151,652	3,151,652	3,151,652	3,149,378	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
68718	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	EL SACRIFICIO	RURAL	3205	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,724,838	2,724,838	2,724,838	2,722,876	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
63889	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	EL BASCAN 2A. SECCION	RURAL	3192	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,452,775	1,452,775	1,452,775	1,440,251	99.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
71501	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	ACHUM SAN MARCOS	RURAL	3229	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				893,871	893,871	893,871	268,162	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION EN ENERO DEL 2013
63764	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	FOBLADO NUEVO ARROYO	RURAL	3189	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,259,719	2,259,719	2,259,719	2,257,682	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
68802	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	PALEIQUE	URBANO	3209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				475,124	475,124	475,124	475,124	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES DEL BARRIO LOS OLVIDADOS DE LA COL. PAKALNA
	AMPLIACION																								
74715	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	73-PALEIQUE	PALEIQUE	URBANO	3248	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				518,548	518,548	518,548	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,647.40	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO PARA EJECUTARSE EN ENERO DEL 2013
54156	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. PAKALNA	73-PALEIQUE	PALEIQUE	URBANO	3083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO				49,100	49,100	49,100	49,100	100.0%	0	0	METRO LINEAL	260.00	260.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. LINDA VISTA DE PAKAL NA
63758	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE FRACC. CHACAMAX	73-PALEIQUE	PALEIQUE	URBANO	3184	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				314,372	314,372	314,372	314,372	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
61213	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	73-PALEIQUE	CRUCERO CHANCALA	RURAL	3176	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				444,052	444,052	444,052	444,052	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	MANUTENIMIENTO																								
66905	REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	TZELTAL MUKUL-LA	RURAL	3204	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,287,899	2,287,899	2,287,899	2,285,845	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
70114	REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	3221	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				636,220	636,220	636,220	636,220	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,181.40	1,181.40	100.0%	
43254	REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALEIQUE	NUOVA ESPERANZA 1A. SECCION	RURAL	322	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,991,442	1,991,442	1,991,442	1,990,355	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
	DIPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																								
58103	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL	73-PALEIQUE	PALEIQUE	URBANO	3168	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO				554,716	554,716	554,716	456,414	89.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	FALTA EL PAGO DE FINIQUITO DE OBRA
	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. NUEVO ARROYO	73-PALEIQUE	PALEIQUE	URBANO	3160	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,209,745	1,209,745	1,209,745	1,209,745	100.0%	0	0	EMBOVEDADO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COL. NUEVO ARROYO
57492	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO	73-PALEIQUE	NUOVA CENTRAL	RURAL	3164	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				696,666	696,666	696,666	696,666	100.0%	0	0	EMBOVEDADO	1.00	1.00	100.0%	
41871	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL	73-PALEIQUE	PALEIQUE	URBANO	3108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO				219,766	219,766	219,766	219,766	100.0%	0	0	EMBOVEDADO	1.00	1.00	100.0%</	

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Proceso	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
44003	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	ICH LUM MAYA	RURAL	052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			423,854	423,854	423,854	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUADRADOS	33.00	33.00	100.0%		
44036	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	AMPLIACION BENTO JUAREZ	RURAL	056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			411,321	411,321	411,321	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUADRADOS	33.00	33.00	100.0%		
44039	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	CHANCALA ZAPOTE	RURAL	055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			323,816	323,816	323,816	99.8%	0	0	LETRINA, METROS CUADRADOS	26.00	26.00	100.0%		
44045	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	EL LACADÓN	RURAL	057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			295,414	295,414	295,414	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUADRADOS	23.00	23.00	100.0%		
43992	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	GRAL. EMILIANO ZAPATA	RURAL	051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			590,828	590,828	590,828	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUADRADOS	46.00	46.00	100.0%		
44011	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	LA FLOR DE CHIAPAS	RURAL	053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			834,865	834,865	834,865	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUADRADOS	65.00	65.00	100.0%		
44066	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	RIO SAN DIEGO	RURAL	058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			462,387	462,387	460,839	99.7%	0	0	LETRINA, METROS CUADRADOS	36.00	36.00	100.0%		
43985	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIOGESTOR	73-PALENQUE	LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			577,984	577,984	577,984	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUADRADOS	45.00	45.00	100.0%		
44018	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	EL MANGO	RURAL	054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			102,752	102,752	102,752	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL CALLES																							
41200	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	SAN ANTONIO CHUPYA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			724,877	724,877	724,877	79.9%	0	0	METROS	2,100.00	2,100.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
54787	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	EL NARANJO	RURAL	0305	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			545,301	545,301	545,301	100.0%	0	0	METROS	420.00	420.00	100.0%		
54877	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			469,534	469,534	469,534	62.3%	0	0	METROS	1,310.00	1,310.00	100.0%	FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA	
42883	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	73-PALENQUE	NUÉVO MÉXICO	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			802,542	802,542	802,542	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%		
63472	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0382	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			708,298	708,298	708,298	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%		
57407	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			765,447	765,447	765,447	0.0%	0	0	METROS	820.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA PAKALNA Y SE EJECUTARA EN EL MES DE DICIEMBRE	
54630	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	PUEBLO NUEVO	RURAL	0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			808,107	808,107	808,107	79.2%	0	0	METROS	1,286.00	1,286.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
57377	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	REFORMA AGRARIA (CHINQUIJA)	RURAL	0152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			246,831	246,831	246,831	188.487	0	0	METROS	1,200.00	850.00	70.8%	OBRA POR TERMINAR	
69056	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	SANTA MARIA	RURAL	0213	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			171,120	171,120	171,120	0.0%	0	0	METROS	1,100.00	0.00	0.0%	LA OBRA EN PROCESO PARA TERMINACION EN ENERO 2013	
57440	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES BARRI PARASISO DE JUAREZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0361	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			447,377	447,377	447,377	69.0%	0	0	METROS	1,305.00	1,305.00	100.0%	FALTO PAGO DE FINQUITO DE OBRA	
58096	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL. NUEVA CANANAN	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			407,593	407,593	407,593	100.0%	0	0	METROS	700.00	700.00	100.0%		
68985	OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0213	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			156,512	156,512	156,512	0.0%	0	0	METROS	1,000.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION	
52634	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			443,000	443,000	443,000	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,251.00	1,251.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
52596	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			501,603	501,603	500,949	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,296.00	1,296.00	100.0%		
57219	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	ANGEL ALBINO CORZO LA SECCION	RURAL	0130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,445,095	1,445,095	1,445,095	1,440,233	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100.00	2,100.00	100.0%	OBRA TERMINADA
63809	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	0191	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			907,802	907,802	907,802	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%		
52615	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	LA JOYA	RURAL	0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			504,885	504,885	504,885	496.639	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,280.00	1,280.00	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES OBRA TERMINADA
75867	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	LA JOYA	RURAL	0260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			815,438	815,438	815,438	244.625	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION PARA ENERO DEL 2013
52686	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			550,000	550,000	550,000	516.925	94.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,439.00	1,439.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA 1RA SECC. COL. PAKALNA
52649	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			845,746	845,746	845,746	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,381.00	2,381.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA 1RA SECC. COL. PAKALNA	
57390	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0155	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,036,730	1,036,730	1,036,730	1,036,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,650.00	1,650.00	100.0%	SE REALIZA EN LA COL. MONTERREY
69123	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			998,212	998,212	998,212	998,212	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,721.13	1,721.13	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA CARRIZAL
69090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,072,041	1,072,041	1,072,041	523,773	48.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,946.00	973.00	50.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION Y SE REALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO MUNDO MAYA
75440	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0256	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			490,206	490,206	490,206	147,060	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,920.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION Y SE REALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO MUNDO MAYA
74274	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0240	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,386,461	1,386,461	1,386,461	492,516	35.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,672.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION PARA ENERO DEL 2013
75200	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0254	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,010,864	1,010,864	1,010,864	303,260	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION Y SE REALIZA EN LA COLONIA MAYA-LACANHA
57284	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL. LA LUSION	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,486,934	1,486,934	1,486,934	1,486,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,127.00	2,127.00	100.0%	
63838	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA PAKALNA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			697,017	697,017	697,017	665,305	95.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,120.00	1,120.00	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES
57386	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LOS OLVIDADOS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			982,834	982,834	982,834	982,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,669.00	1,669.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO LOS OLVIDADOS
57394	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. LA MIELERA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0156	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,066,291	1,066,291	1,066,291	1,066,291	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680.00	1,680.00	100.0%	
57446	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. LOS PINOS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			488,166	488,166	488,166	488,166	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	855.00	855.00	100.0%	
57363	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL. LA PRIMAVERA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL																	

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Proceso	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
																									18=15/13
6342	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION	73-PALENQUE	VICTORIA CAMPESINA II	RURAL	0181	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,575,143	1,575,143	1,575,143	1,571,235	99.8%			M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,685.00	1,685.00	100.0%		
57259	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	EL PALMAR 2A. SECCION	RURAL	0136	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,764,924	2,764,924	2,764,924	2,749,521	99.4%			M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,040.00	2,040.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
75047	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0252	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			378,895	378,895	378,895	112,785	29.8%			M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,000.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION EN ENERO DEL 2013	
55051	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	SAN MANUEL	RURAL	0109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,822,179	1,822,179	1,822,179	1,820,875	99.9%			M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,869.00	2,869.00	100.0%		
42990	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	MIDELLIN 1A. SECCION	RURAL	015	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,174,982	2,174,982	2,174,982	2,153,944	99.0%			POSTE	15.00	15.00	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES	
75493	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	SAN MIGUEL ARIMATEA	RURAL	0257	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,188,761	2,188,761	2,188,761	655,940	30.0%			M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,869.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION	
55219	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COL. LOS TAMISTAS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0113	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,034,963	2,034,963	2,034,963	2,031,824	99.8%			M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	745.00	745.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
55092	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0111	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			560,624	560,624	560,624	558,875	99.7%			M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	130.00	130.00	100.0%		
75109	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0253	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			704,392	704,392	704,392	210,644	29.9%			M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,400.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION Y SE REALIZA EN LA COL. FLOR DE CAFE	
55608	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	SAN FRANCISCO CHANCALA	RURAL	0124	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			811,055	811,055	811,055	808,948	99.7%			M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	625.00	625.00	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES, OBRA TERMINADA	
57254	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COL. LA MONTAÑA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0135	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,825,650	1,825,650	1,825,650	1,823,542	99.9%			M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	510.00	510.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
55020	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COL. PLAN DE LAS ROSAS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0108	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,708,731	1,708,731	1,708,731	1,705,738	99.8%			M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	867.00	867.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
58131	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA FRACC. LOMAS DE SAN ANGEL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0171	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,362,514	1,362,514	1,362,514	1,355,565	99.5%			M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	430.00	430.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
	CONSTRUCCION																								
71853	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE ZEE Y ESCALERAS NIVEL SUPERIOR	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0230	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,244,079	1,244,079	1,244,079	820,375	65.9%			METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.00	50.0%	LA OBRA ES PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PRIMERA ETAPA, OBRA EN PROCESO PARA SU TERMINACION EN ENERO 2013	
41185	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBACH PLANTEL NO. 23 CLAVE 07EM5018BK	73-PALENQUE	LAS DELICIAS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,094,626	1,094,626	1,094,626	1,094,626	100.0%			METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
57214	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	LA REVOLUCION	RURAL	0132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,069,316	1,069,316	1,069,316	1,069,316	100.0%			METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
71750	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0232	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,069,316	1,069,316	1,069,316	320,795	30.0%			METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL PLANTEL CECYTECH NO. 19, OBRA EN PROCESO	
55118	CONSTRUCCION DE TRES AULAS A NIVEL MEDIO SUPERIOR COBACH	73-PALENQUE	NUOVA GALILEA	RURAL	0112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,393,737	1,393,737	1,393,737	1,393,737	100.0%			METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%		
55282	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, NIVEL MEDIO SUPERIOR COBACH	73-PALENQUE	NUOVA ESPERANZA PROGRESISTA	RURAL	0114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,393,737	1,393,737	1,393,737	1,393,737	100.0%			METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%		
	PREESCOLAR																								
55497	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL CON MALLA Y MURO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			428,504	428,504	428,504	420,761	98.2%			METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	167.00	167.00	100.0%		
	PRIMARIA																								
73909	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ESC. PRIM FRAY MATIAS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0238	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			87,008	87,008	87,008	87,008	100.0%			METROS CUADRADOS	207.17	207.17	100.0%		
41859	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL CON MALLA Y MURO DE ACCESO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			966,932	966,932	966,932	966,932	100.0%			METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
74426	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM PED. MELCHOR OCAEMPO	73-PALENQUE	LA REFORMA DE OCAEMPO	RURAL	0245	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			788,444	788,444	788,444	236,533	30.0%			METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION EN ENERO DEL 2013	
55474	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA	73-PALENQUE	PORTACELI	RURAL	0120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			787,416	787,416	787,416	787,416	100.0%			METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	324.00	324.00	100.0%		
58122	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS EN LA ESC. PRIMARIA GRAL. JESUS GONZALEZ ORTEGA	73-PALENQUE	NUOVO SAN JOAQUIN	RURAL	0170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			422,252	422,252	422,252	422,252	100.0%			METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
42857	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	LAZARO CARDENAS	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			422,252	422,252	422,252	418,660	99.1%			METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
41815	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	LADIANA EMILIANO ZAPATA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			422,252	422,252	422,252	422,252	100.0%			METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
63110	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	NUOVO MERIDA	RURAL	0173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			422,252	422,252	422,252	422,252	100.0%			METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
41220	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	RIO CHANCALA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			422,252	422,252	422,252	422,252	100.0%			METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
68778	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,307,946	1,307,946	1,307,946	1,307,946	100.0%			METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
	MAINTENIMIENTO																								
71799	REHABILITACION DE TECHO PARA AULAS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0234	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			67,512	67,512	67,512	67,512	100.0%			METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%		
	SECUNDARIA																								
	CONSTRUCCION																								
74589	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ESC. SEC. PALENQUE DEL ESTADO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			154,096	154,096	154,096	154,096	100.0%			METROS CUADRADOS	319.96	319.96	100.0%		
41817	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	FRANCISCO I MADRIDO NORTE	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			422,252	422,252	422,252	422,252	100.0%			METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
63154	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	0174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			422,252	422,252	422,252	422,252	100.0%			METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE EJECUTARA EN EL MES DE OCTUBRE, SE REALIZA EN LA ESC. TELSECUNDARIA NO. 985	
41829	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	LA AURORA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			422,252	422,252	422,252	422,252	100.0%			METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
74750	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA TELSEC. NO. 1111	73-PALENQUE	ARROYO JERUSALEN	RURAL	0249	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			422,252	422,252	422,252	126,675	30.0%			METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION EN ENERO DEL 2013	
71707	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA SEC. TEC. NO. 10	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0231	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			695,937	695,937	695,937	208,793	30.0%			M2, PATIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION EN ENERO 2013	
63214	CONSTRUCCION DE																								

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Proceso	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
63412	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. ESTAL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,069,316	1,069,316	1,069,316	1,069,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
55563	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. TELESEC. NO. 488	73-PALENQUE	LA REFORMA DE OCAMPO	RURAL	0123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,069,316	1,069,316	1,069,316	1,069,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
63348	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. FEDERAL BENITO JUAREZ NO. 025	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,457,913	1,457,913	1,457,913	1,457,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	PISO FIRME																								
43666	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	73-PALENQUE	MONTE DE SION	RURAL	040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			121,945	121,945	121,945	121,945	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	29.00	29.00	100.0%		
	VIVIENDA																								
57242	APOYO A LA VIVIENDA	73-PALENQUE	BABILONIA 3A. SECCION	RURAL	0133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			276,407	276,407	276,407	276,407	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%		
54326	APOYO A LA VIVIENDA	73-PALENQUE	NUOVA ESPERANZA PROGRESISTA	RURAL	0099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			228,282	228,282	228,282	228,279	100.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%		
57279	APOYO A LA VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			843,785	843,785	843,785	843,763	100.0%	0	0	VIVIENDA	313.00	313.00	100.0%		
54310	APOYO A LA VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS	RURAL	0098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			190,625	190,625	190,625	190,625	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%		
54348	APOYO A LA VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	ZARAGOZA (LOS CERRILOS)	RURAL	0100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			209,688	209,688	209,688	209,688	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	22.00	100.0%		
52541	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	ÁNGEL ALBINO CORZO ZA. SECCION	RURAL	0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			662,322	662,322	662,322	659,924	99.6%	0	0	VIVIENDA	26.00	26.00	100.0%		
44077	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	AMPLIACION 2A. EMILIO RABASA	RURAL	0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			178,317	178,317	178,317	178,316	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%		
44174	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	ARROYO JERUSALEN	RURAL	0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			254,739	254,739	254,739	254,737	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%		
44120	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	BENITO JUAREZ	RURAL	0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			173,000	173,000	173,000	172,999	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%		
44130	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			229,266	229,266	229,266	229,266	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%		
44113	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	EL NARANJAL	RURAL	0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			247,143	247,143	247,143	247,142	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%		
52322	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	EL SINAI	RURAL	0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			254,739	254,739	254,739	254,737	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%		
44096	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			254,739	254,739	254,739	254,737	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%		
44203	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	EMILIO RABASA	RURAL	0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,044,431	1,044,431	1,044,431	946,262	90.6%	0	0	VIVIENDA	41.00	41.00	100.0%	FALTA PAGO DE ALBAÑILES	
52478	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	FRANCISCO I. MADERO NORTE	RURAL	0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			222,429	222,429	222,429	222,427	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%		
44106	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	GUADALUPE	RURAL	0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			98,857	98,857	98,857	98,857	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%		
52513	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	LA CASCADEA	RURAL	0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			358,271	358,271	358,271	358,268	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%		
52503	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	LA ESPUELA	RURAL	0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			101,899	101,899	101,899	101,899	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%		
44130	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	LA FORTUNA	RURAL	0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			101,899	101,899	101,899	101,899	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%		
43651	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	LA GLORIA	RURAL	0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			628,595	628,595	628,595	628,587	100.0%	0	0	VIVIENDA	67.00	67.00	100.0%		
44164	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	LA UNION	RURAL	0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			407,588	407,588	407,588	345,445	84.8%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	FALTA PAGO DE ALBAÑILES	
54291	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	NUOVA INDEPENDENCIA	RURAL	0097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			463,372	463,372	463,372	463,367	100.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	34.00	100.0%		
43632	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	NUOVO MONTES AZULES	RURAL	0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,018,561	1,018,561	1,018,561	1,018,561	100.0%	0	0	VIVIENDA	95.00	95.00	100.0%		
44140	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	NUOVO TAJALÓN	RURAL	0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			458,531	458,531	458,527	458,527	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%		
70088	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			3,438,983	3,438,983	3,438,983	2,150,024	62.5%	0	0	VIVIENDA	135.00	110.00	81.5%	OBRA EN PROCESO	
44069	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	RAMMUNDO ENRIQUETZ	RURAL	0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			741,430	741,430	741,430	624,621	84.2%	0	0	VIVIENDA	30.00	25.00	83.3%		
52559	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	SAN ANTONIO	RURAL	0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			509,479	509,479	509,479	509,475	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%		
44085	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	SAN JOSÉ	RURAL	0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			331,161	331,161	331,161	331,158	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%		
44205	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	SAN MARCOS ZDA. SECCION	RURAL	0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			203,791	203,791	203,791	203,791	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%		
52446	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	SANTA ISABEL	RURAL	0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			127,369	127,369	127,369	127,368	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%		
54278	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	REC CHANCALA	RURAL	0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			545,144	545,144	545,144	544,199	99.8%	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%		
52371	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	EL PROGRESO	RURAL	0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			738,744	738,744	738,744	738,739	100.0%	0	0	VIVIENDA	29.00	29.00	100.0%		
43806	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN FRANCISCO PALENQUE	RURAL	045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			102,915	102,915	102,915	102,911	100.0%	0	0	VIVIENDA	53.00	53.00	100.0%		
	MEJORAMIENTO																								
68899	APOYO A LA VIVIENDA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			762,502	762,502	762,502	762,492	100.0%	0	0	VIVIENDA	80.00	80.00	100.0%		
63737	APOYO A LA VIVIENDA	73-PALENQUE	PROFR. ROBERTO BARRIOS	RURAL	0188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			171,563	171,563	171,563	171,563	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%		
73843	APOYO A LA VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN FRANCISCO PALENQUE	RURAL	0237	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			296,538	296,538	296,538	296,520	100.0%	0	0	VIVIENDA	110.00	110.00	100.0%		
43794	ILUTACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA	RURAL	044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			153,402	153,402	153,402	136,508	75.9%	0	0	VIVIENDA	79.00	65.00	82.3%		
43940	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	73-PALENQUE	CJAUHTEMOC CHANCALA (EL GUANAJAL)	RURAL																					

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Proceso	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
5449	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	LA REVOLUCION	RURAL	0103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			77,672	77,672	77,672	77,669	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	
43431	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	LIC. JOSE CASTILLO TREMANS	RURAL	030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			133,595	133,595	133,595	133,595	100.0%	0	0	VIVIENDA	85.00	85.00	100.0%	
43440	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	INGRESO HIDALGO (ESTACION LACANDON)	RURAL	0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			7,767	7,767	7,767	7,767	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	
43413	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			81,555	81,555	81,555	81,552	100.0%	0	0	VIVIENDA	21.00	21.00	100.0%	LA RANCHERIA SE LLAMA SAN VICENTE
43793	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			49,710	49,710	49,710	49,708	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	
43557	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			695,941	695,941	695,941	695,913	100.0%	0	0	VIVIENDA	241.00	241.00	100.0%	
43919	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	PROFR. ROBERTO BARRIOS	RURAL	047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			431,079	431,079	431,079	431,062	100.0%	0	0	VIVIENDA	74.00	74.00	100.0%	
72335	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN JOSE CHANCAL	RURAL	0236	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			217,481	217,481	217,481	217,473	100.0%	0	0	VIVIENDA	56.00	56.00	100.0%	
69961	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN JUAN	RURAL	0219	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			264,084	264,084	264,084	264,074	100.0%	0	0	VIVIENDA	68.00	68.00	100.0%	
69985	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN LUIS	RURAL	0220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			14,565	14,565	14,565	14,565	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	
43988	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			12,621	12,621	12,621	12,621	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	
54413	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			58,254	58,254	58,254	58,251	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	
43739	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	ARIMATA	RURAL	042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			80,598	80,598	80,598	80,591	100.0%	0	0	VIVIENDA	81.00	81.00	100.0%	
43879	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN JUAN TULIA (SAN JUAN)	RURAL	046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			262,143	262,143	262,143	262,132	100.0%	0	0	VIVIENDA	45.00	45.00	100.0%	
66617	REHABILITACION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	AGUA BLANCA SERRANA	RURAL	0200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			326,222	326,222	326,222	326,209	100.0%	0	0	VIVIENDA	240.00	240.00	100.0%	
43832	REHABILITACION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	ESTRELLA DE BELLEN	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			58,254	58,254	58,254	58,251	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	22.00	100.0%	
54259	REHABILITACION DETECHO PARA VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	ARIMATA	RURAL	0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			788,564	788,564	788,564	788,534	100.0%	0	0	VIVIENDA	131.00	131.00	100.0%	
43582	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	AGUA BLANCA SERRANA	RURAL	035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			528,189	528,189	528,189	528,148	100.0%	0	0	VIVIENDA	272.00	272.00	100.0%	
43939	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	CHOCOLATITO	RURAL	048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			320,397	320,397	320,397	320,384	100.0%	0	0	VIVIENDA	66.00	66.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS DE SACACOSECHA																							
	CONSTRUCCION																							
75356	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	73-PALENQUE	NUOVA BETANIA	RURAL	0255	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			734,717	734,717	734,717	220,415	30.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION EN ENERO DEL 2013
57293	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO	73-PALENQUE	SANTA CRUZ	RURAL	0140	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,012,435	1,012,435	1,012,435	600,381	59.3%	0	0	KILOMETROS	7.00	6.00	85.7%	
57143	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO	73-PALENQUE	EL MANGO	RURAL	0126	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			128,189	128,189	128,189	88,869	69.3%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.70	70.0%	
57324	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO	73-PALENQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	0144	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO			776,179	776,179	776,179	673,142	87.2%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA
57305	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO	73-PALENQUE	GRAL. FELIPE ANGELES	RURAL	0142	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			547,132	547,132	547,132	547,132	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
57397	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO	73-PALENQUE	LA REFORMA DE OCAMPO	RURAL	0157	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,188,416	1,188,416	1,188,416	1,137,510	95.7%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	FALTA FINQUITO DE OBRA
54992	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA	73-PALENQUE	LA NUEVA UNION	RURAL	0107	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			541,271	541,271	541,271	541,271	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.16	2.16	100.0%	
	CAMINOS RURALES																							
57357	APERTURA OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO	73-PALENQUE	LA FORTUNA	RURAL	0149	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			916,483	916,483	916,483	916,483	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
42875	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	GUADALUPE	RURAL	0111	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			880,576	880,576	880,576	880,576	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
70899	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	CHANCALA RIO SECO	RURAL	0226	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			806,452	806,452	806,452	241,876	30.0%	0	0	KILOMETROS	2.99	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO PARA TERMINACION EN ENERO 2013
69012	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	SAN JOSE DEL CARMEN (EL BASCANCITO)	RURAL	0214	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			694,391	694,391	694,391	208,488	30.0%	0	0	KILOMETROS	1.64	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO PARA TERMINACION EN ENERO 2013
42937	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	73-PALENQUE	NIROS HEROES	RURAL	0113	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			809,860	809,860	809,860	726,916	89.8%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	FALTA PAGO RETENCIONES
	MANTENIMIENTO																							
55620	CONSERVACION DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	CALATRABA	RURAL	0125	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			762,715	762,715	762,714	733,299	96.1%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%	
57350	CONSERVACION DE CAMINO	73-PALENQUE	ESTACION CHACAMAX	RURAL	0148	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			404,821	404,821	404,821	404,821	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
72118	CONSERVACION DE CAMINO RURAL	73-PALENQUE	ADOLFO LOPEZ MATEOS 2DA. SECCION	RURAL	0235	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			137,007	137,007	137,007	137,007	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
74659	CONSERVACION DE CAMINO RURAL	73-PALENQUE	NUOVO PALENQUE	RURAL	0246	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,371,799	1,371,799	1,371,799	411,339	30.0%	0	0	KILOMETROS	3.54	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION EN ENERO DEL 2013
74031	CONSERVACION DE CAMINO RURAL	73-PALENQUE	ZARAGOZA (LOS CERBILOS)	RURAL	0239	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			680,713	680,713	680,713	631,539	92.8%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	
57330	CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	BELLEN	RURAL	0145	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			338,717	338,717	338,717	327,939	96.8%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	OBRA TERMINADA FALTA PAGO DE RETENCIONES
57201	CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	EL EDEN	RURAL	0127	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			467,804	467,804	467,804	460,557	98.5%	0	0	KILOMETROS	22.00	22.00	100.0%	OBRA TERMINADA, FALTA REVISIONES
57339	CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	SAN JUAN CHANCALATO	RURAL	0147	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			418,966	418,966	418,966	418,966	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
74331	CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE RURALES	73-PALENQUE	MONTE DE SION	RURAL	0241	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			463,836	463,836	463,836	139,150	30.0%	0	0	KILOMETROS				

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Proceso	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
64237	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PRODIM	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,596,049	2,596,049	2,596,049	2,439,987	94.0%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	
64257	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA OPERATIVA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0197	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			556,800	556,800	556,800	556,800	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
64024	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA (FOTO COPIADORA)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			219,147	219,147	219,147	219,147	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
63948	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLuye ESTUDIOS ORGANIZACIONAL)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0194	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,124,065	1,124,065	1,124,065	1,124,065	100.0%	0	0	INFORME	11.00	11.00	100.0%	
<b>2-CHAPAS RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS</b>																								
<b>RAIS</b>																								
<b>RSM</b>																								
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>																								
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																								
74959	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA OBRAS Y PROYECTOS DEL RAMO 33	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0251	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,528,056	1,528,056	1,528,056	1,528,056	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
<b>3-CHAPAS RECURSO 2012</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 73 REGISTROS</b>																								
<b>PORTAMUN</b>																								
<b>INVERSION</b>																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
80790	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0034	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			63,000	63,000	63,000	63,000	100.0%	0	0	PERSONA	11.00	11.00	100.0%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
SERVICIOS PERSONALES																								
80874	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	038	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			536,411	536,411	536,411	536,411	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	6.00	100.0%	
80879	AYUDA HUMANITARIA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0039	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			353,035	353,035	353,035	353,035	100.0%	0	0	LOTTE	1.00	1.00	100.0%	
80898	MANTENIMIENTO DE POLICIAS MUNICIPALES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	034	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			20,150,512	20,150,512	20,150,512	19,341,373	96.0%	0	0	PERSONA	190.00	190.00	100.0%	
80881	CONTRATACION DE UN MEDICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	035	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			106,989	106,989	106,989	106,989	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
80760	CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	033	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			780,472	780,472	780,472	778,472	99.7%	0	0	INFORME	1.00	0.70	70.0%	
85833	DESARROLVE DE RIOS, DRENAJE EN LAS COLONIAS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	043	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			342,740	342,740	342,740	338,324	98.7%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%	
85116	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA U.M.P.C	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0054	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			34,390	34,390	34,390	34,390	100.0%	0	0	LOTTE	1.00	1.00	100.0%	
85883	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	045	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			129,864	129,864	129,864	129,864	100.0%	0	0	LOTTE	1.00	1.00	100.0%	
85808	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (OFICINAS)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	042	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			629,935	629,935	629,935	629,935	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
80885	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	040	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	6.00	100.0%	
80835	OPERATIVOS CONJUNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	035	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			3,392,165	3,392,165	3,392,165	3,392,165	100.0%	0	0	PERSONA	190.00	190.00	100.0%	
80726	PLATAFORMA MEXICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0032	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			447,205	447,205	447,205	445,205	99.6%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%	
80862	PREVENION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	037	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			686,488	686,488	686,488	595,988	86.7%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
80514	SEGUROS DE LOS VEHICULOS PROTECCION CIVIL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	041	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>																								
80003	PAGO DE LAUDOS LABORALES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	030	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			3,292,382	3,292,382	3,292,382	3,292,382	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
<b>ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA</b>																								
85883	CONTRATACION DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	044	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			833,666	833,666	833,666	820,666	98.4%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%	
<b>PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O</b>																								
87133	ADQUISICION DE LAMINA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			363,699	363,699	363,699	363,699	100.0%	0	0	PEZA	1,873.00	1,873.00	100.0%	
87164	ADQUISICION DE LAMINA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			191,849	191,849	191,849	191,849	100.0%	0	0	PEZA	988.00	988.00	100.0%	
86184	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			288,325	288,325	288,325	288,325	100.0%	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	3,035.00	3,035.00	100.0%	
86148	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			185,107	185,107	185,107	185,107	100.0%	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	2,175.00	2,175.00	100.0%	
86219	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			186,903	186,903	186,903	186,903	100.0%	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	2,186.00	2,186.00	100.0%	
86273	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			156,636	156,636	156,636	156,636	100.0%	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	1,832.00	1,832.00	100.0%	
86292	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			319,513	319,513	319,513	319,513	100.0%	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	3,737.00	3,737.00	100.0%	
86257	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			221,701	221,701	221,701	221,701	100.0%	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	2,593.00	2,593.00	100.0%	
87087	APOYO A LA EDUCACION SECUNDARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			220,846	220,846	220,846	220,846	100.0%	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	2,589.00	2,589.00	100.0%	
86952	APOYO A LA EDUCACION SECUNDARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			368,596	368,596	368,596	368,596	100.0%	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	4,311.00	4,311.00	100.0%	
87041	APOYO A LA EDUCACION SECUNDARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			97,212	97,212	97,212	97,212	100.0%	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	1,137.00	1,137.00	100.0%	
86197	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			158,688	158,688	158,688	158,688	100.0%	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	1,856.00	1,856.00	100.0%	
87199	DESAYUNOS ESCOLARES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			3,047,597	3,047,597	3,047,597	2,750,000	90.2%	0	0	DESAYUNADOR	346,638.00	346,638.00	100.0%	
79960	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGRO INDUSTRIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0020	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			402,900	402,900	402,900	402,900	100.0%	0	0	PEZA	474.00	474.00	100.0%	
79961	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0019	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			381,650	381,650	381,650	381,650	100.0%	0	0	PEZA	449.00	449.00	100.0%	
79917	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0015	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			267,790	267,790	267,790	267,790	100.0%	0	0	PEZA	315.00	315.00	100.0%	
79948	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0017	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			504,050	504,050	504,050	504,050	100.0%	0	0	PEZA	593.00	593.00	100.0%	
79955	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0018	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			306,000	306,000	306,000	306,000	100.0%	0	0	PEZA	360.00	360.00	100.0%	
79973	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0021	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			415,650	415,650	415,650	415,650	100.0%	0	0	PEZA	489.00	489.00	100.0%	

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Proceso	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25			
79985	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA DE TRASPLANTO SEMINTENSIVO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0024	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	414,960	414,960	414,960	414,960	100.0%	0	0	HECTÁREA	624.00	624.00	100.0%				
86645	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	002	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	59,400	59,400	59,400	59,400	100.0%	0	0	PEZA	297.00	297.00	100.0%				
79836	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0001	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	382,800	382,800	382,800	382,800	100.0%	0	0	HECTÁREA	638.00	638.00	100.0%				
79945	FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0016	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	318,750	318,750	318,750	318,750	100.0%	0	0	PEZA	375.00	375.00	100.0%				
79838	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0004	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	355,800	355,800	355,800	355,800	100.0%	0	0	HECTÁREA	593.00	593.00	100.0%				
79839	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0005	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	297,600	297,600	297,600	297,600	100.0%	0	0	HECTÁREA	496.00	496.00	100.0%				
79962	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0012	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	207,000	207,000	207,000	207,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	345.00	345.00	100.0%				
79857	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0010	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	154,800	154,800	154,800	154,800	100.0%	0	0	HECTÁREA	258.00	258.00	100.0%				
79991	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0026	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	358,785	358,785	358,785	358,785	100.0%	0	0	HECTÁREA	603.00	603.00	100.0%				
79978	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0022	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	19,095	19,095	19,095	19,095	100.0%	0	0	HECTÁREA	103.00	103.00	100.0%				
79993	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0027	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	428,400	428,400	428,400	428,400	100.0%	0	0	HECTÁREA	720.00	720.00	100.0%				
79983	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0023	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	41,384	41,384	41,384	41,384	100.0%	0	0	HECTÁREA	28.00	28.00	100.0%				
79995	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0028	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	11,523	11,523	11,523	11,523	100.0%	0	0	HECTÁREA	23.00	23.00	100.0%				
79829	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 13	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0002	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	418,200	418,200	418,200	418,200	100.0%	0	0	HECTÁREA	697.00	697.00	100.0%				
79853	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 07	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0009	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	225.00	225.00	100.0%				
79911	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 1	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0014	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	245,400	245,400	245,400	245,400	100.0%	0	0	HECTÁREA	409.00	409.00	100.0%				
79840	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 10	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0006	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	286,200	286,200	286,200	286,200	100.0%	0	0	HECTÁREA	477.00	477.00	100.0%				
79833	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 12	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0003	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	183,200	183,200	183,200	183,200	100.0%	0	0	HECTÁREA	302.00	302.00	100.0%				
79908	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 2	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	00013	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	427,800	427,800	427,800	427,800	100.0%	0	0	HECTÁREA	713.00	713.00	100.0%				
79850	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 8	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0008	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	424,200	424,200	424,200	424,200	100.0%	0	0	HECTÁREA	707.00	707.00	100.0%				
79846	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 9	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0007	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	286,200	286,200	286,200	286,200	100.0%	0	0	HECTÁREA	477.00	477.00	100.0%				
79858	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 5	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	334,800	334,800	334,800	334,800	100.0%	0	0	HECTÁREA	558.00	558.00	100.0%				
86908	MEJORAMIENTO GENÉTICOS DE BOVINOS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	007	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	CABEZA	120.00	120.00	100.0%				
<b>CHAMPAS RECIBIDO 2011</b>																											
<b>APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS</b>																											
<b>PORTAMUN</b>																											
<b>INVERSIÓN</b>																											
<b>EQUIPAMIENTO</b>																											
<b>MACQUINARIA</b>																											
79999	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	807,144	807,144	807,144	807,144	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%				
<b>GASTO CORRIENTE</b>																											
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																											
87215	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 23	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	121,314	121,314	121,314	121,314	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%				