

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------------|---|
| PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-19/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-23/20 | 25 |
| 7 CHIAPAS RECURSO 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | 3,216,564 | 570,826 | 570,826 | 570,826 | 100.0% | 0 | 0 | | 21.00 | 0.32 | 1.5% | |
| | PUENTES VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116272 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 99-TAPALAPA | ARROYO SECO | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA | | | 3,008,592 | 541,546 | 541,546 | 541,546 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 20.00 | 0.18 | 0.9% | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 2 COMUNIDADES |
| | GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116402 | GASTOS INDIRECTOS | 99-TAPALAPA | TAPALAPA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 207,972 | 29,280 | 29,280 | 29,280 | 100.0% | 0 | 0 | INFORME | 1.00 | 0.14 | 14.0% | |
| 7 CHIAPAS RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | | | 665,304 | 665,304 | 665,304 | 665,304 | 100.0% | 0 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 100.0% | |
| | RED DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115019 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 99-TAPALAPA | EL PORVENIR | RURAL | 990-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TAPALAPA | | | 665,304 | 665,304 | 665,304 | 665,304 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 10.00 | 10.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA OPERANDO AL 100% |