

Chiapas

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percibido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP1330200136939	Ampliacion De Red De Energia Electrica	Palenque	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energia	En Ejecución	2013	\$1,048,491	\$1,048,491	\$1,048,491	\$1,048,491	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	344	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE REALIZARA EN EL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200136968	Ampliacion De Red De Energia Electrica	Palenque	Nuevo Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energia	En Ejecución	2013	\$920,837	\$920,837	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	109	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200136987	Construccion De Abastecimiento De Agua - Barrio Valle De Biham Ac	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,399,401	\$4,399,401	\$4,399,401	\$4,399,401	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	700	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA PAKALNA, SE EJECUTARA EN EL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200136990	Construccion De Vivienda	Palenque	Once de Julio 2da. Sección (Macedonia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$792,944	\$792,944	\$792,944	\$792,944	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	130	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200136993	Construccion De Vivienda	Palenque	Ach'Lum San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$414,698	\$414,698	\$414,698	\$414,698	\$0	\$124,350	\$124,350	29.99	\$0	Vivienda	70	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200136996	Construccion De Vivienda	Palenque	El Lacandón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$414,226	\$414,226	\$124,268	\$124,268	\$0	\$124,268	\$124,268	30.00	\$0	Vivienda	70	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200136999	Construccion De Vivienda	Palenque	Agua Cristalina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$474,157	\$474,157	\$474,157	\$474,157	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137002	Construccion De Vivienda	Palenque	La Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$474,157	\$474,157	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137008	Construccion De Vivienda	Palenque	Ángel Albino Corzo Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$549,534	\$546,534	\$163,830	\$163,830	\$0	\$163,830	\$163,830	29.98	\$0	Vivienda	90	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137012	Construccion De Vivienda	Palenque	Antioquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$415,642	\$415,433	\$124,630	\$124,630	\$0	\$124,630	\$124,630	30.00	\$0	Vivienda	70	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137014	Construccion De Vivienda	Palenque	Arroyo Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$790,261	\$790,261	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	125	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137016	Construccion De Vivienda	Palenque	Río Chancalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$211,597	\$211,597	\$63,467	\$63,467	\$0	\$63,467	\$63,467	29.99	\$0	Vivienda	35	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137018	Construccion De Vivienda	Palenque	Bajadas Grandes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,151,232	\$1,151,232	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	190	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137019	Construccion De Vivienda	Palenque	Helén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$334,735	\$334,735	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	11	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137020	Construccion De Vivienda	Palenque	Berea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$594,448	\$594,448	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137024	Construccion De Vivienda	Palenque	Brillante Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$714,147	\$714,147	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	96	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137026	Construccion De Vivienda	Palenque	Ciudad Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$392,029	\$392,029	\$117,508	\$117,508	\$0	\$117,508	\$117,508	29.97	\$0	Vivienda	65	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137030	Construccion De Vivienda	Palenque	Cruceiro Chancoala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$210,889	\$210,889	\$63,264	\$63,264	\$0	\$63,264	\$63,264	30.00	\$0	Vivienda	35	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137031	Construccion De Vivienda	Palenque	Cusuhémec Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$529,542	\$529,542	\$158,805	\$158,805	\$0	\$158,805	\$158,805	29.99	\$0	Vivienda	90	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137033	Construccion De Vivienda	Palenque	El Baucán 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$603,152	\$603,152	\$180,836	\$180,836	\$0	\$180,836	\$180,836	29.98	\$0	Vivienda	100	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137034	Construccion De Vivienda	Palenque	El Campito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$540,816	\$540,816	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	34	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137035	Construccion De Vivienda	Palenque	El Equinero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$356,501	\$356,501	\$106,879	\$106,879	\$0	\$106,879	\$106,879	29.98	\$0	Vivienda	60	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137036	Construccion De Vivienda	Palenque	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$764,132	\$764,132	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137037	Construccion De Vivienda	Palenque	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$630,860	\$630,860	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137038	Construccion De Vivienda	Palenque	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$672,436	\$672,436	\$201,714	\$201,714	\$0	\$201,714	\$201,714	30.00	\$0	Vivienda	66	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137040	Construccion De Vivienda	Palenque	Emilio Rabasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$462,411	\$452,411	\$135,705	\$135,705	\$0	\$135,705	\$135,705	30.00	\$0	Vivienda	76	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137041	Construccion De Vivienda	Palenque	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$413,282	\$413,282	\$123,849	\$123,849	\$0	\$123,849	\$123,849	29.97	\$0	Vivienda	70	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137042	Construccion De Vivienda	Palenque	Generación 2000	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$418,002	\$418,002	\$125,343	\$125,343	\$0	\$125,343	\$125,343	29.99	\$0	Vivienda	70	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137044	Construccion De Vivienda	Palenque	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$568,381	\$568,381	\$170,326	\$170,326	\$0	\$170,326	\$170,326	29.97	\$0	Vivienda	90	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137046	Construccion De Vivienda	Palenque	Ampliación Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$436,733	\$436,733	\$131,020	\$131,020	\$0	\$131,020	\$131,020	30.00	\$0	Vivienda	75	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Chiapas

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percabado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP1330200137076	Construccion De Vivienda	Palenque	Licenciado José Castillo Ticlians	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$898,194	\$898,194	\$268,496	\$268,496	\$0	\$268,496	\$268,496	29.89	\$0	Vivienda	150	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137077	Construccion De Vivienda	Palenque	Agua Blanca Serranía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,190,731	\$1,190,731	\$357,219	\$357,219	\$0	\$357,219	\$357,219	30.00	\$0	Vivienda	150	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200137079	Construccion De Vivienda	Palenque	José María Morelos y Favón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$676,887	\$676,887	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139643	Construccion De Vivienda	Palenque	Río Chancalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$211,597	\$211,597	\$63,467	\$63,467	\$0	\$63,467	\$63,467	29.99	\$0	Vivienda	35	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139647	Construccion De Vivienda	Palenque	Kan-Kan-Há	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$415,170	\$415,170	\$124,506	\$124,506	\$0	\$124,506	\$124,506	29.99	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139650	Construccion De Vivienda	Palenque	La Cascada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$658,036	\$658,036	\$197,329	\$197,329	\$0	\$197,329	\$197,329	29.99	\$0	Vivienda	110	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139655	Construccion De Vivienda	Palenque	Nueva Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$904,822	\$904,822	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139660	Construccion De Vivienda	Palenque	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$441,791	\$441,791	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	74	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139667	Construccion De Vivienda	Palenque	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$601,191	\$601,191	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139680	Construccion De Vivienda	Palenque	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,598	\$600,598	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	95	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139684	Construccion De Vivienda	Palenque	Los Cerrillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$551,389	\$551,389	\$165,417	\$165,417	\$0	\$165,417	\$165,417	30.00	\$0	Vivienda	90	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139691	Construccion De Vivienda	Palenque	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$116,058	\$116,057	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139695	Construccion De Vivienda	Palenque	Margarita Maza de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$480,225	\$480,225	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	75	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139698	Construccion De Vivienda	Palenque	Medellín 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$548,355	\$548,355	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139700	Construccion De Vivienda	Palenque	Miguel Hidalgo (Estación Lacandón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$773,659	\$773,659	\$0	\$0	\$0	\$232,098	\$232,098	30.00	\$0	Vivienda	130	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139704	Construccion De Vivienda	Palenque	José María Morelos y Favón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$380,539	\$380,539	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139707	Construccion De Vivienda	Palenque	Niños Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$459,491	\$459,491	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	75	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139711	Construccion De Vivienda	Palenque	Nueva Esperanza Progresista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$474,157	\$474,157	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	75	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139716	Construccion De Vivienda	Palenque	Poblado Nuevo Arroyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$893,696	\$893,696	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139718	Construccion De Vivienda	Palenque	Escuintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$605,911	\$605,911	\$181,728	\$181,728	\$0	\$181,728	\$181,728	29.99	\$0	Vivienda	100	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139751	Construccion De Vivienda	Palenque	Nuevo Jalisco Osumacinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$735,994	\$735,994	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139752	Construccion De Vivienda	Palenque	Nueva Jerusalén (El Jaguar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$566,560	\$566,560	\$169,816	\$169,816	\$0	\$169,816	\$169,816	29.97	\$0	Vivienda	90	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139754	Construccion De Vivienda	Palenque	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$628,419	\$628,419	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	105	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139756	Construccion De Vivienda	Palenque	Nuevo San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,034,635	\$1,034,635	\$310,308	\$310,308	\$0	\$310,308	\$310,308	29.99	\$0	Vivienda	170	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139758	Construccion De Vivienda	Palenque	Nuevo Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$594,076	\$594,076	\$172,791	\$172,791	\$0	\$172,791	\$172,791	29.09	\$0	Vivienda	100	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139759	Construccion De Vivienda	Palenque	Nuevo Suclumá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$599,169	\$599,169	\$179,751	\$179,751	\$0	\$179,751	\$179,751	30.00	\$0	Vivienda	100	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139761	Construccion De Vivienda	Palenque	Nuevo Yajalón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$256,926	\$256,929	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139762	Construccion De Vivienda	Palenque	Nuevo Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$610,631	\$610,631	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139764	Construccion De Vivienda	Palenque	La Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$189,663	\$189,663	\$56,888	\$56,888	\$0	\$56,888	\$56,888	29.99	\$0	Vivienda	30	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139765	Construccion De Vivienda	Palenque	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$444,825	\$444,825	\$133,447	\$133,447	\$0	\$133,447	\$133,447	30.00	\$0	Vivienda	75	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139902	Construccion De Vivienda	Palenque	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$418,002	\$418,002	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	70	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139917	Construccion De Vivienda	Palenque	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$608,609	\$608,609	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139929	Construccion De Vivienda	Palenque	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$287,528	\$287,528	\$86,215	\$86,215	\$0	\$86,215	\$86,215	29.98	\$0	Vivienda	27	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Chiapas																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percabado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP1330200139956	Construccion De Vivienda	Palenque	San José (Osumucita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$769,189	\$769,189	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	125	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139961	Construccion De Vivienda	Palenque	San Juan Chancalaito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$616,700	\$616,700	\$184,928	\$184,928	\$0	\$184,928	\$184,928	29.99	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139971	Construccion De Vivienda	Palenque	San Lorenzo (Chocelá)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$490,663	\$490,663	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139980	Construccion De Vivienda	Palenque	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$253,962	\$253,962	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139991	Construccion De Vivienda	Palenque	San Martín Chamisal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,119,689	\$1,119,689	\$335,716	\$335,716	\$0	\$335,716	\$335,716	29.98	\$0	Vivienda	185	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200139998	Construccion De Vivienda	Palenque	San Miguel Arimatea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$574,450	\$574,450	\$172,317	\$172,317	\$0	\$172,317	\$172,317	30.00	\$0	Vivienda	90	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200140105	Construccion De Vivienda	Palenque	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$413,282	\$413,282	\$123,874	\$123,874	\$0	\$123,874	\$123,874	29.97	\$0	Vivienda	70	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200140151	Construccion De Vivienda	Palenque	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$239,398	\$239,398	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200140168	Construccion De Vivienda	Palenque	Victoria Caspesina II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$734,632	\$734,632	\$220,291	\$220,291	\$0	\$220,291	\$220,291	29.99	\$0	Vivienda	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200140178	Construccion De Vivienda	Palenque	Victórico Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$767,504	\$767,504	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	125	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200140190	Construccion De Vivienda	Palenque	Vistahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$972,695	\$972,695	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200140199	Construccion De Vivienda	Palenque	Zaragoza (Los Cerrillos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$429,330	\$429,330	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200140265	Rehabilitacion De Sistema De Basteamiento De Agua	Palenque	Flor del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,301,988	\$4,301,988	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200140280	Construccion De Sistema De Agua Potable	Palenque	Monte Olivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$647,651	\$647,651	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200140305	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Palenque	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$802,657	\$802,657	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	258	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200140350	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Palenque	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,103,642	\$1,103,642	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	42,947	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200140388	Elaboracion De Proyecto Imagen Urbana Para La Cabecera Municipal	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,856,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	42,947	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200140407	Construccion De Puente Peatonal En Pakalna	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,039,482	\$3,039,482	\$3,039,482	\$3,039,482	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	42,947	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200140452	Construccion De Vivienda	Palenque	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$595,797	\$595,797	\$178,681	\$178,681	\$0	\$178,681	\$178,681	29.99	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200140480	Construccion De Vivienda	Palenque	San Juan Tulija (San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$318,802	\$318,802	\$95,614	\$95,614	\$0	\$95,614	\$95,614	29.99	\$0	Vivienda	50	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200140492	Construccion De Vivienda	Palenque	Arimatea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$449,859	\$449,859	\$134,923	\$134,923	\$0	\$134,923	\$134,923	29.99	\$0	Vivienda	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200140513	Construccion De Red De Linea De Energia Electrica Aerea	Palenque	San Marcos II Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$1,769,510	\$1,769,510	\$1,769,510	\$1,769,510	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200140528	Construccion De Red De Mergia Electrica De Media Tension	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$516,547	\$516,547	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200140573	Gastos Indirectos	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,136,994	\$7,136,994	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$2,500,000	\$2,500,000	35.03	\$0	Informe	42,947	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.