

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130400229768	Rehabilitación De Red Hidráulica, Sanitaria, Demolicion Y Reposicion De Concreto	009-03-0005	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$219,635	\$219,635	\$219,635	\$219,635	\$219,635	\$219,635	\$219,635	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400230399	Rehabilitación De Alumbrado Publico	009-03-0017	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$220,969	\$220,969	\$220,969	\$220,969	\$220,969	\$220,969	\$220,969	98.99	\$0	Kilómetro	23,143	100.00	100.00	Financiera / Física: SE REALIZO 0.556 KILOMETROS / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO UN ANDBRO PRESUPUESTAL DE \$ 2,227.31 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400230402	Rehabilitación De Alumbrado Publico	009-03-0018	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$355,169	\$355,169	\$355,169	\$355,169	\$355,169	\$355,169	\$355,169	100.00	\$0	Kilómetro	23,143	100.00	100.00	Financiera / Física: SE REALIZO 1.554 KILOMETROS / Registro: ESTE OBRA SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400230405	Rehabilitación De La Red De Agua Potable (Barrio Pemex)	009-03-0025	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$50,930	\$50,930	\$50,930	\$50,930	\$50,930	\$50,930	\$50,930	100.00	\$0	Metro Lineal	85	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400230510	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	009-03-0021	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,665,688	\$1,665,688	\$1,665,688	\$1,665,688	\$1,665,688	\$1,314,775	\$1,314,775	78.93	\$0	Metro Lineal	23,143	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO UN ANDBRO PRESUPUESTAL DE \$ 350,912.76 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400230519	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De Agua Potable En El Barrio Santa Rosa	009-03-0013	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$330,936	\$330,936	\$330,936	\$330,936	\$330,936	\$330,936	\$330,936	100.00	\$0	Sistema	23,143	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400230523	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De Agua Potable En La Colonia San Isidro	009-03-0014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$375,474	\$375,474	\$375,474	\$375,474	\$375,474	\$375,474	\$375,474	100.00	\$0	Sistema	23,143	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400230616	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De Agua Potable	009-03-0015	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$801,593	\$801,593	\$801,593	\$801,593	\$801,593	\$801,593	\$801,593	100.00	\$0	Sistema	23,143	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400230627	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La 18a. Av. Oriente	009-03-0003	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,753,392	\$1,753,392	\$1,753,392	\$1,753,392	\$1,753,392	\$1,753,392	\$1,753,392	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	23,143	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400230636	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (4a. Calle Sur Entre Carretera Panamericana Y 19a. Av. Poniente)	009-03-0023	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$528,094	\$528,094	\$528,094	\$528,094	\$528,094	\$528,094	\$528,094	100.00	\$0	Metros Lineales	33,143	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400230654	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (9a. Av. Poniente Entre 9a. Y 10a. Calle Sur)	009-03-0024	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,302,833	\$1,302,833	\$1,302,833	\$1,302,833	\$1,302,833	\$1,302,833	\$1,302,833	100.00	\$0	Metros Lineales	340	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400230934	Construcción De Banquetas Y Rampas En La 18a. Av. Oriente (Barrio Buenos Aires I)	009-03-0026	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$293,250	\$293,250	\$293,250	\$293,250	\$293,250	\$293,250	\$293,250	100.00	\$0	M2. Aceras, banquetas o andadores	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400230939	Rehabilitación De La Red De Agua Potable (Barrio Venustiano Carranza)	009-03-0029	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$176,951	\$176,951	\$176,951	\$176,951	\$176,951	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ES ESTADÍSTICA PARA EL AÑO 2014 CON UN MONTO DE \$ 176,950.75 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400230943	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Venustiano Carranza)	009-03-0028	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$218,352	\$218,352	\$218,352	\$218,352	\$218,352	\$218,352	\$218,352	100.00	\$0	DESCARGA DOMICILIARIA	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400230946	Rehabilitación De La Red De Drenaje En La 1a. Calle Sur Entre 9a. Y 10a. Av. Oriente	009-03-0027	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$151,363	\$151,363	\$151,363	\$151,363	\$151,363	\$151,363	\$151,363	100.00	\$0	Metro Lineal	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400230952	Rehabilitación De La Unidad Deportiva	009-03-0022	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$648,180	\$648,180	\$648,180	\$648,180	\$648,180	\$648,180	\$648,180	100.00	\$0	Metro Cuadrado	23,143	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO FISM 2013-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 1,665,680.00 APORTANDO EL FISM \$ 648,180.00 Y HABITAT \$ 1,017,500.00 SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400230958	Gastos Indirectos	009-03-0020	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$644,810	\$644,810	\$644,810	\$644,810	\$644,810	\$644,810	\$644,810	100.00	\$0	Informe	38,572	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231016	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Los Pozos, Cabeceza Municipal)	009-03-0016	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$269,090	\$269,090	\$269,090	\$269,090	\$269,090	\$269,090	\$269,090	100.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM 2013-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 489,805.32 APORTANDO EL FISM \$ 269,090.32 Y HABITAT \$ 220,715.00 SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231032	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (18a. Calle Sur Entre 11a. Y 17a. Av. Poniente)	009-03-0009	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$387,556	\$387,556	\$387,556	\$387,556	\$387,556	\$387,556	\$387,556	100.00	\$0	Metro Lineal	659	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO FISM 2013-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 945,970.72 APORTANDO EL FISM \$ 387,555.72 Y HABITAT \$ 558,415.00 SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231041	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (10a. Calle Sur Entre 1a. Y 5a. Av. Poniente)	009-03-0008	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$356,848	\$356,848	\$356,848	\$356,848	\$356,848	\$356,848	\$356,848	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	607	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO FISM 2013-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 115,370.19 APORTANDO EL FISM \$ 55,315.12 Y HABITAT \$ 60,055.00 SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231079	Rehabilitación De La Red De Agua Potable (18a. Calle Sur Entre 11a. Y 19a. Av. Poniente)	009-03-0007	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$55,315	\$55,315	\$55,315	\$55,315	\$55,315	\$55,315	\$55,315	100.00	\$0	Metro Lineal	298	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO FISM 2013-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 40,055.00 SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231093	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En El Tramo De La Carretera Arriaga-Tapanatepec	009-03-0002	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,838,463	\$3,838,463	\$3,838,463	\$3,838,463	\$3,838,463	\$3,838,463	\$3,838,463	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231104	Asistencia Técnica	009-03-0011	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$322,405	\$322,405	\$322,405	\$322,405	\$322,405	\$322,405	\$322,405	100.00	\$0	Informe	40,042	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231112	Cursos Iap	009-03-0012	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$107,468	\$107,468	\$107,468	\$107,468	\$107,468	\$107,468	\$107,468	100.00	\$0	Informe	40,042	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002302895	Rehabilitación De Alumbrado Publico (Boulevard De La Calle Central)	009-03-0019	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$236,856	\$236,856	\$236,856	\$236,856	\$236,856	\$232,398	\$232,398	98.12	\$0	Kilómetro	23,143	100.00	100.00	Financiera / Física: SE REALIZO 0.058 KILOMETROS / Registro: ESTA OBRA SE VALIDO CON UN MONTO TOTAL DE \$ 236,855.92 REFINANCIANDO LA CANTIDAD DE \$ 232,398.02 QUEDANDO UN ANDBRO PRESUPUESTAL DE \$ 4,457.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002303116	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (18a. Calle Sur Entre 11a. Y 11a. Av. Poniente)	009-03-0010	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,475,359	\$1,475,359	\$1,475,359	\$1,475,359	\$1,475,359	\$1,475,359	\$1,475,359	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	2,550	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM 2013-HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 3,665,477.63 APORTANDO EL FISM \$ 1,475,359.63 Y HABITAT \$ 2,190,118.00 SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001304002303296	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La 18a. Calle Norte Entre Av. Ferrocarril Y 6a. Av. Poniente	009-03-0001	Chi																										