

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Hábitat	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130200154973	Construcción De Camino Sacacosecha Del Km. 1.5 Al Km. 3.0	0101000006615010900	Chiapas	Benemérito de las Américas	Lona Linda	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,124,781	\$1,124,781	\$1,124,781	\$1,124,781	\$1,124,781	\$1,124,781	\$1,124,781	100.00	\$0	Kilómetro	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200157277	Apertura Y Revestimiento De Camino Sacacosecha Del Km. 0.000 Al Km. 2.0	0101000006615010900	Chiapas	Benemérito de las Américas	Arroyo Delicias	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,077,278	\$1,077,278	\$1,077,278	\$4,031	\$4,031	\$4,031	\$4,031	0.37	\$0	Kilómetro	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200157364	Apertura Y Revestimiento De Camino Sacacosecha Del Km. 0.0 Al Km. 1.0	1857401.92	Chiapas	Benemérito de las Américas	Roberto Barrios Río	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$511,703	\$511,703	\$511,703	\$511,703	\$511,703	\$511,703	\$511,703	100.00	\$0	Kilómetro	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200157436	Rehabilitación De Camino Y Obra De Drenaje Tramo Entradas la. Sección Hasta Río Salinas Km. 0.000 Al Km. 2.000	0201100004615010900	Chiapas	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$520,438	\$529,438	\$529,438	\$529,438	\$529,438	\$529,438	\$529,438	100.00	\$0	Kilómetros	0	2.95	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200157520	Rehabilitación Y Revestimiento De Camino Sacacosecha En Diferentes Tramos	020110000615010900	Chiapas	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$2,900,070	\$2,900,070	\$2,900,070	\$2,900,070	\$2,900,070	\$2,900,070	\$2,900,070	100.00	\$0	Kilómetro	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200157554	Apertura Y Revestimiento De 2.70 Km De Camino Sacacosecha En Tramos Alizados. Incluye Obras De Drenaje	010100011651010900	Chiapas	Benemérito de las Américas	La Nueva Unión	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$994,205	\$994,205	\$994,205	\$994,205	\$994,205	\$994,205	\$994,205	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200157574	Apertura De Camino Sacacosecha En Tramos Alizados	010100012615010900	Chiapas	Benemérito de las Américas	Nuevo Chihnahua	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,004,122	\$1,004,122	\$1,004,122	\$1,004,122	\$1,004,122	\$1,004,122	\$1,004,122	100.00	\$0	Kilómetro	741	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200157630	Rehabilitación Y Revestimiento E Tramos Alizados De Las Calles 1.2,3,4 Y Las Avenidas 1,2,3 Incluye Obras De Drenaje	070300020615010900	Chiapas	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,531,608	\$1,531,608	\$1,531,608	\$1,531,608	\$1,531,608	\$1,531,608	\$1,531,608	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200157658	Apertura Y Revestimiento De Calles 1,2 Y Calles Esperanza, Avenida 1 Y 2	070300021615010900	Chiapas	Benemérito de las Américas	Bellavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$400,051	\$400,051	\$400,051	\$400,051	\$400,051	\$400,051	\$400,051	100.00	\$0	Metro lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200157672	Apertura Y Revestimiento De Calles 2,6 Y Las Avenidas 1,2,3,4 (Incluye Obras De Drenaje)	010000010614010900	Chiapas	Benemérito de las Américas	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,716,890	\$1,716,890	\$1,716,890	\$1,716,890	\$1,716,890	\$1,716,890	\$1,716,890	100.00	\$0	Metro lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200157686	Favimentación De 100 Metros De Calles Con Concreto Hidráulico, Calle 1, Calle 4 Y Avenidas 1 Y 2	070100020615010900	Chiapas	Benemérito de las Américas	Francisco Julián Grajales	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$619,535	\$619,535	\$619,535	\$619,535	\$619,535	\$619,535	\$619,535	100.00	\$0	Metro lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200157788	Instalación De Transformador De 15 Kva En Poste Existente De Cfe	010300020613010900	Chiapas	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$84,864	\$84,864	\$84,864	\$84,864	\$84,864	\$84,864	\$84,864	100.00	\$0	Transformador	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200157881	Rehabilitación De Alumbrado Público Cabecera Municipal	1082937.60	Chiapas	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,082,938	\$1,082,938	\$1,082,938	\$311,620	\$311,620	\$311,620	\$311,620	28.78	\$0	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200157920	Rehabilitación De Cubierta De 386 Acciones De Vivienda	030200020613010900	Chiapas	Benemérito de las Américas	Flor de Cacao	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$738,804	\$738,804	\$738,804	\$738,804	\$738,804	\$738,804	\$738,804	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200157954	Instalación De Transformador De 30 Kva En Poste Existente De Cfe	020300030613010900	Chiapas	Benemérito de las Américas	Flor de Cacao	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$75,098	\$75,098	\$75,098	\$75,098	\$75,098	\$75,098	\$75,098	100.00	\$0	Transformador	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200158002	Rehabilitación De Camino Sacacosecha La Escobrida	020100014615010900	Chiapas	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$938,484	\$434,936	\$434,936	\$434,936	\$434,936	\$434,936	\$434,936	46.24	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200212760	Gastos Indirectos	0100000311221010900	Chiapas	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal Benemérito de las Américas, Chiapas	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$988,737	\$988,737	\$988,737	\$988,737	\$988,737	\$988,737	\$988,737	100.00	\$0	Informe	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400242303	Asistencia Técnica	0201000311221010900	Chiapas	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$515,718	\$515,718	\$515,718	\$515,718	\$515,718	\$515,718	\$515,718	100.00	\$0	Informe	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400242337	Adquisiciones	030100030615010200	Chiapas	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$143,440	\$143,440	\$143,440	\$143,440	\$143,440	\$143,440	\$143,440	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400242434	Construcción De Cancha De Dece Múltiples En La Escuela Telesecundaria Jaime Sabines Gutiérrez No. 1167. Clave: 074513920	0102000306121010900	Chiapas	Benemérito de las Américas	Flor de Cacao	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Educación y deporte	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$465,286	\$465,286	\$465,286	\$465,286	\$465,286	\$465,286	\$465,286	100.00	\$0	Cancha	128	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400242453	Rehabilitación Y Aplicación De Pinturas En Diferentes Escuelas (Cobertura Municipal)	020200030612010900	Chiapas	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BENEMERITO DE LAS AMERICAS	Educación y deporte	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$613,237	\$613,237	\$613,237	\$613,237	\$613,237	\$613,237	\$613,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,647	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.