

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300212777	Drenaje y Alcantarillado En Los Barrios San Sabines San Sebastian, San Miguel, Amp. San Jose y San Sabines	012-03-0023	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,773,932	\$2,773,932	\$2,773,932	\$2,773,932	\$2,773,932	\$1,502,445	\$1,502,445	54.16	\$0	Metro Lineal	28,128	100.00	50.00	Financiera / Física: obras terminadas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400272488	Techa De Espacio Deportivo-Rio Blanco	012-03-0033	Chiapas	Berriozábal	Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$796,801	\$796,801	\$796,801	\$796,801	\$796,801	\$796,801	\$796,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400272566	Introduccion De La Red Electrica-Rivera Ovejeria	012-03-0012	Chiapas	Berriozábal	Ribera Ovejeria	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$775,184	\$775,184	\$775,184	\$775,184	\$775,184	\$387,592	\$387,592	50.00	\$0	Poste	738	100.00	50.00	Financiera / Física: OBRA AL 50% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400272575	Introduccion De La Energia Electrica-Agua Escondida	012-03-0011	Chiapas	Berriozábal	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$700,497	\$700,497	\$700,497	\$700,497	\$700,497	\$700,497	\$700,497	100.00	\$0	Poste	153	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400272585	Conservacion De Camino-San Jeronimo	012-03-0036	Chiapas	Berriozábal	San Jeronimo (Solidaridad)	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$119,384	\$119,384	\$119,384	\$119,384	\$119,384	\$119,384	\$119,384	100.00	\$0	Kilometro	738	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400272592	Revestimiento De Calles 2da Etapa-Ignacio Zaragoza	012-03-0028	Chiapas	Berriozábal	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$190,714	\$190,714	\$190,714	\$190,714	\$190,714	\$190,714	\$190,714	100.00	\$0	Metro Lineal	1,354	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400272605	Creacion Y Actualizacion Del Plan Municipal De Desarrollo-Prodin	012-03-0014	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Plan	9,856	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400272612	Curso De Capacitacion Y Actualizacion-Prodin	012-03-0015	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$152,911	\$152,911	\$152,911	\$152,911	\$152,911	\$152,911	\$152,911	100.00	\$0	Informe	28,128	100.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400272639	Coonstrucion De Vivienda-Santa Martha	012-03-0026	Chiapas	Berriozábal	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$823,891	\$823,891	\$823,891	\$823,891	\$823,891	\$823,891	\$823,891	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400274088	Construccion De Viviendas-Vistahermosa	012-03-0025	Chiapas	Berriozábal	Vistahermosa	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$157,884	\$1,572,884	\$1,572,884	\$1,572,884	\$1,572,884	\$1,572,884	\$1,572,884	100.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400274957	Construccion De Viviendas-El Limon	012-03-0024	Chiapas	Berriozábal	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$119,388	\$1,198,388	\$1,198,388	\$1,198,388	\$1,198,388	\$599,194	\$599,194	50.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE Y CONTABLEMENTE CORDADA REFERENDADA EL 50% DE FISM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400275074	Adquisicion De Software,Hardware,Mobiliario Y Equipo De Administracion-Prodin	012-03-0016	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$258,733	\$258,733	\$258,733	\$258,733	\$258,733	\$258,733	\$258,733	100.00	\$0	Pieza	9,856	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400275094	Administracion (Indirectos)	012-03-0021	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$917,467	\$917,467	\$917,467	\$917,467	\$917,467	\$917,467	\$917,467	100.00	\$0	Informe	9,856	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400275106	Pago Credito A Banobras	012-03-0010	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$12,293,999	\$6,981,542	\$6,981,542	\$6,981,542	\$6,981,542	\$0	\$0	0.00	\$0	Pago	28,821	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400275126	Construccion De Viviendas-El Berlin	01	Chiapas	Berriozábal	Berlín	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,246,977	\$2,246,977	\$2,246,977	\$2,246,977	\$2,246,977	\$2,246,977	\$2,246,977	100.00	\$0	Vivienda	776	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA MEZCLA DE RECURSO FONDOPO-BANOBRAS EL CUAL ESTA PAGADO AL 100% BANOBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400275253	Construccion De Viviendas-El Sabinito	02	Chiapas	Berriozábal	El Sabinito	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,572,884	\$1,572,884	\$1,572,884	\$1,572,884	\$1,572,884	\$1,572,884	\$1,572,884	100.00	\$0	Vivienda	325	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, PAGADO EL 100% DE BANOBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.