

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130200163136	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario (Barrio Aeropista)	025-03-0001	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,543,374	\$1,543,374	\$1,543,374	\$1,543,374	\$1,543,374	\$1,543,374	\$1,543,374	100.00	\$0	Metro Lineal	3,129	100.00	100.00	Financiera / Física: Concluido / Registro: Este proyecto se concluyo en tiempo y forma al cierre del ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200163179	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	025-03-0002	Chiapas	Chapultenango	San Antonio Acambao	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$876,904	\$876,904	\$876,904	\$876,904	\$876,904	\$876,904	\$876,904	100.00	\$0	Metro Lineal	410	100.00	100.00	Financiera / Física: Concluido / Registro: Este proyecto se concluyo en tiempo y forma al cierre del ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200163227	Apertura Y Revestimiento De 2.00 Km De Camino Rural	025-03-0006	Chiapas	Chapultenango	Caracol Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$3,389,716	\$3,389,716	\$3,389,716	\$3,389,716	\$3,389,716	\$3,389,716	\$3,389,716	100.00	\$0	Kilometros	110	100.00	100.00	Financiera / Física: Concluido / Registro: Este proyecto se concluyo en tiempo y forma al cierre del ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200163302	Construcción De Unidades Basicas De Vivienda	025-03-0004	Chiapas	Chapultenango	Novac Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,528,000	\$1,528,000	\$1,528,000	\$1,528,000	\$1,528,000	\$1,528,000	\$1,528,000	100.00	\$0	Vivienda	194	100.00	100.00	Financiera / Física: Concluido / Registro: Este proyecto se concluyo en tiempo y forma al cierre del ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200163346	Ampliación De La Red De Energia Electrica	025-03-0003	Chiapas	Chapultenango	San Francisco Manchital 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO	Energia	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,875,466	\$1,875,466	\$1,875,466	\$1,875,466	\$1,875,466	\$1,875,466	\$1,875,466	100.00	\$0	Poste	84	100.00	100.00	Financiera / Física: Concluido / Registro: Se concluyo la obra al termino del ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200163478	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Drenaje Sanitario	025-03-0010	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$925,680	\$925,680	\$925,680	\$925,680	\$925,680	\$925,680	\$925,680	100.00	\$0	Proyecto	3,129	100.00	100.00	Financiera / Física: Concluido / Registro: Este proyecto se concluyo en tiempo y forma al cierre del ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200163591	Para Mejorar La Capacidad De La Gestion Del M. Ayuntamiento.	025-03-0007	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$219,240	\$219,240	\$219,240	\$219,240	\$219,240	\$219,240	\$219,240	100.00	\$0	Informe	3,129	100.00	100.00	Financiera / Física: Concluido / Registro: Este proyecto se concluyo en tiempo y forma al cierre del ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400238283	Curso De Capacitacion Y Actualizacion (Fotom)	025-03-0008	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$87,699	\$87,699	\$87,699	\$87,699	\$87,699	\$87,699	\$87,699	100.00	\$0	Informe	3,129	100.00	100.00	Financiera / Física: Concluido / Registro: Este proyecto se ha concluido en tiempo y forma al cierre del ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400238373	Adquisición De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administración	025-03-0009	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$43,858	\$43,858	\$43,858	\$43,858	\$43,858	\$43,858	\$43,858	100.00	\$0	Lote	3,129	100.00	100.00	Financiera / Física: Concluido / Registro: Este proyecto se concluyo en tiempo y forma al cierre del ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400239575	Introducción Del Sistema De Agua Potable	025-03-0011	Chiapas	Chapultenango	Manchital San Antonio 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,043,745	\$1,043,745	\$1,043,745	\$1,043,745	\$1,043,745	\$1,043,745	\$1,043,745	100.00	\$0	Metro Lineal	45	100.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: Este proyecto se ha concluido en tiempo y forma, cierre del ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400239609	Rehabilitación De Techado Y Cancha De Usos Múltiples	025-03-0015	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$764,489	\$850,682	\$850,682	\$850,682	\$850,682	\$850,682	\$850,682	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,332	100.00	100.00	Financiera / Física: Concluido / Registro: Este proyecto se concluyo en tiempo y forma al cierre del ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400239642	Pavimentación De Camino Rural, Tramo: Chapultenango-Jomense	025-03-0014	Chiapas	Chapultenango	Jomense	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,776,350	\$1,776,350	\$1,776,350	\$1,776,350	\$1,776,350	\$1,776,350	\$1,776,350	100.00	\$0	Kilómetro	252	100.00	100.00	Financiera / Física: Concluido / Registro: Este proyecto se concluyo en tiempo y forma al cierre del ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400239677	Construcción De Puente Peatonal (Rio Carnisabagua)	025-03-0013	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$559,493	\$559,493	\$559,493	\$559,493	\$559,493	\$559,493	\$559,493	100.00	\$0	Metro Lineal	3,129	100.00	100.00	Financiera / Física: Concluido / Registro: Este proyecto se ha concluido en tiempo y forma al cierre del ejercicio fiscal 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400239745	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario (Barrio La Trinidad)	025-03-0012	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,379,641	\$2,379,641	\$2,379,641	\$2,379,641	\$2,379,641	\$2,379,641	\$2,379,641	100.00	\$0	Metro Lineal	3,016	100.00	100.00	Financiera / Física: Concluido / Registro: Este proyecto se concluyo en tiempo y forma al cierre del ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.