

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CHP00130200169110	Construcción De Anexo (Desayunador) De La Esc. Prim. Ignacio Rayon	-	Chiapas	Frntera Hidalgo	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$78,404	\$56,980	\$56,980	\$56,980	\$54,986	\$54,986	\$54,986	96.50	\$0	ANEXO	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200169417	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Col. Ignacio Zaragoza Barrio Fobre, Tramo Km 0 000 Parada El Albeidro Al Km 0 218.15 Hacia El Rio Suchiate	-	Chiapas	Frntera Hidalgo	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$133,672	\$1,336,762	\$1,336,762	\$1,336,762	\$1,336,762	\$1,336,762	\$1,336,762	100.00	\$0	M2 Concreto hidráulico	2,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200169513	Pavimentación De Calle De Concreto Hidráulico (la Calle Hte. Entre 6a. Y 8a. Nte. Sector Iv. Cabeceza Municipal.	-	Chiapas	Frntera Hidalgo	Frntera Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidad Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$800,006	\$800,006	\$800,006	\$800,006	\$800,006	\$800,006	\$800,006	100.00	\$0	m2	2,199	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200169609	Rehabilitación De Sistema De Pozo Profundo. Pozo No. 2	-	Chiapas	Frntera Hidalgo	Texcaltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidad Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$138,750	\$178,710	\$178,710	\$178,710	\$178,710	\$178,710	\$178,710	100.00	\$0	Sistema	1,400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200169690	Rehabilitación De Alumbrado Municipal	-	Chiapas	Frntera Hidalgo	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidad Municipal	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$323,757	\$323,757	\$323,757	\$323,757	92.50	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200169752	Mantenimiento Del Baurero Municipal	-	Chiapas	Frntera Hidalgo	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidad Municipal	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$293,823	\$293,823	\$293,823	65.29	\$0	Obra	10,000	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200169893	Gastos Indirectos	-	Chiapas	Frntera Hidalgo	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidad Municipal	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$314,248	\$314,249	\$314,249	\$314,249	\$310,395	\$310,395	\$310,395	98.77	\$0	Informe	12,020	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300197628	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Sa. Ave. Norte Entre 3a Y 5a Calle Ote Sector I Cabeceza Municipal.	035-03-0010	Chiapas	Frntera Hidalgo	Frntera Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$666,396	\$666,396	\$666,396	\$666,396	\$212,093	\$212,093	\$212,093	31.83	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300197729	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable	035-03-0017	Chiapas	Frntera Hidalgo	Frntera Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$204,934	\$204,934	\$204,934	\$204,934	\$197,540	\$197,540	\$197,540	96.39	\$0	Metros	550	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198397	Estudio Para Determinar La Calidad Del Agua Y La Factibilidad Del Pozo	-	Chiapas	Frntera Hidalgo	Gustavo Díaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$67,524	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00	\$0	Documento	650	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198808	Rehabilitación De Tapas De Pozos De Visitas	-	Chiapas	Frntera Hidalgo	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$18,420	\$18,420	\$18,420	\$18,420	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO HAY NINGUN AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300205999	Adquisición De Uniformes De Protección Civil	-	Chiapas	Frntera Hidalgo	Frntera Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$19,349	\$19,349	\$19,349	\$19,349	\$19,349	\$19,349	\$19,349	100.00	\$0	Lote	10,000	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300214131	Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal 2012-2015	-	Chiapas	Frntera Hidalgo	Frntera Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$159,563	\$159,563	\$159,563	\$159,563	\$159,563	\$159,563	\$159,563	100.00	\$0	Plan	10,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO LA VALIDACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.