

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															PERIODO 2013														
Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130400271078	Construcción y Techado De Cancha De Usos Múltiples	F3-616	Chiapas	Huitiupán	El Remolino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,538,089	\$1,538,089	\$1,538,089	\$1,538,089	\$1,538,089	\$1,538,089	\$1,538,089	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256591	Estudio Y Proyecto De Apertura de Camino Rural Tramo: Sombra Carrizal a San Andrés Municipio De Amaten, Chiapas	F3-28	Chiapas	Huitiupán	Sombra Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$248,227	\$248,227	\$248,227	\$248,227	\$248,227	\$248,227	\$248,227	100.00	\$0	Documento	911	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400256741	Construcción Del Sistema De Agua Potable	F3-29	Chiapas	Huitiupán	Planada Villa Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,128,824	\$2,128,824	\$2,128,824	\$1,761,009	\$1,761,009	\$1,761,009	\$1,761,009	82.72	\$0	Sistema	195	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400260367	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	F3-30	Chiapas	Huitiupán	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,331,317	\$1,331,317	\$1,331,317	\$983,985	\$983,985	\$983,985	\$983,985	73.91	\$0	Sistema	128	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400260525	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	F3-31	Chiapas	Huitiupán	Quince de Agosto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,244,448	\$1,244,448	\$1,244,448	\$1,039,754	\$1,039,754	\$1,039,754	\$1,039,754	83.55	\$0	Sistema	140	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400260657	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Ira. Elaga	F3-32	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Sistema	2,857	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400262581	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	F3-33	Chiapas	Huitiupán	Cerro la Pava	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Documento	288	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400276742	Construcción De Muro De Contención En Acceso Principal	F3-34	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,884,173	\$1,884,173	\$1,884,173	\$1,884,173	\$1,884,173	\$1,884,173	\$1,884,173	100.00	\$0	Metro cúbico	2,857	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400276781	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	F3-35	Chiapas	Huitiupán	Seis de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$991,851	\$991,851	\$991,851	\$991,851	\$991,851	\$991,851	\$99,185	100.00	\$0	Metro Cuadrado	146	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400276817	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	F3-36	Chiapas	Huitiupán	El Azufre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,356,078	\$2,356,078	\$2,356,078	\$2,356,078	\$2,356,078	\$2,356,078	\$2,356,078	100.00	\$0	Metro Cuadrado	313	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400276921	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	F3-37	Chiapas	Huitiupán	Enrique Rodríguez Cano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,906,435	\$1,906,435	\$1,906,435	\$1,906,435	\$1,906,435	\$1,906,435	\$1,906,435	100.00	\$0	Metro Cuadrado	199	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400276971	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples	F3-38	Chiapas	Huitiupán	Santuario del Pozo Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,363,102	\$1,363,102	\$1,363,102	\$1,363,102	\$1,363,102	\$1,363,102	\$1,363,102	100.00	\$0	Obra	146	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400276983	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	F3-39	Chiapas	Huitiupán	Buen Paso (Shotic)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,798,209	\$1,798,209	\$1,798,209	\$1,798,209	\$1,798,209	\$1,798,209	\$1,798,209	100.00	\$0	Metro Cuadrado	274	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400276992	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Rusto (Barrio Sabinal)	F3-40	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$434,232	\$434,232	\$434,232	\$434,232	\$434,232	\$434,232	\$434,232	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,857	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400276999	Construcción De Mercado Público	F3-41	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,978,594	\$3,978,594	\$3,978,594	\$2,568,091	\$2,568,091	\$2,568,091	\$2,568,091	64.55	\$0	Obra	2,857	1.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400277011	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica	F3-42	Chiapas	Huitiupán	Zacajtic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,694,740	\$3,694,740	\$3,694,740	\$3,549,164	\$3,549,164	\$3,549,164	\$3,549,164	96.00	\$0	Poste	720	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400277016	Enmallado Perimetral En Escuela Prescolar Jaime Sabines Gutiérrez, Clave: 070cc2902w	F3-43	Chiapas	Huitiupán	Triunfo de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$151,354	\$151,354	\$151,354	\$151,354	\$151,354	\$151,354	\$151,354	100.00	\$0	Obra	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400277020	Autoconstrucción De Vivienda	F3-44	Chiapas	Huitiupán	Nueva Generación Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,228,849	\$1,228,849	\$1,228,849	\$1,188,569	\$1,188,569	\$1,188,569	\$1,188,569	96.72	\$0	Vivienda	284	100.00	100.00	Financiera: FISIM: \$1,119,934.00 BENEFICIARIOS: 1108,915.00 AHORRO PRESUPUESTAL DEL FISIM: \$40,280.00 / Física

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
CHP00130400278611	Creación Y Actualización Del Plan Municipal de Desarrollo (Prodim)	F3-55	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$158,009	\$158,009	\$158,009	\$158,009	\$158,009	\$158,009	\$158,009	100.00	\$0	Plan	22,536	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP13130100128373	Gastos Indirectos	001	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$2,378,136	\$2,378,136	\$2,378,136	\$2,378,136	\$2,378,136	\$2,378,136	\$2,378,136	100.00	\$0	Informe	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200169355	Conservación De Camino Tramo: E.C. Nueva Reforma-Buenos Aires	F3-001	Chiapas	Huitiupán	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$2,035,643	\$2,035,643	\$2,035,643	\$2,035,643	\$2,035,643	\$2,035,643	\$2,035,643	100.00	\$0	Kilómetros	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170597	Construcción De Puente Hamaca	F3-002	Chiapas	Huitiupán	Chanival	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$2,584,544	\$2,584,544	\$2,584,544	\$2,584,544	\$2,584,544	\$2,584,544	\$2,584,544	100.00	\$0	Metro Lineal	311	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170638	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	F3-003	Chiapas	Huitiupán	El Fortín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$1,193,864	\$1,193,864	\$1,193,864	\$1,193,864	\$1,193,864	\$1,193,864	\$1,193,864	100.00	\$0	Sistema	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170687	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Agua Potable	F3-004	Chiapas	Huitiupán	Planada Villa Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	100.00	\$0	Estudio	195	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP13130200170730	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	F3-005	Chiapas	Huitiupán	Cerro la Pava	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$2,702,999	\$2,702,999	\$2,702,999	\$2,287,232	\$2,287,232	\$2,287,232	\$2,287,232	84.62	\$0	Sistema	288	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170773	Construccion De Baños Sanitarios,2da. Etapa	F3-006	Chiapas	Huitiupán	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$1,125,423	\$1,125,423	\$1,125,423	\$1,125,423	\$1,125,423	\$1,125,423	\$1,125,423	100.00	\$0	BAÑOS	138	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170812	Pavimentación De La 4ta Avenida Sur Oriente Con Concreto Hidráulico, Ubicado En La Cabecera Municipal	F3-007	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$642,463	\$642,463	\$642,463	\$642,463	\$642,463	\$642,463	\$642,463	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,857	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170840	Pavimentación De Calles Sin Nombres Con Concreto Hidráulico	F3-008	Chiapas	Huitiupán	Ramos Cubilete	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$2,187,360	\$2,187,360	\$2,187,360	\$2,187,360	\$2,187,360	\$2,187,360	\$2,187,360	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	738	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170854	Pavimentación De Calles Sin Nombres Con Concreto Hidráulico	F3-009	Chiapas	Huitiupán	Sombra Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$2,508,611	\$2,508,611	\$2,508,611	\$2,508,611	\$2,508,611	\$2,508,611	\$2,508,611	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	911	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170883	Pavimentación De Calles Sin Nombres Con Concreto Hidráulico	F3-010	Chiapas	Huitiupán	La Competencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$2,903,372	\$2,903,372	\$2,903,372	\$2,903,372	\$2,903,372	\$2,903,372	\$2,903,372	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,147	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170915	Pavimentación De Calles En La 4ta. Calle Oriente Con Concreto Hidráulico, Cabecera Municipal (Barrio Sabinal)	F3-011	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$840,055	\$840,055	\$840,055	\$840,055	\$840,055	\$840,055	\$840,055	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,857	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170969	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	F3-012	Chiapas	Huitiupán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$2,949,346	\$2,949,346	\$2,949,346	\$2,949,346	\$2,949,346	\$2,949,346	\$2,949,346	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	562	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170992	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	F3-013	Chiapas	Huitiupán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$1,762,754	\$1,762,754	\$1,762,754	\$1,762,754	\$1,762,754	\$1,762,754	\$1,762,754	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	193	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171008	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	F3-014	Chiapas	Huitiupán	Villa Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$1,832,392	\$1,832,392	\$1,832,392	\$1,832,392	\$1,832,392	\$1,832,392	\$1,832,392	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	755	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171025	Pavimentación De Calles Sin Nombres Con Concreto Hidráulico	F3-015	Chiapas	Huitiupán	El Ocotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$2,457,108	\$2,457,108	\$2,457,108	\$2,457,108	\$2,457,108	\$2,457,108	\$2,457,108	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	753	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171181	Pavimentación De Calles Con Concreto Mixto	F3-017	Chiapas	Huitiupán	Sombra Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$1,477,924	\$1,477,924	\$1,477,924	\$1,477,924	\$1,477,924	\$1,477,924	\$1,477,924	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171115	Pavimentación De Calles Sin Nombres Con Concreto Hidráulico	F3-018	Chiapas	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$3,392,750	\$3,392,750	\$3,392,750	\$3,392,750	\$3,392,750	\$3,392,750	\$3,392,750	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,143	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171139	Pavimentación De La Prolongación De La 3ra. Avenida Sur (Acceso Cobach) Con Concreto Hidráulico, Cabecera Municipal (Barrio La Pista)	F3-019	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$759,406	\$759,406	\$759,406	\$759,406	\$759,406	\$759,406	\$759,406	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,857	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171163	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	F3-020	Chiapas	Huitiupán	La Mariposa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$879,111	\$879,111	\$879,111	\$879,111	\$879,111	\$879,111	\$879,111	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	114	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171188	Pavimentación De Acceso Principal Con Concreto Mixto	F3-021	Chiapas	Huitiupán	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$592,965	\$592,965	\$592,965	\$592,965	\$592,965	\$592,965	\$592,965	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171246	Construcción De Muro De Contención, Cabecera Municipal (Barrio Guadalupe)	F3-022	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$245,948	\$245,948	\$245,948	\$245,948	\$245,948	\$245,948	\$245,948	100.00	\$0	Metro cúbico	755	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171268	Pavimentación De La 3ra. Avenida Sur Oriente Con Concreto Hidráulico	F3-023	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$478,068	\$478,068	\$478,068	\$478,068	\$478,068	\$478,068	\$478,068	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,857	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171280	Pavimentación De Calles Sin Nombres Con Concreto Hidráulico, Cabecera Municipal (Barrio La Ceiba)	F3-024	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$512,796	\$512,796	\$512,796	\$512,796	\$512,796	\$512,796	\$512,796	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,857	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171315	Construcción De Bodega En El Salón Colectivo	F3-025	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	</																					