

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130400241822	Gastos Indirectos	116-03-0035	Chiapas	Marqués de Comillas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,125,859	\$1,125,859	\$1,125,859	\$1,125,859	\$1,125,859	\$1,125,859	\$1,125,859	100.00	\$0	Informe	1,788	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400241875	Adquisición De Software, Hardware Y Mobiliario Y Equipo De Administración	116-03-0038	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$221,001	\$221,001	\$221,001	\$221,001	\$221,001	\$221,001	\$221,001	100.00	\$0	Lote	1,788	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400241892	Carga De Capacitación Y Actualización (No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgrado)	116-03-0039	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$187,643	\$187,643	\$187,643	\$187,643	\$187,643	\$187,643	\$187,643	100.00	\$0	Informe	1,788	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400241915	Asistencia Técnica	116-03-0040	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$341,929	\$341,929	\$341,929	\$341,929	\$341,929	\$341,929	\$341,929	100.00	\$0	Informe	1,788	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400242002	Construcción De Puente Primera Etapa	116-03-0041	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$83,286	\$83,286	\$83,286	\$83,286	\$83,286	\$83,286	\$83,286	100.00	\$0	Metro Lineal	1,788	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400242032	Construcción De Viviendas	116-03-0036	Chiapas	Marqués de Comillas	Flor de Márquez de Comillas Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$2,287,237	\$2,287,237	\$2,287,237	\$2,287,237	\$2,287,237	\$2,287,237	\$2,287,237	100.00	\$0	Vivienda	136	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400242039	Construcción De Viviendas	116-03-0037	Chiapas	Marqués de Comillas	Río Salinas Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,076,347	\$1,076,347	\$1,076,347	\$1,076,347	\$1,076,347	\$1,076,347	\$1,076,347	100.00	\$0	Vivienda	64	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400277180	Mantenimiento Del Edificio De La Presidencia Municipal	116-03-0024	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	1,788	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al cien porciento / Física: obra terminada al cien porciento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP1310200164443	Construcción De Puentes Tipo Cajon Y Una Alcantarilla De Concreto	116-03-0013	Chiapas	Marqués de Comillas	San Lázaro Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$375,841	\$375,841	\$375,841	\$375,841	\$375,841	\$375,841	\$375,841	100.00	\$0	Metro Lineal	352	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP1310200168565	Construcción De Dos Aulas En Escuela Telesecundaria No. 1311 Miguel Hidalgo Y Costilla	116-03-0014	Chiapas	Marqués de Comillas	Barrio San José Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Educación y deporte	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$628,065	\$628,065	\$628,065	\$628,065	\$628,065	\$628,065	\$628,065	100.00	\$0	Aula	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP1310200169220	Mantenimiento De Calles Cobertura Municipal	116-03-0016	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$896,696	\$896,696	\$896,696	\$896,696	\$896,696	\$896,696	\$896,696	100.00	\$0	Metro Lineal	15,336	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP1310200169438	Rehabilitación De Camino Saca Coesecha Cobertura Municipal	116-03-0020	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$847,051	\$847,051	\$847,051	\$847,051	\$847,051	\$847,051	\$847,051	100.00	\$0	Kilómetro	15,336	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP1310200169476	Apertura De Camino Saca Coesecha Del Km 0 000 Al Km 1 007	116-03-0021	Chiapas	Marqués de Comillas	Galacia Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$446,420	\$446,420	\$446,420	\$446,420	\$446,420	\$446,420	\$446,420	100.00	\$0	Kilómetro	152	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP1310200169558	Rehabilitación De Puentes	116-03-0023	Chiapas	Marqués de Comillas	Santa Rita la Frontera Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$543,219	\$543,219	\$543,219	\$543,219	\$543,219	\$543,219	\$543,219	100.00	\$0	Metro Lineal	174	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP1310200170006	Emallado Perimetral De Alberque Segunda Etapa	116-03-0025	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$349,340	\$349,340	\$349,340	\$349,340	\$349,340	\$349,340	\$349,340	100.00	\$0	Obra	1,734	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP1310200170049	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	116-03-0026	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$150,001	\$150,001	\$150,001	\$150,001	\$150,001	\$150,001	\$150,001	100.00	\$0	Sistema	1,734	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP1310200170108	Construcción De Emallado Perimetral De La Clínica Ines	116-03-0027	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Salud	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$309,778	\$309,778	\$309,778	\$309,778	\$309,778	\$309,778	\$309,778	100.00	\$0	Metro Lineal	9,856	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP1310200170169	Construcción De Corral Para Manejo Del Ganado Bovino	116-03-0028	Chiapas	Marqués de Comillas	Licenciado Adolfo López Mateos Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$447,320	\$447,320	\$447,320	\$433,741	\$433,741	\$433,741	\$433,741	96.96	\$0	Obra	266	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP1310200170223	Construcción De Corral Para Manejo Del Ganado Bovino	116-03-0029	Chiapas	Marqués de Comillas	El Porvenir Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$468,241	\$468,241	\$468,241	\$468,241	\$468,241	\$468,241	\$468,241	100.00	\$0	Obra	287	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP1310200170298	Construcción De Cancha De Osoo Múltiples Con Domo	116-03-0030	Chiapas	Marqués de Comillas	Playón la Gloria Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,616,938	\$1,616,938	\$1,616,938	\$1,616,938	\$1,616,938	\$1,616,938	\$1,616,938	100.00	\$0	Obra	209	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP1310200170356	Construcción De Viviendas	116-03-0031	Chiapas	Marqués de Comillas	Tierra y Libertad Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,690,227	\$1,690,227	\$1,690,227	\$1,690,227	\$1,690,227	\$1,690,227	\$1,690,227	100.00	\$0	Vivienda	578	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP1310200170427	Construcción De Salon De Reuniones Regionales En Boca De Chajul	116-03-0032	Chiapas	Marqués de Comillas	Boca de Chajul Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$2,953,773	\$2,953,773	\$2,953,773	\$2,953,773	\$2,953,773	\$2,953,773	\$2,953,773	100.00	\$0	Obra	398	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP1310200170500	Construcción De Salon De Reuniones Regionales En El Porvenir	116-03-0033	Chiapas	Marqués de Comillas	El Porvenir Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$497,989	\$497,989	\$497,989	\$497,989	\$497,989	\$497,989	\$497,989	100.00	\$0	Obra	287	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP1310200170616	Construcción De Salon De Reuniones Regionales En Santa Martha El Caracol	116-03-0034	Chiapas	Marqués de Comillas	Santa Martha el Caracol Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$474,449	\$474,449	\$474,449	\$474,449	\$474,449	\$474,449	\$474,449	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		