

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130300195237	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial	37	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$679,223	\$679,223	\$679,223	\$679,223	\$679,223	\$679,223	\$679,223	\$679,223	100.00	\$0	OLLA	371	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300195270	Rehabilitación De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable La Gruta Chicactic (B. Lagersta)	38	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$359,797	\$359,797	\$359,797	\$359,797	\$282,723	\$282,723	\$282,723	\$282,723	78.58	\$0	Metro Lineal	4,500	100.00	78.58	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300195287	Construcción De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Domingo Gabio (Barrio María Auxiliadora)	39	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$401,700	\$401,700	\$401,700	\$401,700	\$401,700	\$401,700	\$401,700	\$401,700	100.00	\$0	Metro Lineal	255	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300195347	Construcción De Drenaje Sanitario (Comunidad Selva Matruvitas Dos)	078-03-040	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,997,169	\$2,997,169	\$2,997,169	\$2,997,169	\$2,997,169	\$2,997,169	\$2,997,169	\$2,997,169	100.00	\$0	Metro Lineal	850	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300197874	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Clemente Robles (B. San Antonio)	078-03-041	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$312,999	\$312,999	\$312,999	\$312,999	\$312,999	\$312,999	\$312,999	\$312,999	100.00	\$0	Metro Lineal	380	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300197991	Construcción De Drenaje Sanitario En Prolongación Los Arce Y Calleón Ampolla (B. Cuxtial)	078-03-042	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$656,836	\$656,836	\$656,836	\$656,836	\$656,836	\$656,836	\$656,836	\$656,836	0.00	\$1	Metro Lineal	400	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198022	Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico (Coc Apolox El Pilar)	078-03-044	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,612,720	\$1,612,720	\$1,612,720	\$1,514,112	\$1,514,112	\$1,514,112	\$1,514,112	\$1,514,112	93.89	\$0	Metro Cuadrado	325	100.00	93.89	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198080	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 3da Cerrada Y Calle 3da Cerrada Divino Pastor (Espanola El Carmen)	078-03-047	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$470,237	\$470,237	\$470,237	\$470,237	\$464,499	\$464,499	\$464,499	\$464,499	98.78	\$0	Metro Cuadrado	270	100.00	98.78	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198100	Rehabilitación De Calles Y Avenidas En Colonias Y Barrios (Primera Etapa)	078-03-048	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,341,763	\$1,341,763	\$1,341,763	\$1,341,763	\$1,252,800	\$1,252,800	\$1,252,800	\$1,252,800	93.37	\$0	Metro Lineal	1,130	100.00	93.37	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198120	Desarrollo De Los Sumideros.	078-03-049	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,377,965	\$2,377,965	\$2,377,965	\$2,377,965	\$2,365,040	\$2,365,040	\$2,365,040	\$2,365,040	99.46	\$0	Metro cúbico	142,364	100.00	99.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198158	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Barrio Municipal (Frac. Las Rosas)	078-03-051	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$149,210	\$149,210	\$149,210	\$149,210	\$149,210	\$149,210	\$149,210	\$149,210	100.00	\$0	Metro Lineal	1,440	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198174	Construcción De Dren Pluvial Calle Ignacio Manuel Altamirano (Col. Del Bosque)	078-03-052	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$472,108	\$472,108	\$472,108	\$472,108	\$472,108	\$472,108	\$472,108	\$472,108	100.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198186	Construcción De Pasos Peatonales En Diferentes Calles De La Ciudad	078-03-053	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$595,252	\$595,252	\$595,252	\$595,252	\$595,252	\$502,016	\$502,016	\$502,016	84.34	\$0	Metro Cuadrado	142,364	100.00	84.34	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198229	Construcción De Banquetas En Calzada El Cementerio (B. De Fatima)	078-03-055	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$852,315	\$852,315	\$852,315	\$852,315	\$852,315	\$852,315	\$852,315	\$852,315	100.00	\$0	Metro Lineal	789	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198247	Construcción De Dren Pluvial Calle Constelaciones Y Cerrada Del Aguila (Col. Monte Sello)	078-03-056	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$3,249,897	\$2,913,667	\$2,913,667	\$2,913,667	\$2,913,667	\$2,913,667	\$2,913,667	\$2,913,667	100.00	\$0	Metro Lineal	2,800	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SUFRIÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL POR REDUCCION DE METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198262	Pavimentación De Calle Principal Con Asfalto Btroumque Con El Camino De Frío Santiago	078-03-057	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,733,781	\$2,024,433	\$2,024,433	\$2,024,433	\$1,569,566	\$1,569,566	\$1,569,566	\$1,569,566	77.53	\$0	Metro Lineal	549	100.00	77.53	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198428	Construcción De Pasos Peatonales Y Bahía Para Estacionamiento (Barrio De Fatima)	078-03-058	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$109,837	\$109,837	\$109,837	\$109,837	\$103,728	\$103,728	\$103,728	\$103,728	94.44	\$0	Metro Cuadrado	142,364	100.00	94.44	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198442	Limpieza Y Desarrollo De Los Rios, Canales Y Arroyos	078-03-059	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$3,093,768	\$3,093,768	\$3,093,768	\$3,093,768	\$2,999,565	\$2,999,565	\$2,999,565	\$2,999,565	96.96	\$0	Metro cúbico	142,364	100.00	96.96	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198451	Rehabilitación Del Primer Piso De La Presidencia Municipal (2da Etapa)	078-03-060	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,322,434	\$1,322,434	\$1,322,434	\$1,198,748	\$1,198,748	\$1,198,748	\$1,198,748	\$1,198,748	90.65	\$0	Obra	1,225	100.00	90.65	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198472	Emallado - Cercado Perimetral Y Revestimiento De Camino (Acceso) En El Entero Sanitario	078-03-061	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$757,787	\$757,787	\$757,787	\$757,787	\$757,787	\$757,787	\$757,787	\$757,787	100.00	\$0	Obra	185,917	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198482	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Norte (1a Etapa)	078-03-062	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,287,943	\$1,287,943	\$1,287,943	\$1,287,943	\$1,287,943	\$1,287,943	\$1,287,943	\$1,287,943	100.00	\$0	Metro Lineal	325	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198496	Construcción De Dren Pluvial En El Perifoneo Sur A Un Costado Del Túnel (Col El Sumidero)	078-03-063	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$126,933	\$126,353	\$126,353	\$126,353	\$126,353	\$126,353	\$126,353	\$126,353	100.00	\$0	Metro Lineal	191	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198507	Construcción De Dren Pluvial (Col. Anexo 31 De Marzo)	078-03-064	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,808,897	\$2,808,897	\$2,808,897	\$2,808,897	\$1,945,405	\$1,945,405	\$1,945,405	\$1,945,405	69.26	\$0	Metro Lineal	1,000	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198521	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Cerrada 1º De Enero (Col Once Cuartos)	078-03-065	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$538,865	\$538,865	\$538,865	\$538,865	\$538,865	\$538,865	\$538,865	\$538,865	100.00	\$0	Metro Cuadrado	499	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198535	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En 2da Calle Las Palmas (Col. Monte Los Divinos)	078-03-066	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,292,227	\$1,292,227	\$1,292,227	\$1,292,227	\$1,098,789	\$1,098,789	\$1,098,789	\$1,098,789	85.03	\$0	Metro Cuadrado	1,197	100.00	85.03	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198548	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Prolongado En Diferentes Calles (Col Los Laureles)	078-03-067	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,222,839	\$1,222,839	\$1,222,839	\$1,222,839	\$996,045	\$996,045	\$996,045	\$996,045	81.45	\$0	Metro Cuadrado	1,132	100.00	81.45	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198564	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Guarniciones De Anodador De Durazno (Col. Molino La Isla)	078-03-068	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$621,496	\$621,496	\$621,496	\$621,496	\$621,496	\$621,496	\$621,496	\$621,496	100.00	\$0	Metro Cuadrado	576	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300198573	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Prolongado En Calle Valerio Trujano (B. De San Diego)	078-03-069	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal																							

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130300199068	Rehabilitación De Olla De Agua Pluvial (Peña María Tii)	078-03-083	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$401,021	\$401,021	\$401,021	\$400,890	\$400,890	\$400,890	\$400,890	99.97	\$0	OLLA	80	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199110	Bachco Con Concreto Hidraulico En Diferentes Calles Y Avenidas De La Ciudad (Segunda Etapa)	078-03-085	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$805,082	\$805,082	\$805,082	\$805,082	\$804,172	\$804,172	\$804,172	\$804,172	99.89	\$0	Metro Cuadrado	142,364	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300199135	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico (Col. Patria Nueva)	078-03-086	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,392,426	\$556,970	\$556,970	\$556,970	\$554,715	\$554,715	\$554,715	99.60	\$0	Metro Cuadrado	746	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199157	Reencarpamiento De La Carretera Central Norte (Tercera Etapa)	078-03-087	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,559,852	\$4,372,355	\$4,372,355	\$4,372,355	\$1,619,985	\$1,619,985	\$1,619,985	37.05	\$0	Metro Lineal	325	100.00	37.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199265	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Promocionado De Calle Nicasagua (B. De Mexicanos).	078-03-091	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$610,164	\$610,164	\$610,164	\$610,164	\$556,234	\$556,234	\$556,234	91.16	\$0	Metro Cuadrado	97	100.00	91.00	Financiera: EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199290	Construcción De Olla De Agua Pluvial	078-03-092	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$626,746	\$626,746	\$626,746	\$626,746	\$502,368	\$502,368	\$502,368	80.16	\$0	OLLA	1,050	100.00	80.16	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199357	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Pipila (Frac. La Raza)	078-03-094	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,417,439	\$1,417,439	\$1,417,439	\$1,417,439	\$1,417,439	\$1,417,439	\$1,417,439	100.00	\$0	Metro Cuadrado	780	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199379	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Concreto Hidraulico	078-03-095	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,989,627	\$1,989,627	\$1,989,627	\$1,989,627	\$1,619,459	\$1,619,459	\$1,619,459	81.40	\$0	Metro Lineal	425	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199410	Construcción De Olla De Agua	078-03-096	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$722,652	\$722,652	\$722,652	\$674,554	\$674,554	\$674,554	\$674,554	93.34	\$0	OLLA	80	100.00	93.34	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199441	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Promocionado En Calzada La Asa La Etapa. (Barrio De Fatima)	078-03-097	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,733,312	\$2,733,312	\$2,733,312	\$2,733,312	\$2,186,550	\$2,186,550	\$2,186,550	80.00	\$0	Metro Cuadrado	2,531	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199458	Construcción De Drenaje Sanitario (Col. Peje De Oro)	078-03-098	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,340,613	\$1,340,613	\$1,340,613	\$1,340,613	\$1,090,140	\$1,090,140	\$1,090,140	81.32	\$0	Metro Lineal	650	100.00	80.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199480	Reencarpamiento De Calle Belen (Col. Nva Palestina9	078-03-099	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$992,680	\$992,680	\$992,680	\$992,680	\$297,804	\$297,804	\$297,804	30.00	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199496	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Callejon Tapachula (B. Las Delicias)	078-03-100	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$261,652	\$261,652	\$261,652	\$261,652	\$261,652	\$261,652	\$261,652	100.00	\$0	Metro Cuadrado	460	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199509	Pavimentación Y Construcción De Dren Pluvial En Privada Suchiate (Col. 31 De Marzo)	078-03-101	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$739,636	\$739,636	\$739,636	\$739,636	\$221,891	\$221,891	\$221,891	30.00	\$0	Metro Cuadrado	2,501	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199546	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Promocionado Av. Presidencia Municipal la Etapa (Col. Art. 115)	078-03-102	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,787,217	\$2,787,217	\$2,787,217	\$2,787,217	\$2,243,419	\$2,243,419	\$2,243,419	80.49	\$0	Metro Cuadrado	2,581	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199568	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Promocionado En Calle 30 De Abril (Col. Anexo Morenos)	078-03-103	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,639,389	\$1,639,389	\$1,639,389	\$1,639,389	\$1,252,778	\$1,252,778	\$1,252,778	76.42	\$0	Metro Cuadrado	1,518	100.00	76.42	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199590	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Callejon De Gustavo Flores (Col. El Refrío)	078-03-104	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$319,386	\$319,386	\$319,386	\$319,386	\$319,386	\$319,386	\$319,386	100.00	\$0	Metro Cuadrado	296	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199618	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Y Construcción De Dren Pluvial En Calle Santa	078-03-105	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,087,415	\$1,087,415	\$1,087,415	\$1,087,415	\$956,690	\$956,690	\$956,690	87.98	\$0	Metro Cuadrado	780	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199653	Pavimentación De Capeta Asfáltica En Calzada (B. San Martín La Quinta)	078-03-106	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,807,581	\$1,807,581	\$1,807,581	\$1,807,581	\$542,274	\$542,274	\$542,274	30.00	\$0	Metro Cuadrado	1,807	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199753	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional	078-03-0135	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$345,768	\$345,768	\$345,768	98.79	\$0	Informe	185,917	100.00	98.79	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199888	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Promocionado De Calle Centro Y Robbe (Frac. Villares)	078-03-107	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,392,002	\$1,392,002	\$1,392,002	\$1,392,002	\$1,116,638	\$1,116,638	\$1,116,638	80.22	\$0	Metro Cuadrado	143	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199910	Acondicionamiento De Espacios Publicos	078-03-0137	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$131,237	\$131,237	\$131,237	87.49	\$0	Informe	0	100.00	87.49	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199925	Taller De Equipo Y Genero (Col. Bismark)	078-03-0152	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$233,590	\$233,590	\$233,590	\$233,590	\$232,720	\$232,720	\$232,720	99.63	\$0	Obras	500	100.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199929	Construcción De Techado De Cancha De Basquetbol	078-03-109	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$899,788	\$899,788	\$899,788	\$899,788	\$755,021	\$755,021	\$755,021	83.91	\$0	Metro Cuadrado	307	100.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199947	Curso De Capacitación Y Actualización	078-03-0138	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$777,720	\$777,720	\$777,720	\$777,720	\$777,720	\$777,720	\$777,720	100.00	\$0	Informe	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199950	Construcción De Cancha De Dece Múltiples De 3x30 Mts (Frac. La Hacienda)	078-03-110	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$568,948	\$568,948	\$568,948	\$568,948	\$170,685	\$170,685	\$170,685	30.00	\$0	Metro Cuadrado	527	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300199977	Taller De Artesanías Regionales (Col. Bismark)	078-03-0153	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	201																

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130300200305	Taller De Fontanería	078-03-0143	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$148,031	\$148,031	\$148,031	\$148,031	\$148,031	\$148,031	\$148,031	\$148,031	100.00	\$0	Obra	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200323	Parque Deportivo Y Recreativo El Borque (Borques Del Pedregal)	078-03-0161	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$163,161	\$163,161	\$163,161	\$163,161	\$163,160	\$163,160	\$163,160	\$163,160	100.00	\$0	Obra	915	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200352	Taller De Elaboracion De Diagnosticos Participativos (Col. Bismark)	078-03-0144	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$102,680	\$102,680	\$102,680	\$102,680	\$102,680	\$102,680	\$102,680	\$102,680	100.00	\$0	Obra	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200356	Centro De Convivencia Infantil Klay Herrera De Castellanos (B. San Ramon)	078-03-0162	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$106,084	\$106,084	\$106,084	\$106,084	\$106,084	\$106,084	\$106,084	\$106,084	100.00	\$0	Obra	915	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200450	Taller De Panadería Y Repostería (Col. Bismark)	078-03-0145	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$147,040	\$147,040	\$147,040	\$147,040	\$147,040	\$147,040	\$147,040	\$147,040	100.00	\$0	Obra	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200451	Parque Ciencas (Col. 12 De Junio)	078-03-0163	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$77,682	\$77,682	\$77,682	\$77,682	\$77,228	\$77,228	\$77,228	\$77,228	99.42	\$0	Obra	355	100.00	99.42	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200499	Taller De Prevencion De Enfermedades Infantiles (Col. Bismark)	078-03-00146	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$243,800	\$243,800	\$243,800	\$243,800	\$242,300	\$242,300	\$242,300	\$242,300	99.38	\$0	Obra	700	100.00	100.00	Financiera: terminada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200500	Centro De Convivencia Infantil Klay Herrera De Castellanos (B. San Ramon)	078-03-0164	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$51,910	\$51,910	\$51,910	\$51,910	\$49,996	\$49,996	\$49,996	\$49,996	96.31	\$0	-1	60	100.00	96.31	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200544	Parque Ciencas (Col. 12 De Junio)	078-03-0165	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$46,415	\$46,415	\$46,415	\$46,415	\$43,868	\$43,868	\$43,868	\$43,868	94.51	\$0	Obra	40	100.00	94.51	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200593	Taller De Prevencion De Cancer Cervico-Uterino (Col. Bismark)	078-03-0147	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$243,500	\$243,500	\$243,500	\$243,500	\$243,500	\$243,500	\$243,500	\$243,500	100.00	\$0	Obra	360	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200643	Parque Ciencas (Col. 12 De Junio)	078-03-0167	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$59,568	\$59,568	\$59,568	\$59,568	\$59,568	\$59,568	\$59,568	\$59,568	100.00	\$0	Obra	4	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200647	Taller De Prevencion De Enfermedades De La Cavidad Oral (Col. Bismark)	078-03-0148	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$249,775	\$249,775	\$249,775	\$249,775	\$249,772	\$249,772	\$249,772	\$249,772	100.00	\$0	Obra	580	100.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200674	Parque Deportivo Y Recreativo El Borque	078-03-0168	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$59,568	\$59,568	\$59,568	\$59,568	\$59,568	\$59,568	\$59,568	\$59,568	100.00	\$0	Obra	4	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200692	Taller De Nutricion Infantil (Col. Bismark)	078-03-0149	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$173,205	\$173,205	\$173,205	\$173,205	\$173,205	\$173,205	\$173,205	\$173,205	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200737	Taller De Prevencion De Cancer De Prostata (Col. Bismark)	078-03-0150	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$239,900	\$239,900	\$239,900	\$239,900	\$239,900	\$239,900	\$239,900	\$239,900	100.00	\$0	Obra	360	100.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200777	Taller De Prevencion De Cancer De Mama (Col. Bismark)	078-03-0151	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$249,125	\$249,125	\$249,125	\$249,125	\$249,125	\$249,125	\$249,125	\$249,125	100.00	\$0	Obra	300	100.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200895	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Buzubilla (Col. Buena Esperanza)	078-03-0123	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,920,184	\$2,920,184	\$2,920,184	\$2,920,184	\$876,055	\$876,055	\$876,055	\$876,055	30.00	\$0	Metro Cuadrado	2,704	100.00	30.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200929	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construcion De Gradas En Calle Mariano Rosendo (Quinta Vicia Hermosa, La Garita)	078-03-0124	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$178,334	\$178,334	\$178,334	\$178,334	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	30.00	\$0	Metro Cuadrado	420	100.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200965	Construccion De Muro De Contencion En Tronco Alados Calle Pro. Francisco Leon (B. Tepayac)	078-03-0125	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$2,836,745	\$2,836,745	\$2,836,745	\$2,836,745	\$851,024	\$851,024	\$851,024	\$851,024	30.00	\$0	Metro Lineal	7,092	100.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200998	Construccion De Puente Peatonal En El Periferico (Col. Predio Km 4)	078-03-0126	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$938,375	\$938,375	\$938,375	\$938,375	\$938,375	\$938,375	\$938,375	\$938,375	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,354	100.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201002	Construccion De Drenaje Sanitario (Col. 4 De Marzo)	078-03-0111	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,172,081	\$1,172,081	\$1,172,081	\$1,172,081	\$877,794	\$877,794	\$877,794	\$877,794	74.85	\$0	Metro Lineal	650	100.00	74.85	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201023	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 2a. Cerrada Gustavo Flores (Col. El Relicario)	078-04-0127	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,091,789	\$1,091,789	\$1,091,789	\$1,091,789	\$873,500	\$873,500	\$873,500	\$873,500	80.01	\$0	Metro Cuadrado	1,011	100.00	80.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201053	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Oscar Augusto Sandino (Col. America Libre)	078-03-0112	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,339,541	\$1,339,541	\$1,339,541	\$1,339,541	\$401,862	\$401,862	\$401,862	\$401,862	30.00	\$0	Metro Lineal	1,340	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201060	Reasfaltamiento Con Asfalto De Coll 13 De Septiembre (Col. Echeverria)	078-03-0128	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$395,469	\$395,469	\$395,469	\$395,469	\$118,641	\$118,641	\$118,641	\$118,641	30.00	\$0	Metro Cuadrado	228	100.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201084	Bacheo Con Concreto Hidraulico En Diferentes Calles Y Avenidas De La Ciudad (Tercera Etapa)	078-03-0129	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,088,198	\$3,088,198	\$3,088,198	\$3,088,198	\$2,993,638	\$2,993,638	\$2,993,638	\$2,993,638	96.94	\$0	Metro Cuadrado	142,364	100.00	100.00	Financiera: terminada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201110	Belloso De Los Desechos Solidos En Entierro Sanitario	078-03-0130	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$335,722	\$335,722	\$335,722	\$335,722	\$335,722	\$335,722	\$335,722	\$335,722	100.00	\$0	Obra	185,917	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201127	Construccion De Energia Electrica De La Calle Chalchihuitan (Col. B. La Candelaria)	078-03-0114	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,445,546	\$3,445,546	\$3,445,546	\$3,445,546	\$3,094,496	\$3,094,496	\$3,094,496	\$3,094,496	89.81	\$0	Transformador	480	100.00	89.81	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201133	Elaboracion De Estudios Y Proyectos Ejecutivos Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	078-03-0131	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento																		

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP0013020021241	Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico Promocionado En Calle Diana de Abasaje Y Diana Laura (Col. El Progreso)	078-03-0120	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,360,833	\$1,360,833	\$1,360,833	\$1,360,833	\$928,738	\$928,738	\$928,738	68.25	\$0	Metro Cuadrado	1,260	100.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013030021247	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Col. Benito Juárez)	078-03-0119	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,174,783	\$2,174,783	\$2,174,783	\$2,174,783	\$1,784,641	\$1,784,641	\$1,784,641	82.06	\$0	Metro Lineal	805	100.00	82.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400274790	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribución) (Col. Plan de Ayala)	078-03-0169	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Agua y saneamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$1,880,775	\$1,183,630	\$1,183,630	\$1,183,630	\$564,232	\$564,232	\$564,232	47.67	\$0	Metro Lineal	0	100.00	47.67	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400274861	Construcción De Dren Pluvial En Av. La Paz (B. San Diego)	078-03-0050	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Agua y saneamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$563,060	\$563,060	\$563,060	\$563,060	\$438,977	\$438,977	\$438,977	77.96	\$0	Metro Lineal	0	100.00	77.96	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400274920	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Av. Galicia (Col. Macedonia)	078-03-0007	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,418,310	\$1,418,310	\$1,418,310	\$1,418,310	\$1,418,310	\$1,418,310	\$1,418,310	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400274949	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Col. Guadalupe El Runal	078-03-0045	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,141,503	\$2,141,503	\$2,141,503	\$2,141,503	\$2,141,503	\$2,141,503	\$2,141,503	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400274981	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo (Esa Felipe Kostepec)	078-03-0046	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$418,189	\$418,189	\$418,189	\$418,189	\$418,189	\$418,189	\$418,189	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400275010	Rehabilitación De Guarniciones En Diferentes Ejes Y Boulevard De La Ciudad	078-03-0054	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$41,522	\$41,522	\$41,522	\$41,522	\$41,522	\$41,522	\$41,522	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada del ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400275027	Pavimentación De La Calle Vicente Lombardo Tolerano Con Concreto Hidráulico (Col. Insurgentes)	078-03-0080	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,825,663	\$1,825,663	\$1,825,663	\$1,825,663	\$1,814,469	\$1,814,469	\$1,814,469	99.39	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	99.39	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra con mezcla de recursos fiam-habitat - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167978	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario Col La Garita. (Referendo 2012)	078-03-0012	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$1,265,111	\$632,556	\$632,556	\$632,556	\$632,556	\$632,556	\$632,556	100.00	\$0	Obra	370	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200168826	Construcción Del Sistema De Agua Potable	078-03-0062	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Agua y saneamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$2,623,733	\$1,311,867	\$1,311,867	\$1,311,867	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema/Documento	1,200	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200146211	Rehabilitación De Lona De Anotex De Cílopes De La Policía Municipal (B. San Antonio)	078-03-0002	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$47,122	\$47,122	\$47,122	\$35,441	\$35,441	\$35,441	\$35,441	75.21	\$0	Persona	158,027	100.00	75.21	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200146300	Pavimentación De Acceso Y Estacionamiento Del Sedem Con Carpeta Asfáltica (B. San Antonio)	078-03-0003	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,105,241	\$2,105,241	\$2,105,241	\$2,105,241	\$2,105,241	\$2,105,241	\$2,105,241	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	325	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERSHADA OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200146370	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Col. Las Peras)	078-03-0004	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,128,147	\$2,128,147	\$2,128,147	\$2,128,147	\$2,128,147	\$2,128,147	\$2,128,147	100.00	\$0	Metros Lineales	1,971	30.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200146468	Construcción De Cocina Escolar Prim. Doroteo Arango Cve 07dbb3967b	078-03-0005	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$248,334	\$248,334	\$248,334	99.33	\$0	Metro Cuadrado	191	100.00	99.33	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200146889	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Av. Belen (Col. Ampliación Diego De Montalvo)	078-03-0008	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$744,758	\$744,758	\$744,758	\$744,758	\$712,909	\$712,909	\$712,909	95.72	\$0	M2, Concreto hidráulico	690	100.00	95.72	Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200146923	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Calle Los Suidores (Col. Mirador El Sauruario)	078-03-0009	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,683,571	\$1,683,571	\$1,683,571	\$1,683,571	\$1,683,571	\$1,683,571	\$1,683,571	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	1,559	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200146990	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Carrada Salomon Gonzalez Blanco (Fracc. Sto. Domingo)	078-03-0010	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$964,601	\$964,601	\$964,601	\$964,601	\$964,601	\$964,601	\$964,601	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	893	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147034	Construcción De Servicios Sanitarios Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla Cve 07dbp1006 (Fray Bartolome De Las Casas)	078-03-0011	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$505,629	\$505,629	\$505,629	\$505,629	\$401,342	\$401,342	\$401,342	79.37	\$0	M2, Sanitarior	501	100.00	79.37	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147124	Construcción De 120 Baños Con Tinaco Y Biogestor	078-03-0036	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	100.00	\$0	LETINA	615	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada del ejercicio 2013
CHP13130200147152	Construcción De 2 Aulas Didácticas Prim. Rural Melchor Ocampo Cve 07dbp1426	078-03-0013	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$613,273	\$613,273	\$613,273	\$613,273	\$613,273	\$613,273	\$613,273	100.00	\$0	Aula	270	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147179	Ampliación De Ancho De Corona Con Pavimento Asfáltico Del Km 0 000 Al 1 359 Camino La Sierra	078-03-0035	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,331,549	\$1,331,549	\$1,331,549	\$1,331,549	\$1,245,360	\$1,245,360	\$1,245,360	93.53	\$0	METRO LINEAL	532	100.00	93.53	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147201	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Diagonal Orion Y Construcción De Drenaje (Col. San Juan De Los Lagos)	078-03-0014	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,018,849	\$1,018,849	\$1,018,849	\$1,018,849	\$1,018,849	\$1,018,849	\$1,018,849	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	1,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147231	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Col. Laureles Del Sur 2a. Sección)	078-04-0034	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Agua y saneamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$460,059	\$460,059	\$460,059	\$321,954	\$321,954	\$321,954	\$321,954	69.98	\$0	Metro Lineal	425	100.00	69.98	Financiera: en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147255	Rehabilitación De Jardineras En Ejes Y Boulevard De La Ciudad	078-03-0033	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$996,501	\$996,501	\$996,501	\$996,501	\$745,555	\$745,555	\$745,555	74.82	\$0	Metros Cuadrados	142,364	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147282	Construcción De Anodór Tropasista Frisera Erapa Y Fuente Tipo Japonés (B. San Antonio)	078-03-0015	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,599,964	\$3,599,964	\$3,599,964	\$3,599,964	\$3,516,326	\$3,516,326	\$3,516,326	97.68	\$0	Obra	150,000	100.00	98.68	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147287	Rehabilitación De Caminos Rurales, Tinaco Aliviado (Fraser Erapa) (Varías Comidades)	078-03-0032	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,423,729	\$2,423,729	\$2,423,729	\$2,423,729	\$2,311,416	\$2,311,416	\$2,311,416	95.37	\$0	Metro Lineal	898	100.00	95.37	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147314	Baños Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles De La Ciudad (1a Etapa)	078-03-0031	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL																		

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP13130200147520	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario (Cedece)	078-03-0023	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$683,254	\$683,254	\$683,254	\$683,254	\$683,254	\$683,254	\$683,254	\$683,254	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147554	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Av. Central Antea Av. Moctezuma (Col. Acirio San Martin)	078-03-0022	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,246,472	\$1,246,472	\$1,246,472	\$1,246,472	\$1,246,472	\$1,246,472	\$1,246,472	\$1,246,472	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	1,154	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147570	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Jerico (Col. Getsemani)	078-03-0020	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$373,356	\$675,924	\$675,924	\$675,924	\$112,007	\$112,007	\$112,007	\$112,007	16.57	\$0	M2. Concreto hidráulico	346	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147581	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Primera, Segunda Y Tercera Cerrada (Kj. Santa Cruz El Pinar)	078-03-0021	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,369,223	\$1,369,223	\$1,369,223	\$1,369,223	\$1,369,223	\$1,369,223	\$1,369,223	\$1,369,223	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	780	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.