

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130400231366	Pavimentación de Calles En El Barrio Centro	c-5	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san fernando	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$631,281	\$631,281	\$631,281	\$631,281	\$631,281	\$631,281	\$631,281	100.00	\$0	Metro Cuadrados	12,476	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231411	Pavimentación De Calle	c-6	Chiapas	San Fernando	Terrero Copalar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san fernando	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$938,110	\$938,110	\$938,110	\$938,110	\$938,110	\$938,110	\$938,110	100.00	\$0	Metro Cuadrados	938,110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231495	Pavimentación De Calle	c-7	Chiapas	San Fernando	El Teitzun	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	800,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231564	Pavimentación De Calle	C-8	Chiapas	San Fernando	Llano García	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$401,016	\$401,016	\$401,016	\$401,016	\$401,016	\$401,016	\$401,016	100.00	\$0	Metro Cuadrado	401,016	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231636	Pavimentación De Calle	C-9	Chiapas	San Fernando	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,336,510	\$1,336,510	\$1,336,510	\$1,336,510	\$1,336,510	\$1,336,510	\$1,336,510	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,336,510	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PINTUQUADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231752	Pavimentación De Calles	C-10	Chiapas	San Fernando	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$485,653	\$485,653	\$485,653	\$485,653	\$485,653	\$485,653	\$485,653	100.00	\$0	Metro Cuadrado	485,653	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231765	Pavimentación De Calle	C-13	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$558,993	\$558,993	\$558,993	\$558,993	\$558,993	\$558,993	\$558,993	100.00	\$0	Metro Cuadrado	558,993	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231793	Pavimentación De Calles	C-16	Chiapas	San Fernando	El Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$696,644	\$696,644	\$696,644	\$696,644	\$696,644	\$696,644	\$696,644	100.00	\$0	Metro Cuadrado	696,644	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231829	Pavimentación De Calle	C-17	Chiapas	San Fernando	La Pomatona	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$377,843	\$377,843	\$377,843	\$377,843	\$377,843	\$377,843	\$377,843	100.00	\$0	Metro Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231857	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	C-18	Chiapas	San Fernando	Gabriel Espinca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,135,078	\$2,135,078	\$2,135,078	\$2,135,078	\$2,135,078	\$2,135,078	\$2,135,078	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,427	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231894	Pavimentación De Calle	C-19	Chiapas	San Fernando	San Sebastián Tolmesida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$429,998	\$429,998	\$429,998	\$429,998	\$429,998	\$429,998	\$429,998	100.00	\$0	Metro Cuadrado	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231912	Construcción De Muro De Contención	C-20	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$349,754	\$349,754	\$349,754	\$349,754	\$349,754	\$349,754	\$349,754	100.00	\$0	Metro cúbico	12,150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231922	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Rib. El Paraiso	C-21	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$620,438	\$620,438	\$620,438	\$620,438	\$620,438	\$620,438	\$620,438	100.00	\$0	Poste	187	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231939	Pavimentación De Calle	C-22	Chiapas	San Fernando	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$696,904	\$696,904	\$696,904	\$696,904	\$696,904	\$696,904	\$696,904	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,706	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231962	Pavimentación De Calle	C-23	Chiapas	San Fernando	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,542	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400230999	Construcción De Letrina	079-03-046	Chiapas	San Fernando	Cusuhúmc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	100.00	\$0	Letrina, Metro Cúbicos	591	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA POR MEDIDA DE RECURSO CON EGRESO A TRAVÉS DEL REG. DE OBRA: 079-03-046 FIM 2013 705,000.00 SERGIO 1,500,000.00 TOTAL EJERCIDO 2,205,000.00 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400230278	Rehabilitación Del Sistema Del Drenaje Sanitario	079-03-050	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metro Lineal	12,513	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400230319	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	079-03-049	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metro Lineal	12,456	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400230366	Pavimentación De Calle	079-03-042	Chiapas	San Fernando	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	433	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400230477	Pavimentación De Calle En El Barrio San José	079-03-007	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$338,861	\$338,861	\$338,861	\$338,861	\$338,861	\$338,861	\$338,861	100.00	\$0	Metro Cuadrado	12,455	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400230746	Apertura Y Revestimiento De Caminos En Localidades Varias	079-03-055	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Kilómetro	12,456	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231980	Mejoramiento De Vivienda	07-03-030	Chiapas	San Fernando	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$274,429	\$274,429	\$274,429	\$274,429	\$272,771	\$272,771	\$272,771	99.40	\$0	Vivienda	149	100.00	100.00	Financiera: / Física: ESTE PROYECTO APORTO MANO DE OBRA LA COMUNIDAD 40,360.07 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400230216	Mejoramiento De Vivienda	079-03-028	Chiapas	San Fernando	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$202,561	\$202,561	\$202,561	\$202,561	\$200,091	\$200,091	\$200,091	98.78	\$0	Vivienda	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: ESTE PROYECTO APORTO MANO DE OBRA LA COMUNIDAD 47,216.48 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400232298	Mejoramiento De Vivienda	079-03-025	Chiapas	San Fernando	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$288,555	\$288,555	\$288,555	\$288,555	\$288,089	\$288,089	\$288,089	99.84	\$0	Vivienda	142	100.00	100.00	Financiera: EN ESTE PROYECTO LA COMUNIDAD APORTO LA MANO DE OBRA: 75,848.41 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400232986	Mejoramiento De Vivienda	079-03-033	Chiapas	San Fernando	Nueva Victoria (Guadalupe Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$730,919	\$730,919	\$730,919	\$730,919	\$728,315	\$728,315	\$728,315	99.64	\$0	Vivienda	391	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400233306	Mejoramiento De Vivienda	079-03-031	Chiapas	San Fernando	San Jorge	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$721,659	\$721,659	\$721,659	\$721,659	\$720,570	\$720,570	\$720,570	99.85	\$0	Vivienda	351	100.00	100.00	Financiera: EN ESTE PROYECTO APORTO LA MANO DE OBRA LA COMUNIDAD POR 99,615 / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400233913	Mejoramiento De Vivienda	079-03-037	Chiapas	San Fernando	El Chimal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$409,709	\$409,709	\$409,709	\$409,709	\$408,315	\$408,315	\$408,315	99.66	\$0	Vivienda	228	100.00	100.00	Financiera: EN ESTE PROYECTO LA COMUNIDAD APORTO LA MANO DE OBRA: 69,622.29 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400234037	Mejoramiento De Vivienda	079-03-035	Chiapas	San Fernando	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$41,072	\$41,072	\$41,072	\$41,072	\$40,673	\$40,673	\$40,673	99.03	\$0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: EN ESTE PROYECTO LA COMUNIDAD APORTO LA MANO DE OBRA: 8,958.88 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400234288	Ampliación De Energía Eléctrica	079-03-058	Chiapas	San Fernando	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$653,112	\$653,112	\$653,112	\$653,112	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	149	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE HA EJECUTADO ESTE PROYECTO / Registro: OBRA REFERENCIA 2014 ESTE OBRA SE MEDIDA DE RECORSO CON FIM CON EGRESO: 631,112.54 Y 2,612,450.21- 3,243,562.75 Y QUEDAN EN PROCESO YA QUE SERGIO NO HA DEPOSITADO LA PARTE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO HASTA EL 2014. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400235734	Mejoramiento De Vivienda	079-03-034	Chiapas	San Fernando																									

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP0013040026052	Mejoramiento De Vivienda	079-03-0032	Chiapas	San Fernando	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$338,205	\$338,205	\$338,205	\$338,205	\$336,818	\$336,818	\$336,818	99.59	\$0	Vivienda	226	100.00	100.00	Financiera: EN ESTE PROYECTO LA COMUNIDAD APORTO LA MANO DE OBRAS: 75,522.69 / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400260503	Pavimentacion De Calle	079-03-0041	Chiapas	San Fernando	El Carmelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$810,478	\$810,478	\$810,478	\$810,478	\$806,622	\$806,622	\$806,622	99.52	\$0	Metro Cuadrado	677	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400261374	Mejoramiento De Vivienda	079-03-0038	Chiapas	San Fernando	Unión Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$185,903	\$185,903	\$185,903	\$185,903	\$184,360	\$184,360	\$184,360	99.17	\$0	Vivienda	87	100.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO LA COMUNIDAD APORTO LA MANO DE OBRAS: 46,799.33 / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400261471	Mejoramiento De Vivienda	079-03-0039	Chiapas	San Fernando	El Pacayal	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$155,423	\$155,423	\$155,423	\$155,423	\$152,323	\$152,323	\$152,323	98.01	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO LA COMUNIDAD APORTO LA MANO DE OBRAS: 25,035.27 / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400261661	Construccion De Letrinas	079-03-0047	Chiapas	San Fernando	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	100.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	591	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS MEZCLA DE RECURSO FOM: 705,000.00 Y SEDESOL: 1,500,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400261792	Construccion Del Colector Integral Sanitario 2a. Etapa	079-03-0051	Chiapas	San Fernando	Viva Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,313,600	\$1,313,600	\$1,313,600	\$1,313,600	\$1,313,600	\$1,313,600	\$1,313,600	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA MEZCLA DE RECURSO FOM: 1,313,600.00 Y SEDESOL: 5,254,400.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400261895	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado (Colector)	079-03-0052	Chiapas	San Fernando	Miguel Hidalgo (Lenin)	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,102,589	\$1,102,589	\$1,102,589	\$1,102,589	\$1,102,589	\$1,102,589	\$1,102,589	100.00	\$0	Metro Lineal	974	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MEZCLA DE RECURSO FOM: 1,102,589.00 Y SEDESOL: 4,410,390.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400262126	Construccion De Un Baño En Casa De Salud	079-03-0048	Chiapas	San Fernando	Miguel Hidalgo (Lenin)	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$11,300	\$11,300	\$11,300	\$11,300	\$11,300	\$11,300	\$11,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Inodoros	823	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400262199	Reconstruccion De Puente Vehicular En Sa. Poniente Norte	079-03-0053	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$13,150	\$13,150	\$13,150	\$13,150	\$13,150	\$13,150	\$13,150	100.00	\$0	Metro Cuadrado	972	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400262289	Pavimentacion De Calle	079-03-0057	Chiapas	San Fernando	El Copalar	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$370,752	\$370,752	\$370,752	\$370,752	\$370,752	\$370,752	\$370,752	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,288	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.