

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP0013040025181	Pavimentación de Cruces Varios Con Concreto Hidráulico	0988SD701030406100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$199,587	\$199,587	\$199,587	\$199,587	\$199,587	\$199,587	\$199,587	100.00	\$0	Metro Cuadrado	156	100.00	100.00	Financiera: RECURSO FONDO III FISM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO FONDO III FISM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013040025188	Curso de Capacitación (Promis)2013	0988SD7010304061200XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$791,639	\$791,639	\$791,639	\$791,639	\$791,639	\$791,639	\$791,639	100.00	\$0	Informe	100	100.00	100.00	Financiera: RECURSO FONDO III FISM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO FONDO III FISM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013040025289	Construcción de Polideportivo Las Palmas	0988SD801030424100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,244,000	\$2,244,000	\$2,244,000	\$2,244,000	\$2,241,280	\$2,241,280	\$2,241,280	99.88	\$0	Obra	3,298	100.00	100.00	Financiera: RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013040025231	Rehabilitación de La Red de Alcantarillado Sanitario y Descargas Domiciliarias, Colonia Carmen Moravillas	0988SD301030434100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$593,209	\$593,209	\$593,209	\$593,209	\$591,956	\$591,956	\$591,956	99.79	\$0	Metro Lineal	418	100.00	100.00	Financiera: RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013040025228	Pavimentación Mixta De Calles, Colonia Nuevo Milenio	0988SD701030446100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$525,980	\$525,980	\$525,980	\$525,980	\$524,152	\$524,152	\$524,152	99.65	\$0	Metro Cuadrado	406	100.00	100.00	Financiera: RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400252378	Pavimentación Mixta De Calles, Colonia María Eugenia	0988SD701030456100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$960,302	\$960,302	\$960,302	\$960,302	\$959,154	\$959,154	\$959,154	99.88	\$0	Metro Cuadrado	1,140	100.00	100.00	Financiera: RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400252448	Descargas Sanitarias, Colonia Colinas El Rey	0988SD201030466100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$256,488	\$256,488	\$256,488	\$256,488	\$255,981	\$255,981	\$255,981	99.80	\$0	DESCARGA DOMICILIARIA	1,774	100.00	100.00	Financiera: RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400252544	Descargas Sanitarias, Colonia Colinas Del Rey (2)	0988SD101030476100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$295,107	\$295,107	\$295,107	\$295,107	\$295,098	\$295,098	\$295,098	100.00	\$0	Metro Lineal	2,108	100.00	100.00	Financiera: RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400252602	Construcción De Interceptor Pluvial, Colonia Indeco Cebadilla	0988SD102030486100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$151,698	\$151,698	\$151,698	\$151,698	\$151,428	\$151,428	\$151,428	99.82	\$0	Metro Lineal	802	100.00	100.00	Financiera: RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400252643	Construcción De Interceptor Pluvial, Colonia Indeco Cebadilla (2)	0988SD102030496100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$185,421	\$185,421	\$185,421	\$185,421	\$185,421	\$185,421	\$185,421	100.00	\$0	Metro Lineal	149	100.00	100.00	Financiera: RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400252701	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Colonia Luis Donato Colosio	0988SD201030506100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$162,748	\$162,748	\$162,748	\$162,748	\$162,702	\$162,702	\$162,702	99.97	\$0	Metro Lineal	1,361	100.00	100.00	Financiera: RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400252766	Pavimentación De Calle Miguel Hidalgo Entre Juan Aldama Y Calle 6, Colonia Indeco Cebadilla	0988SD701030516100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$219,533	\$219,533	\$219,533	\$219,533	\$219,351	\$219,351	\$219,351	99.92	\$0	Metro Cuadrado	1,974	100.00	100.00	Financiera: RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400253008	Pavimentación Mixta De Calle Ignacio Allende Entre Boulevard Josefa Ortiz De Domínguez Y Av. Juan Aldama, Colonia Indeco Cebadilla	0988SD701030526100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$294,889	\$294,889	\$294,889	\$294,889	\$294,688	\$294,688	\$294,688	99.93	\$0	Metro Cuadrado	227	100.00	100.00	Financiera: RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400253178	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario, Colonia Colinas Del Rey	0988SD201030536100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$727,905	\$727,905	\$727,905	\$727,905	\$727,332	\$727,332	\$727,332	99.92	\$0	Metro Lineal	2,723	100.00	100.00	Financiera: RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400253246	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias, Colonia Bonanza	0988SD300030546100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$362,072	\$362,072	\$362,072	\$362,072	\$361,774	\$361,774	\$361,774	99.92	\$0	Metro Lineal	1,358	100.00	100.00	Financiera: RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2013, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400253679	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Las Flores Entre Calles Genaro Y Calle Tulipan	0988SD701030556100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$199,734	\$199,734	\$199,734	\$199,734	\$199,566	\$199,566	\$199,566	99.92	\$0	Metro Cuadrado	455	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: GASTO REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400253846	Construcción De Interceptor Pluvial Eje Oriente Entre Eje Sur Y Eje Norte, Colonia Indeco Cebadilla	0988SD102030566100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$88,284	\$88,284	\$88,284	\$88,284	\$87,982	\$87,982	\$87,982	99.66	\$0	Metro Lineal	468	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: GASTO REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400260658	Pavimentación Mixta De Calle En La Avenida Juan Aldama Desde La Calle 6 Hasta La Calle Ignacio Allende, Colonia Indeco Cebadilla	0988SD701030576100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$263,618	\$263,618	\$263,618	\$263,618	\$263,320	\$263,320	\$263,320	99.89	\$0	Metro Cuadrado	1,930	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: GASTO REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400260931	Pavimentación Mixta De Calle Flor Blanca Entre Avenida Juan Aldama Y Entronque Calle Flor Blanca, Colonia Indeco Cebadilla	0988SD701030586100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$231,672	\$231,672	\$231,672	\$231,672	\$231,464	\$231,464	\$231,464	99.91	\$0	Metro Cuadrado	1,735	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: GASTO REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400260973	Pavimentación Mixta De Calle Flor Blanca Entre Entronque Flor Blanca Y Camino A La Pita, Colonia Indeco Cebadilla	0988SD701030596100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$216,501	\$216,501	\$216,501	\$216,501	\$216,306	\$216,306	\$216,306	99.91	\$0	Metro Cuadrado	1,138	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: GASTO REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400261050	Pavimentación Mixta De Calles, Colonia Indeco Cebadilla	0988SD701030606100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$253,841	\$253,841	\$253,841	\$253,841	\$253,613	\$253,613	\$253,613	99.91	\$0	Metro Cuadrado	1,859	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: GASTO REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100071250	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias, Colonia Bonanza	0988SD300030616100XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,341,517	\$1,341,517	\$1,341,517	\$1,341,517	\$1,341,517	\$1,341,517	\$1,341,517	100.00	\$0	Metro Lineal	146	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DEL FONDO III FISM 2013, DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2013, COLONIA BONANZA. / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2013, REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100071464	Gastos Indirectos 2013, 01	0988SD100030626200XA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$4,749,836	\$4,749,836	\$4,749,836	\$4,749,836	\$4,224,383	\$4,224,383	\$4,224,383	88.94	\$0	Informe	42	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DEL FONDO III FISM 2013, DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2013. / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL FONDO III FISM 2013, DEL PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.