

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130200154148	Mejoramiento De 46 Viviendas (Grupo De Agricultores Organizados Barrio Guadalupe)	094-03-0002	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$770,008	\$770,008	\$770,008	\$770,008	\$770,008	\$770,008	\$770,008	100.00	\$0	Vivienda	46	46.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200154158	Mejoramiento de 130 Viviendas En El (Barrio Zaragoza)	094-03-0003	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$585,104	\$585,104	\$585,104	\$585,104	\$585,104	\$585,104	\$585,104	100.00	\$0	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% DEACUERDO CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200169544	Construcción De 220 Viviendas	094-03-0004	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$6,881,172	\$6,881,172	\$6,881,172	\$6,881,172	\$6,881,172	\$6,881,172	\$6,881,172	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% DEACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200171329	Pavimentacion De Calle Innomada Con Concreto Hidraulico (Barrio Centro)	094-03-0001	Chiapas	Teopisca	Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$251,459	\$251,459	\$251,459	\$251,459	\$251,459	\$251,459	\$251,459	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	16,240	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200173423	Construccion De Cancha De Uso Múltiples Y Gradas	094-03-0035	Chiapas	Teopisca	San Isidro Chichimulstán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$594,840	\$594,840	\$594,840	\$594,840	\$594,840	\$594,840	\$594,840	100.00	\$0	Obra	283	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400210383	Construccion De 88 Viviendas (Bienes Comunales)	094-03-0001	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,883,539	\$2,883,539	\$2,883,539	\$2,883,539	\$2,883,539	\$2,883,539	\$2,883,539	100.00	\$0	Vivienda	88	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231187	Construccion De 44 Viviendas (Opo. Enrique Molina Valdes)	094-03-0005	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,441,770	\$1,441,770	\$1,441,770	\$1,441,770	\$1,441,770	\$1,441,770	\$1,441,770	100.00	\$0	Persona	176	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA QUEDO AL 100% EN LO ESTABLECIDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231200	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Y Agua Potable (B. Miradero Bajo)	094-03-0006	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,021,404	\$1,021,404	\$1,021,404	\$1,021,404	\$1,021,404	\$1,021,404	\$1,021,404	100.00	\$0	Persona	224	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231226	Rehabilitacion De Aula Y Construccion De Baflo Prim. Francisco Villa Cve. 074907510	094-03-0008	Chiapas	Teopisca	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$415,073	\$415,073	\$415,073	\$415,073	\$415,073	\$415,073	\$415,073	100.00	\$0	Alumno	206	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231253	Pavimentacion Del Acceso Principal Con Concreto Hidraulico	094-03-0009	Chiapas	Teopisca	San Antonio Silbeac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$248,116	\$248,116	\$248,116	\$248,116	\$248,116	\$248,116	\$248,116	100.00	\$0	Persona	152	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% EN LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231273	Construccion De 2 Aulas Ec. Secundaria No. 40 Cve. 07490040c	094-03-0010	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$451,676	\$248,116	\$248,116	\$248,116	\$248,116	\$248,116	\$248,116	100.00	\$0	Alumno	655	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231304	Construccion De Cancha De Uso Múltiples De 33x17 Mts	094-03-0011	Chiapas	Teopisca	San José Oootal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$382,353	\$382,353	\$382,353	\$382,353	\$382,353	\$382,353	\$382,353	100.00	\$0	Persona	79	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% EN LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231328	Construccion De Cancha De Uso Múltiples Prim. Alfonso Reyes Clave 074903860	094-03-0012	Chiapas	Teopisca	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$350,604	\$350,604	\$350,604	\$350,604	\$350,604	\$350,604	\$350,604	100.00	\$0	Alumno	127	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% EN LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231347	Pavimentacion Del Acceso Principal Con Concreto Hidraulico	094-03-0013	Chiapas	Teopisca	Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$710,451	\$710,451	\$710,451	\$710,451	\$710,451	\$710,451	\$710,451	100.00	\$0	Persona	312	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231365	Construccion De 18 Viviendas (Ejido Nuevo Guadalupe)	094-03-0014	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$589,815	\$589,815	\$589,815	\$589,815	\$589,815	\$589,815	\$589,815	100.00	\$0	Persona	88	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231398	Construccion De 78 Viviendas	094-03-0015	Chiapas	Teopisca	Nuevo Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,998,797	\$1,998,797	\$1,998,797	\$1,998,797	\$1,998,797	\$1,998,797	\$1,998,797	100.00	\$0	Persona	312	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231420	Mejoramiento De 101 Viviendas.	094-03-0016	Chiapas	Teopisca	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$446,169	\$446,169	\$446,169	\$446,169	\$446,169	\$446,169	\$446,169	100.00	\$0	Persona	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA QUEDO AL 100% EN LO ESTABLECIDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231444	Pavimentacion De Acceso Principal Con Concreto Hidraulico	094-03-0017	Chiapas	Teopisca	San Antonio Bellavieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$581,762	\$581,762	\$581,762	\$581,762	\$581,762	\$581,762	\$581,762	100.00	\$0	Persona	100	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% EN LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231482	Pavimentacion De Calles Patrocinio Gonzales Garrido. Con Concreto Hidraulico (Barrio Guadalupe)	094-03-0019	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$264,374	\$264,374	\$264,374	\$264,374	\$264,374	\$264,374	\$264,374	100.00	\$0	Persona	16,240	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO 100% CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231501	Pavimentacion De Acceso Principal Con Concreto Hidraulico (B. La Cañada)	094-03-0020	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$517,882	\$517,882	\$517,882	\$517,882	\$517,882	\$517,882	\$517,882	100.00	\$0	Persona	2,274	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% EN LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231542	Pavimentacion De Calle Innomada Con Concreto Hidraulico (B. Mirador)	094-03-0022	Chiapas	Teopisca	Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$619,096	\$619,096	\$619,096	\$619,096	\$619,096	\$619,096	\$619,096	100.00	\$0	Persona	16,240	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% EN LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231560	Construccion De Cancha Y Gradas Ec. Prim. Melchor Ocampo Cve 07494195a	094-03-0023	Chiapas	Teopisca	Vida Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$663,098	\$360,442	\$360,442	\$360,442	\$360,442	\$360,442	\$360,442	100.00	\$0	Persona	311	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% EN LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231590	Construccion De 11 Viviendas	094-03-0024	Chiapas	Teopisca	Nazareth	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$360,442	\$360,442	\$360,442	\$360,442	\$360,442	\$360,442	\$360,442	100.00	\$0	Persona	44	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231606	Pavimentacion De Calle Innomada Con Concreto Hidraulico	094-03-0025	Chiapas	Teopisca	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$770,546	\$770,546	\$770,546	\$770,546	\$770,546	\$770,546	\$770,546	100.00	\$0	Persona	314	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% EN LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231684	Construccion De Muro De Contencion	094-03-0026	Chiapas	Teopisca	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$470,193	\$470,193	\$470,193	\$470,193	\$470,193	\$470,193	\$470,193	100.00	\$0	Persona	607	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% EN LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231696	Mejoramiento De 77 Viviendas	094-03-0027	Chiapas	Teopisca	Nuevo Bethel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,160,540	\$1,160,540	\$1,160,540	\$1,160,540	\$1,160,540	\$1,160,540	\$1,160,540	100.00	\$0	Persona	77	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% EN LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231711	Construccion De 20 Viviendas	094-03-0028	Chiapas	Teopisca	Nuevo Amatenango (Tres Tabernas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$655,349	\$655,349	\$655,349	\$655,349	\$655,349	\$655,349	\$655,349	100.00	\$0	Persona	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130400231721	Construccion De 45 Viviendas (Grupo De Mujeres Nueva Esperanza)	094-03-0029	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,474,537	\$1,474,537	\$1,474,537											

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130400232259	Ampliación de La Red de Drenaje Sanitario (Barrio Zaragoza)	094-03-0043	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$667,997	\$667,997	\$667,997	\$667,997	\$667,997	\$667,997	\$667,997	\$667,997	100.00	\$0	Sistema	16,240	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% DEACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400232261	Construcción de Muro de Contención (Mercado Municipal)	094-03-0044	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$434,541	\$434,541	\$434,541	\$434,541	\$434,541	\$434,541	\$434,541	\$434,541	100.00	\$0	Metro cúbico	16,240	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400232262	Construcción de Dren Pluvial (Barrio Sanmiguel)	094-03-0045	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$460,505	\$460,505	\$460,505	\$460,505	\$460,505	\$460,505	\$460,505	\$460,505	100.00	\$0	Metro Lineal	16,240	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400232263	Pavimentación de Calle Innomiada Con Concreto Hidraulico	094-03-0046	Chiapas	Teopisca	Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,399,832	\$1,399,832	\$1,399,832	\$1,399,832	\$1,399,832	\$1,399,832	\$1,399,832	\$1,399,832	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,782	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% DEACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400232264	Mejoramiento De 47 Viviendas (Barrio Linda Vista)	094-03-0047	Chiapas	Teopisca	Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$162,429	\$162,429	\$162,429	\$162,429	\$162,429	\$162,429	\$162,429	\$162,429	100.00	\$0	Vivienda	47	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% DEACUERDO CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400234184	Mejoramiento De 80 Viviendas	094-03-0048	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,735,429	\$1,735,429	\$1,735,429	\$1,735,429	\$1,735,429	\$1,735,429	\$1,735,429	\$1,735,429	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400234185	Mejoramiento De 264 Viviendas (Org. Campesina Benito Juárez)	094-03-0049	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,319,971	\$1,319,971	\$1,319,971	\$1,319,971	\$1,319,971	\$1,319,971	\$1,319,971	\$1,319,971	100.00	\$0	Vivienda	264	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% DEACUERDO CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400234186	Construcción De 98 Baños Con Tinaco Y Biodigestor	094-03-0051	Chiapas	Teopisca	Tezajala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,087,000	\$3,087,000	\$3,087,000	\$3,087,000	\$3,087,000	\$3,087,000	\$3,087,000	\$3,087,000	100.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	553	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS \$2,450,000 DE RECURSO FEDERAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400234190	Construcción De Dren Pivial (Grupo De 21 Comunidades)	094-03-0052	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$600,294	\$600,294	\$600,294	\$600,294	\$600,294	\$600,294	\$600,294	\$600,294	100.00	\$0	Metro Lineal	16,240	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400234192	Mejoramiento De 133 Viviendas (Grupo Mujeres Unidas)	094-03-0053	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$498,324	\$498,324	\$498,324	\$498,324	\$498,324	\$498,324	\$498,324	\$498,324	100.00	\$0	Vivienda	133	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% DEACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400234193	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Col La Gloria)	094-03-0054	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$365,900	\$365,900	\$365,900	\$365,900	\$365,900	\$365,900	\$365,900	\$365,900	100.00	\$0	Sistema	16,240	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400234195	Pavimentación De Calles Innomiada Con Concreto Hidraulico	094-03-0056	Chiapas	Teopisca	Vistahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$960,376	\$960,376	\$960,376	\$960,376	\$960,376	\$960,376	\$960,376	\$960,376	100.00	\$0	Metro Cuadrado	767	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400234197	Mejoramiento 58 Viviendas (Grupo La Mercad Del S. Kanajjal)	094-03-0057	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$932,295	\$932,295	\$932,295	\$932,295	\$932,295	\$932,295	\$932,295	\$932,295	100.00	\$0	Vivienda	58	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400234201	Construcción De 20 Viviendas	094-03-0058	Chiapas	Teopisca	Monte Libano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$655,349	\$655,349	\$655,349	\$655,349	\$655,349	\$655,349	\$655,349	\$655,349	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400234202	Mejoramiento De 104 Viviendas (Barrio Sureste)	094-03-0059	Chiapas	Teopisca	Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$436,427	\$436,427	\$436,427	\$436,427	\$436,427	\$436,427	\$436,427	\$436,427	100.00	\$0	Vivienda	104	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400234205	Mejoramiento De 29 Viviendas	094-03-0060	Chiapas	Teopisca	Campo Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$995,978	\$995,978	\$995,978	\$995,978	\$995,978	\$995,978	\$995,978	\$995,978	100.00	\$0	Vivienda	249	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400234210	Construcción De Cancha De Dece Múltiple	094-03-0061	Chiapas	Teopisca	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$221,333	\$221,333	\$221,333	\$221,333	\$221,333	\$221,333	\$221,333	\$221,333	100.00	\$0	Obra	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400234211	Pavimentación D Calle Innomiada Con Concreto Hidraulico	094-03-0062	Chiapas	Teopisca	Sinaif	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$238,543	\$238,543	\$238,543	\$238,543	\$238,543	\$238,543	\$238,543	\$238,543	100.00	\$0	Metro Cuadrado	381	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO AL 100% CON LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400246671	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	094-03-0063	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$150,530	\$150,530	\$150,530	\$150,530	\$150,530	\$150,530	\$150,530	\$150,530	100.00	\$0	Tanque	16,420	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400247392	Mejoramiento De 100 Viviendas (Coordinadora De Pueblos Indígenas Y Campesinos En Extrema Marginalización)	094-03-0064	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$159,996	\$159,996	\$159,996	\$159,996	\$159,996	\$159,996	\$159,996	\$159,996	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400247474	Pavimentación De Calle Innomiada Con Concreto Hidraulico (B Miradero Alto)	094-03-0065	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$491,470	\$491,470	\$491,470	\$491,470	\$491,470	\$491,470	\$491,470	\$491,470	100.00	\$0	Metro Cuadrado	16,240	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400247652	Revestimiento De Camino Ruraltramos Aislados	094-03-0066	Chiapas	Teopisca	Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$544,684	\$544,684	\$544,684	\$544,684	\$544,684	\$544,684	\$544,684	\$544,684	100.00	\$0	Kilometro	2,782	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400247794	Construcción De 09 Viviendas	094-03-0068	Chiapas	Teopisca	Lásero Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$230,630	\$230,630	\$230,630	\$230,630	\$230,630	\$230,630	\$230,630	\$230,630	100.00	\$0	Vivienda	56	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400247908	Pavimentación De Rodadas Con Concreto Hidraulico En Calle Innomiada	094-03-0071	Chiapas	Teopisca	Santa Rosalía (El Nanguito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$133,874	\$133,874	\$133,874	\$133,874	\$133,874	\$133,874	\$133,874	\$133,874	100.00	\$0	Metro Cuadrado	52	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400247951	Pavimentación De Calles Las Flores Y Jasmínes Con Concreto Hidraulico (B Los Jardines)	094-03-0070	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$478,521	\$478,521	\$478,521	\$478,521	\$478,521	\$478,521	\$478,521	\$478,521	100.00	\$0	Metro Cuadrado	16,240	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% DEACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400248021	Construcción De 20 Viviendas	094-03-0069	Chiapas	Teopisca	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$655,349	\$655,349	\$655,349	\$655,349	\$655,349	\$655,349	\$655,349	\$655,349	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400248108	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (B Ampliación San Sebastián)	094-03-0072	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$289,085	\$289,085	\$289,085	\$289,085											

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CHP00130400248819	Mejoramiento de 90 Viviendas (Op. Organizado Dr. Belisario Domínguez)	094-03-0084	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$179,996	\$179,996	\$179,996	\$179,996	\$179,996	\$179,996	\$179,996	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO CONCLUIDA AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400248886	Mejoramiento de 75 Viviendas (Trabajadores Unidos Op. San Agustín)	094-03-0085	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,997	\$149,997	\$149,997	\$149,997	\$149,997	\$149,997	\$149,997	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA QUEDO TERMINADA AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400248735	Ampliación de Alumbrado Público Solar (B El Rastro)	094-03-0086	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,129,422	\$1,129,422	\$1,129,422	\$1,129,422	\$1,129,422	\$1,129,422	\$1,129,422	100.00	\$0	Obra	773	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE REALIZADA AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400248782	Construcción De Techado En Cancha (B 24 De Junio)	094-03-0087	Chiapas	Teopisca	Teneltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$856,390	\$856,390	\$856,390	\$856,390	\$856,390	\$856,390	\$856,390	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REALIZO AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400248819	Construcción De Techado En Cancha De Uso Múltiple Prim. Jacinto Canek Cve 874pb1029a	094-03-0088	Chiapas	Teopisca	Nueva Palestina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$930,895	\$930,895	\$930,895	\$930,895	\$930,895	\$930,895	\$930,895	100.00	\$0	Obra	107	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400248854	Construcción De Techado En Cancha De Uso Múltiple Prim. Heremengildo Galeana Cve 874pb2322t	094-03-0089	Chiapas	Teopisca	Nuevo Belen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$870,109	\$870,109	\$870,109	\$870,109	\$870,109	\$870,109	\$870,109	100.00	\$0	Obra	107	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REALIZO AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400248962	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (B Rameja1)	094-03-0090	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$202,449	\$202,449	\$202,449	\$202,449	\$202,449	\$202,449	\$202,449	100.00	\$0	Metro Lineal	570	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REALIZO AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400249006	Revestimiento De Caminos Tramos Aislados	094-03-0091	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$607,141	\$607,141	\$607,141	\$607,141	\$607,141	\$607,141	\$607,141	100.00	\$0	Metro Cuadrado	16,773	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REALIZO AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400249047	Construcción De Domo En Cancha Deportiva	094-03-0092	Chiapas	Teopisca	Chilteco (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$933,721	\$933,721	\$933,721	\$933,721	\$933,721	\$933,721	\$933,721	100.00	\$0	Obra	156	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REALIZO AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400250364	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (B Los Jardines)	094-03-0078	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$926,865	\$926,865	\$926,865	\$926,865	\$926,865	\$926,865	\$926,865	100.00	\$0	Metro Cuadrado	497	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400251625	Pavimentación De Acceso Principal Con Concreto Hidráulico	094-03-0018	Chiapas	Teopisca	Jardín del Nuevo Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$996,596	\$996,596	\$996,596	\$996,596	\$996,596	\$996,596	\$996,596	100.00	\$0	Metro Cuadrado	609	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400251885	Construcción De Cancha De Uso Múltiple Y Grada	094-03-0039	Chiapas	Teopisca	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,126,487	\$1,126,487	\$1,126,487	\$1,126,487	\$1,126,487	\$1,126,487	\$1,126,487	100.00	\$0	Obra	195	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400252029	Construcción De 10 Viviendas	094-03-0042	Chiapas	Teopisca	Nazareth	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$327,675	\$327,675	\$327,675	\$327,675	\$327,675	\$327,675	\$327,675	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE REALIZADA AL 100% DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO AL PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400252221	Construcción De 25 Viviendas	094-03-0055	Chiapas	Teopisca	San José Shatic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	819187.51	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$819,188	\$819,188	\$819,188	\$819,188	\$819,188	\$819,188	\$819,188	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REALIZO AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO AL PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400278241	Gastos Indirectos 2013	094-03-0067	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,973,270	\$1,973,270	\$1,973,270	\$1,973,270	\$1,973,270	\$1,973,270	\$1,973,270	100.00	\$0	Proyecto	17,620	100.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO QUEDO AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400278331	Introducción De La Red De Energía Eléctrica	094-03-0093	Chiapas	Teopisca	Nuevo León Kilometro 1	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$352,075	\$352,075	\$352,075	\$352,075	\$352,075	\$352,075	\$352,075	100.00	\$0	Poste	220	100.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO QUEDO AL 100% DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.