

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP001300021808	Empedrado De Calles Con Guarniciones De Concreto	SB02IX097	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,971,953	\$2,971,953	\$2,971,953	\$2,971,953	\$1,937,804	\$1,937,804	\$1,937,804	65.20	\$0	Metro Lineal	3,794	100.00	100.00	Financiera! LOS DOS PROYECTOS TERMINADO AL 100% / Física! OBRAS TERMINADAS AL 100% / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000217159	Construccion De Domo	SJ01IX097	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,210,552	\$1,210,552	\$1,210,552	\$1,210,552	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,086	100.00	100.00	Financiera! ESTE PROYECTO TIENE AHORRO PRESUPUESTAL DE \$7,338.77 / Física! ESTE PROYECTO TIENE AHORRO PRESUPUESTAL DE \$7,338.77 / Registro! OBRAS TERMINADA LA 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$7,338.77 EN LA OBRA DE LA TELECOMUNICACION No 186 CLAVE: 076704480 - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000217437	Construcción De Puente Vehicular Agua Fría De 30.00 Mts De Longitud	UB0102IX097	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,869,262	\$3,869,262	\$3,869,262	\$3,839,728	\$419,428	\$419,428	\$419,428	10.84	\$0	Metros Lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera! OBRAS TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$29,534.09 / Física! OBRAS CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 29,534.09 - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000217693	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SB0701IX097	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$11,548,584	\$11,548,584	\$11,548,584	\$11,548,584	\$3,610,446	\$3,607,384	\$3,607,384	26.56	\$0	Metros Cuadrados	72,697	100.00	97.50	Financiera! PROYECTO CON 7 OBRAS TERMINADAS, UNA REPENDIDA Y AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 9,833.56 / Física! PROYECTO CON 7 OBRAS TERMINADAS, UNA REPENDIDA Y AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 9,833.56 / Registro! OBRAS TERMINADAS AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 9,833.56 / Registro! OBRAS TERMINADAS AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 9,833.56 - OBRAS - CON. LOMAS DE SAN FRANCISCO (CARCERA MUNICIPAL) OBRAS REPENDIDAS PARA EL 2014 - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000218231	Rehabilitación De Ombros Y Construcción De Canchales De Drenaje	UB0201IX097	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,462,031	\$2,462,031	\$2,462,031	\$2,462,031	\$250,841	\$250,841	\$250,841	10.19	\$0	Kilómetro	1,340	100.00	100.00	Financiera! OBRAS TERMINADAS AL 100% / Física! OBRAS TERMINADAS AL 100% / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000218377	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	SD0202IX097	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS.	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,995,426	\$2,995,426	\$2,995,426	\$2,995,426	\$714,532	\$714,532	\$714,532	23.85	\$0	Kilómetro	200	100.00	2.50	Financiera! OBRAS TERMINADAS AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 128.42 / Física! OBRAS TERMINADAS AL 100% / Registro! OBRAS TERMINADAS AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 128.42 - RANCHERIA PALO BLANCO TIENE AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 128.42 - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000218489	Ampliación Del Sistema De Drenaje Y Alcantarillado	SB0201IX097	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,998,257	\$3,998,257	\$3,998,257	\$3,998,257	\$1,282,330	\$1,282,330	\$1,282,330	32.07	\$0	Sistema	35,322	100.00	41.67	Financiera! OBRAS TERMINADAS AL 100% / Física! OBRAS TERMINADAS AL 100% / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000218620	Construcción De Bordos	SB04IX097	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,505,275	\$2,505,275	\$2,505,275	\$2,505,275	\$1,027,581	\$1,027,581	\$1,027,581	41.02	\$0	Metros Cuadrados	6,480	100.00	0.00	Financiera! OBRAS TERMINADAS AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$12,689.11 / Física! OBRAS TERMINADAS AL 100% / Registro! LA OBRA CANAL DE LLAMADA EN PUERTO ANTONIO TIENE AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 32,689.11 - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000218735	Construcción De Vivienda De Interés Social 32 M2	SB102IX097	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,017,999	\$1,017,999	\$1,017,999	\$1,017,999	\$712,599	\$276,409	\$276,409	27.15	\$0	Vivienda	44	100.00	40.00	Financiera! OBRAS A REPENDIR PARA EL 2014 / Física! OBRAS A REPENDIR / Registro! OBRAS A REPENDIR - SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000218787	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	SD0301IX097	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,509,087	\$1,509,087	\$1,509,087	\$1,509,087	\$1,421,703	\$1,421,703	\$1,421,703	94.21	\$0	Metro Lineal	35,322	100.00	60.00	Financiera! OBRAS TERMINADAS AL 100% / Física! OBRAS TERMINADAS AL 100% / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400242314	Construcción De 01 Aula Didáctica Estructura No En Jardín De Niños Leopoldo Gou, Clave: 076903012	SJ0101IX097001	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$263,495	\$263,495	\$263,495	62.63	\$0	Aula	35,322	100.00	80.00	Financiera! OBRAS A REPENDIR PARA EL 2014 / Física! OBRAS A REPENDIR 2014 / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400242324	Construcción De 01 Aula Didáctica Estructura No En Esc. Prim. Urbana Federal Pray Matías De Cordova Clave: 076920794	SJ0102IX097001	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$265,413	\$265,413	\$265,413	63.08	\$0	Aula	35,322	100.00	80.00	Financiera! OBRAS A REPENDIR 2014 / Física! OBRAS A REPENDIR 2014 / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400242340	Construcción De 01 Aula Didáctica De 2 E.S. Estructura U-16 En La Telesecundaria No 322 Del Estado Clave: 076933581	SJ0103IX097003	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$588,043	\$588,043	\$588,043	\$588,043	\$176,413	\$176,413	\$176,413	30.00	\$0	Aula	1,043	100.00	50.00	Financiera! OBRAS A REPENDIR 2014 / Física! OBRAS A REPENDIR 2014 / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400242347	Construcción De 01 Aula Didáctica Estructura De 2 E.S. Estruct. U-16 En Esc. Secundaria Federal Hermanos Sordán, Clave: 076902181	SJ0103IX097001	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$588,043	\$588,043	\$588,043	\$588,043	\$176,413	\$176,413	\$176,413	30.00	\$0	Aula	35,322	100.00	58.00	Financiera! OBRAS A REPENDIR 2014 / Física! OBRAS A REPENDIR 2014 / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400242352	Construcción De 01 Aula Didáctica De 2 E.S. Estruct. U-16 En Telesecundaria No 813 Clave: 07693836v	SJ0103IX097614	Chiapas	Tonalá	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$588,043	\$588,043	\$588,043	\$588,043	\$588,043	\$588,043	\$588,043	100.00	\$0	Aula	590	100.00	100.00	Financiera! OBRAS TERMINADA AL 100% / Física! OBRAS TERMINADA / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400242359	Construcción De 01 Aula Didáctica Estructura No En Esc. Prim. Jaime Sabines Gutiérrez Clave: 07694727r	SJ0102IX0971447	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	100.00	\$0	Aula	35,322	100.00	100.00	Financiera! OBRAS TERMINADA AL 100% / Física! OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400242367	Construcción De 01 Aula Didáctica Estructura No En Esc. Prim. Salvador Díaz Mirón, Clave: 07694767s	SJ0101IX097017	Chiapas	Tonalá	Nuevo Milenio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$293,949	\$293,949	\$293,949	69.86	\$0	Aula	35,322	100.00	70.00	Financiera! OBRAS A REPENDIR 2014 / Física! OBRAS A REPENDIR 2014 / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400242374	Construcción De 01 Aula Didáctica Estructura No En Jardín De Niños Roberto Castellanos Figueroa, Clave: 07692274c	SJ0101IX0970260	Chiapas	Tonalá	Medio Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$212,744	\$212,744	\$212,744	50.56	\$0	Aula	663	100.00	60.00	Financiera! OBRAS A REPENDIR 2014 / Física! OBRAS A REPENDIR 2014 / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400242388	Rehabilitación Del Canchales Y Construcción De Ombros De Drenaje	UB0201IX0970589	Chiapas	Tonalá	Santiago Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,496,615	\$1,496,615	\$1,496,615	\$1,496,615	\$1,496,615	\$1,496,615	\$1,496,615	100.00	\$0	Kilómetro	148	100.00	100.00	Financiera! OBRAS TERMINADA AL 100% / Física! OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400242404	Rehabilitación Del Canchales Y Construcción De Ombros De Drenaje	UB0201IX0970662	Chiapas	Tonalá	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,223,379	\$1,223,379	\$1,223,379	\$1,223,379	\$1,223,379	\$1,223,379	\$1,223,379	100.00	\$0	Kilómetro	194	100.00	100.00	Financiera! OBRAS TERMINADA AL 100% / Física! OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400242417	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calles Ceño Y Av. Ruanoastle Entre Carretera Tonalá-Pardón Y Carretera Al Congreso	SB0701IX097001	Chiapas	Tonalá	Las Vegas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,475,422	\$1,475,422	\$1,475,422	\$1,475,422	\$1,475,422	\$1,475,422	\$1,475,422	100.00	\$0	Metro Cuadrado	35,322	100.00	100.00	Financiera! OBRAS TERMINADA AL 100% / Física! OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400242427	Empedrado De Calles Con Guarniciones De Concreto	SB02IX0970122	Chiapas	Tonalá	Francisco L. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,480,678	\$1,480,678	\$1,480,678	\$1,480,678	\$1,480,678	\$1,480,678	\$1,480,678	100.00	\$0	Metro Cuadrado	381	100.00	100.00	Financiera! OBRAS TERMINADA AL 100% / Física! OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400242438	Rehabilitación Del Techo De Dos Aulas Y Biblioteca Escuela Primaria Raúl Melillo Zapata Salazar Clave:07691283s	SJ0202IX0970252	Chiapas	Tonalá	Juan Sabines Gutiérrez (Rubén Márquez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$299,635	\$299,635	\$299,635	\$299,635	\$299,635	\$299,635	\$299,635	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,350	100.00	100.00	Financiera! OBRAS TERMINADA AL 100% / Física! OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400242449	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	SD0301IX0970001	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,141,967	\$1,141,967	\$1,141,967	\$1,141,967	\$1,141,967	\$1,141,967	\$1,141,967	100.00	\$0	Metro Cuadrado	35,322	100.00	100.00	Financiera! OBRAS TERMINADA AL 100% / Física! OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400242465	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SB0701IX097001-2	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$657,457	\$657,457	\$657,457	\$657,457	\$657,457	\$657,457	\$657,457	100.00	\$0	Metro Cuadrado	35,322	100.00	100.00	Financiera! OBRAS TERMINADA AL 100% / Física! OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400242477	Construcción De 01 Aula Didáctica Estructura No En Jardín De Niños Comentarío Las Flores Clave: 076921952	SJ0101IX0970251	Chiapas	Tonalá	La Joyita Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	100.00	\$0	Aula	35,322	100.00	100.00	Financiera! OBRAS TERMINADA AL 100% / Física! OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro! SISTEMA	

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130400245688	Aportación De Materiales Para La Construcción De Baldes En Esc. J.N. 21 De Abril Con Clave: 07csp080p	SJ0401X0970059	Chiapas	Tonalá	Juan Sabinés Gutiérrez (Rubén Márquez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$39,999	\$39,999	\$39,999	\$39,999	\$39,999	\$39,999	\$39,999	100.00	\$0	Obra	418	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245784	Aportación De Materiales Para La Esc. J. N. Victor María Flores Con Clave: 07cjo0235m	SJ0401X0970059	Chiapas	Tonalá	San Francisco el Occital	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS.	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$39,930	\$39,930	\$39,930	\$39,930	\$39,930	\$39,930	\$39,930	100.00	\$0	Obra	418	100.00	100.00	Financiera: proyecto terminado al 100% / Física: proyecto terminado al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245904	Aportación De Materiales En Esc. Primaria Reforma Educativa, Con Clave: aJ0402IX0970809	SJ0402IX0970809	Chiapas	Tonalá	Las Piedritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$39,989	\$39,989	\$39,989	\$39,989	\$39,989	\$39,989	\$39,989	100.00	\$0	Obra	204	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400245978	Aportación De Materiales Para La Construcción De Baldes En Esc. Jardín De Niños Y Niños Gregorio Torres Quintero, Con Clave: 07cjm0602e	SJ0401X0970039	Chiapas	Tonalá	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS.	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$39,999	\$39,999	\$39,999	\$39,999	\$39,999	\$39,999	\$39,999	100.00	\$0	Obra	571	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400246102	Aportación De Materiales Para La Construcción De Placa Cívica En Esc. Cam. Básico Y Laboral María Isabel Aguilera De Sabinés, Clave: 07cm0111d	SJ0401X0970040	Chiapas	Tonalá	Paradón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS.	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$39,984	\$39,984	\$39,984	\$39,984	\$39,984	\$39,984	\$39,984	100.00	\$0	Obra	16,126	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400246188	Aportación De Materiales Para La Construcción De Andadores Y Electrificación En La Esc. Prim. Lic. Adolfo López Mateos, Con Clave: 07dqe1131p	SJ0402IX0970537	Chiapas	Tonalá	Nuevo Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS.	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$39,995	\$39,995	\$39,995	\$39,995	\$39,995	\$39,995	\$39,995	100.00	\$0	Obra	482	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400246475	Aportación De Materiales Para La Construcción De Placa Cívica En Esc. Primaria Vicente Guerrero, Clave: 07jpr0504g	SJ0401X0970004	Chiapas	Tonalá	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS.	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	\$39,960	100.00	\$0	Obra	252	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400246542	Aportación De Materiales Para La Ampliación De Galería Y Bodegas En Esc. Telesecundaria No 414 Clave: 07cwt0210c	SJ0401X0970007	Chiapas	Tonalá	Cajada de Huachipilín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS.	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$39,944	\$39,944	\$39,944	\$39,944	\$39,944	\$39,944	\$39,944	100.00	\$0	Obra	400	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400246635	Aportación De Materiales Para La Construcción De Embalado Perimetral Y Techumbre En Portico En Esc. J. N. Juan Sabinés Gutiérrez, Clave: 07cjm0716t	SJ0401X0970040	Chiapas	Tonalá	Paradón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS.	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$39,989	\$39,989	\$39,989	\$39,989	\$39,989	\$39,989	\$39,989	100.00	\$0	Obra	16,126	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400246705	Aportación De Materiales Para La Construcción De Embalado Perimetral En Esc. Primaria Emiliano Zapata Salazar, Clave: 07dqr1283u	SJ0402IX0970252	Chiapas	Tonalá	Juan Sabinés Gutiérrez (Rubén Márquez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$39,992	\$39,992	\$39,992	\$39,992	\$39,992	\$39,992	\$39,992	100.00	\$0	Obra	376	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400246782	Aportación De Materiales Para La Terminación De Cancha Y Acabados De Cocina Y Bodegas En Esc. J. N. Hermilio Marín Hernández, Clave: 07cjo0272q	SJ0401X0970072	Chiapas	Tonalá	Miguel Hidalgo Número Dos (Veinte de Noviembre)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS.	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$39,999	\$39,999	\$39,999	\$39,999	\$39,999	\$39,999	\$39,999	100.00	\$0	Obra	678	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400246940	Aportación De Materiales Para La Construcción De Un Piso Para Área De Comedor Y Techumbre En La Telesecundaria No 239, Con Clave: 07cvt0275c	SJ0401X0970537	Chiapas	Tonalá	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$39,272	\$39,272	\$39,272	\$39,272	\$39,272	\$39,272	\$39,272	100.00	\$0	Obra	120	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400247061	Aportación De Materiales Para La Construcción De Una Plaza De Usos Múltiples En La Telesecundaria No 602 Con Clave: 07cvt0676t	SJ0401X0970072	Chiapas	Tonalá	Miguel Hidalgo Número Dos (Veinte de Noviembre)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS.	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$38,547	\$38,547	\$38,547	\$38,547	\$38,547	\$38,547	\$38,547	100.00	\$0	Obra	120	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400247146	Aportación De Materiales Para Construcción De Aulas Audiovisual De 7,000.00 M. En La Esc. Primaria Guillermo Prieto Clave: 07dqr4799k	SJ0402IX0970287	Chiapas	Tonalá	El Roble	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS.	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$39,921	\$39,921	\$39,921	\$39,921	\$39,921	\$39,921	\$39,921	100.00	\$0	Obra	377	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400247219	Aportación De Materiales Para Construcción De Cocina De 3,0047.00 M2. En La Esc. Primaria Rural Federal Juan Rufo Clave: 07dqr4657n	SJ0402IX0970365	Chiapas	Tonalá	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS.	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$39,548	\$39,548	\$39,548	\$39,548	\$39,548	\$39,548	\$39,548	100.00	\$0	Obra	232	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400247348	Aportación De Materiales Para Terminación De Aula, Jardín De Niños Jose Vasconcelos, Clave: 07kjm1764u	SJ0101X0971448	Chiapas	Tonalá	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS.	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$24,323	\$24,323	\$24,323	\$24,323	\$24,323	\$24,323	\$24,323	100.00	\$0	Obra	480	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400247423	Aportación De Materiales Para La Construcción De Una Cancha En La Telesecundaria No 386 Clave: 07cvt0448d	SJ0401X0970044	Chiapas	Tonalá	Pueblo Nuevo (San Cayetano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS.	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2013	\$39,989	\$39,989	\$39,989	\$39,989	\$39,989	\$39,989	\$39,989	100.00	\$0	Obra	120	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400254885	Construcción De 01 Aula Didáctica Estructura Ro En Escuela Primaria Pray Matías De Córdoba Y Ovejas Clave 2,07dqr3653j	SJ0102IX097262012	Chiapas	Tonalá	Santa Rosa las Limas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2012	\$227,493	\$260,360	\$260,360	\$260,360	\$260,360	\$227,493	\$227,493	87.38	\$0	Aula	667	60.00	100.00	Financiera: EXISTE UN ANDBRO PRESUPUESTAL / Física: CONCLUYE AL 100% / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTO CON RECURSOS 2012 Y QUEDA CON UN ANDBRO PRESUPUESTAL 32 867.13 CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400264590	Construcción De 01 Aula Didáctica Estructura Ro En Escuela Primaria Niños Heroes Clave: 07dqr3232x	SJ0102IX0972602012	Chiapas	Tonalá	Medio Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2012	\$59,250	\$59,250	\$59,250	\$59,250	\$59,250	\$59,250	\$59,250	100.00	\$0	Aula	288	14.62	14.62	Financiera: PROYECTO AL 100% EJECUTADA CON RECURSO 2012 / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO DEL 2012 EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400264803	Construcción De 01 Aula Didáctica Estructura Ro En Esc. Telesecundaria 208	SJ0103IX0970352012	Chiapas	Tonalá	Miguel Hidalgo Número Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2012	\$123,905	\$123,905	\$123,905	\$123,905	\$96,487	\$96,487	\$96,487	77.87	\$0	Aula	667	33.00	33.00	Financiera: PROYECTO CON ANDBRO PRESUPUESTAL AL 100% CON ANDBRO PRESUPUESTAL / Registro: PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO 2012 Y QUEDA UN ANDBRO PRESUPUESTAL DE \$27,418.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400264913	Terminación De Domo Esc. Prim. Dr. Belisario Domínguez	SJ0102IX097002012	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS	Educación y deporte En Ejecución Cuarto Trimestre			2012	\$409,469	\$409,469	\$409,469	\$409,469	\$409,469	\$409,469	\$409,469	100.00	\$0	Metro Cuadrado	931	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2012 TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON RECURSOS 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.