

Información General del Proyecto																Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130400245321	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	106-03-0016	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,006,352	\$2,006,352	\$2,006,352	\$2,006,352	\$2,006,352	\$2,006,352	\$2,006,352	100.00	\$0	Metro Cuadrado	141	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERO - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
CHP00130400245766	Construccion De Viviendas Los Pinos	106-03-0019	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERO - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
CHP00130400245820	Construccion De Viviendas Los Cerritos (Halcones)	106-03-0020	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	100.00	\$0	Vivienda	55	55.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERO - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
CHP00130400245985	Construccion De Vivienda 17 De Marzo	106-03-0021	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERO - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
CHP00130400246062	Construccion De Viviendas Emiliano Zapata	106-03-0022	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERO - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
CHP00130400246337	Construccion De Viviendas El Brasil	106-03-0023	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,201,975	\$1,201,975	\$1,201,975	\$1,201,975	\$1,201,975	\$1,201,975	\$1,201,975	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERO - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
CHP001304002469715	Construccion De Viviendas Sagrado Corazon	106-03-0024	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERO - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
CHP001304002469745	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Caj Obvera Pujittic)	106-03-0025	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,334,432	\$1,334,432	\$1,334,432	\$1,334,432	\$1,334,432	\$1,334,432	\$1,334,432	100.00	\$0	Metro Cuadrado	892	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERO - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
CHP001304002469768	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Miguel Hidalgo	106-03-0026	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,349,343	\$1,349,343	\$1,349,343	\$1,349,343	\$1,349,343	\$1,349,343	\$1,349,343	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,178	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERO - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
CHP001304002469788	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Ribera Chalchi)	106-03-0027	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,910,501	\$1,910,501	\$1,910,501	\$1,910,501	\$1,910,501	\$1,910,501	\$1,910,501	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,542	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERO - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
CHP001304002469997	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Vicente Guerrero	106-03-0028	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$875,936	\$875,936	\$875,936	\$875,936	\$875,936	\$875,936	\$875,936	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,997	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTO EN TODA SU TOTALIDAD FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
CHP001304002461189	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Ricardo Flores Magon	106-03-0029	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,661,165	\$1,661,165	\$1,661,165	\$1,661,165	\$1,661,165	\$1,661,165	\$1,661,165	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,483	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUTO EN TODA SU TOTALIDAD FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA! Para al siguiente nivel.
CHP001304002462518	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Vicente Guerrero	106-03-0030	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,290,359	\$1,290,359	\$1,290,359	\$1,290,359	\$1,290,359	\$1,290,359	\$1,290,359	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,217	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA! Para al siguiente nivel.