

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130300193465	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario	-	Chiapas	Villa Corzo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$252,888	\$252,888	\$252,888	\$252,888	\$252,888	\$252,888	\$75,866	\$75,866	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	95.00	Financiera: 177021.41 PENDIENTE EJERCER / Física: 54 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300193484	Construcción de Baños Rurales	-	Chiapas	Villa Corzo	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$219,161	\$219,161	\$219,161	\$219,161	\$219,161	\$219,161	\$65,748	\$65,748	30.00	\$0	Letrina, Metro Cúbico	0	100.00	0.00	Financiera: 153412.59 PENDIENTE DE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300193532	Dicamen Estructural De Las Patologías De La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas Del Río Clave: 074gr2389u	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$51,040	\$51,040	\$51,040	\$51,040	\$51,040	\$51,040	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	0	100.00	100.00	Financiera: 51040 PENDIENTE EJERCER / Física: 1008 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300193554	Pavimentación de Camino Con Concreto Hidráulico A Río Grande	-	Chiapas	Villa Corzo	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$251,079	\$251,079	\$251,079	\$251,079	\$251,079	\$251,079	\$161,928	\$161,928	64.49	\$0	Kilómetro	0	100.00	50.00	Financiera: 89150.16 PENDIENTE EJERCER / Física: 504 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300193563	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	San Julián	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$311,404	\$311,404	\$311,404	\$311,404	\$311,404	\$311,404	\$311,404	\$311,404	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: 1008 FINANCIERO / Física: 1004 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300193584	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Centro)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$950,924	\$950,924	\$950,924	\$950,924	\$950,924	\$950,924	\$285,277	\$285,277	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	95.00	Financiera: 66547.06 PENDIENTE EJERCER / Física: 54 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300193601	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Cuadern)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$402,145	\$402,145	\$402,145	\$402,145	\$402,145	\$402,145	\$402,145	\$402,145	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: 1008 FINANCIERO / Física: 1004 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300193622	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Centro)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,564,446	\$2,564,446	\$2,564,446	\$2,564,446	\$2,564,446	\$2,564,446	\$1,896,846	\$1,896,846	73.97	\$0	Metro Lineal	0	100.00	63.00	Financiera: 66547.06 PENDIENTE EJERCER / Física: 374 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300193643	Demolición De 6 Aulas Restric. En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Del Río Con Clave: 074gr2389u	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$227,339	\$227,339	\$227,339	\$227,339	\$227,339	\$227,339	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 227339.40 PENDIENTE EJERCER / Física: 1004 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300193667	Terminación De Plaza Cívica Y Construcción De Andadores En Esc. Prim. Vicente Suárez, Clave: 074gr0946c	-	Chiapas	Villa Corzo	Veinticuatro de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 45000 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300193682	Construcción De Alcantarillado Pluvial	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$439,064	\$439,064	\$439,064	\$439,064	\$439,064	\$439,064	\$439,064	\$439,064	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: 1008 FINANCIERO / Física: 1004 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300193699	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,162,778	\$2,162,778	\$2,162,778	\$2,162,778	\$2,162,778	\$2,162,778	\$648,833	\$648,833	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	60.00	Financiera: 1513944.26 PENDIENTE EJERCER / Física: 604 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300193710	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,403,373	\$1,403,373	\$1,403,373	\$1,403,373	\$1,403,373	\$1,403,373	\$421,012	\$421,012	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	5.00	Financiera: 98261.41 PENDIENTE EJERCER / Física: 954 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300193727	Construcción De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$196,101	\$196,101	\$196,101	\$196,101	\$196,101	\$196,101	\$65,785	\$65,785	33.55	\$0	Vivienda	0	100.00	30.00	Financiera: 130315.60 PENDIENTE EJERCER / Física: 704 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300193738	Construcción De Viviendas	-	Chiapas	Villa Corzo	La Selva Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$242,943	\$242,943	\$242,943	\$242,943	\$242,943	\$242,943	\$214,514	\$214,514	88.30	\$0	Vivienda	0	100.00	85.00	Financiera: 28428.78 PENDIENTE EJERCER / Física: 154 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300193758	Construcción De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$326,835	\$326,835	\$326,835	\$326,835	\$326,835	\$326,835	\$17,122	\$17,122	5.24	\$0	Vivienda	0	100.00	15.00	Financiera: 309713.20 PENDIENTE EJERCER / Física: 854 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300193790	Construcción De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$196,101	\$196,101	\$196,101	\$196,101	\$196,101	\$196,101	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	10.00	Financiera: 196101.03 PENDIENTE EJERCER / Física: 904 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300193810	Construcción De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	La Sierrita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$364,415	\$364,415	\$364,415	\$364,415	\$364,415	\$364,415	\$338,371	\$338,371	92.85	\$0	Vivienda	0	100.00	95.00	Financiera: 26343.50 PENDIENTE EJERCER / Física: 54 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303001935565	Construcción De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Nueva España	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$242,943	\$242,943	\$242,943	\$242,943	\$242,943	\$242,943	\$59,130	\$59,130	24.34	\$0	Vivienda	0	100.00	40.00	Financiera: 183813.08 PENDIENTE EJERCER / Física: 604 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303001935584	Construcción De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Patría Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$364,415	\$364,415	\$364,415	\$364,415	\$364,415	\$364,415	\$324,065	\$324,065	88.93	\$0	Vivienda	0	100.00	98.00	Financiera: 40350.22 PENDIENTE EJERCER / Física: 24 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300193604	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$309,758	\$309,758	\$309,758	\$309,758	\$309,758	\$309,758	\$309,758	\$309,758	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: 1008 FINANCIERO / Física: 1004 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303001936232	Desarrollo Y Construcción De Aprovecho Del Puente Cajón	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$102,572	\$102,572	\$102,572	\$102,572	\$102,572	\$102,572	\$49,713	\$49,713	48.47	\$0	Metro Lineal	0	100.00	60.00	Financiera: 52858.88 PENDIENTE EJERCER / Física: 604 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303001936279	Extracción De Derrumbes En Camino Rural	-	Chiapas	Villa Corzo	Sierra Morena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$47,419	\$47,419	\$47,419	\$47,419	\$47,419	\$47,419	\$47,419	\$47,419	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: 1008 FINANCIERO / Física: 1004 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303001936291	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (44 Norte Entre 2a Y 3a Pte. - 3a Pte Entre 3a Y 4a Norte)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$270,823	\$270,823	\$270,823	\$270,823	\$270,823	\$270,823	\$270,823	\$270,823	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: 1008 FINANCIERO / Física: 1004 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303001936309	Rehabilitación De Herreria En La Escuela Secundaria "Vicente N. 7, Clave: 074gr0902g"	-	Chiapas	Villa Corzo	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$16,450	\$16,450	\$16,450	\$16,450	\$16,450	\$16,450	\$16,450	\$16,450	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: 16449.83 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303001936321	Construcción De Andadores En Escuela Secundaria "Vicente N. 7, Clave: 074gr0902g"	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$148,779	\$148,779	\$148,779	\$148,779	\$148,779	\$148,779	\$148,779	\$148,779	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: 148779.63 PENDIENTE EJERCER / Física: 1004 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303001937740	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Emiliano Zapata Clave: 074gr1463n	-	Chiapas	Villa Corzo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$437,045	\$437,045	\$437,045	\$437,045	\$437,045	\$437,045	\$131,114	\$131,114	30.00	\$0	Cancha	0	100.00	75.00	Financiera: 305931.81 PENDIENTE EJERCER / Física: 254 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001303001937751	Construcción De Viviendas	-	Chiapas	Villa Corzo	Francisco Murguía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto																	

Información General del Proyecto																Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.			
CHP001300019989	Construcción de Muro de Contención En Centro Habitacional Tecnológico Agropecuario No. 42. Clave: 07dt0042b (Barrio Ganadera)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	048.973	048.973	048.973	048.973	048.973	048.973	0	0	0.00	0	Metro cúbico	0	100.00	0.00	Financiera: 48973.38 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000198005	Construcción de Lona de Concreto Armado En Aula de La Escuela Primaria - 24 de Febrero. Clave: 07dq33267	-	Chiapas	Villa Corzo	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	045.000	045.000	045.000	045.000	045.000	045.000	0	0	0.00	0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: AIN NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000198030	Construcción de Bodega En La Escuela Telesecundaria 590, Rosa Castellanos - Figueroa. Clave: 07etv0680x	-	Chiapas	Villa Corzo	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	045.000	045.000	045.000	045.000	045.000	045.000	0	0	0.00	0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 45000 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000198053	Construcción De Dirección En Escuela Primaria Benito Juárez García. Clave: 07dq2406c	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	045.000	045.000	045.000	045.000	045.000	045.000	0	0	0.00	0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 45000 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000198068	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria. Clave: 07dq33042j	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	045.000	045.000	045.000	045.000	045.000	045.000	0	0	0.00	0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 45000.12 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000198099	Construcción De Enmaldado Perimetral En El Jardín De Niños Vicente Guerrero. Clave: 07dq30357e	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	045.000	045.000	045.000	045.000	045.000	045.000	0	0	0.00	0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 45000.01 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000198110	Ampliación De Drenaje Sanitario	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	0245.170	0245.170	0245.170	0245.170	0245.170	0245.170	0245.170	0245.170	0	0	30.00	0	Metro lineal	0	100.00	90.00	Financiera: 171619.10 PENDIENTE EJERCER / Física: 104 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013000198159	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada	-	Chiapas	Villa Corzo	Tierra Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	01,222.657	01,222.657	01,222.657	01,222.657	01,222.657	01,222.657	0	0	0.00	0	Metro lineal	0	100.00	0.00	Financiera: 1222657.16 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000198190	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	0295.362	0295.362	0295.362	0295.362	0295.362	0295.362	0295.362	0295.362	0	0	30.00	0	Metro Cuadrado	7,989	100.00	0.00	Financiera: 206753.18 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013000198224	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	0984.281	0984.281	0984.281	0984.281	0984.281	0984.281	0984.281	0984.281	0	0	30.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	75.00	Financiera: 68096.48 PENDIENTE EJERCER / Física: 254 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013000198256	Rehabilitación De Línea De Conductión De Agua Entubada (Ejido 24 De Febrero - I)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	0542.674	0542.674	0542.674	0542.674	0542.674	0542.674	0542.674	0542.674	100.00	0	Metro lineal	0	100.00	90.00	Financiera: 1005 FINANCIERO / Física: 104 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013000198278	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	01,403.115	01,403.115	01,403.115	01,403.115	01,403.115	01,403.115	01,403.115	01,403.115	0	0	30.00	0	Metro lineal	0	100.00	75.00	Financiera: 982180.67 PENDIENTE EJERCER / Física: 254 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013000198293	Rehabilitación De Alumbrado Público	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	016.189	016.189	016.189	016.189	016.189	016.189	016.189	016.189	0	0	0.00	0	Accesorio	0	100.00	0.00	Financiera: 16189.88 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013000198324	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	03,564.958	03,564.958	03,564.958	03,564.958	03,564.958	03,564.958	03,564.958	03,564.958	0	0	30.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	50.00	Financiera: 2495470.59 PENDIENTE EJERCER / Física: 504 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013000198556	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Av. Sur Entre Calle Central Y La Calle Poniente; 2a Av. Sur Entre La Y 2a Calle Oriente (Barrio Centro)	-	Chiapas	Villa Corzo	1ro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	0559.279	0559.279	0559.279	0559.279	0559.279	0559.279	0559.279	0559.279	0	0	30.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	50.00	Financiera: 391495.19 PENDIENTE EJERCER / Física: 504 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013000198825	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Av. Sur Entre la Y 3a - Calle Poniente (Barrio Guadalupe)	-	Chiapas	Villa Corzo	1ro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	0556.103	0556.103	0556.103	0556.103	0556.103	0556.103	0556.103	0556.103	0	0	97.01	0	Metro Cuadrado	0	100.00	95.00	Financiera: 16639.74 PENDIENTE EJERCER / Física: 51 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013000198846	Ampliación De Drenaje Sanitario (Barrio Conaupo)	-	Chiapas	Villa Corzo	1ro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	0329.345	0329.345	0329.345	0329.345	0329.345	0329.345	0329.345	0329.345	0	0	100.00	0	Metro lineal	0	100.00	100.00	Financiera: 1008 FINANCIERO / Física: 1008 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013000198972	Construcción De Caja Rompedora De Presión (Barrio El Carrizo)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	0177.063	0177.063	0177.063	0177.063	0177.063	0177.063	0177.063	0177.063	0	0	100.00	0	Tanque	0	100.00	100.00	Financiera: 1008 FINANCIERO / Física: 1008 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013000198993	Rehabilitación De Puente A Consecuencia Del Huracán Bárbara Tronco Ignacio Zaragoza - Plan De Ayla	-	Chiapas	Villa Corzo	Plan de Ayla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	040.373	040.373	040.373	040.373	040.373	040.373	040.373	040.373	0	0	37.15	0	Metro lineal	0	100.00	70.00	Financiera: 25373.42 PENDIENTE EJERCER / Física: 304 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013000199097	Adquisiciones	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	0364.296	0364.296	0364.296	0364.296	0364.296	0364.296	0364.296	0364.296	0	0	100.00	0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: 1008 FINANCIERO / Física: 1008 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013000199271	Asistencia Técnica	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	0765.207	0765.207	0765.207	0765.207	0765.207	0765.207	0765.207	0765.207	0	0	100.00	0	Informe	0	100.00	100.00	Financiera: 1008 FINANCIERO / Física: 1008 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013000199274	Curso de Capacitación Y Actualización	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	0492.501	0492.501	0492.501	0492.501	0492.501	0492.501	0492.501	0492.501	0	0	100.00	0	Informe	0	100.00	100.00	Financiera: 1008 FINANCIERO / Física: 1008 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013000199260	Creación Y Actualización Del Plan Municipal De Desarrollo	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	0348.000	0348.000	0348.000	0348.000	0348.000	0348.000	0348.000	0348.000	0	0	100.00	0	Plan	0	100.00	100.00	Financiera: 1008 FINANCIERO / Física: 1008 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013000199279	Bacheo Con Mezcla Asfáltica	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	0298.353	0298.353	0298.353	0298.353	0298.353	0298.353	0298.353	0298.353	0	0	0.00	0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: 298352.70 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013000199298	Rehabilitación De Drenaje (Barrio Ganadera)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	0142.625	0142.625	0142.625	0142.625	0142.625	0142.625	0142.625	0142.625	0	0	0.00	0	Metro lineal	0	100.00	10.00	Financiera: 142624.41 PENDIENTE EJERCER / Física: 904 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013000199415	Rehabilitación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	0478.523	0478.523	0478.523	0478.523	0478.523	0478.523	0478.523	0478.523	0	0	30.00	0	Kilómetro	0	100.00	55.00	Financiera: 334966.26 PENDIENTE EJERCER / Física: 454 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013000199445	Construcción De Alcantarilla Pluvial La Calle Poniente Entre 3a Y 4a Norte. - (Barrio Ganadera)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	0272.428	0272.428	0272.428	0272.428	0272.428	0272.428	0272.428	0272.428	0	0	30.00	0	Metro lineal	0</			

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300200226	Pavimentación de Calles	-	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$433,319	\$433,319	\$433,319	\$433,319	\$433,319	\$129,996	\$129,996	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	40.00	Financiera: 303231.57 PENDIENTE EJERCER / Física: 60% PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200273	Rehabilitación Del Sistema de Agua Entubada	-	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$399,326	\$399,326	\$399,326	\$399,326	\$399,326	\$119,798	\$119,798	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: 279528.40 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200534	Rastreo Y Cueteo de Camino Tramo: San Julian - Joyita - El Riegoito - San Ramón - Calzada El Trovanciano - Devío A Embarcadero	-	Chiapas	Villa Corzo	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$265,501	\$265,501	\$265,501	\$265,501	\$265,501	0	0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	10.00	Financiera: 26550.99 PENDIENTE EJERCER / Física: 90% PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200556	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	Iro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$555,389	\$555,389	\$555,389	\$555,389	\$555,389	\$166,617	\$166,617	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: 388772.49 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200607	Rehabilitación de Camino Tramo: San Vicente - Francisco I. Madero	-	Chiapas	Villa Corzo	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$399,999	\$399,999	\$399,999	\$399,999	\$399,999	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	70.00	Financiera: 279999.31 PENDIENTE EJERCER / Física: 30% PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200633	Rehabilitación De La Biblioteca	-	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$114,333	\$114,333	\$114,333	\$114,333	\$114,333	\$59,844	\$59,844	52.34	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 54489.18 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200660	Rehabilitación De Casa De Salud	-	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	0	0	0.00	\$0	Casa de Salud	0	100.00	0.00	Financiera: 100000 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200677	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Santa María)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$757,079	\$757,079	\$757,079	\$757,079	\$757,079	\$227,124	\$227,124	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	80.00	Financiera: 52955.05 PENDIENTE EJERCER / Física: 20% PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200702	Rehabilitación De Camino (Piedras Negras Dos)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$202,286	\$202,286	\$202,286	\$202,286	\$202,286	0	0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: 202286.42 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200727	Rehabilitación De Camino Tramo: El Rulí - Embarcadero Loma Bonita: Afectado Por Huracán Bárbara (Sociedad De Pequeños)	-	Chiapas	Villa Corzo	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$33,408	\$33,408	\$33,408	\$33,408	\$33,408	\$33,408	\$33,408	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: 100% FINANCIERO / Física: 100% META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200887	Construcción De Alcantarilla (Piedras Negras Dos)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$191,382	\$191,382	\$191,382	\$191,382	\$191,382	\$57,415	\$57,415	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: 13367.55 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200909	Construcción De Baños Rurales	-	Chiapas	Villa Corzo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$59,692	\$59,692	\$59,692	\$59,692	\$59,692	0	0	0.00	\$0	Letrina, Metroo cúbico	0	100.00	10.00	Financiera: 59692.42 PENDIENTE EJERCER / Física: 90% PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200928	Construcción De Baño Rural	-	Chiapas	Villa Corzo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$25,549	\$25,549	\$25,549	\$25,549	\$25,549	0	0	0.00	\$0	Letrina, Metroo cúbico	0	100.00	0.00	Financiera: 25549.94 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200951	Rehabilitación En Escuela Primaria Urbana Ojal, Vicente Guerrero, Clave: 07dqz1355x	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	0	0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 45000 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200984	Rehabilitación De Pintura En Escuela Primaria Urbana Del Estado Aquiles Serdán, Clave: 07qps0498m	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	0	0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 45000 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201001	Terminación De Cocina En Jardín De Niños Jean Piaget, Clave: 07d3j2137z	-	Chiapas	Villa Corzo	Valle Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	0	0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 45000 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201024	Construcción De Techo En Escuela Primaria Ignacio Allende, Clave: 07dqz473b	-	Chiapas	Villa Corzo	Ocotil Mexavillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$28,317	\$28,317	\$28,317	\$28,317	\$28,317	0	0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 28317.09 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201048	Rehabilitación De Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, Clave: 07dqz047z	-	Chiapas	Villa Corzo	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	0	0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	50.00	Financiera: 80000 PENDIENTE EJERCER / Física: 50% PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201073	Rehabilitación De Escuela Primaria Doroteo Arango, Clave: 07dqz4297z	-	Chiapas	Villa Corzo	San Juan de los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	0	0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 34632.39 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201118	Construcción De Emallado Perimetral En Escuela Primaria Daniel Tamayo Luna, Clave: 07dqz07173	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	0	0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 90000 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201142	Rehabilitación De Servicio Sanitario En Jardín De Niños Primero de Mayo, Clave: 07d3j0160m	-	Chiapas	Villa Corzo	Iro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	0	0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 45000 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201167	Rehabilitación De Aulas (Impremeditante, Pintura Y Herrajes) En Escuela Primaria Manuel Ávila Camacho, Clave: 07dqz0719h	-	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$50,073	\$50,073	55.64	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 39926.56 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201178	Rehabilitación De Escuela Primaria Tiburcio Fernández Ruiz, Clave: 07dqz1176i	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$205,101	\$205,101	\$205,101	\$205,101	\$205,101	\$61,530	\$61,530	30.00	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: 143570.79 PENDIENTE EJERCER / Física: 60% PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201193	Rehabilitación De Techo En Escuela Primaria Rural Federal Francisco González Boanegra, Clave: 07dqz0895m	-	Chiapas	Villa Corzo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$28,836	\$28,836	\$28,836	\$28,836	\$28,836	0	0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 28836.91 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201462	Rehabilitación De Techo En Escuela Primaria Benito Juárez, Clave: 07dqz1816g. Ejido Nueva Reforma Agraria	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$30,895	\$30,895	\$30,895	\$30,895	\$30,895	0	0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 30895.74 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201622	Rehabilitación De Camino Tramo: Manuel Ávila Camacho - Fresa La Aportura: Afectado Por El Huracán Bárbara	-	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$39,904	\$39,904	\$39,904	\$39,904	\$39,904	0	0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: 39904 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201629	Rehabilitación De Escuela Primaria Lic. Miguel Alemán Valdés, Clave: 07dqz0913j	-	Chiapas	Villa Corzo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$57,682	\$57,682	\$57,682	\$57,682	\$57,682	0	0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 57682.03 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201640	Revestimiento De Calles (Barrio Nueva Libertad Y Comasop)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$640,678	\$640,678	\$640,654	\$640,654	\$640,654	\$640,654	\$640,654	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: 100% FINANCIERO / Física: 100% META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201685	Construcción De Canal Fluvial	-	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$142,926	\$142,926												

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300206536	Bastreo y Cueteo De Camino Tramo: La Mosca - El Triunfo - Cudabluje - Davio El Tesoro - Caseta El Tumbi - Alemania - 24 De Febrero - San Agustín - Monte Libano - El Potrero.	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: 20000 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206565	Estudio Y Proyecto De Camino Rural Tramo Cruce Santa Cecilia - Nuevo Tenepaja	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Tenepaja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$87,031	\$87,031	\$87,031	\$87,031	\$87,031	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	0	100.00	0.00	Financiera: 87030.67 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206595	Rehabilitación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	20.00	Financiera: 500000 PENDIENTE EJERCER / Física: 804 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206718	Pavimentación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$35,309	\$35,309	\$35,309	\$35,309	\$35,309	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: 35308.62 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206737	Rehabilitación De Camino Tramo - Villacorzo - Sierra Morena	-	Chiapas	Villa Corzo	Sierra Morena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$424,843	\$424,843	\$424,843	\$424,843	\$424,843	\$127,453	\$127,453	30.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	20.00	Financiera: 297389.91 PENDIENTE EJERCER / Física: 804 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206755	Rehabilitación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Unión del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$441,926	\$441,926	\$441,926	\$441,926	\$441,926	\$132,578	\$132,578	30.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	60.00	Financiera: 309348.35 PENDIENTE EJERCER / Física: 404 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206759	Construcción De Muro De Contención	-	Chiapas	Villa Corzo	1ro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$66,433	\$66,433	\$66,433	\$66,433	\$66,433	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: 66433.43 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206778	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada (Nueva Candelaria)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$209,946	\$209,946	\$209,946	\$209,946	\$209,946	\$62,984	\$62,984	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	10.00	Financiera: 146982.00 PENDIENTE EJERCER / Física: 904 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206795	Ampliación De Pozo Artesiano Y Equipamiento (Barrio Isidro)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$163,276	\$163,276	\$163,276	\$163,276	\$163,276	\$48,983	\$48,983	30.00	\$0	Obra Complementaria	0	100.00	20.00	Financiera: 114293.50 PENDIENTE EJERCER / Física: 804 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206820	Introducción De Agua Entubada	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,740,757	\$2,740,757	\$2,740,757	\$2,740,757	\$2,740,757	\$2,413,944	\$2,413,944	88.00	\$0	Sistema	0	20.00	15.00	Financiera: 326812.96 PENDIENTE EJERCER / Física: 894 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206870	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada (Barrio Tapachultita 2)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$493,387	\$493,387	\$493,387	\$493,387	\$493,387	\$148,016	\$148,016	30.00	\$0	Metro lineal	0	100.00	45.00	Financiera: 345370.60 PENDIENTE EJERCER / Física: 554 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206916	Construcción De Baños Rurales	-	Chiapas	Villa Corzo	Juan Sábines Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$198,887	\$198,887	\$198,887	\$198,887	\$198,887	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metro Cúbico	0	100.00	0.00	Financiera: 198887.37 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206935	Construcción De Baños Rurales	-	Chiapas	Villa Corzo	La Praylesca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$29,980	\$29,980	\$29,980	\$29,980	\$29,980	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metro Cúbico	0	100.00	0.00	Financiera: 29980.13 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206954	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Arántida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$77,224	\$77,224	51.71	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 72128.33 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206975	Mejoramiento De Vivienda (Ejido Unión Villacorzo)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$200,348	\$200,348	\$200,348	\$200,348	\$200,348	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 200347.86 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207076	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Juan Sábines Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$193,907	\$193,907	\$193,907	\$193,907	\$193,907	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 193907.10 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207101	Construcción De 1 Aula Didáctica En Jardín De Niños Narcisca Haza De Juárez. Clave: 07e60297z	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$456,831	\$456,831	\$456,831	\$456,831	\$456,831	\$137,049	\$137,049	30.00	\$0	Aula	0	100.00	40.00	Financiera: 319781.61 PENDIENTE EJERCER / Física: 604 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207120	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Telesecundaria No. 131 Francisco I. Madero Clave: 07e60317l	-	Chiapas	Villa Corzo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$45,000	\$45,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	80.00	Financiera: 105000 PENDIENTE EJERCER / Física: 204 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207139	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Emiliano Zapata. Clave: 07e60738l	-	Chiapas	Villa Corzo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$45,000	\$45,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	70.00	Financiera: 105000 PENDIENTE EJERCER / Física: 304 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207164	Rehabilitación De Dos Aulas En Escuela Primaria Francisco Indalecio Madero. Clave: 07e60933g	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$377,983	\$377,983	\$377,983	\$377,983	\$377,983	\$113,395	\$113,395	30.00	\$0	Obra	0	100.00	5.00	Financiera: 264588.33 PENDIENTE EJERCER / Física: 954 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207186	Construcción De Desayunador En Jardín De Niños Chiapas. Clave: 07e60938j	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$70,962	\$70,962	\$70,962	\$70,962	\$70,962	\$46,184	\$46,184	65.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 24778.50 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207212	Construcción De Cancha De Deceo Múltiples. En Escuela Telesecundario - 66, 25 De Marzo, Clave: 07e60966d	-	Chiapas	Villa Corzo	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$439,198	\$439,198	\$439,198	\$439,198	\$439,198	\$131,760	\$131,760	30.00	\$0	Cancha	0	100.00	10.00	Financiera: 397438.90 PENDIENTE EJERCER / Física: 904 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207237	Rehabilitación De Pintura En Escuela Telesecundaria No. 89 Juan Sábines Gutiérrez Clave: 07e60985l	-	Chiapas	Villa Corzo	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$35,769	\$35,769	\$35,769	\$35,769	\$35,769	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: 35769.09 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207264	Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Belisario Domínguez. Clave: 07e60931m	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$261,574	\$261,574	\$261,574	\$261,574	\$261,574	\$78,472	\$78,472	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: 183102.09 PENDIENTE EJERCER / Física: 704 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207286	Construcción De Enladrado Perimetral En Escuela Primaria Justo Sierra Méndez. Clave: 07e60940e	-	Chiapas	Villa Corzo	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 45000 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207313	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Del Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz. Clave: 07e60929v	-	Chiapas	Villa Corzo	Embarcadero de Jericó (81 Siglo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$76,490	\$76,490	\$76,490	\$76,490	\$76,490	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 76489.51 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207344	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria No. 124 Emilio Rabasa E. Clave: 07e60984n	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 45000 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207359	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$266,297	\$266,297	\$266,297	\$266,297	\$266,297	\$79,889	\$79,889	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	30.00	Financiera: 186407.58 PENDIENTE EJERCER / Física: 704 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207375	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios																				

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130300207569	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio San Isidro)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$329,188	\$329,188	\$329,188	\$329,188	\$329,188	\$329,188	\$329,188	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: 1008 FINANCIERO / Física: 1008 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300207597	Ampliación De Puente Cajón	-	Chiapas	Villa Corzo	El Nuevo Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$381,133	\$381,133	\$381,133	\$381,133	\$381,133	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: 381133.31 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300207623	Construcción De Fachada Bodega Y Subministro De Pinturas En Jardín De Niños La Freyleca. Clave:0762nd175p	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	50.00	Financiera: 90000 PENDIENTE DE EJERCER / Física: 508 PENDIENTE DE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300207650	Dotación De Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071. Subsede	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$95,157	\$95,157	\$95,157	\$95,157	\$95,157	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 95157.01 PENDIENTE EJERCER / Física: 1008 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300207681	Proyecto Productivo Acuicola	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 1008 FINANCIERO / Física: 1008 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300207802	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Adolfo López Mateos. Clave: 078gr0903r	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: 90000 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300207830	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Teapuhulá I)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,241,688	\$1,241,688	\$1,241,688	\$1,241,688	\$1,241,688	\$372,506	\$372,506	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	95.00	Financiera: 869181.75 PENDIENTE EJERCER / Física: 58 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300207850	Pavimentación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$142,247	\$142,247	\$142,247	\$142,247	\$142,247	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: 142247.57 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300207866	Construcción De Puente Vehicular (Barrio Veracruz)	-	Chiapas	Villa Corzo	Iro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$516,641	\$516,641	\$516,641	\$516,641	\$516,641	\$154,992	\$154,992	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: 361648.72 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400248458	Rehabilitación De Pozos De Visita	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$76,177	\$76,177	\$76,177	\$76,177	\$76,177	\$65,934	\$65,934	86.55	\$0	Obra	7,989	100.00	100.00	Financiera: 10230.91 PENDIENTE EJERCER / Física: 1008 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400254026	Apertura De Calles	-	Chiapas	Villa Corzo	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$336,384	\$336,384	\$336,384	\$336,384	\$336,384	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	189	100.00	0.00	Financiera: 336384.54 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400254063	Pavimentación De Calles (Segunda Etapa)	-	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$425,656	\$425,656	\$425,656	\$425,656	\$425,656	\$127,697	\$127,697	30.00	\$0	Metro Cuadrado	1,362	100.00	0.00	Financiera: 297959.13 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400254083	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$383,931	\$383,931	\$383,931	\$383,931	\$383,931	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	7,989	100.00	50.00	Financiera: 383931.69 PENDIENTE EJERCER / Física: 508 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400254129	Conservación De Caminos (Cobertura Municipal)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$77,303	\$77,303	\$77,303	\$77,303	\$77,303	\$7,424	\$7,424	9.60	\$0	Kilómetro	10,841	100.00	100.00	Financiera: 69878.94 PENDIENTE EJERCER / Física: 1008 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400254167	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Sábán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$30,961	\$30,961	13.61	\$0	Vivienda	131	100.00	70.00	Financiera: 196539.11 PENDIENTE EJERCER / Física: 308 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400254233	Construcción De Sala Audiovisual Y Dirección En Esc. Prim. Lasaró Cárdenas Del Río. Clave: 076gr2389u	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	141	100.00	0.00	Financiera: 180000 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400254263	Construcción De Alcantarilla	-	Chiapas	Villa Corzo	Sierra Morena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	189	100.00	0.00	Financiera: 100000 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400254280	Construcción De Vado	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Tenejapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$212,969	\$212,969	\$212,969	\$212,969	\$212,969	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro lineal	522	100.00	0.00	Financiera: 212969.33 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400254331	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Nueva Libertad)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	7,989	100.00	0.00	Financiera: 1500000 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400254366	Reconstrucción De Camino R.C. (San Pedro Buenavista - Ej. Ignacio Zaragoza) - Ej. Belisario Domínguez, Del Km 0000 Al 1000	-	Chiapas	Villa Corzo	Doctor Belisario Domínguez (El Chichonal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	319	100.00	0.00	Financiera: 1500000 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1130200166379	Rehabilitación Y Colocación De Lámparas	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$352,335	\$352,335	\$352,335	\$352,335	\$352,335	\$352,335	\$352,335	100.00	\$0	ACCESORIO	0	100.00	100.00	Financiera: 1008 FINANCIERO / Física: 1008 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1130200166638	Construcción De Puente Vehicular (Ejido La Nueva Reforma Agraria)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,805,614	\$1,805,614	\$1,805,614	\$1,805,614	\$1,805,614	\$1,619,617	\$1,619,617	89.70	\$0	Metros Lineales	0	100.00	90.00	Financiera: 185997.28 pendiente de ejercer / Física: Pendiente ejercer el 108 meta física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1130200166838	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	Embarcadero de Jesús (El Siglo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$479,740	\$479,740	\$479,740	\$479,740	\$479,740	\$479,740	\$479,740	\$479,740	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: 1008 financiero / Física: 1008 meta física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1130200166895	Pavimentación De Calles Concreto Hidráulico (Acceso A La Clínica)	-	Chiapas	Villa Corzo	Ocostal Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$417,324	\$417,324	\$417,324	\$417,324	\$417,324	\$388,175	\$388,175	93.02	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	95.00	Financiera: 29149.62 Pendiente de ejercer / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1130200166911	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	San Juan de los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$297,637	\$297,637	\$297,637	\$297,637	\$297,637	\$89,291	\$89,291	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	0.00	Financiera: 29149.62 Pendiente de ejercer / Física: AIN NO SE HAN EJERCIDO AVANCES FISICO DE ESTE PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1130200166944	Construcción De Puente De Cajón	-	Chiapas	Villa Corzo	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$546,205	\$546,205	\$546,205	\$546,205	\$546,205	\$546,205	\$546,205	\$546,205	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: 1008 Financiero / Física: 1008 Meta Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1130200166956	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	Calleada el Provinciano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$401,418	\$401,418	\$401,418	\$401,418	\$401,418	\$401,418	\$401,418	\$401,418	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: 1008 Financiero / Física: 1008 Meta Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1130200166995	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$791,936	\$791,936	\$791,936	\$791,936	\$791,936	\$791,936	\$791,936	\$791,936	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: 1008 Financiero / Física: 1008 Meta Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1130200167007	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	Veinticuatro de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)</																		

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CHI1313020014723	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	Valle Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,615,876	\$2,615,876	\$2,615,876	\$2,615,876	\$2,615,876	\$2,045,172	\$2,045,172	78.18	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	90.00	Financiera: 570703.64 PENDIENTE EJERCER / Física: 100 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI1313020014724	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario Y Alcantarillado	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$594,484	\$594,484	\$594,484	\$594,484	\$594,484	\$178,345	\$178,345	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	80.00	Financiera: 416139.14 PENDIENTE EJERCER / Física: 204 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI1313020014725	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$500,138	\$500,138	\$500,138	\$500,138	\$500,138	\$500,138	\$500,138	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: 1004 FINANCIERO / Física: 1004 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200147315	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Hojasán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$219,971	\$219,971	\$219,971	\$219,971	\$219,971	\$219,971	\$219,971	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: 1004 FINANCIERO / Física: 1004 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200147414	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Mitontic (El Cimarrón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$99,641	\$99,641	\$99,641	\$99,641	\$99,641	\$99,641	\$99,641	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: 1004 FINANCIERO / Física: 1004 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200147434	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Libertad Campesina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$153,835	\$153,835	\$153,835	\$153,835	\$153,835	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200147453	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	San Francisco de Asís	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$157,290	\$157,290	\$157,290	\$157,290	\$157,290	\$157,290	\$157,290	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: 1004 FINANCIERO / Física: 1004 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200147489	Rehabilitación De Captación Del Sistema De Agua Entubada	-	Chiapas	Villa Corzo	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$36,908	\$36,908	\$36,908	\$36,908	\$36,908	\$0	\$0	0.00	\$0	CAPTACION	0	100.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200147514	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Tepachulita 1)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,438,415	\$1,438,415	\$1,438,415	\$1,438,415	\$1,438,415	\$0	\$0	0.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200147550	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En Contorno Al Parque	-	Chiapas	Villa Corzo	Unión del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$466,807	\$466,807	\$466,807	\$466,807	\$466,807	\$140,042	\$140,042	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00	Financiera: 326764.58 PENDIENTE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200147585	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$455,136	\$455,136	\$455,136	\$455,136	\$455,136	\$455,136	\$455,136	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: 1004 FINANCIERO / Física: 1004 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200147603	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	Bonanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$286,840	\$286,840	\$286,840	\$286,840	\$286,840	\$86,052	\$86,052	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	30.00	Financiera: 200788.04 PENDIENTE DE EJERCER / Física: 704 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200147623	Mejoramiento De Vivienda (Ranchería Banda Lucí)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$202,441	\$202,441	\$202,441	\$202,441	\$202,441	\$75,715	\$75,715	37.40	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 126775.86 PENDIENTE DE EJERCER / Física: PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200147675	Gastos Indirectos	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,955,005	\$2,955,005	\$2,955,005	\$2,955,005	\$2,955,005	\$2,730,081	\$2,730,081	92.39	\$0	Informe	0	100.00	92.33	Financiera: 224923.39 PENDIENTE EJERCER / Física: 7,674 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200147839	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Duplex)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,201,494	\$2,201,494	\$2,201,494	\$2,201,494	\$2,201,494	\$1,325,977	\$1,325,977	60.23	\$0	Módulo	0	100.00	100.00	Financiera: 875514.93 PENDIENTE DE EJERCER / Física: 1004 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200147853	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$3,001,868	\$3,001,868	\$3,001,868	\$3,001,868	\$3,001,868	\$2,875,190	\$2,875,190	95.78	\$0	Módulo	0	100.00	94.00	Financiera: 126678.72 PENDIENTE EJERCER / Física: 64 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200147907	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias)	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$1,928,481	\$1,928,481	95.78	\$0	Módulo	0	100.00	94.00	Financiera: 84967.43 PENDIENTE DE EJERCER / Física: 64 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200147950	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$1,191,626	\$1,191,626	59.18	\$0	Módulo	0	100.00	71.00	Financiera: 821822.15 PENDIENTE EJERCER / Física: 294 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200147968	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias) En Unidad Deportiva	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$841,987	\$841,987	\$841,987	\$841,987	\$841,987	\$806,456	\$806,456	95.78	\$0	Módulo	0	100.00	94.00	Financiera: 35331.84 PENDIENTE EJERCER / Física: 64 PENDIENTE EJERCER META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200147979	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias) En Andadores	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$988,420	\$988,420	\$988,420	\$988,420	\$988,420	\$946,709	\$946,709	95.78	\$0	Módulo	0	100.00	94.00	Financiera: 41711.28 PENDIENTE EJERCER / Física: 64 PENDIENTE META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200148001	Extracción De Derrumbes En Camino Rural A Consecuencia Del Huracan Barbara	-	Chiapas	Villa Corzo	La Praylesca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$162,449	\$162,449	\$162,449	\$162,449	\$162,449	\$154,002	\$154,002	94.80	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: 8446.38 PENDIENTE EJERCER / Física: 1004 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200148016	Bachío De Caminos Con Material Mejorado (En Tramo Alizados) Tramo: Villagorzo-Revolucion Mexicana.	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$244,023	\$244,023	\$244,023	\$244,023	\$244,023	\$244,023	\$244,023	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: 1004 FINANCIERO / Física: 1004 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200148028	Extracción De Derrumbes En Camino Rural A Consecuencia Del Huracan Barbara	-	Chiapas	Villa Corzo	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$32,608	\$32,608	\$32,608	\$32,608	\$32,608	\$32,608	\$32,608	\$32,608	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: 1004 FINANCIERO / Física: 1004 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI13130200149569	Extracción De Derrumbes En Camino Rural A Consecuencia Del Huracan Barbara (Bandera Piedras Negras 2)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$70,336	\$70,336	\$70,336	\$70,336	\$70,336	\$38,573	\$38,573	54.84	\$0	Kilómetros	0	100.00	80.00	Financiera: 31763.65 PENDIENTE EJERCER / Física: 204 PENDIENTE EJERCER / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200149605	Mantenimiento De Alumbrado Publico (Localidades Varias)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$505,477	\$505,477	\$505,477	\$505,477	\$505,477	\$505,477	50.55	\$0	ACCESORIO	0	100.00	10.00	Financiera: / Física: 90% PENDIENTE EJERCER / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI13130200149648	Construcción De Cancha De Ocas Múltiples En Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave: 07Kgr52385	-	Chiapas	Villa Corzo	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAGORZO CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$518,456	\$518,456	\$518,456	\$518,456	\$518,456	\$486,908	\$486,908	93.92	\$0	Cancha	0	100.00	100.00	Financiera: 31547.85 PENDIENTE EJERCER / Física: 1004 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200149675	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico 1ra Calle Pta Este 3ra Y 4ta Nte (Barrio Ganadera)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$582,992	\$582,992	\$582,992	\$582,992	\$582,992	\$174,898	\$174,898	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	10.00	Financiera: 488094.57 PENDIENTE EJERCER / Física: 90% PENDIENTE EJERCER / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200149699	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAGORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$936,493	\$936,493	\$936,493	\$936,493	\$936,493	\$936,493	\$936,493	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1004 META FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI13130200149730	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Luis Donaldo Colosio)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales																							