

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00138360267787	Construccion De Cancha Deportiva	004-04-0084	Chiapas	Altamirano	Gabino Barrera (Nuevo Centro)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$500,450	\$500,450	\$500,450	\$500,450	\$350,315	\$350,315	\$350,315	\$350,315	70.00	\$0	Cancha	49	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO OBRA POR CONTRATO AL 100% / Fisica: FINIQUITO OBRA POR CONTRATO AL 100% / Registro: FINIQUITO OBRA POR CONTRATO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138360268087	Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Del Sistema de Alcantarillado Sanitario	004-04-0088	Chiapas	Altamirano	Nueva Virginia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	390	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR CONTRATO FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA POR CONTRATO FINIQUITADA AL 100% / Registro: OBRA POR CONTRATO FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138360268409	Mantenimiento De Calles (Varios Barrios)	004-04-0010	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Cancelado	Cuarto Trimestre	2013	\$550,000	\$550,000	\$549,169	\$549,169	\$549,169	\$549,169	\$549,169	\$549,169	99.85	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$508.61 / Fisica: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$508.61 / Registro: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$508.61 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400266705	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana.	004-04-0020	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$128,158	\$128,158	\$128,158	\$128,158	\$125,054	\$125,054	\$125,054	\$125,054	97.58	\$0	Proyecto	29,865	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$3,104.89 / Fisica: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$3,104.89 / Registro: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$3,104.89 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400267089	Fortalecimiento De La Instituciones De Seguridad Publica Municipal.	004-04-0021	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,389,919	\$4,389,919	\$4,389,919	\$4,389,919	\$4,254,531	\$4,254,531	\$4,254,531	\$4,254,531	96.92	\$0	Proyecto	29,865	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$135,387.63 / Fisica: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$135,387.63 / Registro: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$143,887.63 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400267437	Fortalecimiento A Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Municipal.	004-04-0022	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$120,814	\$120,814	\$120,814	\$120,814	\$93,513	\$93,513	\$93,513	\$93,513	77.40	\$0	Proyecto	29,865	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$27,300.50 / Fisica: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$27,300.50 / Registro: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$27,300.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400267682	Red Nacional De Telecomunicaciones.	004-04-0023	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$202,536	\$202,536	\$202,536	\$202,536	\$202,536	\$202,536	\$202,536	\$202,536	100.00	\$0	Proyecto	29,865	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ES POR ADMINISTRACION FINIQUITADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA ES POR ADMINISTRACION FINIQUITADA AL 100% / Registro: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400267715	Evalución De Los Distintos Programas O Acciones.	004-04-0024	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$530,111	\$530,111	\$530,111	\$530,111	\$459,861	\$459,861	\$459,861	\$459,861	86.75	\$0	Informe	29,865	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$70,250.28 / Fisica: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$70,250.28 / Registro: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$70,250.28 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400267834	Mantenimiento De Calles (Varios Barrios)	0004-04-0010	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$549,169	\$549,169	\$549,169	\$549,169	99.85	\$0	Metro Cuadrado	280	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$539.60 / Fisica: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$539.60 / Registro: FINIQUITO OBRA POR CONTRATO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400267866	Rehabilitacion De Casa Dia (2a Etapa) (Barrio Centro)	004-04-0011	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$379,946	\$379,946	\$379,946	\$379,946	99.99	\$0	Metro Cuadrado	280	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$54.25 / Fisica: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$54.25 / Registro: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$54.25 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400267884	Desayunos Escolares Para Beneficio De 38 Centros Escolares	0004-04-0014	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,774,912	\$1,774,912	\$1,774,912	\$1,774,912	\$1,774,912	\$1,774,912	\$1,774,912	\$1,774,912	100.00	\$0	Desayunador	2,414	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION AL 100% / Fisica: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION AL 100% / Registro: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400267894	Desarrolve De Canal Pluvial.(Barrio Centro)	004-04-0018	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,065,471	\$1,065,471	\$1,065,471	\$1,065,471	\$1,065,471	\$1,065,471	\$1,065,471	\$1,065,471	100.00	\$0	Metro Cuadrado	9,500	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO OBRA POR CONTRATO AL 100% / Fisica: FINIQUITO OBRA POR CONTRATO AL 100% / Registro: FINIQUITO OBRA POR CONTRATO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400267903	Equipamiento De La Unidad Municipal De Proteccion Civil	004-04-0019	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$199,668	\$199,668	\$199,668	\$199,668	\$199,668	\$199,668	\$199,668	\$199,668	100.00	\$0	Equipo	29,865	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION AL 100% / Fisica: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION AL 100% / Registro: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400268223	Fortalecimiento A La Producción Agrícola A Tráves Del Suministro De Un Tractor Eagrícola Y Un Arado Integral	004-04-0015	Chiapas	Altamirano	San Miguel Chiptic	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$410,327	\$410,327	\$410,327	\$410,327	\$389,746	\$389,746	\$389,746	\$389,746	93.62	\$0	Proyecto	42	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$26,580.89 / Fisica: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$26,580.89 / Registro: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$26,580.89 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400268313	Fortalecimiento A La Produccion De Miel.	004-04-0026	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$502,456	\$502,456	\$502,456	\$502,456	\$502,456	\$502,456	\$502,456	\$502,456	100.00	\$0	Colmenas	40	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION AL 100%, CON RECURSO 2012 / Fisica: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION AL 100%, CON RECURSO 2012 / Registro: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400268446	Dotación De Paquetes De Pollitas Ponedoras.	004-04-0027	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$62,640	\$62,640	\$62,640	\$62,640	\$62,640	\$62,640	\$62,640	\$62,640	100.00	\$0	Proyecto	348	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION AL 100% / Fisica: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION AL 100% / Registro: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400268502	Dotacion De Plantas De Café.	004-04-0028	Chiapas	Altamirano	Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	100.00	\$0	Planta	61	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION AL 100%, CON MEZCLA DE RECURSO DEL EJERCICIO 2012 POR \$70,443.66 / Fisica: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION AL 100%, CON MEZCLA DE RECURSO DEL EJERCICIO 2012 POR \$70,443.66 / Registro: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION AL 100%, CON MEZCLA DE RECURSO DEL EJERCICIO 2012 POR \$70,443.66 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400268648	Construccion De Canal En Forma De U Para Conduccion De Aguas Pluviales (Barrio Centro).	004-04-0073	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$979,733	\$979,733	\$979,733	\$979,733	\$216,110	\$216,110	\$216,110	\$216,110	22.06	\$0	Metro Cuadrado	110	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO OBRA POR CONTRATO REFREDADA CON RECURSO 2012, AHORRO PRESUPUESTAL \$30,866.67 / Fisica: FINIQUITO OBRA POR CONTRATO REFREDADA CON RECURSO 2012, AHORRO PRESUPUESTAL \$30,866.67 / Registro: FINIQUITO OBRA POR CONTRATO CON AHORRO PRESUPUESTAL \$30,866.67 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400268945	Remodelacion Del Palacio Municipal Y Construcción De Cubículos Para Oficinas.	004-04-0077	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$639,072	\$639,072	\$639,072	\$639,072	\$253,276	\$253,276	\$253,276	\$253,276	39.63	\$0	Obra	288	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO OBRA POR CONTRATO AL 100% REFERENDADA DEL EJERCICIO 2012 / Fisica: FINIQUITO OBRA POR CONTRATO AL 100% REFERENDADA DEL EJERCICIO 2012 / Registro: FINIQUITO OBRA POR CONTRATO AL 100% REFERENDADA DEL EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001384002681871	Rehabilitación De Sala De Usos Múltiples	004-04-0025	Chiapas	Altamirano	Carmen Rusia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$51,552	\$51,552	\$51,552	\$51,552	\$51,341	\$51,341	\$51,341	\$51,341	99.59	\$0	Obra	557	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$211.13 / Fisica: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$211.13 / Registro: FINIQUITO OBRA POR ADMINISTRACION CON AHORRO PRESUPUESTAL \$20,936.20 Y DEL AYUNTAMIENTO \$30,615.75, CON AHORRO PRESUPUESTAL \$211.13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1313820011162	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Del Sistema de Alcantarillado Sanitario	004-04-0007	Chiapas	Altamirano	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	556	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR CONTRATO FINIQUITADA AL 100% DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE / Fisica: OBRA POR CONTRATO FINIQUITADA AL 100% DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA POR CONTRATO FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13138200117191	Elaboracion Proyecto Ejecutivo De Apertura Y Revestimiento De Camino	004-04-0006	Chiapas	Altamirano	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	101	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR CONTRATO FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA POR CONTRATO FINIQUITADA AL 100% / Registro: OBRA POR CONTRATO FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP131382001171585	Construccion de Alumbardo Para La Unidad Deportiva	004-04-0001	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$590,352	\$590,352	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	9,200	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR CONTRATO FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA POR CONTRATO FUE FINIQUITADA AL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA POR CONTRATO FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.