

Información General del Proyecto																Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP00138400238963	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	064-04-0026	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$34,466	\$34,466	\$34,466	\$34,466	\$34,466	\$34,466	\$34,466	100.00	\$0	Proyecto	23	100.00	100.00	Financiera: CONCLUYE AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERO COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400240359	Red Nacional de Telecomunicaciones	064-04-0028	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$41,134	\$41,134	\$41,134	\$41,134	\$41,134	\$41,134	\$41,134	100.00	\$0	Proyecto	43,350	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO DEBIDO A QUE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERO COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400240394	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	064-04-0029	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$132,520	\$132,520	\$132,520	\$131,800	\$131,800	\$131,800	\$131,800	99.46	\$0	Proyecto	6,675	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 99.46% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO DEBIDO A QUE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERO COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400240428	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	064-04-0025	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,450,200	\$5,450,200	\$5,450,200	\$5,450,200	\$5,448,600	\$5,448,600	\$5,448,600	99.97	\$0	Proyecto	43,350	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC CONSIDERA ESTE PROYECTO COMO INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400240447	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública Municipal	064-04-0027	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,093,918	\$3,093,918	\$3,093,918	\$2,893,898	\$2,893,898	\$2,893,898	\$2,893,898	93.54	\$0	Proyecto	43,350	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 93.54% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO DEBIDO A QUE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERO COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400240504	Equipamiento De La Unidad De Protección Civil Municipal	064-04-0011	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$114,800	\$114,800	\$114,800	\$114,800	\$114,800	\$114,800	\$114,800	100.00	\$0	Equipo	43,350	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO DEBIDO A QUE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERO COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400240550	Contratación De Jornaleros Para 8 Semanas (Noviembre-Diciembre)	064-04-0017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$115,900	\$115,900	\$115,900	\$115,900	\$115,900	\$115,900	\$115,900	100.00	\$0	Jornal	43,350	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO DEBIDO A QUE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERO COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400240562	Contratación De Jornaleros Para 12 Semanas (Agosto-Diciembre)	064-04-0016	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$289,750	\$289,750	\$289,750	\$289,750	\$289,750	\$289,750	\$289,750	100.00	\$0	Jornal	43,350	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO DEBIDO A QUE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERO COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400240575	Contratación De Jornaleros Para 8 Semanas (Junio-Julio)	064-04-0015	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$115,900	\$115,900	\$115,900	\$115,900	\$115,900	\$115,900	\$115,900	100.00	\$0	Jornal	43,350	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO DEBIDO A QUE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERO COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400240654	Contratación De Jornaleros Para 12 Semanas (Marzo-Mayo)	064-04-0014	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$173,850	\$173,850	\$173,850	\$173,850	\$173,850	\$173,850	\$173,850	100.00	\$0	Jornal	43,350	100.00	100.00	Financiera: concluido al 100% / Física: concluido al 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO DEBIDO A QUE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERO COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400240662	Contratación De Jornaleros Para 8 Semanas (Enero-Febrero)	064-04-0013	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$115,900	\$115,900	\$115,900	\$115,900	\$115,900	\$115,900	\$115,900	100.00	\$0	Jornal	43,350	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO DEBIDO A QUE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERO COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400240675	Pago De Cursos De Capacitación En Materia De Protección Civil	064-04-0010	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		22-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	43,350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO DEBIDO A QUE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERO COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400240681	Fomento Al Desarrollo Y Comunicación De Las Comunidades	064-04-0019	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$373,369	\$373,370	\$373,370	\$373,370	\$373,370	\$373,370	\$373,370	100.00	\$0	Equipo	6,468	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO DEBIDO A QUE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERO COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400240699	Equipamiento A La Educación Pública	064-04-0022	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$553,791	\$553,791	\$553,791	\$548,361	\$548,361	\$548,361	\$548,361	99.02	\$0	Pieza	6,468	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 99.02 / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO DEBIDO A QUE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERO COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400240705	Fomento A La Producción Agroindustrial	064-04-0009	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$219,201	\$219,201	\$219,201	\$219,201	\$219,201	\$219,201	\$219,201	100.00	\$0	Pieza	362	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO DEBIDO A QUE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERO COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400240709	Mantenimiento, Reubicación Y Cableado De Casas	064-04-0023	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	100.00	\$0	Equipo	6,468	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO DEBIDO A QUE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERO COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400240713	Censos Cruzada Contra El Hambre	064-04-0021	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	92.50	\$0	Apoyo	43,350	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 92.50% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO DEBIDO A QUE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERO COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400240717	Alumbrado Público	064-04-0020	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$23,492	\$23,492	\$23,492	\$23,492	\$23,492	\$23,492	\$23,492	100.00	\$0	Equipo	411	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO DEBIDO A QUE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERO COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400240723	Desarrollo Comunitario Y Educativo	064-04-0018	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,130,122	\$1,130,122	\$1,130,122	\$1,130,122	\$1,130,122	\$1,130,122	\$1,130,122	100.00	\$0	Paquete de útiles escolares	6,468	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO DEBIDO A QUE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERO COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400240728	Desayunos Escolares 2013	064-04-0008	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,714,454	\$3,714,454	\$3,714,454	\$3,714,454	\$3,714,454	\$3,714,454	\$3,714,454	100.00	\$0	Alumno	4,956	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTURÓ COMO UN PROYECTO DEBIDO A QUE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN SE CONSIDERO COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400242105	Capacitación A 150 Mujeres En El Marco De La Cruzada Contra El Hambre	064-04-0006	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013														