

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP00130300219670	Adquisición De Lmina Zintro Alus	083-04-0005	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$228,802	\$228,802	\$228,802	\$228,802	\$228,802	\$228,802	\$228,802	\$228,802	100.00	\$0	Pieza	20,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP00130300219717	Adquisición De Equipamiento Y Radios Portátiles Para La Unidad Municipal De Protección Civil	083-04-0006	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$188,169	\$181,169	\$181,169	\$181,169	\$181,169	\$181,169	\$181,169	\$181,169	100.00	\$0	Lote	20,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP00130300219748	Apoyo A La Producción Agrícola (Maíz) Cobertura Municipal	083-04-0007	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Hectárea	2,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP00130300219786	Contratación De Personal De Limpia	083-04-0008	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$704,258	\$704,258	\$704,258	\$704,258	\$704,258	\$704,258	\$704,258	\$704,258	100.00	\$0	Persona	20,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP00130300219836	Desayuno Escolares Para Beneficio De 36 Centros Escolares	083-04-0009	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,059,795	\$1,059,795	\$1,059,795	\$1,059,795	\$1,059,795	\$1,059,795	\$1,059,795	\$1,059,795	100.00	\$0	DESAYUNO	1,418	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP00130300219877	Apoyo Al Mejoramiento Del Ato Ganadero	083-04-0010	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Cabeza	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400263357	Captación Fluvial Para Abastecimiento De Agua (Portamun 2012)	083-04-0011	Chiapas	Socoltenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012		\$96,146	\$96,146	\$96,146	\$96,146	\$96,146	\$96,146	\$96,146	\$96,146	100.00	\$0	Tinaco	144	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, INTEGRADA FINANCIERAMENTE POR ABOGOS 2012 \$52,533.97 Y REMEDIOS 2012 \$3,611.84 / Física: OBRA TERMINADA, INTEGRADA FINANCIERAMENTE POR ABOGOS 2012 \$52,533.97 Y REMEDIOS 2012 \$3,611.84 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400263382	Captación Fluvial Para Abastecimiento De Agua (Potamun 2011)	083-04-0011	Chiapas	Socoltenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2011		\$52,572	\$52,572	\$52,572	\$52,572	\$52,572	\$52,572	\$52,572	\$52,572	100.00	\$0	Tinaco	144	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, INTEGRADA FINANCIERAMENTE CON ABOGOS 2011 \$52,239.50 E INTERESES \$33.39 / Física: OBRA TERMINADA, INTEGRADA FINANCIERAMENTE CON ABOGOS 2011 \$52,239.50 E INTERESES \$33.39 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200163768	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública	083-04-0014	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,906,361	\$2,906,361	\$2,906,361	\$2,906,361	\$2,906,361	\$2,795,669	\$2,795,669	96.19	\$0	Acción	20,000	100.00	96.00	Financiera: OBRA REFERENDADA / Física: OBRA REFERENDADA / Registro:	
CHP13130200163780	Prevención De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	083-04-0013	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,112,836	\$1,112,836	\$1,112,836	\$1,112,836	\$1,112,836	\$1,112,559	\$1,112,559	99.98	\$0	Acción	20,000	100.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$227.40 / Física: ECONOMIA \$227.40 / Registro:	
CHP13130200163800	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	083-04-0012	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$347,146	\$347,146	\$347,146	\$347,146	\$347,146	\$346,869	\$346,869	99.92	\$0	Acción	20,000	100.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$227.40 / Física: ECONOMIA \$227.40 / Registro:	