

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CHP00130300179313	Equipo A La Unidad Municipal De Protección Civil	105-04-0005	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$386,549	\$400,000	\$386,549	\$386,549	\$386,549	\$385,739	\$385,739	96.43	\$0	Lote	14,089	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE: ABORO PRES. DE \$10.17 / Registro:
CHP00130300179323	Equipo A Brigadas Voluntarias De Protección Civil	105-04-0008	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$109,575	\$110,000	\$109,575	\$109,575	\$109,575	\$109,575	\$109,575	99.61	\$0	Lote	14,089	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE: / Registro:
CHP00130300179331	Pago de Energía Eléctrica	105-04-0004	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Energía	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$83,821	\$85,000	\$83,821	\$83,821	\$83,821	\$83,821	\$83,821	98.61	\$0	Acción	14,089	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE: / Registro:
CHP00130300179342	Mantenimiento, Combustible Y Seguro Para Vehículos De Protección Civil. Y Mantenimiento De Equipo De Radiocomunicación	105-04-0006	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$219,096	\$220,000	\$219,096	\$219,096	\$219,096	\$197,278	\$197,278	89.67	\$0	Unidad de protección civil	14,089	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE: ABORO PRESUPUESTAL DE \$21,818.36 / Registro:
CHP00130300179347	Contratación De Personal Operativo Para La Dmcp	105-04-0007	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$434,213	\$450,000	\$434,213	\$434,213	\$434,213	\$432,397	\$432,397	96.09	\$0	Persona	14,089	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE: ABORO PRESUPUESTAL DE \$ 1,816.00 / Registro:
CHP00130300179362	Mantenimiento A Equipo De Radiocomunicación	105-04-0011	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$77,244	\$79,000	\$77,244	\$77,244	\$77,244	\$77,244	\$77,244	97.78	\$0	Equipo	14,089	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE: / Registro:
CHP00130300181472	Contratación De Personal Para El Seguimiento De Las Acciones Del Ramo 33	105-04-0003	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal n.e.		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$442,303	\$450,000	\$442,303	\$442,303	\$442,303	\$408,180	\$408,180	90.71	\$0	Informe	14,089	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE: ABORO PRESUPUESTAL DE \$ 34,122.62 / Registro:
CHP00130300201843	Rehabilitación Del Emallado Perimetral Del Centro De Desarrollo Com.	105-04-0017	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$37,735	\$38,000	\$37,735	\$37,735	\$37,735	\$37,735	\$37,735	99.30	\$0	Obra	14,089	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE: / Registro:
CHP00130300205634	Rehabilitación De Alumbrado Publico	105-04-0014	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$314,828	\$360,000	\$314,828	\$314,828	\$314,828	\$314,828	\$314,828	87.45	\$0	Equipo	14,089	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE: / Registro:
CHP00130300227957	Alumbrado Publico En Cancha De Futbol Rapido	105-04-0013	Chiapas	Unión Juárez	Once de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$86,907	\$87,000	\$86,907	\$86,907	\$86,907	\$86,907	\$86,907	99.89	\$0	Luminaria	176	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE: / Registro:
CHP00130300227580	Pavimentación De Calles, Calle Miguel Negrete Entre Av. Zaragoza Y Av. Angel Albino Corzo	105-04-0016	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$231,922	\$240,000	\$231,922	\$231,922	\$231,922	\$231,922	\$231,922	96.63	\$0	Metro Cuadrado	176	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE: / Registro:
CHP00130300227585	Pavimentación De Calles Con Concreto Sca., (Calle Francisco I. Madero Entre Av. Vicente Guerrero Y Av. Buenos Aires)	105-04-0018	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$244,083	\$245,000	\$244,083	\$244,083	\$244,083	\$244,083	\$244,083	99.63	\$0	Metro Cuadrado	295	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE: / Registro:
CHP00130300227591	Rehabilitación De Cancha Deportiva	105-04-0019	Chiapas	Unión Juárez	Talquión	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$49,556	\$50,000	\$49,556	\$49,556	\$49,556	\$49,556	\$49,556	99.11	\$0	Cancha	506	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE: / Registro:
CHP00130400232449	Rehabilitación De Alumbrado Publico, Varias Localidades (Complemento De Obra Del Ejercicio 2013)	105-04-0014	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$39,938	\$40,000	\$39,938	\$39,938	\$39,938	\$39,938	\$39,938	99.85	\$0	Equipo	14,089	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE: COMPLEMENTO DE OBRA NO. 105-04-0014 DEL EJERCICIO 2013 / Registro: