

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Presupuesto					Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP0013040202796	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	020-03-0025	Chiapas	La Concordia	Niños Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,092,808	\$1,693,597	\$1,633,759	\$1,633,759	\$1,633,759	\$1,633,759	\$1,633,759	96.47	0	Sistema	805	64.52	96.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130402629137	Rehabilitación De Camino	020-03-0106	Chiapas	La Concordia	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$327,041	\$327,041	\$291,981	\$291,981	\$291,981	\$291,981	\$291,981	89.28	0	Kilómetro	148	20.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013040262894	Ampliación De La Red De Energia Electrica	020-03-0118	Chiapas	La Concordia	Las Toronjas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$563,599	\$563,599	\$540,399	\$540,399	\$540,399	\$540,399	\$540,399	95.88	0	Transformador	125	50.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013040272501	Rehabilitación De La Escuela Primaria Urbana Federal Republica Mexicana	020-03-0122	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,973,949	\$1,973,985	\$1,968,646	\$1,968,646	\$1,968,646	\$1,968,646	\$1,968,646	99.73	0	Obra	296	50.71	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100%. ASI MISMO REGISTRA UN ABORO PRESUPUESTAL DE \$5,338.70 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130402723127	Ampliación De La Red De Energia Electrica	020-03-0131	Chiapas	La Concordia	Dolores Jaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	2013	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	100.00	0	Transformador	1,148	90.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130402731162	Pavimentación De Calles	020-03-0133	Chiapas	La Concordia	Antigua Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,204	\$400,204	\$400,204	\$400,204	\$400,204	\$400,204	\$400,204	100.00	0	M2, Concreto hidráulico	230	30.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013040273267	Construcción De Servicios Sanitarios Estructura U-10 En El Colegio De Bachilleres De Chiapas Plantel 15	020-03-0137	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,018,971	\$1,018,971	\$1,018,971	\$1,018,971	\$1,018,971	\$1,018,971	\$1,018,971	99.73	0	Obra	834	50.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 100%. ASI MISMO REGISTRA UN ABORO PRESUPUESTAL DE \$2,755.84 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013040273284	Pavimentación De Calles	020-03-0138	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,046,002	\$1,046,002	\$1,046,002	\$1,046,002	\$1,046,002	\$1,046,002	\$1,046,002	100.00	0	M2, Concreto hidráulico	7,123	50.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013040273302	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Puente Rio Prusia (Ejido Monterrey)	020-03-0139	Chiapas	La Concordia	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$402,939	\$402,939	\$402,939	\$402,939	\$402,939	\$402,939	\$402,939	100.00	0	Documento	503	90.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013040273317	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Piedra Blanca	020-03-0140	Chiapas	La Concordia	Piedra Blanca (La Vega del Palmar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$402,939	\$402,939	\$402,939	\$402,939	\$402,939	\$402,939	\$402,939	100.00	0	Documento	150	90.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013040273355	Ampliación De La Red De Energia Electrica	020-03-0142	Chiapas	La Concordia	Nuevo Opaal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,015,245	\$2,015,245	\$2,015,245	\$2,015,245	\$2,015,245	\$2,015,245	\$2,015,245	100.00	0	Transformador	135	30.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013040273406	Rehabilitación De Camino	020-03-0144	Chiapas	La Concordia	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$224,067	\$224,067	\$224,067	\$224,067	\$224,067	\$224,067	\$224,067	100.00	0	Metro Lineal	656	30.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013040273462	Construcción De Puente Vado Reforma La Etapa	020-03-0146	Chiapas	La Concordia	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,511,908	\$1,511,908	\$1,511,908	\$1,511,908	\$1,511,908	\$1,511,908	\$1,511,908	100.00	0	Metro Lineal	1,148	50.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013040273513	Ampliación De La Red De Energia Electrica	020-03-0149	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	2013	\$699,580	\$699,580	\$699,580	\$607,949	\$607,949	\$607,949	\$607,949	86.90	0	Transformador	2,715	60.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013040273555	Construcción De Puente Vado	020-03-0151	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$604,678	\$604,678	\$604,678	\$604,678	\$604,678	\$604,678	\$604,678	100.00	0	Metro Lineal	7,123	50.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013040273582	Revestimiento De Camino (Rancheria La Meseta) (Santo Domingo)	020-03-0152	Chiapas	La Concordia	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,034,116	\$1,034,116	\$1,034,116	\$1,034,116	\$1,034,116	\$1,034,116	\$1,034,116	100.00	0	Kilómetro	610	50.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0014010295761	Rehabilitación De Vivienda	020-03-0130	Chiapas	La Concordia	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$745,000	\$745,000	\$734,122	\$734,122	\$734,122	\$734,122	\$734,122	98.54	0	Vivienda	43	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECARGO DEL EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0014010297792	Pavimentación De Calles (Barrio Zona Suburbana)	020-03-0162	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$250,001	\$250,001	\$250,001	\$250,001	\$250,001	\$250,001	\$250,001	100.00	0	M2, Concreto hidráulico	7,123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0014010297995	Revestimiento De Camino (Rancheria La Meseta - Rancheria Santo Domingo)	020-03-0155	Chiapas	La Concordia	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$468,864	\$468,864	\$468,864	\$468,864	\$468,864	\$468,864	\$468,864	100.00	0	Kilómetro	610	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0014010298006	Construcción De Calle Peatonal	020-03-0154	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$826,081	\$826,081	\$826,081	\$826,081	\$826,081	\$826,081	\$826,081	100.00	0	Metro Cuadrado	7,123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0014010298021	Rehabilitación De La Red De Drenaje	020-03-0153	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$960,616	\$960,616	\$960,616	\$960,616	\$960,616	\$960,616	\$960,616	100.00	0	Metro Lineal	1,953	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0014010303403	Introducción De La Red De Energia Electrica (Rancheria Cerro Bola)	020-03-0091	Chiapas	La Concordia	Candelaria Cerro Bola	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	2012	\$2,434,586	\$2,434,586	\$2,434,586	\$2,394,339	\$2,394,339	\$2,394,339	\$2,394,339	98.35	0	Transformador	300	98.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP1330200157859	Rehabilitación De Caminos Rurales	020-03-0010	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$828,571	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,750,893	\$5,750,893	99.15	0	Kilómetro lineal	44,082	28.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.