

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300218653	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario (Nichtee)	112-03-0048	Chiapas	San Juan Cancuc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$917,922	\$917,922	\$917,922	\$917,922	\$917,922	\$917,922	\$730,756	100.00	00	Obra	1,726	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFERENCIADA EN 2013; CONCLUIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100310785	Construcción De Unidad Basica De Vivienda Rural	DOPM/PIGMDP-001/2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Chacté	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$6,078,592	\$6,078,592	\$6,078,592	\$6,078,592	\$1,823,577	\$1,823,577	\$1,823,577	\$1,823,577	30.00	00	Vivienda	450	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100310815	Pavimentación De Acceso Principal Barrio Takil y Acceso A Templo	DOPM/PIGMDP-002/2014	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$3,076,270	\$3,076,270	\$3,076,270	\$3,076,270	\$3,076,270	\$3,076,270	\$3,076,270	\$3,076,270	100.00	00	Metro Cuadrado	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100310834	Pavimentación De Con Concreto Hidráulico En Acceso Principal Barrio Kanj (2da. Etapa)	DOPM/PIGMDP-003/2014	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN CANCUC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$1,244,522	\$1,244,522	\$1,244,522	\$1,244,522	\$1,244,522	\$1,244,522	\$1,244,522	\$1,244,522	100.00	00	Metro Cuadrado	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100310845	Construcción De Sistema De Agua Potable	DOPM/PIGMDP-003/2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Yanch'En	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,832,889	\$2,832,889	\$2,832,889	\$2,832,889	\$849,867	\$849,867	\$849,867	\$849,867	30.00	00	Sistema	300	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.