

Total: 176

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CMPO13020164485	Programa De Bacheo En Diferentes Puntos De La Ciudad (2º. Etapa).	2.2.1.-101-SE-14-01-04-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$1,930,428	\$1,930,428	\$1,930,428	68.94	\$0	Metro Cuadrado	553,374	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra reformada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2012 (Económica). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO130400239765	Adquisición De Ayuda Humanitaria. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2.-101-AR-01-01-04-048	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$642,413	\$642,413	\$642,413	\$642,413	\$639,821	\$639,821	\$639,821	99.60	\$0	Pieza	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. / Física: Obra terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra reformada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO130400238862	Adquisición De Vehículos Para Protección Civil. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2.-101-IBSD-02-03-04-053	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,693,356	\$5,693,356	\$5,693,356	\$5,673,903	\$3,399,952	\$3,399,951	\$3,399,951	59.72	\$0	Vehículo	553,374	100.00	50.00	Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Proyecto en proceso. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra reformada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO130400264988	Equipo de La Escuela De Artes Y Oficio. Tuxtla Gutiérrez (La Misión)	2.7.1.-101-07-03-05-04-067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$297,682	\$297,682	\$297,682	\$297,682	\$281,852	\$281,852	\$281,852	94.68	\$0	Mobiliario	500	100.00	100.00	Financiera: Este recurso proviene de FPM 2013 (Reiniciamos). / Física: Obra terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra reformada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FPM 2013 (Reiniciamos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239051	Remodelación Del Parque Polinapacá	2.2.1.-101-SE-09-02-04-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$746,238	\$746,238	\$746,238	\$746,238	\$373,119	\$373,119	\$373,119	50.00	\$0	Pieza	2,918	100.00	60.00	Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Proyecto en Ejecución. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239072	Remodelación Del Parque Elmar Seltzer	2.2.1.-101-SE-09-02-04-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,632	\$600,632	\$600,632	\$600,632	\$300,316	\$300,316	\$300,316	50.00	\$0	Pieza	694	100.00	85.00	Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239088	Remodelación Del Parque El Carmen	2.2.1.-101-SE-09-02-04-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$490,939	\$490,939	\$490,939	\$490,939	\$245,469	\$245,469	\$245,469	50.00	\$0	Pieza	789	100.00	35.00	Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239117	Remodelación Del Parque Alianza Popular Laborista	2.2.1.-101-SE-09-02-04-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$439,319	\$439,319	\$439,319	\$439,319	\$219,659	\$219,659	\$219,659	50.00	\$0	Pieza	960	100.00	10.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Ejecución. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239162	Rehabilitación De Calles De Concreto	2.2.1.-101-SE-04-01-04-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2013	\$333,371	\$333,371	\$333,371	\$333,371	\$333,371	\$333,371	\$333,371	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,330	100.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. / Física: Proyecto Concluido al 100 por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239224	Conservación Del Parque Chiapas Solidario	2.2.1.-101-SE-09-01-04-022	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,419,357	\$1,419,357	\$1,419,357	\$1,419,357	\$709,678	\$709,678	\$709,678	50.00	\$0	Pieza	4,130	100.00	0.00	Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Obra en Ejecución. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239241	Remodelación Del Parque Buena Vista	2.2.1.-101-SE-09-02-04-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$245,112	\$245,112	\$245,112	\$245,112	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	338	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239256	Remodelación Del Parque El Ciprés.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$210,648	\$210,648	\$210,648	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	410	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239482	Remodelación Del Parque La Esperanza.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$354,714	\$354,714	\$354,714	\$354,714	\$177,357	\$177,357	\$177,357	50.00	\$0	Pieza	848	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239503	Remodelación Del Parque El Jobo.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez		Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$520,126	\$520,126	\$520,126	\$520,126	\$260,060	\$260,060	\$260,060	50.00	\$0	Pieza	1,754	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239521	Remodelación Del Parque Loma Bonita Terán.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$218,856	\$218,856	\$218,856	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	435	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239543	Remodelación Del Parque Montecristo Terán.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$340,344	\$340,344	\$340,344	\$340,344	\$170,172	\$170,172	\$170,172	50.00	\$0	Pieza	320	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239557	Remodelación Del Parque Renovación.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$209,411	\$209,411	\$209,411	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	430	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239570	Remodelación Del Parque Atenas I.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$142,343	\$142,343	\$142,343	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	1,453	100.00	30.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239582	Remodelación Del Parque El Rosario.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$143,622	\$143,622	\$143,622	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	5,424	100.00	80.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Ejecución. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239590	Remodelación Del Parque Los Tamarindos.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$199,324	\$199,324	\$199,324	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	2,055	100.00	80.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239596	Remodelación Del Parque Canteras.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$173,461	\$173,461	\$173,461	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	849	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239608	Remodelación Del Parque Sabera De La Loma.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$258,280	\$258,280	\$258,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	2,918	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239620	Remodelación Del Parque Unidad Deportiva Patria Nueva.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$189,271	\$189,271	\$189,271	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	14,742	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239630	Construcción Del Parque Rivera González.	2.2.1.-101-SE-09-01-04-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$229,040	\$229,040	\$229,040	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	680	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239639	Remodelación Del Parque Romeo Rincón.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$420,316	\$420,316	\$420,316	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	1,672	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239649	Construcción Del Parque San Cayetano.	2.2.1.-101-SE-09-01-04-038	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$304,404	\$304,404	\$304,404	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	1,020	100.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239655	Construcción De Cancha De Dese Múltiples En La Escuela Primera Plan De Ayala.	2.2.1.-101-SE-05-01-04-039	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha Deportiva	7,959	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPO140200239892	Construcción De Plataformas Reserbistas Con Cancho Sintético De 2 Cm. De Espesor. Suministro Y Colocación De Juegos Infantiles Y Desarrollo De Canal Pluvial.	2.2.1.-101-SE-09-01-04-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	553,374	100.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPL1401002009080	Renovación Tecnológica Del Alcantarado Público En Llanamiento Norte Y Llanamiento Sur. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.4.-101-SE-01-00-04-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$14,999,997	\$14,999,997	\$14,999,997	\$14,999,997	\$14,969,687	\$14,969,687	\$14,969,687	99.80	\$0	Luminaria	553,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en proceso. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.