

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Presupuesto				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140300388078	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario, Barrio Santo Domingo	104-03-01	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$283,112	\$283,112	\$283,112	\$283,112	\$279,093	\$279,093	\$279,093	98.58	00	Obra	163	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300388145	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Tzimol, Chiapas	104-03-02	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$661,400	\$661,400	\$661,400	\$661,400	\$661,400	\$661,400	\$661,400	100.00	00	Red	1,160	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300388866	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	103-03-06	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,304,879	\$1,304,879	\$1,304,879	\$1,304,879	\$1,304,879	\$1,304,879	\$1,304,879	100.00	00	Vivienda	485	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300388972	Construcción De Centro Deportivo Comunitario	103-03-07	Chiapas	Tzimol	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,060,000	\$2,060,000	\$1,972,218	\$2,060,000	\$1,972,217	\$1,972,217	\$1,972,217	95.74	00	Metro Cuadrado	485	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300389053	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica	103-03-08	Chiapas	Tzimol	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$185,192	\$185,192	\$92,596	\$185,192	\$92,596	\$92,596	\$92,596	50.00	00	Poste	6	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300389096	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica	103-03-09	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$619,074	\$619,074	\$572,705	\$619,074	\$572,705	\$572,705	\$572,705	92.51	00	Poste	1,023	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300389156	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Entubada	103-03-10	Chiapas	Tzimol	San Vicente la Mesilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$98,164	\$98,164	\$12,077	\$12,077	\$12,077	\$12,077	\$12,077	12.30	00	Red	94	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300389232	Ampliación De Línea De Conducción De Agua Para Uso Domestico	103-03-11	Chiapas	Tzimol	Leninrado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,559,302	\$1,559,302	\$1,536,312	\$1,559,302	\$1,536,312	\$1,536,312	\$1,536,312	98.53	00	Red	38	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300389332	Rehabilitación De Dren Pluvial	103-03-12	Chiapas	Tzimol	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$155,666	\$155,666	\$39,350	\$155,666	\$39,302	\$39,302	\$39,302	25.25	00	Obra	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389398	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Santa Cecilia	104-03-13	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,821,355	\$2,821,355	\$2,821,355	\$2,821,355	\$2,821,355	\$2,821,355	\$2,821,355	100.00	00	Obra	1,115	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300391229	Ampliación De Drenaje Sanitario, San Vicente La Mesilla	104-03-14	Chiapas	Tzimol	San Vicente la Mesilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,503,575	\$1,503,575	\$1,189,200	\$1,503,575	\$1,189,140	\$1,189,140	\$1,189,140	79.09	00	Obra	651	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300391370	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De La 1a. Calle Sur Poniente, Barrio Santo Domingo	104-03-15	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$734,403	\$734,403	\$724,000	\$734,403	\$723,798	\$723,798	\$723,798	98.56	00	Metros Lineales	5,049	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300391529	Construcción De Descargas Sanitarias A La Red De Drenaje En La 1a. Calle Sur Poniente, Barrio Santo Domingo	103-03-16	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$56,760	\$56,760	\$56,760	\$56,760	\$55,750	\$55,750	\$55,750	98.22	00	Obra	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300391631	Ampliación De La Red De Agua Potable En La 1a. Calle Sur Poniente, Barrio Santo Domingo.	103-03-17	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$61,390	\$61,390	\$61,390	\$61,390	\$60,328	\$60,328	\$60,328	98.27	00	Metro Lineal	4,049	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300391748	Construcción De Comedor En La Escuela Ignacio Zaragoza Con Clave 07dpr0691e Heroes De Chapultepec	103-03-19	Chiapas	Tzimol	Héroes de Chapultepec (El Limón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$53,905	\$53,905	\$36,131	\$36,131	\$36,131	\$36,131	\$36,131	67.03	00	Obra	1	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300398323	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	104-03-20	Chiapas	Tzimol	Reforma Agraria Uno Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,799,533	\$2,799,533	\$300,000	\$2,799,533	\$279,953	\$279,953	\$279,953	10.00	00	Sistema	61	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.