



Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
CHP14140300369168	Construcción De Bordos (2014)	038-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Potrerrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$907,410	\$907,410	\$907,410	\$907,410	\$907,410	\$907,410	\$907,410	100.00	00	M2. Bordo	2,062	0.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO 100% / Física: OBRA TERMINADA E INAUGURADA / Registro: ACTUALIZADO 4 TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300369203	Construcción De Nivelación De Tierras-Relleño De Solares	039-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Deporte	En Ejecución	2014	\$555,400	\$555,400	\$555,400	\$555,400	\$555,400	\$555,400	\$555,400	100.00	00	M2. Trazo, nivelación y compactación	156	0.00	100.00	Financiera: 100 EJERCIDO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ACTUALIZACIÓN DE DATOS 4 TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300369250	Construcción De Letrinas (2014)	040-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Salud	En Ejecución	2014	\$370,375	\$370,375	\$370,375	\$370,375	\$370,375	\$370,375	\$370,375	100.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	12	0.00	100.00	Financiera: 100 TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427139	Ampliación Del Drenaje Sanitario	0010-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO AMATENANGO DE LA FRONTERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,480,380	\$1,480,380	\$1,480,380	\$1,480,380	\$1,480,380	\$1,480,380	\$1,480,380	100.00	00	Sistema	390	0.00	72.00	Financiera: PAGADO EN UN 69% REPRENDADA PARA 2015 / Física: EN EJECUCION / Registro: ACTUALIZADO AL 4 TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430591	Construcción De Huertos Comunitarios De Jitomate	0028-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Nuevos Morelia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	100.00	00	M2. Invernadero	1,032	0.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: ACTUALIZADO EN EL 4 TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430875	Construcción De Huertos Comunitarios De Jitomate	0029-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Sabinalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$434,906	\$434,906	\$434,906	\$434,906	\$434,906	\$434,906	\$434,906	100.00	00	Invernadero	338	0.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: ACTUALIZADO AL 4 TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434378	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Constitución Clave:07dpr135c	0044-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Monte Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2014	\$676,276	\$676,276	\$676,276	\$676,276	\$676,276	\$676,276	\$676,276	100.00	00	Aula	7	0.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REPORTE DE 4 TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447289	Mantenimiento De Camino Tramos Aislados	0037-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,355,408	\$1,355,408	\$1,355,408	\$1,355,408	\$1,355,408	\$1,355,408	\$1,355,408	100.00	00	Obra	1,541	0.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ACTUALIZADO 4 TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447350	Mantenimiento De Caminos Rurales	0037-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$459,010	\$459,010	\$459,010	\$459,010	\$459,010	\$459,010	\$459,010	100.00	00	Obra	781	0.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ACTUALIZADO DE 4 TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447409	Mantenimiento De Caminos Rurales	0038-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,134,492	\$1,134,492	\$1,021,042	\$1,021,043	\$1,021,043	\$1,021,043	\$1,021,043	90.00	00	Obra	781	0.00	90.00	Financiera: OBRA REPRENDADA PARA 2015 / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINACION / Registro: ACTUALIZACION DE 4 TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.