

Total: 819

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP16160200681261	Sustitución De Luminarias Para Alumbrado Público En Tuxtla Gutiérrez.	2.3.4.-101-08-04-04-57-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,984,000	\$7,984,000	\$7,984,000	\$7,984,000	\$7,983,120	\$7,983,120	\$7,983,120	99.99	\$0	Luminaria	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado con un Ahorro Presupuestal de \$880.00. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100635209	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La 7a Calle Norte Poniente Entre La 4a Y 6a Calle Norte, Barrio San José, Mpio. De Las Rosas, Chiapas	FAIP-1	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,470,783	\$1,470,783	\$765,833	\$1,470,783	\$765,833	\$765,833	\$765,833	52.07	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: LA LIGA QUE MENCIONA NO APARECE DENTRO DEL CONTRATO QUE SE ELABORÓ DENTRO DEL AREA DE OBRA PUBLICA, Y DE IGUAL MANERA LAS FOTOS NO LAS CARGA EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100635228	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 6a Avenida Poniente Norte Entre La 6a Y 8a Calle Norte Poniente, En El Mpio. De Las Rosas, Chiapas	FAIP-2	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$880,520	\$882,520	\$882,520	\$880,520	\$855,114	\$855,114	\$855,114	96.89	\$0	Metros Cuadrados	185	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160100635236	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 6a Calle Norte Poniente Entre Av. Central Y 2a Avenida Poniente, En El Mpio. De Las Rosas, Chiapas	FAIP-3	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Rural Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$802,780	\$802,780	\$765,833	\$802,780	\$765,833	\$765,833	\$765,833	95.40	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: PROBLEMAS AL CARGAR EL CONTRATO EN LA PARTE QUE MENCIONA LA LIGA DEL CONTRATO Y DE IGUAL MANERA EN LAS FOTOS NO SE CARGAN BIEN LAS FOTOS SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200681723	Pavimentación De Calles Y Banquetas Con Concreto Hidráulico En Vialidad Primaria/Primera Calle Oriente Desde La Cuarta Avenida Sur Hasta El Malecón	020-001	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,593,591	\$7,593,591	\$7,593,591	\$2,231,974	\$2,231,974	\$2,231,974	\$2,231,974	29.39	\$0	Metros Cuadrados	7,641	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.