

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP1717030095563	Pavimentación de Dos Calles Con Concreto Hco. 8a. Av. Norte Entre 3a. Y 5a. Poniente: 3a. Calle Poniente Entre 8a. Y 10a. Av. Norte	FF-001-2017	Chiapas	Cacahoatán	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHUATÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$909,482	\$909,482	\$909,482	\$909,482	\$909,482	\$909,482	\$909,482	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030095567	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico De La 27a. Avenida Sur Entre 6a Y 12a Calle Oriente	FF-002-2017	Chiapas	Cacahoatán	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHUATÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,401,461	\$1,401,461	\$1,401,461	\$1,401,461	\$1,401,461	\$1,401,461	\$1,401,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%	
CHP1717030095568	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico De La 10a. Ave. Sur Entre 6a Y 14a Calle Poniente	FF-003-2017	Chiapas	Cacahoatán	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHUATÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,042,098	\$2,042,098	\$2,042,098	\$2,042,098	\$2,042,098	\$2,042,098	\$2,042,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%	
CHP1717030095570	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico De La 8a. Ave. Sur Entre 6a Y 10a Calle Poniente	FF-004-2017	Chiapas	Cacahoatán	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHUATÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,420,951	\$1,420,951	\$1,420,951	\$1,420,951	\$1,420,951	\$1,420,951	\$1,420,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030095571	Pavimentación Calle Orquídeas Entre Avenida México Y Avenida Sonora	FF-005-2017	Chiapas	Cacahoatán	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHUATÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,128,069	\$1,128,069	\$1,128,069	\$1,128,069	\$1,128,069	\$1,128,069	\$1,128,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%	
CHP1717030095624	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En La Calle 2, Calle Onceava Y Calle Central Norte En La Colonia 26 De Julio	MSC/DOPM/PPFRONTERAS-001/2017	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,248,995	\$2,246,746	\$2,246,746	\$2,246,746	\$2,246,746	\$2,246,746	\$2,246,746	\$2,246,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,606	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030095624	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico, Sexta Calle Poniente Entre 4 Y 8 Calle Sur	MSC/DOPM/PPFRONTERAS-002/2017	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,063,325	\$2,061,261	\$2,061,261	\$2,061,261	\$2,061,261	\$2,061,261	\$2,061,261	\$2,061,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,606	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030095625	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En La Av. Central Sur Entre Octava Oriente Y Calle 4	MSC/DOPM/PPFRONTERAS-003/2017	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,467,311	\$1,465,844	\$1,465,844	\$1,465,844	\$1,465,844	\$1,465,844	\$1,465,844	\$1,465,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,606	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030095625	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En La 12 Avenida Sur Prolongación En La Colonia El Roblar	MSC/DOPM/PPFRONTERAS-004/2017	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$954,808	\$953,853	\$953,853	\$953,853	\$953,853	\$953,853	\$953,853	\$953,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,606	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030095628	Pavimentación de Calle Con Concreto Bremsado Fc-200 Kg Sobre Cvd Elaborado Con Revolvedora Hecho En Obra	FFP0001	Chiapas	Frontera Hidalgo	Ignacio Zaragoza	Rural	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,157,529	\$3,157,529	\$3,157,529	\$3,157,529	\$3,157,529	\$1,578,765	\$1,578,765	50.00	\$0	Metros Cuadrados	2,464	0.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030095712	Pavimentación de Av. Morelia (Entre Calles Juan Sabines Y Vicente Guerrero) - 7803079 - 7162	7162	Chiapas	Marqués de Comillas	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,022,969	\$1,021,946	\$1,021,946	\$1,021,946	\$1,021,946	\$1,021,946	\$1,021,946	\$1,021,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030095716	Mejoramiento de Tronco Urbano Tramo Av. Central Norte Entre Calle Morelos Y Planteel Cobach No. 48 - 7170471 - 6849	6849	Chiapas	Metapa	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL DE METAPA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,652,401	\$1,652,401	\$1,652,401	\$1,652,401	\$1,652,401	\$1,652,401	\$1,652,401	\$1,652,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030095718	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Insomniada (A Casa Del Caminero) Entre Calle San Juan Y Barrio Niños Héroes, En Barrio San Francisco, Col. Pakal Na - 7250997 - 6916	6916	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$849,023	\$848,174	\$848,174	\$848,174	\$848,174	\$848,174	\$848,174	\$848,174	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030095720	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 6a Avenida Sur Oriente En Barrio Parque De Feria. - 7204176 - 6878	6878	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,567,772	\$1,566,204	\$1,566,204	\$1,566,204	\$1,566,204	\$1,566,204	\$1,566,204	\$1,566,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030095746	Construcción de Calles Con Concreto Hidráulico En Nuevo Amatenango de la Frontera	6937	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Nuevo Amatenango	Rural	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Amatenango de la Frontera.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,999,949	\$1,997,949	\$1,997,949	\$1,997,949	\$1,997,949	\$1,997,949	\$1,997,949	\$1,997,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030095804	Pavimentación de Calle Integral Boulevard Nuevo León En El Tramo 0 304.20 Al 0 595.25 (2da Etapa) A Realizarse En La Localidad De Talisman, Municipio De Tuxtla Chico, Chiapas - 7187235 - 6858	6858	Chiapas	Tuxtla Chico	Talismán	Rural	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,226,778	\$4,222,551	\$4,222,551	\$4,222,551	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 3676.32 M2 OBRA AL 95% DE AVANCE FÍSICO 0% DE AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030095847	Construcción De Alumbrado Publico En Avenida Silvano Gatica, Calle Mármol, Avenida Comarcas, Avenida San Luis, Calle San Sebastián Y Avenida Los Tulipanes, En La Localidad De Los Angeles - 7161947 - 6842	6842	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,892,981	\$1,892,981	\$1,891,088	\$1,891,088	\$566,990	\$566,990	\$566,990	\$566,990	29.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.
CHP1717030095849	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Tampado de Camino Rural. En Tramos Aislados - 7528746 - 7066	7066	Chiapas	Mazapa de Madero	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$655,616	\$655,616	\$655,616	\$655,616	\$655,616	\$655,616	\$655,616	\$655,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958874	Pavimentación Acceso Principal Loc El Fero - 7802928 - 7160	7160	Chiapas	Marqués de Comillas	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,032	\$999,032	\$999,032	\$999,032	\$999,032	\$999,032	\$999,032	\$999,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: la obra esta finiquitada / Física: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958875	Pavimentación Acceso Principal A Loc Reforma Agraria - 7802991 - 7161	7161	Chiapas	Marqués de Comillas	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,008	\$999,008	\$999,008	\$999,008	\$999,008	\$999,008	\$999,008	\$999,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958982	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 7566512 - 7095	7095	Chiapas	Bejuclal de Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,245,397	\$1,245,397	\$1,245,397	\$1,245,397	\$1,245,397	\$1,245,397	\$1,245,397	\$1,245,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: obra cobrada al 100% / Física: obra aun en proceso físico / Registro: obra aun en proceso de avance físico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958983	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 7566575 - 7096	7096	Chiapas	Bejuclal de Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,243,325	\$1,243,325	\$1,243,325	\$1,243,325	\$1,243,325	\$1,243,325	\$1,243,325	\$1,243,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: obra cobrada al 100% / Física: obra aun en ejecución / Registro: obra aun en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300959387	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Central Norte Entre Segunda Oriente Norte Y Cuarta Norte Oriente Y La Calle Segunda Norte Oriente Entre Segunda Oriente Norte Y Central Oriente.	7119	Chiapas	La Grandesa	La Grandesa	Urbano	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento municipal de la Grandesa.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,122,367	\$2,120,245	\$2,120,245	\$2,120,245	\$2,120,245	\$2,120,245	\$2,120,245	\$2,120,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300959825	Pavimentación Asfáltica Y Construcción de Banquetas Con Guarniciones En Calle Seminario, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Seminario) - 7111681 - 6792	6792	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,535,021	\$2,535,021	\$2,532,486	\$2,532,486	\$759,046	\$759,046	\$759,046	\$759,046	29.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.
CHP17170300959826	Construcción de Alumbrado Publico, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Ojo De Agua). - 7111628 - 6793	6793	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,413,079	\$1,413,079	\$1,411,666	\$1,411,666	\$423,104	\$423,104	\$423,104	\$423,104	29.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.
CHP17170300959866	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Chapultepec Y 4a. Av. Norte (Entre Calle Chapultepec Y La Poniente Norte) En Barrio Niños Héroes, Col. Pakal Na	6935	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,370,674	\$3,367,303	\$3,367,303	\$3,367,303	\$3,367,303	\$3,367,303	\$3,367,303	\$3,367,303	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960238	Rehabilitación Del Alumbrado Publico Sobre La Carretera Internacional 200 Desde La Glorieta Atzacua Hasta El Puente Río Cahoon, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Venustiano Carranza) - 7091449 - 6777	6777	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$751,505	\$751,505	\$750,753	\$750,753	\$224,938	\$224,938	\$224,938	\$224,938	29.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.
CHP17170300960308	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av Norte Oriente En Col. Centro.	6968	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,339,432	\$1,338,093	\$1,338,093	\$1,338,093	\$1,338,093	\$1,338,093	\$1,338,093	\$1,338,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960310	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río Pascaán (Entre Las Avenidas Prol. Corredera Y Prol. 5 De Mayo) Y Prol. Av. 18 De Marzo (Entre Las Calles Río Dulce Y Río Jatate) En Col. Chacamax - 7278355 - 6936	6936	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0985 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,422,922	\$2,420,500	\$2,420,500	\$2,420,500	\$2,420,500	\$2,420,500	\$2,420,500	\$2,420,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960315	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino A Raymundo Enriquez Entre La Banda De Cádiz Tapachula Y El Albergue Jesús El Buen Pastor, De La Localidad Los Cafetaleros - 7091784 - 6746	6766</																										

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP17170300960654	Construcción De Alumbrado Publico En La 8a. Avenida Norte Desde La Glorieta De La Calle Francisco Villa Hasta Entronque Con Calle Girasol, Colonia Santa Cecilia. - 700187 - 6778	6778	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,594,863	\$2,594,863	\$2,592,268	\$2,592,268	\$777,275	\$777,275	\$777,275	\$777,275	29.95	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.	
CHP17170300960655	Construcción De Pavimentación Asfáltica En Avenida Central Colonia, Calle Central Lázaro Cárdenas, Calle San Antonio, Camino Al Río Y Camino A San Antonio Cahocan, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia San Antonio Cahocan) - 7095396 - 6782	6782	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,705,916	\$5,705,916	\$5,700,210	\$5,700,210	\$1,709,013	\$1,709,013	\$1,709,013	\$1,709,013	29.95	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300960657	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Allende (3a Poinente Sur) Entre Las Avenidas 6a Y 10a Sur Poniente (Pariférico Sur) En Barrio San Juan - 7289152 - 6925	6925	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,711,585	\$1,709,874	\$1,709,874	\$1,709,874	\$1,709,874	\$1,709,874	\$1,709,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300961126	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calle Yaxchilan, Ubicada Entre 2a. Av. Nte. Oco. Y 2a. Av. Sur Oco. Barrio Ampliación Tonina, Cabecera Municipal. - 7286322 - 6939	6939	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Subsidios	085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,118,686	\$4,114,568	\$4,114,568	\$4,114,568	\$4,114,568	\$2,055,984	\$2,055,984	49.97	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300961130	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles San Juan Entre Lázaro Cárdenas Y Vías Del Ferrocarril; Y Calle Miguel Alemán, En Barrio Centro, Col. Pakal M3 - 7299273 - 6943	6943	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,465,758	\$2,463,292	\$2,463,292	\$2,463,292	\$2,463,292	\$1,288,219	\$1,288,219	52.30	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300961131	Construcción De Alumbrado Publico En Calle Seminarista, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Seminarista) - 7094881 - 6781	6781	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,951,399	\$1,951,399	\$1,949,448	\$1,949,448	\$584,138	\$584,138	\$584,138	29.93	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.	
CHP17170300961134	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico/ En Barrio Norte, Cabecera Municipal. - 7403559 - 7001	7001	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Subsidios	085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,300,000	\$7,292,700	\$7,292,700	\$7,292,700	\$7,292,700	\$3,645,138	\$3,645,138	49.98	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300961180	Pavimentación De Calles, Barrio Linda Vista; Consistente En: Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico/ Guarnición De Concreto Y Piso Estampado. - 7225317 - 6886	6886	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Subsidios	085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,327,477	\$3,324,149	\$3,324,149	\$3,324,149	\$3,324,149	\$1,660,375	\$1,660,375	49.95	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300961605	Construcción De Alumbrado Publico En Avenida Central Colonia, Calle Central Lázaro Cárdenas, Calle San Antonio, Camino Al Río Y Camino A San Antonio Cahocan, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (San Antonio Cahocan) - 7091935 - 6779	6779	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,824,813	\$1,824,813	\$1,822,988	\$1,822,988	\$546,570	\$546,570	\$546,570	\$546,570	29.95	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.	
CHP17170300961648	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico Y Zampado - 7528557 - 7063	7063	Chiapas	Mazapa de Madero	Cobertura municipal	Subsidios	085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$515,206	\$515,206	\$515,206	\$515,206	\$515,206	\$515,206	\$515,206	\$515,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD	
CHP17170300961649	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico Y Zampado - 7528693 - 7065	7065	Chiapas	Mazapa de Madero	Cobertura municipal	Subsidios	085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$503,349	\$502,524	\$502,524	\$502,524	\$502,524	\$502,524	\$502,524	\$502,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra fue concluida al 100% sin ningún retraso o problema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300961693	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Consistente En La Colocación De Concreto Hidráulico En Calles, Guarniciones De Concreto Y Banquetas De Concreto.	7041	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Urbano	Subsidios	085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,252,500	\$6,246,248	\$6,246,248	\$6,246,248	\$6,246,248	\$3,121,874	\$3,121,874	49.98	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300962026	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Principal El Naranjo Entre Entronque De La 8a. Avenida Norte Hasta La Intersección Con Calle Francisco Villa, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Jardines De Chiapas) - 7091341 - 6776	6776	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,934,358	\$3,934,358	\$3,930,424	\$3,930,424	\$1,178,462	\$1,178,462	\$1,178,462	\$1,178,462	29.95	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.	
CHP17170300962099	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rio Chocoma En Col. La Pangola - 7246511 - 6914	6914	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,988,619	\$1,986,630	\$1,986,630	\$1,986,630	\$1,986,630	\$1,986,630	\$1,986,630	\$1,986,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300962100	Construcción De Calles, Barrio Centro, Consistente En: Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Guarniciones De Concreto Y Piso Estampado De Concreto, En Banquetas. - 7438061 - 7016	7016	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Subsidios	085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,985,000	\$5,979,015	\$5,979,015	\$5,979,015	\$5,979,015	\$2,987,908	\$2,987,908	49.97	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300962106	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Banquetas Y Luminarias - 7446411 - 7083	7083	Chiapas	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	Urbano	Subsidios	085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE BENE MERITO DE LAS AMERICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,273,007	\$4,268,734	\$4,268,734	\$4,268,734	\$4,268,734	\$4,268,734	\$4,268,734	\$4,268,734	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 31 de diciembre de 2017 / Física: obra concluida al 31 de diciembre de 2017 / Registro: falta información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300962131	Pavimentación En Calles De Concreto Hidráulico, Frontera Corozal, Municipio de Ocosingo, Chiapas. - 7505607 - 7042	7042	Chiapas	Ocosingo	Frontera Corozal	Urbano	Subsidios	085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,362,500	\$6,356,138	\$6,356,138	\$6,356,138	\$6,356,138	\$3,177,298	\$3,177,298	49.99	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300962943	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Y Zampado - 7528620 - 7064	7064	Chiapas	Mazapa de Madero	Cobertura municipal	Subsidios	085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$502,524	\$502,524	\$402,524	\$502,524	\$502,524	\$502,524	\$502,524	\$502,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD, ESTA PENDIENTE LA FOTOGRAFIA DE CONCLUSION DE LA OBRA.	
CHP17170300963421	Construcción De Alumbrado Publico De La Avenida Principal El Naranjo Entre Entronque De La 8a. Avenida Norte Hasta La Intersección Con Calle Francisco Villa, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Jardines De Chiapas) - 7096919 - 6783	6783	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$818,579	\$818,579	\$817,760	\$817,760	\$244,972	\$244,972	\$244,972	\$244,972	29.93	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300963448	Construcción De Puente Vehicular Amatenango De La Frontera	6938	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cobertura municipal	Subsidios	085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Amatenango de la Frontera.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,913,071	\$3,990,158	\$3,990,158	\$3,990,158	\$3,990,158	\$3,990,158	\$3,990,158	\$3,990,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300963825	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Central Colonia Entre El Entronque Con Carretera Internacional 200 Hasta Escuela Primaria Marcos Enrique Becerra, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Venustiano Carranza) - 7051884 - 6787	6787	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,668,742	\$3,668,742	\$3,665,073	\$3,665,073	\$1,099,025	\$1,099,025	\$1,099,025	\$1,099,025	29.96	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 DEL PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170300963886	Pavimentación De Calles Entre Prolongación Av. Manuel Velasco Suarez Y Calle Camino Real En Colonia Maya Tucan. - 7231113 - 6894	6894	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,728,586	\$1,726,857	\$1,726,857	\$1,726,857	\$1,726,857	\$1,726,857	\$1,726,857	\$1,726,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300963899	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Diez De Octubre Y Santo Domingo, Entre Las Av. Palacio De Las Leyes Y Las Palmas En Col. Palacio De Las Leyes. - 7237361 - 6908	6908	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,674,200	\$1,672,525	\$1,672,525	\$1,672,525	\$1,672,525	\$1,672,525	\$1,672,525	\$1,672,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041134	Construcción De Drenaje Sanitario Y Reposición De Concreto En Calle Central En La Comunidad De Niquivil	574	Chiapas	Motozintla	Niquivil	Rural	Subsidios	085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,304,923	\$4,304,923	\$4,304,923	\$4,304,923	\$4,304,923	\$4,304,923	\$4,304,923	\$4,304,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la unidad de medida corresponde a metros lineales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041173	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Lerdo De Tejada - 7453877	565	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Subsidios	085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,456,975	\$4,452,518	\$4,452,518	\$4,452,518	\$3,116,762	\$3,116,762	\$3,116,762	\$3,116,762	70.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO AUN NO CUENTA CON FOTO DE INICIO, EL MONTO QUE SE REPORTA ES LO DEPOSITO A LA CUENTA	
CHP17170401041200	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Quinta Calle Norte Poniente - 7453815	564	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Subsidios	085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,759,737	\$2,756,977	\$2,756,977	\$2,756,977	\$1,929,884	\$1,929,884	\$1,929,884	\$1,929,884	70.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO, AUN NO CUENTA CON FOTO DE INICIO EL MONTO QUE SE REPORTA ES LO MINISTRADO A LA CUENTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
CHP17170401041244	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 3a Av. Poniente Norte Entre La 3a Calle Norte Poniente Y La 3a Calle Sur Poniente - 741849	557	Chiapas	Frontera Comalapa	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,742,004	\$4,742,004	\$4,742,004	\$4,742,004	\$2,368,631	\$2,368,631	\$2,368,631	49.95	\$0	Metros Cuadrados		0.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401041247	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTRAL EN LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA	577	Chiapas	Motozintla	Emiliano Zapata	Rural	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,060	\$2,000,060	\$2,000,060	\$2,000,060	\$2,000,060	\$2,000,060	\$2,000,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to trim - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041266	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y QUARNICIONES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 3a CALLE NORTE PONIENTE. - 7453621	562	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,953,714	\$2,950,761	\$2,950,761	\$2,950,761	\$885,228	\$885,228	\$885,228	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO, AUN NO CUENTA CON FOTO DE INICIO, REPORTE DEL MONTO DEPOSITADO A LA CUENTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041292	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino Rural, Tramo Km.: 9 250 Al Km.: 9 650 - 751024	567	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,573,628	\$3,573,628	\$3,573,628	\$3,573,628	\$3,573,628	\$3,573,628	\$3,573,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041324	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL QUE INCLUYE TUBO DE 42" A BASE DE CANALLETAS DE MURSA ARMADOS.	569	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,322,523	\$4,318,201	\$4,318,201	\$4,318,201	\$4,318,201	\$2,158,100	\$2,158,100	49.98	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401041342	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Entrada A Talsman, A Realizarse En La Localidad De Talsman, Municipio De Tuxtla Chico, Chiapas - 7431203	559	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,316,761	\$1,316,761	\$1,316,761	\$1,316,761	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA CON 0% DE AVANCE FINANCIERO / Física: OBRA CON 0% DE AVANCE FISICO / Registro: OBRA CON 0% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041344	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tramo No. 1: 10a. Calle Norte Oriente Entre 1a Y 4a. Av. Oriente Norte, Tramo. No. 2: 3a. Av. Oriente Norte, Entre 10a. Y 6a. Calle Norte Oriente. - 818892	571	Chiapas	Frontera Comalapa	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,384,974	\$3,384,974	\$3,384,974	\$3,384,974	\$1,692,487	\$1,692,487	\$1,692,487	50.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401041416	CONSTRUCCION DE 03 CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/UBICADAS EN CALLE 2a AV. SUR Pte., CALLE CENTRAL SUR Y LA 3a AV. SUR Ote. Barrio Guadalupe, Cabecera Municipal De Ocosingo - 7440110	560	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	Mejorar la calidad de vida social y economica de la poblacion.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$3,494,600	\$3,494,600	49.97	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041564	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL - 7415540	558	Chiapas	Frontera Comalapa	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,439,056	\$3,439,056	\$3,439,056	\$3,439,056	\$1,719,528	\$1,719,528	\$1,719,528	50.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401041583	CONSTRUCCION DE CALLE DENOMINADA "4 Esquinas" - 7532934	568	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTOS DE LA TRINITARIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,045,938	\$3,045,938	\$3,045,938	\$3,045,938	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041627	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTRAL EN LA COMUNIDAD AGUILAS SERDAN	573	Chiapas	Motozintla	Aguilas Serdán	Rural	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,202,144	\$3,202,144	\$3,202,144	\$3,202,144	\$3,202,144	\$3,202,144	\$3,202,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4to trim - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041752	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD NUEVO LEÓN EN EL TRAMO 0 304-20 AL 0 935-20 (2da Etapa) EN LA LOCALIDAD DE TALSMAN MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS - 718728	552	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,118,969	\$1,118,969	\$1,118,969	\$1,118,969	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA CON 0% DE AVANCE FINANCIERO / Física: OBRA CON 0% DE AVANCE FISICO / Registro: OBRA CON 0% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041838	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Decimosexta Calle Sur Poniente - 7453753	563	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,829,539	\$4,824,710	\$4,824,710	\$4,824,710	\$3,377,297	\$3,377,297	\$3,377,297	70.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO NO CUENTA CON FOTO DE INICIO
CHP17170401041864	Pavimento En Acceso Vial Motozintla	578	Chiapas	Motozintla	Niquivil	Rural	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,978,099	\$1,978,099	\$1,978,099	\$1,978,099	\$1,978,099	\$1,978,099	\$1,978,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.