

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %											
													2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10		10/9	11										
7-CHIAPAS RECURSO 2008																																			
SUBSIDIOS (A RESERVA)																																			
FONDOS REGIONALES Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													23,906,892	23,828,533	23,828,533	23,828,533	100%	0	0		0	0	100%												
FONDOS REGIONALES																																			
INVERSION																																			
OBRAS PÚBLICAS																																			
CONSTRUCCION																																			
7063	CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO LA ESPERANZA	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SI/SUBE/DPOF/0010708	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3500 HABITANTES	9	2,461,029	2,457,656	2,457,656	2,457,656	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA REFERENCIADA DE 2008 Y SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, LA LOCALIDAD ES EJIDO LA ESPERANZA.										
7014	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. CARRIETERA PANAMERICANA AL EJIDO CHIRAHUA, VARIAS LOCALIDADES	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SI/SUBE/DPOF/010708	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3500 HABITANTES	9	9,960,139	9,919,974	9,919,974	9,919,974	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA REFERENCIADA DEL 2008 Y SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, LA LOCALIDAD ES CHIRAHUA.										
7017	PAVIMENTACION DEL CAMINO EJIDO RODOLFO FIGUEROA AL EJIDO LAS DELICIAS, DEL TRAMO DEL KM 11+420 AL 15+000	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SI/SUB/DPOF/119408	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	4500 HABITANTES	9	11,314,401	11,279,574	11,279,574	11,279,574	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA REFERENCIADA DE 2008, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, LA LOCALIDAD ES RODOLFO FIGUEROA.										
EQUIPAMIENTO																																			
OTROS																																			
1975	SISTEMA DE VENTILACION DEL AREA DE PRODUCCION Y CONSTRUCCION DE VADO SANTUARIO PARA DESINFECTACION DE VEHICULOS EN EL RASTRO MUNICIPAL PORCINO, CARRIETERA A EJIDO BILIBIANO CAPATA, Tuxtla Gutierrez	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-05-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	9	171,329	171,329	171,329	171,329	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES (FONDO DEL SUR 2008) EL MONTO TOTAL ES DE \$171,329.36 EL MONTO EJERCIDO ES DE \$171,329.36										