



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Contenido	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	6	7	8	9	10		10/9	
														2	3	4									5
5276	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9882010001 596100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			31,746	31,746	31,746	100%	0	0	0	METRO LINEAL	722	686	95%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$198,619.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/05/CR/06/FEM/005933/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA SAN LUIS 2.	
38359	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9882010001 916100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			144,284	144,284	144,284	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,726	1,726	100%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$367,430.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/05/CR/06/FEM/001137/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA LA JOYA 1	
18483	AMPLIACION TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	07 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	030202007011 26100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAPAS			2,351,078	2,351,078	2,351,078	1,067,832	45%	0	0	0	0	0	0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2007.	
55761	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9882020001 596100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			37,459	37,459	37,459	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	297	297	98%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$37,459.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/05/CR/06/FEM/005933/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD A LA QUE CORRESPONDE COLONA LAS TORRES.
55132	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9882020001 516100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			40,860	40,860	40,860	40,860	100%	0	0	0	METRO LINEAL	65	65	100%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$40,860.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/05/CR/06/FEM/004949/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA GUO DE AGUA.
55793	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9882020001 916100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			201,246	201,246	201,246	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,266	507	40%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$201,246.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/05/CR/06/FEM/004662/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA HURFO DE JANIHO.
55866	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9882020001 676100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			38,920	38,920	38,920	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	331	315	95%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$38,920.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/05/CR/06/FEM/004940/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA QUINTA SAN ENRIQUE.
55839	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9882020001 756100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			11,599	11,599	11,599	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	490	480	98%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$53,163.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/05/CR/06/FEM/001036/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA EL DAMIANTE.
55895	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9882020001 646100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			33,184	33,184	33,184	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	285	271	95%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL DE OBRA PRESUPUESTADA \$2,612.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/05/CR/06/FEM/005933/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA 11 DE SEPTIEMBRE.
55654	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9882020001 786100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			45,322	45,322	45,322	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	337	270	80%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$45,322.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/05/CR/06/FEM/001037/2007. GASTO EFECTUADO ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA AMPLIACION PROGRESO 8
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																									
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																									
CONSTRUCCION																									
18023	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	07 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	030201017009 86100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAPAS			2,030,966	2,030,966	2,030,966	2,030,945	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,371	1,371	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS REFINANCIADOS DEL EJERCICIO 2007.
56042	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9882010101 966100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			126,114	126,114	126,114	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	829	580	70%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$330,000.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/05/CR/06/FEM/001521/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL LUGO CONGRESACION REFORMA.
56058	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9882010101 856100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,065	825	40%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$600,000.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/05/CR/06/FEM/001126/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA 12 DE OCTUBRE.
56080	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9882010101 596100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			126,560	126,560	126,560	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	340	51	15%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$126,560.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/05/CR/06/FEM/005933/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA OCTAVIO PAZ.
56205	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 12 A. AV. SUR PROLONGACION BOULEVARD AKISHINO, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9882010101 846100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			41,261	41,261	41,261	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	882	850	95%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$412,618.37. PERTENECE AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009.
56612	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR II, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9882010100 786100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			325,273	325,273	325,273	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,727	690	40%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO \$324,799.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/05/CR/06/FEM/004643/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA VIVA MEXICO.
AMPLIACION																									
38364	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9882020101 836100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			4,169	4,169	4,169	4,169	100%	0	0	0	METRO LINEAL	498	498	100%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$243,720.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/05/CR/06/FEM/001128/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL LUGO RIO FLOREDO.
52173	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9882020101 786100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			53,020	53,020	53,020	53,020	100%	0	0	0	METRO LINEAL	211	211	100%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$53,020.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/05/CR/06/FEM/005933/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA LOS AMIGOS.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																									
19093	COMPLEMENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	07 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0302021801 896100033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAPAS			916,547	916,547	916,547	680,147	75%	0	0	0	0	0	0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DE ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2007.	
URBANIZACION MUNICIPAL																									
CALLE																									
CONSTRUCCION																									
13389	PAVIMENTACION DE CALLE	16 CACAHOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H A Y TRATAMIENTO MUNICIPAL			2,726	2,726	2,726	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,116	400	36%	BARRO MIGUEL HIDALGO. OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS 2007 2,726.16; 2008 \$154,778.96 Y 2009 \$416,957.32. TOTAL \$574,462.44 REFINANCIADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2010
118665	PAVIMENTACION DE CALLE (2A ETAPA)	19 COAPILLA	COAPILLA	URBANO	018-03-0206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	COAPILLA CHAPAS			14,139	14,139	14,139	14,139	100%	0	0	0	M. CONCRETO HERALDICO	894	894	100%	PAVIMENTACION DE CALLE, CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA INVERSION 2009 \$11,777.809. INVERSION 2008 21,666.83 INVERSION 2007 14,138.96 (AHOORRO 2007 \$ 320.73 Y PRODUCTOS FINANCIEROS \$ 13,818.23
19172	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	07 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0302010701 16100008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAPAS			1,447,423	1,447,423	1,447,423	1,447,374	100%	0	0	0	METROS	2,326	2,326	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2007.
19184	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	07 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0302010701 04100044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAPAS			245,423	245,423	245,423	213,869	87%	0	0	0	METROS	1,160	1,160	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2007.





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Contenido	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avenencia %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avenencia %
														2	Ministrado 3	Programado 4								
7184	79170 PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS94378220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			514,146	514,146	514,146	100.00	0	0	OTROS	3	3	100.00	CONSTRUCCIÓN DE UNA ALA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS. MUNICIPIO CHOLON LOCALIDAD TZAJALA 2A. SECCION FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):42716	
80247	79203 SECUNDARIA GENERAL MOISES SAENZ GARZA (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS94378294	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			63,115	63,115	63,115	0.00	0	0	OTROS	1	1	100.00	TERMINACIÓN LABORATORIO POLIFUNCCIONAL CON 02 ANEXOS (ALMACEN Y PREPARACION REACTIVOS). LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):43602	
80770	79221 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131 (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS94378305	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			324,663	324,663	324,663	0.00	0	0	OTROS	1	1	100.00	02 AULAS DIDACTICAS Y TALLER DE MECANOGRAFIA. LOCALIDAD COLONA LA AZTECA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):44891	
83608	79272 SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 2 (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS94378306	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,640,285	1,640,285	1,640,285	0.00	0	0	OTROS	4	4	100.00	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ (SAN PEDRO PROGRESIVO) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):46838	
80259	79204 SECUNDARIA GENERAL UNIÓN Y PROGRESO EJIDAL (REFERENDO).	110-Tuzantán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS94378295	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			101,294	101,294	101,294	60.33	0	0	OTROS	1	1	100.00	TERMINACIÓN BOVEDA COOPERATIVA Y PORTICO. LOCALIDAD XICHILTEPEC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):43648	
88914	079030 JARDÓN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR (REFERENDO)	115-Villa Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS94378253	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			6,746	6,746	6,746	0.00	0	0	ALLA	1	1	100.00	TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD SAN PEDRO BUENA VISTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):41076	
71104	79199 TELESECUNDARIA NO. 138 (REFERENDO).	116-Villaflores	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS94378333	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			122,344	122,344	122,344	0.00	0	0	OTROS	1	1	100.00	TERMINACIÓN SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BOVEDA. LOCALIDAD GUAGUATEPEC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):42053	
72227	079189 PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (REFERENDO).	119-Zacantán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS94378226	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,954,625	1,954,625	1,954,625	756.53	39	0	0	OTROS	6	6	100.00	TERMINACIÓN 18 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (1 ESP. ALA C3). LOCALIDAD ZACANTAN. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):43314
87357	079306 PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ (REFERENDO).	119-Zacantán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS94378240	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			2,500,628	2,500,628	2,500,628	1,132.83	45	0	0	OTROS	4	2	44	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ALA CON EQUIPAMIENTO, Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD NAVENCHUC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):46004
86249	79297 TELESECUNDARIA NO. 1023 (REFERENDO).	119-Zacantán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS94378336	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			288,025	288,025	288,025	0.00	0	0	OTROS	1	1	100.00	TERMINACIÓN 03 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BOVEDA LOCALIDAD PATOSIL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):46675	
83668	79274 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 138 (REFERENDO).	13-Benemérito de las Américas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS94378307	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			736,572	736,572	736,572	364.30	49	0	0	ALLA	2	1	43	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ALA. LOCALIDAD ROBERTO BARRIO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):46873
89003	079325 JARDÓN DE NIÑOS CARLOS PERNELL T. (REFERENDO)	16-Cacahatán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS94378267	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			225,752	225,752	225,752	134.80	60	0	0	ALLA	1	1	100.00	TERMINACIÓN UN ALA DIDACTICA. LOCALIDAD CACAHATAN. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):46484
89704	79069 TELESECUNDARIA NO. 395 (REFERENDO)	18-Cantalapa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS94378315	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			5,314	5,314	5,314	0.00	0	0	OTROS	1	1	100.00	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDACTICAS, ADMINISTRACION Y BOVEDA LOCALIDAD CANTALAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):41275	
89745	79070 TELESECUNDARIA NO. 526 (REFERENDO).	20-Comitán de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS94378316	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			7,824	7,824	7,824	0.00	0	0	OTROS	1	1	100.00	TERMINACIÓN SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BOVEDA. LOCALIDAD ZARAGOZA DE LA MONTANA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):41284	
89773	79074 TELESECUNDARIA NO. 1076 (REFERENDO)	21-Copainalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS94378317	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			752,792	752,792	752,792	0.00	0	0	OTROS	1	1	100.00	TERMINACIÓN 03 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BOVEDA. INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCADO PERMETRAL. LOCALIDAD RIVERA MUEL HIDAJO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):41292	
71331	079114 JARDÓN DE NIÑOS ENRIQUE REBIAMÉN (REFERENDO)	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS94378254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			211,806	211,806	211,806	0.00	0	0	OTROS	1	1	100.00	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD SETELTON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):42074	
71706	079148 JARDÓN DE NIÑOS ANTONIO CASO (REFERENDO).	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS94378260	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			56,798	56,798	56,798	0.00	0	0	OTROS	1	1	100.00	TERMINACIÓN 01 ALA DIDACTICA Y LETRINA. LOCALIDAD BACHEN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):42465	
89336	79061 TELESECUNDARIA NO. 1192 (REFERENDO)	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS94378311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			11,253	11,253	11,253	0.00	0	0	OTROS	1	1	100.00	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BOVEDA. LOCALIDAD RUGCHEN MUMANTIC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):41251	
123690	79099 PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RO (REFERENDO).	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS94378241	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			46,860	46,860	46,860	0.00	0	0	OTROS	1	1	100.00	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALA Y REHABILITACION. LOCALIDAD YUT-OSIL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):57716	
71755	079152 JARDÓN DE NIÑOS NUEVO AMANECER (REFERENDO)	26-Chenalho	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS94378261	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			68,269	68,269	68,269	0.00	0	0	ALLA	1	1	100.00	CONSTRUCCIÓN DE ALA INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCADO PERMETRAL (TERMINACIÓN). LOCALIDAD X-DYEP FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):42503	
89416	79062 TELESECUNDARIA NO.308 (REFERENDO).	26-Chenalho	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS94378312	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			159,561	159,561	159,561	0.00	0	0	OTROS	1	1	100.00	TERMINACIÓN 03 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BOVEDA. LOCALIDAD YARBETELMAYUBUELO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):41258	
80304	79207 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 141 (REFERENDO).	26-Chenalho	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	27300FAS94378298	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			96,916	96,916	96,916	0.00	0	0	ALLA	1	1	100.00	TERMINACIÓN DE 02 AULAS LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):43897	
78033	79319 PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFERENDO).	26-Chenalho	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS94378304	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			58,015	58,015	58,015	38.38	66	0	0	OTROS	0	0	100.00	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UNA LETRINA LOCALIDAD CHENALHO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 85792
80235	79201 SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA (REFERENDO).	3-Acetahualá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS94378293	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			158,340	158,340	158,340	0.00	0	0	ALLA	1	1	100.00	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS, INCLUYE CERCADO PERMETRAL. LOCALIDAD ACAPETAHA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):43551	
89921	79064 TELESECUNDARIA NO.777 (REFERENDO).	31-Cholón	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS94378313	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			12,654	12,654	12,654	0.00	0	0	OTROS	1	1	100.00	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BOVEDA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD EL PEDREN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):41262	
89616	79065 TELESECUNDARIA NO. 91 (REFERENDO)	31-Cholón	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS94378314	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			127,228	127,228	127,228	0.00	0	0	ALLA	1	1	100.00	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDACTICAS, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD TZAJALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):41270	
80323	792089 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 147 (REFERENDO).	31-Cholón	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS94378299	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			376,222	376,222	376,222	0.00	0	0	OTROS	1	1	100.00	CONSTRUCCIÓN. PRIMERA ETAPA: 03 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO POLIFUNCCIONAL (INCLUYE 03 ANEXOS), SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, COOPERATIVA Y BOVEDA. LOCALIDAD RAMOS (TZAJALANABLE). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):44116	
83395	79270Primaria Guadalupe Victoria.	31-Cholón	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS94378332	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			171,465	171,465	171,465	0.00	0	0	ALLA	1	1	100.00	TERMINACIÓN UN ALA DIDACTICA. LOCALIDAD JUAN SABINES VERAZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):46779	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado 3	Programado 4								
59109	79039 PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO).	32 EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS043 78217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			150,658	150,658	150,658	0	0%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: EL BOSQUE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41233
80287	79206 SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 139 (REFERENDO).	32 EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS043 78297	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			3,296,229	3,296,229	3,296,229	473,800	14%	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULA, LABORATORIO POLIFUNCIONAL (INCLUYE 3 ANEXOS), SERVICIOS SANITARIOS, PÓRTICO, COBERTURA Y BODEGA. LOCALIDAD: CHABAJEBAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 43781	
71674	79176 PRIMARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO (REFERENDO).	35 FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS043 78221	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			148,456	148,456	148,456	0	0%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS CON EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 42788	
68597	79010 JARIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO (REFERENDO).	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS043 78248	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			363,119	363,119	363,119	0	0%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION. LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 40232	
71586	79075 TELESECUNDARIA NO. 424 (REFERENDO).	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS043 78318	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			111,600	111,600	111,600	0	0%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. LOCALIDAD: COL. COSTA RICA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 42272	
123618	79313 TELESECUNDARIA NO. 525 (REFERENDO).	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS043 78337	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			242,991	242,991	242,991	0	0%	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: SANTA ROSA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 57691	
54212	79278 JARIN DE NIÑOS JOSE DE JESUS HUERTA (REFERENDO).	37 FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS043 78263	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			272,560	272,560	272,560	0	0%	0	0	0	0	100%	02 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y COCINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 47173	
58404	79320 PRIMARIA EL PIPILA (REFERENDO).	38 HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS043 78245	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			1,015,212	1,015,212	1,015,212	473,800	47%	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA LOCALIDAD: PLAN DE ESCALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 46982	
58183	79312 PRIMARIA ANAHUAC (REFERENDO).	40 HUAMANTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS043 78244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			213,913	213,913	213,913	0	0%	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN UNA LETRINA. LOCALIDAD: CHIGTON. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 46262	
71625	79077 TELESECUNDARIA NO. 965 (REFERENDO).	44 IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS043 78319	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			109,986	109,986	109,986	0	0%	0	0	0	0	100%	UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. INCLUYE EL CERCAO PERIMETRAL. LOCALIDAD: MODELO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 42311	
50348	79210 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 69 (REFERENDO).	46 JUCUPILAS	NEVEJA PALESTINA	RURAL	27300FAS043 78300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			456,800	456,800	456,800	0	0%	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL. LOCALIDAD: NEVEJA PALESTINA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 44271	
59616	79080 TELESECUNDARIA NO. 530 (REFERENDO).	49 LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS043 78320	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			16,459	16,459	16,459	0	0%	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN 01 AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD: PLAN DE LA LIBERTAD FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41309	
70065	79081 TELESECUNDARIA NO. 1088 (REFERENDO).	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS043 78321	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			701,645	701,645	701,645	268,080	38%	0	0	0	0	22%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD: BIENVENIDA PAZAHAN. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41314	
70130	79082 TELESECUNDARIA NO. 306 (REFERENDO).	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS043 78322	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			354,882	354,882	354,882	334,385	94%	0	0	0	0	79%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA EN UN ESPACIO. LOCALIDAD: NUEVO HUAMANTLA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41327	
53126	79251 PRIMARIA CHAPULTÉPEC (REFERENDO).	53 LAS MARGARITAS	VERACRUZ	RURAL	27300FAS043 78228	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			68,136	68,136	68,136	0	0%	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE 02 AULAS (INCLUYE EQUIPAMIENTO). LOCALIDAD: VERACRUZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 46581	
58013	79310 PRIMARIA 10. DE MAYO (REFERENDO).	57 MARASTÉPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS043 78242	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			221,547	221,547	221,547	28,473	13%	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINA LOCALIDAD: LINDO SANTA RABIEL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 49198	
58115	79311 PRIMARIA NICOLAS BRAVO (REFERENDO).	57 MARASTÉPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS043 78243	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			208,405	208,405	208,405	76,463	37%	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN LETRINA Y OBRA EXTERIOR LOCALIDAD: GENERAL NICOLAS BRAVO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 42640	
53302	79265 PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE (REFERENDO).	6 AMATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS043 78231	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			128,178	128,178	128,178	118,212	92%	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 02 SANITARIOS. LOCALIDAD: LA LOMA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 46636	
55540	79290 TELESECUNDARIA NO. 341 (REFERENDO).	66 MOTZOQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS043 78335	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			431,053	431,053	431,053	0	0%	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN 04 AULAS DIDÁCTICAS, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR (ANDADORES). LOCALIDAD: FRACC. 04 DE OCTUBRE, ELMO CABALLETE. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 47384	
70181	79086 TELESECUNDARIA NO. 712 (REFERENDO).	67 COXQUINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS043 78323	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			13,653	13,653	13,653	0	0%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS, ADMINISTRACIÓN, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS, EN UN ESPACIO AULA (INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN). LOCALIDAD: EL GENIO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41336	
72041	79178 PRIMARIA DR. GONZALO AGUIRRE B (REFERENDO).	67 COXQUINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS043 78222	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			257,548	257,548	257,548	66,272	26%	0	0	0	0	99%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA. INCLUYE CERCAO PERIMETRAL. LOCALIDAD: EL ROSARIO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 42565	
72371	079182 PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO (REFERENDO).	68 COATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS043 78234	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			249,281	249,281	249,281	0	0%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD: COATEPEC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 43109	
70254	79088 TELESECUNDARIA NO. 798 (REFERENDO).	69 COXCOXQUILA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS043 78324	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			86,803	86,803	86,803	0	0%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. LOCALIDAD: LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41848	
70355	79089 TELESECUNDARIA NO. 147 (REFERENDO).	69 COXCOXQUILA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS043 78325	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			9,559	9,559	9,559	0	0%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS ADMINISTRACIÓN Y BODEGA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: VILLA HEREDIA (REYNALDO ENRIQUÉ) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41858	
71456	79137 JARIN DE NIÑOS EMILIO RABASA ESTEBAN (REFERENDO).	69 COXCOXQUILA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS043 78257	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			179,132	179,132	179,132	0	0%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA, LETRINA Y MURO DE CONTENCIÓN (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: VEINTE CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 42163	
72463	079184 PRIMARIA JAVIER MINA (REFERENDO).	72 COXQUILC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS043 78225	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			320,766	320,766	320,766	16,220	5%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: JAMOSH FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 43199	
70399	79091 TELESECUNDARIA No. 1106 (Referendo).	73 PALMOLC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS043 78326	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			65,938	65,938	65,938	0	0%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: BOCA DE CHANCALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41983	
71406	79129 JARIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (REFERENDO).	74 PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS043 78256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			81,437	81,437	81,437	0	0%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y LETRINA (INCLUYE EQUIPAMIENTO Y CERCAO PERIMETRAL) (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: LAS LUMAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 42147	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Contenido	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	Ministrado 3	Programado 4								
7042	7093/1 TELESECUNDARIA NO. 459 (REFERENDO).	75 PAMTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FDA5943/78327	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			114,338	114,338	114,338	0	0%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: EL CARRIZAL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41897	
8864	07916 JARDIN DE NIÑOS VICENTE RIVA PALACIOS. (REFERENDO)	80 REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FBA5943/78249	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			560,122	560,122	560,122	0	0%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR MAS DEMOLICION DEL EDIFICIO "B". LOCALIDAD: REFORMA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40271	
70659	70996 TELESECUNDARIA NO. 1122 (REFERENDO).	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730/FDA5943/78328	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			11,253	11,253	11,253	0	0%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS CON EQUIPAMIENTO, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA (TERMINACION). LOCALIDAD: ASUNCION HUIJUPAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41925	
85746	079291 PRIMARIA EMILIANO ZAPATA. (REFERENDO)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA5943/78236	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			642,744	642,744	642,744	150,888	23%	0	0	0	0	100%	TERMINACION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS INCLUYE MURO DE CONTENCION. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47469	
123440	079233 ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL NO. 1 (REFERENDO)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FBA5943/78266	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0%	0	0	0	0	0%	TERMINACION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS, COCINA, SALON DE JUEGOS. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 57412	
72963	79197 SECUNDARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA TRUJILLO (REFERENDO).	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730/FDA5943/78290	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			452,728	452,728	452,728	0	0%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION DE TALLER DE MANTENIMIENTO INCLUYE 02 ANEXOS (ALMACEN Y PROBADOR). LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43340	
80363	78212 SECUNDARIA TECNICA NO. 128 (REFERENDO).	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730/FDA5943/78301	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			191,948	191,948	191,948	191,948	100%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 44307	
80385	78214 SECUNDARIA TECNICA NO. 145 (REFERENDO).	86 SAN JUAN CANZUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FDA5943/78302	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			125,787	125,787	125,787	28,866	23%	0	0	0	0	100%	TERMINACION UNIDAD DE EXPLOTACION PORCINA DE 6 VENTRIS INCLUYE 04 ANEXOS. LOCALIDAD: EL POZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 44371	
71544	079140 JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA.	88 SIL TIEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FBA5943/78258	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			30,360	30,360	30,360	0	0%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA. LOCALIDAD: LIBERTAD VENTANAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42185	
70700	78997 TELESECUNDARIA NO. 1009 (REFERENDO).	88 SIL TIEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730/FDA5943/78329	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			13,073	13,073	13,073	0	0%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION 02 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA. SE INCLUYE CERCAO PERMETRAL. LOCALIDAD: EL MATASANO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41940	
88832	079200 JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBIÑO CORZO (REFERENDO).	91 SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FBA5943/78251	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			15,870	15,870	15,870	0	0%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS, INCLUYE MURO DE CONTENCION. LOCALIDAD: SITALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40426	
86082	079294 JARDIN DE NIÑOS KA ANBAL. (REFERENDO)	96 SILDHAHE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FBA5943/78264	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			41,030	41,030	41,030	0	0%	0	0	0	0	100%	TERMINACION 01 AULA DIDACTICA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: CIUDAD HIDALGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47661	
83204	079259 PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFERENDO).	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA5943/78230	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			294,032	294,032	294,032	0	0%	0	0	0	0	100%	TERMINACION 01 AULA DIDACTICA, DIRECCION, BODEGA Y COOPERATIVA. LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):	
78883	79100 TELESECUNDARIA NO. 390 (REFERENDO).	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730/FDA5943/78330	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			637,929	637,929	637,929	387,267	61%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: EL RETIRO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41966	
73179	79199 Secundaria General Miguel Barrales H. (Referendo).	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FDA5943/78291	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			638,928	638,928	638,928	148,569	23%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CON 2 ANEXOS (ACERVO Y LECTURA), PREFECTORIA, ORIENTACION VOCACIONAL, SERVICIOS MEDICOS Y PORTICO. LOCALIDAD: V.I.A. MEXICO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43398	
80211	78200 SECUNDARIA GENERAL NARCISO BASSOLS (REFERENDO).	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FDA5943/78332	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			96,651	96,651	96,651	0	0%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 02 ANEXOS (ALMACEN Y PREPARACION REACTIVOS). LOCALIDAD: TAPACHULA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43453	
89192	7801013 PRIMARIA BENTO JUAREZ GARCIA (REFERENDO).	10 ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA5943/78202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,509,346	1,509,346	1,509,346	1,385,921	92%	0	0	0	0	100%	TERMINACION REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CONSTRUCCION DE CHANCHA DE USOS MULTIPLES. LOCALIDAD: PESQUERA PUNTA FLOR FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49512	
89416	07901014 PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFERENDO).	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA5943/88284	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,044,128	1,044,128	1,044,128	1,038,155	99%	0	0	0	0	100%	TERMINACION REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49527	
89473	07901017 PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (REFERENDO).	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA5943/88285	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			111,844	111,844	111,844	0	0%	0	0	0	0	100%	TERMINACION REHABILITACION, PINTURA E IMPERMEABILIZACION LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49564	
83308	079271 PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA (REFERENDO).	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA5943/88277	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			714,820	714,820	714,820	0	0%	0	0	0	0	100%	TERMINACION REHABILITACION. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 46810	
87430	079307 PRIMARIA CLUB DE LEONES (REFERENDO).	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA5943/88279	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			141,803	141,803	141,803	0	0%	0	0	0	0	100%	TERMINACION RED ELECTRICA EXTERIOR. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49134	
88823	079322 PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFERENDO).	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA5943/88283	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			501,017	501,017	501,017	333,366	67%	0	0	0	0	100%	TERMINACION REHABILITACION GENERAL. LOCALIDAD: PLAN DE AYALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49435	
88913	079324 CENTRO DE ATENCION PEDAGOGICA DE EDUCACION PREESCOLAR (REFERENDO)	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FBA5943/88108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			657,092	657,092	657,092	657,091	100%	0	0	0	0	100%	TERMINACION REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49471	
88715	78921 SECUNDARIA TECNICA NO. 79 (REFERENDO).	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FDA5943/88154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			132,781	132,781	132,781	132,776	100%	0	0	0	0	100%	TERMINACION REHABILITACION GENERAL. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49416	
85190	079286 PRIMARIA ARMANDO GUERRA (REFERENDO)	116 VILALAJOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA5943/78234	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,580	102,580	102,580	0	0%	0	0	0	0	100%	TERMINACION REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: UNION Y PROGRESO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47290	
86534	78299 TELESECUNDARIA NO. 439 (REFERENDO).	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730/FDA5943/88156	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			402,057	402,057	402,057	388,727	97%	0	0	0	0	100%	TERMINACION REHABILITACION. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 48901	
78011	7801015 PRIMARIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1997 (REFERENDO).	26 CHAMALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730/FCA5943/88289	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			60,542	60,542	60,542	55,899	92%	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD Y BELICHO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 85979	
123446	78919 PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (REFERENDO).	27 CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA5943/88282	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			490,296	490,296	490,296	0	0%	0	0	0	0	100%	TERMINACION REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, D. F. LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 57616	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avenencia %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avenencia %	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
8091	7924 PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA5943 86276	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			155,864	155,864	155,864	121,781	78%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: TZAJALÁ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):45014	
80273	79205 SECUNDARIA TÉCNICA NO 99 (REFERENDO).	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDA5943 78296	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			347,794	347,794	347,794	47,263	14%	0	0	ALLA	1	1	100%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ALA. LOCALIDAD: EL BOSQUE. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):43732	
86034	79293 PRIM. NINOS HEROES.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA5943 86278	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			403,624	403,624	403,624	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):47627	
123736	79304 JARDIN DE NINOS DONICIO DIDOTHO (REFERENDO).	38-HUEHETAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA5943 86106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			35,735	35,735	35,735	0	0%	0	0	OTROS	0	0	100%	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: PLAN DE AYALA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):58276	
86631	79300 SECUNDARIA TÉCNICA NO.115 (REFERENDO).	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDA5943 86309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			197,051	197,051	197,051	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN LOCALIDAD: EMO SALTILLO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):48915	
86434	79316 PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (REFERENDO).	65-MOTOCINLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA5943 86281	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			208,404	208,404	208,404	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B". LOCALIDAD: MOTOCINLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):48340	
71859	079171 PRIMARIA XICOTINCATL (REFERENDO).	67 COOQUINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA5943 86274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			149,919	149,919	149,919	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: JOL TLUXLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):42733	
86441	7901016 JARDIN DE NINOS JUAN ESCUTIA (REFERENDO).	67 COOQUINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA5943 86109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			237,633	237,633	237,633	109,473	46%	0	0	OTROS	1	1	86%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN GENERAL. LOCALIDAD: LINDAVISTA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):46644	
86368	79314 SECUNDARIA TÉCNICA NO.62 (REFERENDO).	67 COOQUINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDA5943 86153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			1,386,914	1,386,914	1,386,914	988,773	71%	0	0	OTROS	1	0	45%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: DAMASCO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49316	
72404	079183 PRIMARIA 15 DE MAYO. (REFERENDO)	68 COOZOQUAUJLA DE ESPERANZA	VILLAHERMOSA	RURAL	27300FCA5943 86275	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			140,790	140,790	140,790	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: VILLAHERMOSA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):43188	
86659	079305 JARDIN DE NINOS VICENTE LEBIANO. (REFERENDO)	7-AMA TENANINGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA5943 86107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			204,364	204,364	204,364	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: NUEVA MORELIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):48983	
7021	79095 TELESECUNDARIA NO. 204 (REFERENDO).	80 REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDA5943 86155	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			16,713	16,713	16,713	12,030	72%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONDICIONAMIENTO DEL ALA. DE COMPUTO, REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y BANDA PERIMETRAL. LOCALIDAD: IMAFAL PASCAICO GAMBIKA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):41911	
83737	79275 SECUNDARIA GENERAL JOSÉ FELIPE FLORES. (REFERENDO).	84 SAN CRETIBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDA5943 86152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			418,647	418,647	418,647	284,478	68%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELÉCTRICA GENERAL. LOCALIDAD: SAN CRETIBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49398	
86769	079303 JARDIN DE NINOS MIGUEL UTRILLA TRAJILLO. (REFERENDO)	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA5943 86105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			349,388	349,388	349,388	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: TAPACHULA (COL. NIECO CEBADILLA) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):48953	
87916	079308 PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (REFERENDO)	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA5943 86280	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			134,201	134,201	134,201	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN EDIFICIOS "A", "B" Y "C". LOCALIDAD: EMO RO FLORIDO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49167	
86835	EQUIPAMIENTO	27-CHAPAS DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA5943 78247	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			15,870	15,870	15,870	0	0%	0	0	ALLA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE ALA CON EQUIPAMIENTO Y CERCAO PERIMETRAL LOCALIDAD: NUEVO ZACANTAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):40110	
151943	79277 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 28 (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDA5943 78298	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			485,557	485,557	485,557	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE APLICATURA Y TALLER DE CARNES. LOCALIDAD: HUEHETAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):47127	
84306	79281 TELESECUNDARIA NO. 398 (REFERENDO).	34-ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDA5943 78334	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			29,508	29,508	29,508	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO DE ALA DIDÁCTICAS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. LOCALIDAD: SAN JUAN PANAMA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):47203	
86196	79286 PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA (REFERENDO).	47-ITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA5943 78238	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			70,290	70,290	70,290	0	0%	0	0	ALLA	0	0	100%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DE DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN. LOCALIDAD: EMO LAS MARAVILLAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):47162	
89774	7901018 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 27 (REFERENDO).	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDA5943 78210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			736,412	736,412	736,412	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE CARNE (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: LAS ROSAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49574	
71370	079125 JARDIN DE NINOS JUAN DE LA BARRERA. (REFERENDO)	84 SAN CRETIBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA5943 78255	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			15,180	15,180	15,180	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN 01 ALA DIDÁCTICA Y LETRINA. LOCALIDAD: SAN ANTONIO LAS ROSAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):42126	
	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																								
82845	CONSTRUCCIÓN	07945 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA TONALA CAMOJUS IX (REFERENDO).	105- TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FUA5943 78017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			181,349	181,349	181,349	0	0%	0	0	OTROS	0	0	100%	TERMINACIÓN 04 AULAS DIDÁCTICAS 01 ANEXO (MÓDULO DE ESCALERAS) PRIMERA ETAPA. LOCALIDAD: TONALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):45810
82743	079243 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS L (REFERENDO).	108- TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FUA5943 78029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			28,578	28,578	28,578	0	0%	0	0	OTROS	0	0	100%	TERMINACIÓN 14 ANEXOS: CUBÍCULOS, ÁREA COMÚN, BODEGA AROHYO, COCINETA Y MÓDULO DE ESCALERAS, CON PREPARACIÓN PARA SEGUNDO NIVEL A FUTURO 1A. ETAPA. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):45702	
123227	079317 CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA (UNICACH) (REFERENDO).	108- TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FUA5943 78028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			17,320,242	17,320,242	17,320,242	14,486,531	84%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA (SEGUNDA ETAPA). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):57651	
82798	079244 FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS CAMPUS V. (REFERENDO).	116- VILLALFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FUA5943 78031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			459,884	459,884	459,884	337,464	73%	0	0	OTROS	14	14	100%	TERMINACIÓN PLANTA BAJA (05 ANEXOS): 02 SALA DE LIBROS MULTIPLES, CABINA DE CONTROL, COCINETA, MÓDULO DE ESCALERAS. (TERMINACIÓN) PLANTA ALTA (22 ANEXOS): 16 CUBÍCULOS, SALA DE JUNTAS, SALA DE ESPERA, 02 BODEGAS, COCINA Y BAÑO. LOCALIDAD: VILLALFLORES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):45744	
81241	079238 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS CAMPUS IV (REFERENDO).	38-HUEHETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FUA5943 78020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			111,651	111,651	111,651	56,867	53%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN 14 ANEXOS (10 CUBÍCULOS, ÁREA COMÚN, BODEGA, AROHYO, COCINETA Y MÓDULO DE ESCALERAS). PREPARACIÓN PARA SEGUNDO NIVEL A FUTURO NO INCLUYE AIRE ACONDICIONADO. LOCALIDAD: HUEHETAN. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):45355	
81306	079241 FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS CAMPUS IV. (REFERENDO).	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FUA5943 78023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA			18,166	18,166	18,166	18,166	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA Y FARMACIA CON 2 ANEXOS CUBÍCULOS Y REACTIVOS. LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):45542	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Contenido	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														2	3	4									5	6	7	8
53071	079248 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION CAMPUS IV (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAJ5493 78025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	RETIFFUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,021,729	1,021,729	1,021,729	626,265	61%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION CONSTRUCCION DE SALAS DIDACTICAS Y 03 ANEXOS: MODULO DE ESCALERAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD:TAPACHULA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 45263			
	REHABILITACION																											
52882	079246 ESCUELA DE CIENCIA ADMINISTRATIVAS TONALA CAMPUS IX (REFRENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAJ5493 88001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	RETIFFUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			182,333	182,333	182,333	35,862	20%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EDIF. 1 (LOSETA, CANCELERA (PRIMERA ETAPA). LOCALIDAD: TONALA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 45931			
52925	079247 ESCUELA DE CIENCIA ADMINISTRATIVAS TONALA CAMPUS IX (REFRENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAJ5493 88002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	RETIFFUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			161,429	161,429	161,429	111,584	69%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION MANTENIMIENTO DE ALILAS EDIF. A, B Y C, (SINALMINETO, LOSETA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO). LOCALIDAD: TONALA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 46039			
53029	079248 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALA CAMPUS IX (REFRENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAJ5493 88003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	RETIFFUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			346,532	346,532	346,532	62,243	18%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION MANTENIMIENTO DE AUDIOLIBRO EDIFICIO "2" LOSETA SINALMINETO Y EQUIPO CONTRA INCENDIO. LOCALIDAD: TONALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 46093			
91194	079238 Facultad de Medicina Campus II (Refrendo)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAJ5493 78027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	RETIFFUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			279,490	279,490	279,490	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A AREA DE 17 CUBICLOS (17 ANEXOS); 14 CUBICLOS, SALA DE JUNTAS, MODULO DE SERVICIOS Y ANEXOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 45307			
91127	079237 FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS LL (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAJ5493 78026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	RETIFFUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			347,482	347,482	347,482	106,100	31%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A BIOTERO (09 ANEXOS); SECCION CONEJOS, SECCION CUYOS, SECCION RATAS, AREA DE PREPARADO, DEBULLADO, BARRIO VETERINARIO. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. CORRECCION: ESTA OBRA PERTENECE AL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 45966			
91269	079240 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS CAMPUS IV (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAJ5493 78022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	RETIFFUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			107,428	107,428	107,428	7,864	7%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A BIBLIOTECA (INCLUDE 04 ANEXOS: SALA DE LECTURA, ACRIBO CONSULTA Y CONTROL). LOCALIDAD: TAPACHULA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 45962			
52267	079242 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS CAMPUS IV (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAJ5493 78024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	RETIFFUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			265,348	265,348	265,348	148,892	56%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A LABORATORIO DE ANALISIS SANITARIAS (INCLUDE UN ANEXO: REACTIVOS) Y TRES ANEXOS (PREPARACION DE MEDICAMENTOS CULTIVOS ALMACEN Y PPH). LOCALIDAD: TAPACHULA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 45962			
<b>FASP</b>													<b>212,487,839</b>	<b>212,487,839</b>	<b>204,334,218</b>	<b>204,334,218</b>	<b>96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340,583</b>	<b>336,348</b>	<b>99%</b>						
<b>ELER ESTRATEGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>																												
11896	FORMACION Y PROFESIONALIZACION (SERVICIO NACIONAL DE CAFFEEA)	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA0142 88001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			17,405,973	17,405,973	17,405,973	17,405,973	100%	0	0	0	0	0	0	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA AUTORIZADO ANUAL SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$17,405,973 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$1,010,663.00 DEL CUAL A LA FECHA DE CORTE SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$1,004,286.00			
117863	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA0142 88001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			34,973,456	34,973,456	34,973,456	34,973,456	100%	0	0	0	0	0	0	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA AUTORIZADO ANUAL SPA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$33,394,155 DEL CUAL LOS RECURSOS FEDERALES HAN GENERADO RENDIMIENTOS POR \$14,649,071.69 DE LOS CUALES EL COMITE TECNICO DEL FOGES A DETERMINADO AUTORIZAR EL EJERCIDO PARCIAL DEL RECURSO EN 09 SERVICIOS POR LO QUE SE INFORMA EN ESTE ESPICHO, TAL COMO SE ADECUADO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO EN ESTE EJE A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE \$31,771,887.84 MIMO QUE HA LA FECHA SE ENCUENTRA TOTALMENTE EJERCIDO; DE LOS RENDIMIENTOS SE AUTORIZO EL PAGO DE HONORARIOS FEDERACIONES POR EL IMPORTE DE \$778,320.85			
118035	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 086 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA0142 88001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			45,859,777	45,859,777	45,803,995	45,803,995	100%	0	0	0	0	0	0	99%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA AUTORIZADO ANUAL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA: 41 143,24 24 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 4 718,242 19 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS EN ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$3,597,261.89 DEL CUAL SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE 2,977,954.94			
118066	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA0142 88001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			10,238,184	10,238,184	10,150,972	10,150,972	99%	0	0	0	0	0	0	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA AUTORIZADO ANUAL SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$1,114,544.80 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 3,270,076.32 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 2,808,762.46 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$142,679.48 DEL CUAL A LA FECHA \$39,969.66 SE ENCUENTRA EJERCIDO			
118197	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA0142 88001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,274,883	1,274,883	1,274,883	1,274,883	100%	0	0	0	0	0	0	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO SERA EJECUTADO POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA. SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$46,424.24 DE LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$17,702.05			
118127	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA0142 88001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			4,381,176	4,381,176	4,381,176	4,381,176	100%	0	0	0	0	0	0	100%	SON OBRA PUBLICA Y SERVICIOS DE LA CANCEL DISTRITAL CHAPAS DE COROZO Y CUARTEL REGIONAL DE LA POLICIA ESTATAL FRONTIERA. EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ES EJECUTADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA. SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$ 6,867,713.90 DE LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$ 4,406,236.20 CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE MEDICINA REPRODUCTORA DE LA COCITA SEGUNDA ETAPA			
118217	INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA0142 88001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			46,456,653	46,456,653	38,985,605	38,985,605	84%	0	0	0	0	0	0	84%	INCLUDE 01 OBRA DEL ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO ZONA Y 11 MA ESTADIA, ADECUACIONES EN LA PLANTA ALTA DE LA SALA REGIONAL DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA REGION NORTE, DONDES SE FOLIO CARROZON EN EL TERCER SEMESTRE '07' DE LA MAGISTRATURA SUPERIOR/CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA EN EL JUZGADO MIXTO DE CAPELHANA, IMPERMEABILIZACION Y TRABAJOS DE MEJORAMIENTO PARA ALBERGAR ALA DE CAPACITACION Y ASPECTO FISCAL, TRABAJOS DE MEJORAMIENTO E IMPERMEABILIZACION DEL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA DEL PADO RURAL EN ARRANCA, COMITAY TONALA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA AUTORIZADO ANUAL PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA \$39,590,072.21 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA \$1,866,586.43 SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$1,194,818.30 DEL CUAL A LA FECHA SE HAN EJERCIDO \$905,465.95			
118221	COMITE AL NARCOTRAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA0142 88001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			45,358,271	45,358,271	44,818,590	44,818,590	99%	0	0	0	0	0	0	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA AUTORIZADO ANUAL SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$23,360,796.00 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA \$14,692.30 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 12,890,877.82 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE 153,714.04 MIMOS QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO			
118276	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA0142 88001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			6,539,566	6,539,566	6,539,566	6,539,566	100%	0	0	0	0	0	0	100%	ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A ESTE EJE SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE \$374,553.90 DEL CUAL A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$96,000.00			
<b>FAPF</b>													<b>1,024,299</b>	<b>1,024,299</b>	<b>1,024,299</b>	<b>659,216</b>	<b>64%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>47%</b>						
<b>APORTES A LA EDUCACION PUBLICA</b>																												
<b>INVERSION</b>																												
<b>OBRA PUBLICA PRIVADA</b>																												
9775	76059 PRIMARIA LEONA VICARIO (REFRENDO)	98-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA5843 78157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIFFUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			143,220	143,220	143,220	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACION EQUIPAMIENTO DE SALAS, COCINA Y BODEGA (TERMINACION LOCALIDAD: CRIL DE PIEDRA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 96524			
88994	76062 REHABILITACION DE LA UNIDAD DE EXTENSION DEL PLANTEL "CONALBP"	95-MICHIZITLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAJ5493 88001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	RETIFFUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			891,179	891,179	891,179	659,616	74%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION REHABILITACION DE LA UNIDAD DE EXTENSION DEL PLANTEL "CONALBP" DE NOTICIAS. LOCALIDAD: MICHIZITLA PROYECTO CON DOS FLEQUES DE FANDEAMIENTO FAF (891,179 Y 2) INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INVENTOS \$673,566)			