

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS											Monto de recursos presupuestarios											Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercidos		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
2-CHIAPAS RECURSO 2009													2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9							
APORTACIONES FEDERALES 62 REGISTROS													611,395,933	425,520,488	611,258,533	302,528,179	77.6%	0	0	0	1,225	343	28.9%						
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																													
INVERSIÓN																													
CONSTRUCCIÓN																													
3476	SERVICIO DE OBRA DE LA ZONA CONURBANA DE LOS MUNICIPIOS DE TUTXLA GUTIÉRREZ - BERRIOZABAL - DOZONOCUATLA, CHIAPAS 2009		COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KA6E012B021594C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		1,595,000	752,500	1,595,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1	0	0.0%						
3678	AUTOCSTRUCCION DE VIVIENDA		COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8710047B007009F	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	STRUC DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA		13,992,061	13,992,061	13,992,061	100.0%	0	0	VIVIENDA	626	0	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009						
3567	CAMINO E.C. (TECAPATAN - RAJUALES MALPASO - ESPERANZA LOS POBRES, TRAMO DEL KMS. AL KM. 36.000)		COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RURAL	0A6E002080210191C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		284,320	284,320	284,320	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0.0%	BENEFICIA LAS LOCALIDADES DE TECPATAN, RAJUALES MALPASO Y ESPERANZA LOS POBRES.					
2436	BANDERA MONUMENTAL (ESTUDIOS, PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN)		COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RURAL	KA6E003080100181D	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TALISMAN.					
3536	CENTRO DE CONVENCIONES Y VISITANTES		COBERTURA MUNICIPAL	TUTXLA GUTIÉRREZ	URBANO	KA6E003080100181B	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		2,654,371	2,654,371	2,654,371	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%						
3371	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (COL. PLAN DE AYALA)		COBERTURA MUNICIPAL	TUTXLA GUTIÉRREZ	URBANO	KA6E001810210081C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		995,971	995,971	995,971	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	BENEFICIA A LA COLONIA PLAN DE AYALA DE LA CIUDAD DE TUTXLA GUTIÉRREZ.					
3348	CONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL PASO LIMÓN 2A. ETAPA		COBERTURA MUNICIPAL	TUTXLA GUTIÉRREZ	URBANO	2B6E001860100181H	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		2,450,293	2,450,293	2,450,293	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%						
3302	ESCUELA SUPERIOR DE TRABAJO SOCIAL (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL)		COBERTURA MUNICIPAL	TUTXLA GUTIÉRREZ	URBANO	KA6E012B0110814C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		2,202,228	1,101,114	2,202,228	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%						
3562	MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE MAYO		COBERTURA MUNICIPAL	TUTXLA GUTIÉRREZ	URBANO	KA6E012B0110814C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		2,596,987	2,596,987	2,596,987	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%						
3413	PALACIO DE GOBIERNO		COBERTURA MUNICIPAL	TUTXLA GUTIÉRREZ	URBANO	KA6E012B0110814C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		377,534	377,534	377,534	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%						
3349	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y BACHEO DE CALLES DE TUTXLA GUTIÉRREZ		COBERTURA MUNICIPAL	TUTXLA GUTIÉRREZ	URBANO	KA6E003080100181C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,680,993	1,680,993	1,680,993	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%						
3331	SECCION 40		COBERTURA MUNICIPAL	TUTXLA GUTIÉRREZ	URBANO	KA6E012B0131081C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		12,871,697	12,871,697	12,871,697	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%						
12683	3601/ ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACION FISICA.		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	URBANO	2730FA08E13803B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		6,515,376	6,515,376	6,515,376	0	0.0%	0	0	OTROS	6	4	60.3%	CANCHA DE FUTBOL PARQUE, PISTA DE ATLETISMO, CANCHA DE FUTBOL, CAFETERIA, PLATAFORMA DE PISTA DE ATLETISMO, OBRA EXTERIOR, ACCESO PRINCIPAL, ESTACIONAMIENTO ANDADORES E ILUMINACION. LOCALIDAD:TUTXLA GUTIÉRREZ. FOLIO SFU (PRIMER TRIMESTRE 2010) 199271					
12338	3609.- JARDIN DE NIÑOS TEOPICOCHIL (REFERENDO)		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	URBANO	3730FA08E13803A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		529,229	529,229	529,229	0	0.0%	0	0	OTROS	1	0	0.0%	METACONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, OBRA EXTERIOR LOCALIDAD:TUTXLA GUTIÉRREZ (COL. INSURGENTE).					
12659	3613.- JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER CAMARA (REFERENDO)		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	URBANO	2730FA08E13807B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		209,774	209,774	209,774	0	0.0%	0	0	OTROS	3	3	100.0%	METACONSTRUCCION DE 05 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:TUTXLA GUTIÉRREZ					
12670	3616.- PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC (REFERENDO)		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	URBANO	2730FA08E13807B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		888,432	888,432	888,432	0	0.0%	0	0	OTROS	7	7	100.0%	METACONSTRUCCION DE 14 AULAS DIDACTICAS, 03 ANEXOS (TERMINACION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR PLAZA CIVICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE 04 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:TUTXLA GUTIÉRREZ (COL. EVOLUCION POPULAR) FOLIO SFU (PRIMER TRIMESTRE 2010) 172					
12676	3617.- PRIMARIA VOZ DE MIPATRIA (REFERENDO)		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	URBANO	2730FA08E13807B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		4,546,106	4,546,106	4,546,106	0	0.0%	0	0	OTROS	5	5	96.6%	METACONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, IMPERMEABILIZACION, ESTACIONADO, PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, REHABILITACION EN SANITARIOS) LOCALIDAD:TUTXLA GUTIÉRREZ (COL. PATRIA NUEVA) FOLIO SFU (PRIMER TRIMESTRE 2010) 180					
12674	3618.- PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (REFERENDO)		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	URBANO	2730FA08E13807B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		3,678,915	3,678,915	3,678,915	0	0.0%	0	0	AULA	1	1	98.0%	METACONSTRUCCION DE 01 AULA DE MEDIOS, OBRA EXTERIOR, CISTERNA, PINTURA EN BASES, RED ELECTRICA, RED HERRAMIENTA Y ENMALLADO PERIMETRAL, TECHADO DE LA PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DEL EDIFICIO LOCALIDAD:TUTXLA GUTIÉRREZ (COL. PATRIA NUEVA) FOLIO SFU (PRIMER TRIMESTRE 2010) 89					
12668	3628.- Primaria José Vasconcelos Calderón (Referendo)		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	URBANO	2730FA08E13807B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		114,895	114,895	114,895	0	0.0%	0	0	OTROS	1	1	100.0%	METACONSTRUCCION DE 01 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD:TUTXLA GUTIÉRREZ (LAS TORRES) FOLIO SFU (PRIMER TRIMESTRE 2010) 7824					
3504	BANDERA MONUMENTAL (ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN)		COBERTURA MUNICIPAL	TUTXLA CHICO	URBANO	KA6E003080100181C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0.0%						
3498	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILA CORZO (CONSTRUCCIÓN)		COBERTURA MUNICIPAL	VILA CORZO	URBANO	KA6E012B0211194C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		9,903,264	3,961,306	9,903,264	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%						
3463	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO, CHIAPAS 2009 - 2010		COBERTURA MUNICIPAL	VILLAFLORES	URBANO	KA6E012B0211194C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		310,062	310,062	310,062	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0.0%						
3531	ECONOMENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN		COBERTURA MUNICIPAL	CHAPA DE CORZO	URBANO	KA6E003080100181C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		510,364	510,364	510,364	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%						
3546	AEROFOTOGRAFIA DEL CENTRO DE POBLACION.		COBERTURA MUNICIPAL	BUHATÁN	URBANO	KA6E012B0210424C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		63,700	31,850	63,700	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1	0	0.0%						
3725	CENTRO ECOTURIBUNICO CULTURITICO (CONSTRUCCIÓN)		COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RURAL	0A00011B00105691C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		4,576,585	4,576,585	4,576,585	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CHIRICHILIK.					
3623	MERCADO DE OCCOSINGO (CONSTRUCCIÓN)		COBERTURA MUNICIPAL	OCCOSINGO	URBANO	KA6E012B02005671C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		12,819,694	10,576,248	12,819,694	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%						
3493	AEROFOTOGRAFIA DEL CENTRO DE POBLACION.		COBERTURA MUNICIPAL	OSIATUCÁN	URBANO	KA6E012B0210794C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		83,300	41,650	83,300	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1	0	0.0%						
3503	DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL URBANO.		COBERTURA MUNICIPAL	OSIATUCÁN	URBANO	KA6E012B0200794C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		157,273	157,273	157,273	0	0.0%	0	0	DIAGNOSTICO	1	0	0.0%						
3356	CLINICA DE LA MUJER EN PALENQUE (CONSTRUCCIÓN DE MODULO)		COBERTURA MUNICIPAL	PALENQUE	URBANO	0CB0059B18407391C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		14,658	14,658	14,658	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%						
3562	REVESTIMIENTO ASFALTICO EN VALLEDES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE.		COBERTURA MUNICIPAL	PALENQUE	URBANO	KA6E003080100181C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,761,618	1,761,618	1,761,618	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%						
3319	CLINICA DE LA MUJER EN PICHICALCO (CONSTRUCCIÓN DE MODULO)		COBERTURA MUNICIPAL	PICHICALCO	URBANO	0CB0059B18407391C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		57,032	57,032	57,032	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%						
3547	CENTRO CULTURAL CARLOS ZACARIAS FLORES (REHABILITACION DE LA ESCUELA DE CANTONERIA)		COBERTURA MUNICIPAL	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	KA6E003080100181C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%						
3431	AEROFOTOGRAFIA DEL CENTRO DE POBLACION.		COBERTURA MUNICIPAL	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	KA6E012B02103094C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		212,800	106,400	212,800	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1	0	0.0%						
3744	AUDITORIO MUNICIPAL (CONSTRUCCIÓN)		COBERTURA MUNICIPAL	SUCHAPÁ	URBANO	KA6E012B0120994C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		2,360,532	786,844	2,360,532	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%						
3391	CASA CLUB MEJORES MENORES		COBERTURA MUNICIPAL	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	KA6E012B0150994C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		2,214,385	2,214,385	2,214,385	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%						
3536	BASTIO MUNICIPAL EN TAPACHULA (TERMINACION DE LA CONSTRUCCION)		COBERTURA MUNICIPAL	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	KA6E012B007094C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,134,670	1,134,670	1,134,670	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%						
3530	MUSEO DE PALEONTOLOGIA ELISEO PALACIOS AGUILERA (AMPLIACION DE ESPACIO)		COBERTURA MUNICIPAL	TUTXLA GUTIÉRREZ	URBANO	KA6E003080100181C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%						
3467	MANTENIMIENTO DE OBSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	URBANO	49A0030B0059580	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD		307,926	307,926	307,926	0	0.0%</												

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010		PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE		ENTIDAD FEDERATIVA: 7. CHIAPAS																				
Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercidos		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	
												2	3	4	5	S/G	6	7	8	9	10	10.9	11	
12673	9608 - JARDIN DE NIÑOS JAMIE SARRINES GUTIERREZ (REFERENDO)	08 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2790FAA0813864	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		415,693	415,693	415,693	0	0.0%	0	0	OTROS	4	4	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 16 ALULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD Tuxtla Gutiérrez (COL. EVOLUCIÓN POLÍTICA)	
12583	9610 - JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FRENET (REFERENDO)	08 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2790FAA0813864	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		1,231,304	1,231,304	1,231,304	0	0.0%	0	0	OTROS	1	1	97.0%	META REHABILITACIÓN A. B. C. D. Y OBRAS EXTERIORES LOCALIDAD Tuxtla Gutiérrez (COL. PATRIA NUEVA) FOLIO SFU (IER TRIMESTRE 2010) 93914	
12698	9611 - JARDIN DE NIÑOS MARTHA LIZ RINCON CASTILLO (REFERENDO)	08 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2790FAA0813865	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		1,028,087	1,028,087	1,028,087	0	0.0%	0	0	OTROS	1	1	98.0%	META REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A. B. C. Y OBRAS EXTERIORES LOCALIDAD Tuxtla Gutiérrez (COL. PATRIA NUEVA) FOLIO SFU (IER TRIMESTRE 2010) 93940	
12614	9612 - JARDIN DE NIÑOS RAFAEL SANTAMARINA (REFERENDO)	08 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2790FAA0813865	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		1,028,087	1,028,087	1,028,087	0	0.0%	0	0	OTROS	1	1	96.0%	META REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A. B. Y D. Y DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO C. LOCALIDAD Tuxtla Gutiérrez (COL. PATRIA NUEVA) FOLIO SFU (IER TRIMESTRE 2010) 94001	
12613	9614 - Jardín de Niños Enrique Esquivel Méndez (Referido)	08 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2790FAA0813865	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		1,231,304	1,231,304	1,231,304	0	0.0%	0	0	OTROS	1	1	98.0%	META REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A. B. C. D. Y OBRAS EXTERIORES (RESTITUCIÓN DE PLAZA PÚBLICA) LOCALIDAD Tuxtla Gutiérrez (PASO TORRES) FOLIO SFU (IER TRIMESTRE 2010) 94282	
12618	9615 - Jardín de Niños Estela Guerra Alvarado (Referido)	08 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2790FAA0813865	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		1,128,696	1,128,696	1,128,696	0	0.0%	0	0	OTROS	1	1	97.0%	META REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS A. B. C. Y D. Y OBRAS EXTERIORES INSTALACION ELÉCTRICA, OBRAS EXTERIORES (REHABILITACIÓN DE TENDAJES METÁLICAS, PINTURA EN BERRO REFINETAL) LOCALIDAD Tuxtla Gutiérrez (PASO LIMÓN) FOLIO SFU (IER TRIMESTRE 2010) 94399	
12621	9620 - PRIMARIA GENERAL EMLANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	08 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2790FAA0813872	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		1,128,696	1,128,696	1,128,696	0	0.0%	0	0	OTROS	1	1	98.0%	META REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A. B. C. D. SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES LOCALIDAD Tuxtla Gutiérrez (PASO LIMÓN) FOLIO SFU (IER TRIMESTRE 2010) 96159	
12724	9622 - TELESECUNDARIA NO. 021 24 DE FEBRERO (REFERENDO)	08 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2790FAA0813879	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		675,652	675,652	675,652	0	0.0%	0	0	OTROS	1	1	100.0%	META REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A. B. C. Y D. Y OBRAS EXTERIORES (PROTECCIÓN) REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES (REHABILITACIÓN CANCHA BARDA Y GRADERO, ENMALLADO PERMETAL, MOBILIARIO PARA DOS AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD Tuxtla Gutiérrez (COL. PATRIA NUEVA) FOLIO SFU (IER TRIMESTRE 2010) 94397	
12722	9622 - Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado (CATECH) (Referido)	09 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2790FAA0813885	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		1,034,340	1,034,340	1,034,340	0	0.0%	0	0	OTROS	1	1	0.0%	META REHABILITACIÓN EN LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA FOLIO SFU (IER TRIMESTRE 2010) 10312	
	ECUIPAMIENTO																							
	MUJERES																							
9496	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL BASICO DE 8 CAMAS EN TEOPICHA	03 TEOPICHA	TEOPICHA	URBANO	29400CB0905600	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD		7,235,074	7,235,074	7,235,074	0	0.0%	0	0	REQUIPO	0	0	0.0%	LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO SE HA REALIZADO A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA Y POR LO TANTO SE ENCUENTRA EN UN RETRASO, YA QUE PARA ELLO SE NECESITA REALIZAR EL TRAMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LAS SUFFICIENCIAS PRESUPUESTALES LA CUAL SERA OTORGADA POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL.	
9551	CONSTRUCCIÓN DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN TONALA	05 TONALA	TONALA	URBANO	29400CB0905601	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD		1,208,692	1,208,692	1,208,692	0	0.0%	0	0	REQUIPO	0	0	0.0%	LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO VA A SER REALIZADA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA Y POR LO TANTO SE ENCUENTRA EN UN RETRASO, YA QUE PARA ELLO SE NECESITA REALIZAR EL TRAMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LAS SUFFICIENCIAS PRESUPUESTALES LA CUAL SERA OTORGADA POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL.	
9481	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS DE Tuxtla Gutiérrez	08 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	29400CB0905602	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD		21,115,269	21,115,269	21,115,269	0	0.0%	0	0	REQUIPO	1	1	0.0%	LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE EL PERSONAL BOMÉDICO DEL HOSPITAL SE ENCUENTRA ELABORANDO Y ANALIZANDO LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A ADQUIRIR POR LO QUE LA ELABORACIÓN DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA Y LA GESTIÓN DE LAS SUFFICIENCIAS PRESUPUESTALES SE ENCUENTRAN DETENIDAS, SE ESPERA LA CONCLUSIÓN DE ESTE ANALISIS PARA CONTINUAR CON LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES.	
9516	CONSTRUCCIÓN DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN CINTALAPA	09 CINTALAPA	BINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	29400CB0905603	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD		1,208,692	1,208,692	1,208,692	0	0.0%	0	0	REQUIPO	0	0	0.0%	LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO VA A SER REALIZADA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA Y POR LO TANTO SE ENCUENTRA EN UN RETRASO, YA QUE PARA ELLO SE NECESITA REALIZAR EL TRAMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LAS SUFFICIENCIAS PRESUPUESTALES LA CUAL SERA OTORGADA POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL.	
8119	CONSTRUCCIÓN DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN PALENQUE	03 PALENQUE	PALENQUE	URBANO	29400CB0905601	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD		1,208,692	1,208,692	1,208,692	0	0.0%	0	0	REQUIPO	0	0	0.0%	LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO VA A SER REALIZADA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA Y POR LO TANTO SE ENCUENTRA EN UN RETRASO, YA QUE PARA ELLO SE NECESITA REALIZAR EL TRAMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LAS SUFFICIENCIAS PRESUPUESTALES LA CUAL SERA OTORGADA POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL.	
9523	CONSTRUCCIÓN DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN PICHUCALCO	09 PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	29400CB0905601	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD		1,208,692	1,208,692	1,208,692	0	0.0%	0	0	REQUIPO	0	0	0.0%	LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO VA A SER REALIZADA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA Y POR LO TANTO SE ENCUENTRA EN UN RETRASO, YA QUE PARA ELLO SE NECESITA REALIZAR EL TRAMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LAS SUFFICIENCIAS PRESUPUESTALES LA CUAL SERA OTORGADA POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL.	
9496	CONSTRUCCIÓN DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	04 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	29400CB0905601	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD		1,208,692	1,208,692	1,208,692	0	0.0%	0	0	REQUIPO	0	0	0.0%	LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO VA A SER REALIZADA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA Y POR LO TANTO SE ENCUENTRA EN UN RETRASO, YA QUE PARA ELLO SE NECESITA REALIZAR EL TRAMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LAS SUFFICIENCIAS PRESUPUESTALES LA CUAL SERA OTORGADA POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL.	
	OTROS																							
11068	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, BISTECH	02 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98E0338601	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SE (0) ORGANISMOS SUBSIDIADOS		461,141	461,141	461,141	100.0%	100.0%	4	4	OTROS	100	100	100.0%	ESTE RECURSO TAMBIEN VA DIRIGIDO A MUNICIPIOS DE AMBITO RURAL Y URBANO PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL BISTECH	
11491	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, BISTECH, COBERTURA ESTATAL	02 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98E0338601/000	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SE (0) ORGANISMOS SUBSIDIADOS		5,155,813	5,155,813	5,155,813	100.0%	100.0%	100	100	OTROS	100	100	100.0%	ESTE RECURSO TAMBIEN VA DIRIGIDO A MUNICIPIOS DE AMBITO RURAL Y URBANO PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL BISTECH. ESTAS OBRAS REPORTADAS CONCORDAN CON LA INFORMACION DE CUENTA PUBLICA 2009 ENTREGADA.	
11490	ADQUISICION DE SUELO PARA USO HABITACIONAL DEL PRENOINMADO OCOZOCOAUCLA DE ESPINOSA	09 OCOZOCOAUCLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUCLA DE ESPINOSA	URBANO	98E2003809489	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS		1,114,440	1,114,440	1,114,440	0	0.0%	0	0	RECTAREA	0	0	0.0%	LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE SUELO PARA USO HABITACIONAL EL CUAL SE BENEFICIARÁN 300 FAMILIAS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN LOTE PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, Y CON ELLO ELEVAR SU NIVEL DE VIDA.	
	MANEJO FINANCIERO																							
	OTRAS ACCIONES DE SANIAMIENTO FINANCIERO																							
5991	INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO 2000	02 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98R00P130009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA		4,000	4,000	4,000	0	0.0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0.0%		
4106	PROGRAMA AGUA PARA TODOS, TODOS LOS DIAS SANIAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES).	08 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OF-01-00-02-001	OTROS	SANIAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANIAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUDAMIENTO MUNICIPAL		34,838.82	34,838.82	34,838.82	100.0%	100.0%	0	0	ACCION	2	2	100.0%		
4108	PROGRAMA AGUA PARA TODOS, TODOS LOS DIAS SANIAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES).	08 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OF-01-00-02-002	OTROS	SANIAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANIAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUDAMIENTO MUNICIPAL		10,125.238	10,125.238	10,125.238	100.0%	100.0%	0	0	ACCION	2	2	100.0%		
	DESARROLLO TECNOLÓGICO																							
6029	PROYECTOS PARA LA PRESERVACION AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS PARA LA PRODUCCION DE BIOMASA	02 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98H-00-112-0003	DESARROLLO ECONOMICO	AGRICULTURA	APORTOS A LA AGRICULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA LA RECONVERSION PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA TROPICAL		13,074,406	13,869,400	13,869,400	118.0%	100.0%	0	0	REQUIPO	11	11	0.0%	ESTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y EN LO QUE RESPECTA AL AVANCE FISICO DEL 0%, ESTO ES DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS FUERON ADQUIRIDOS EN EL EXTRANJERO Y LAS EMPRESAS PROVEDORAS DE LOS MISMOS AUN NO HAN ENTREGADO E INSTALADO COMPLETAMENTE TODOS LOS EQUIPOS.	
	RENTAS DE PROTECCION CIVIL																							
	PREVENCIÓN																							
10487	FONDO DE DESASTRES NATURALES	02 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98F8412801	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SE (0) ORGANISMOS SUBSIDIADOS		386,031.151	224,087,698	386,030.157	254,087,698	100.0%	0	0	OTROS	100	100	100.0%	ESTE RECURSO TAMBIEN VA DIRIGIDO A MUNICIPIOS DE AMBITO RURAL, COMO SON RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES ES POR ELLO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA MARCAMOS OTROS. LA META ES ATENDER A TODA LA POBLACION QUE LO NECESITE CUANDO PASA UNA CONTINGENCIA NATURAL. ESTAS OBRAS REPORTADAS CONCORDAN CON LA INFORMACION DE CUENTA PUBLICA 2009 ENTREGADA.	