

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Descripción del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			15x14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	21-20/19	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15x14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
7-CHAPAS RECURSO 2010																							
APORTACIONES FEDERALES 18 REGISTROS																							
FISM											26,171,425	16,142,837	19,142,837	14,843,177	77.5%	0	0	5,647.48	6,008.64	82.3%			
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCION																						
114118	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (POBLADO EL ROBLE)	67-OCOSINGO	EL ROBLE	RURAL	EASO100001236100707	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	953,744	953,744	953,744	783,954	82.2%	0	0	METRO LINEAL	2,163.04	1,795.32	83.0%	OBRA REFERENDADA DEL 2010.	
114102	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (T.A. ETAPA). MUCHITEL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNIC.PAL	RURAL	ECSC0100101006100050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	1,052,901	1,052,901	1,052,901	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,669.04	5.00	0.2%	OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2010.	
146390	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	56-LA TRINITARIA	NUEVO PROGRESO	RURAL	EASO100000816100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,888,042	1,888,042	1,888,042	1,884,294	99.8%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$3,747.56	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
	REHABILITACION																						
120955	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNIC.PAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71,376	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	200.00	62.5%	REHABILITACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES, CON MEZCLA DE RECURSO EJERCIDO 2010 \$ 71,376.29 Y BANDERAS 2011 \$ 513,029.00. TOTAL OBRA \$64,405.64	
69127	REHABILITACION RED DRENAJE SANITARIO BARRIO SANTA RITA	77-PULIAPAN	PULIAPAN	URBANO	069-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PULIAPAN CHAPAS	167,215	167,215	167,215	70,840	42.4%	0	0	METRO LINEAL	344.00	170.00	49.4%		
	LETRINAS																						
	CONSTRUCCION																						
114471	CONSTRUCCION DE 160 LETRINAS (EJIDO LA SULTANA)	67-OCOSINGO	LA SULTANA	RURAL	EASH0500100246100003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,223,265	2,223,265	2,223,265	901,961	40.6%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	60.00	25.00	41.7%	OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2010	
	URBANIZACION MUNICIPAL																						
	CALLES																						
119471	PAYMENTACION DE CALLE CON CONC.HCO. (AGUA Y DRENAJE)	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNIC.PAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	480,026	369,087	369,087	369,087	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	725.10	725.10	100.0%	2 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 8 PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, INCL. REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONST. DE POZOS DE VISITA Y REHAB. DE 120.85 M.L. DE LA RED DE AGUA POTABLE. ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON AHORROS PRESUPUESTALES 2010 \$ 480,026.57 Y RECURSO 2011 \$ 555,998.49 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 1,036,025.06. SE REALIZO UN AJUSTE EN EL ORIGEN DEL RECURSO.	
134227	PAYMENTACION DE CALLES (MIXTO)	16-CACAOHATÁN	ROSARIO XTAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	488,726	146,618	146,618	146,618	100.0%	0	0	METROS	111.10	65.00	58.5%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DE AHORROS PRESUPUESTALES 2010 DE \$488,726.04	
114243	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. JOL TULLÁ)	67-OCOSINGO	JOL TULLÁ	RURAL	EASE010000096100512	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,033,273	2,033,273	2,033,273	1,791,951	88.1%	0	0	METROS	1,828.20	1,609.90	88.1%	OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2010	
114384	PAYMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRALCO CALLE PALESTINA, DAMASCO, CALLE Y JUDEA (BARRIO JERUSALEN, CAC. MPAL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNIC.PAL	RURAL	EASE0601000556100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,934,781	2,934,781	2,934,781	2,920,191	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2010	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																						
	OTROS																						
126692	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	085-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	43,044	43,044	43,044	43,044	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON FISM 2011	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	RED DE ELECTRICIDAD																						
	CONSTRUCCION																						
114403	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA (EJIDO EL TUMBO)	67-OCOSINGO	EL TUMBO	RURAL	EASG0203100826100053	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,969,954	2,969,954	2,969,954	2,502,487	84.3%	0	0	POSTE	62.00	53.00	85.5%	OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2010.	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
114626	CONSTRUCCION DE UN AULA 4 E E ESTR. 161C Y MODULO SANITARIO RURAL EN COBACH EKISAD 205 BALAXTE CLAVE: 07EM50124Z, RANCHERIA BALAXTE, PRIMARIA	67-OCOSINGO	BALAXTE	RURAL	EASJ0104100646100054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	817,617	817,617	817,617	817,617	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2010	
114591	CONSTRUCCION DE UN AULA DE ESTRUCTURA RC EN ESC.PRIM. LEON VICARIO (POBLADO PATRIA NUEVA)	67-OCOSINGO	PATRIA NUEVA	RURAL	EASJ0102101506100056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	476,654	476,654	476,654	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.10	10.0%	OBRA REFERENDADA DEL 2010	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
	OTROS																						
110599	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO BARRIO PAMAL AGUILER CAMINOS RURALES	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	590,212	513,911	513,911	513,911	100.0%	0	0	VIVIENDA	45.00	44.00	97.8%		
	CAMINOS RURALES																						
	CONSTRUCCION																						
114981	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO E.C. LA GLORIA- COOTAL RIA EL NARANJO (RIA EL NARANJO)	67-OCOSINGO	EL NARANJO	RURAL	EABJ0101100776100055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,324,841	2,324,841	2,324,841	1,869,232	80.4%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.72	72.0%	OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2010	

I- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Resúmenes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
119236	APERTURA Y REVITO. DE CAMINO TRAMO EL CENSO A DESVIACION DE PUENTE (EJIDO EL CENSO)	67-OCOSINGO	EL CENSO	RURAL	ECUB0101101446100057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OCOSINGO CHIAPAS	44,662	44,662	44,662	44,662	100.0%	0	0	KILOMETROS	110.00	110.00	100.0%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2010
132473	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	16-CACAHOTÁN	BENITO JUÁREZ MONTECRISTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,092	183,328	183,328	183,328	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	2.50	50.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DE AHORROS PRESUPUESTALES 2010