

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b>																						
<b>APORTACIONES FEDERALES 23 REGISTROS</b>																						
	PORTAMUN										11,012,371	10,688,313	10,688,313	9,148,533	85.6%	\$30,865	\$30,865		1,446.00	1,443.70	99.8%	
	INVERSION																					
	OBRA PUBLICA																					
	CONSTRUCCION																					
43963	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-04-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	1,413,774	1,413,774	1,413,774	443,290	31.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA INTEGRADA CON MEZCLA DE RECURSOS LOS CUALES \$50,000.00 CORRESPONDEN A INVERSION 2011, \$143,774.77 CORRESPONDEN A INVERSION 2010 Y \$160,525.23 CORRESPONDEN A INVERSION ANTERIOR QUE HACEN UN TOTAL DE \$ 1,444,300.00
182351	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA	82-SALTO DE AGUA	EL TORO	RURAL	SC06XIV0770093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$290,000.00 POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSO DE 2010
182313	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA	82-SALTO DE AGUA	JATLEOL	RURAL	SC06XIV0770039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$290,000.00 POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSO DE 2010
182488	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA	82-SALTO DE AGUA	MI PATRIA ES PRIMERO	RURAL	SC06XIV0770053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$290,000.00 POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSO DE 2010
182282	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA	82-SALTO DE AGUA	NUUEVO MUNDO	RURAL	SC06XIV0770370	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$290,000.00 POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSO DE 2010
182454	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SC06XIV0770490	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$290,000.00 POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSO DE 2010
182232	ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE	82-SALTO DE AGUA	SUCLUMPA	RURAL	SDXIV0770086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DEL ESTUDIO Y PROYECTO ES DE \$290,000.00 POR LO CUAL SE UTILIZO CON RECURSOS DE 2010
	RECONSTRUCCION																					
126188	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (BARRIO EL PUENTECITO)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	063-04-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93,095	93,095	93,095	93,095	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	77.00	77.00	100.0%	OBRA REFERENCIADA PARA SU EJECUCION EN EL 2011
	MANTENIMIENTO																					
27386	IMPERMEABILIZACION Y PINTADO DEL DIF MUNICIPAL	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	75,273	75,273	75,273	74,495	99.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REHABILITA EL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL PARA SALVAGUARDAR LA CONSTRUCCION DEL MISMO Y PUEDA OPERAR AL 100% DANDO SERVICIO EFICIENTE A LA POBLACION DEL MUNICIPIO.
	REHABILITACION																					
81049	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRENSION MUNICIPAL	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	179,892	179,892	179,892	179,892	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE REALIZO CON RECURSO DEL FARM 2010 Y SE ENCUENTRA FINQUITADO PERO LA OBRA NO TIENE NUMERO PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO.
94584	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE NIVEL SECUNDARIA	45-XTAPANGAJOYA	XTAPANGAJOYA	URBANO	045-04-0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTAPANGAJOYA	10,583	10,583	10,583	10,583	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																					
	BIENES MUEBLES																					
81406	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-04-0005	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	211,494	211,494	211,494	211,494	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO Y EL PROYECTO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SE HICERON UNO Y AHORA SE LLAMA: ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS Y TAMBIEN ES UNA MEZCLA DE RECURSO DE LAS ECONOMIAS 2010 Y RECURSO 2011 POR LO TANTO EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$789,508.89
81338	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-04-0005	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	120,269	120,269	120,269	120,269	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO Y EL PROYECTO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO SE UNIERON Y AHORA SE LLAMA: ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS Y YA SE ENCUENTRA FINQUITADO PERO TAMBIEN ESTA OBRA ES PARTE DE LA MEZCLA DE RECURSO DE LAS ECONOMIAS 2010 Y RECURSO 2011
	OTROS																					
81071	ADQUISICION DE EQUIPOS MUSICALES PARA DIFERENTES COMUNIDADES	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	56,299	56,299	56,299	56,299	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS MUSICALES PARA ENTREGARLOS A DIFERENTES COMUNIDADES SE ENCUENTRA FINQUITADO PERO TODAVIA NO TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
81035	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-04-0011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	132,410	132,410	132,410	132,410	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSO DE LAS ECONOMIAS 2010 Y RECURSO 2011 EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 371,810.00 CON EL RECURSO 2010 SE ENCUENTRA FINQUITADO Y ES DE \$128,410.17 Y AL SER VALIDADO EL NOMBRE DE LA OBRA CAMBIA A: ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA PORTALEGER LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS.
95510	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAP003-00018200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	962,144	962,144	962,144	393,626	40.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL EL MONTO ES POR LA CANTIDAD DE \$962,144.30 (NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.). LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
	GASTO CORRIENTE																					
	OTROS GASTOS DE OPERACION																					
185355	CURSOS DE CAPACITACION	71-OSUMACINTA	OSUMACINTA	URBANO	063-04-0008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA	23,950	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																					
76221	PAGO DE ADEUDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SAPAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,417,996	1,417,996	1,417,996	1,417,996	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DEL PERIODO DE JULIO DE 2010 A ENERO DE 2011.

ANEXO II  
 I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ministrado				15=14/12	16	17	18	19	20		21=20/19
												11	12	13									
74689	PAGO DE ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,452,431	1,452,431	1,452,431	1,452,431	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE REFIERE AL PAGO DE ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE COMPRENDE DEL MES DE AGOSTO DE 2009 AL MES DE DICIEMBRE DE 2010.	
178642	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OF-01-00-04-119	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,337,660	1,337,660	1,337,660	1,337,660	100.0%	499,969	499,969	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FAFM 2010.(ECONOMÍAS).	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACION																						
145384	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA RECOLECCION DE BASURA	16-CACAHOTAN	CACAHOTÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	807,165	507,057	507,057	507,057	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.70	70.0%	PERSONAL OPERATIVO PARA ACCIONES DE LIMPIEZA, OBRA EJECUTADA CON AHORROS 2010.	
173854	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	51-LA INDEPENDENCIA	GALEANA	RURAL	041-04-0016	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	377,936	377,936	377,936	377,936	100.0%	0	0	HECTÁREA	321.00	321.00	100.0%		
178684	PROGRAMA MUNICIPAL UNA SEMILLA PARA CRECER	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TF-07-00-04-105	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	30,896	30,896	CREDITO	1,026.00	1,026.00	100.0%	NO SE ESPECIFICA DE QUE AÑO SE TOMAN LOS RECURSOS PARA EL PRESENTE PROYECTO. LA DISTRIBUCION ES LA SIGUIENTE: FAFM AÑOS ANTERIORES(ECONOMÍAS): \$600,000.00. PROGRAMA MUNICIPAL UNA SEMILLA PARA CRECER AÑOS ANTERIORES (ECONOMÍAS): \$313,693.00. PROGRAMA MUNICIPAL UNA SEMILLA PARA CRECER AÑOS ANTERIORES (RENDIMIENTOS): \$30,996.97.	