

ANEXO II
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Foto Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejecido		Generados	Ejecidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
COMALAPA RECURSO 2009																						
ARONTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS																						
PORTAMUN																						
INVERSION																						
OBRA PUBLICA																						
CONSTRUCCION																						
155328	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LAS FLORES)	38- FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	634-04-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	187,266	187,266	187,266	187,266	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	569.71	569.71	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS ANTERIORES DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: FSM 2010 \$ 84,195.85, FSM 2009 \$116,247.17 Y FSM 2008 \$ 187,266.66 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE \$ 387,709.68
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACION																					
132920	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO	52-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FBRS01_000395802	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	13,245	13,245	13,245	13,245	100.0%	0	0	HECTAREA	7.82	7.82	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
132925	REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES	56-LA TRINITARIA	JUAN ALDAMA	RURAL	FATR02_00344202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	36,047	36,047	36,047	36,047	100.0%	0	0	HECTAREA	56.00	56.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
132930	REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES	56-LA TRINITARIA	JUAN ALDAMA	RURAL	FBTR02_000344202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	5,953	5,953	5,953	5,953	100.0%	0	0	HECTAREA	56.00	56.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.