

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado	Programado								
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2009</b>																								
<b>SUBSIDIOS 4 REGISTROS</b>																								
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN												17,290,621	17,290,621	17,290,621	6,494,057	37.6%	0	0		6,674.94	7.35	0.1%	
<b>PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS</b>																								
<b>INVERSIÓN</b>																								
<b>OBRA PÚBLICA</b>																								
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																								
199495	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NAH 00 112 D001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA TROPICAL	74 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL/100-SECRETARIA	5,779,482	5,779,482	5,779,482	5,778,393	100.0%	0	0	OBRA	7.00	6.00	85.7%	ESTE PROYECTO SIGUE REFLEJADO UN 85.70% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%. CABE HACER MENCIONAR QUE INDEBIDAMENTE SE REPORTARON 8 OBRAS Y NO 7, POR LO QUE SE DEJO SIN EFECTO LA MODIFICACIÓN QUE SE HIZO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y DEJARLO COMO ESTABA ORIGINALMENTE, CON 7 OBRAS. DE LAS OBRAS REPORTAN 6 OBRAS QUE SE MANIFIESTAN EN PROCESO Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE UN 100% DE AVANCES; Y LOS RECURSOS DE LA OBRA QUE SE DESARROLLARA EN COMITÁN SE CANCELARÁN Y SERÁN REINTEGRADOS, POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO CON ESTAS METAS REPORTADAS.
199641	FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AGRONDUSTRIALES	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	PAH531120002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOTERGETICOS	172	20-DESARROLLO SOCIAL/100-SECRETARIA	846,610	846,610	846,610	562,920	66.5%	0	0	HECTAREA	0.15	0.15	100.0%	ESTE PROYECTO EN UN PRINCIPIO CONSTABA DE DOS METAS LA PRIMERA Y NIVELACION TERRAPLENADO DE POLIGONOS QUE SON 0.15 HAS Y APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO A PROYECTOS PRODUCTIVOS POR 100 METROS LINEALES. SE DESARROLLO EN CUANTO A LAS METAS SATISFACTORIAMENTE EN CUANTO A LO FINANCIERO REFLEJA UN AVANCE DE 66.5%, ESTO ES DEBIDO A QUE SE ESTA RECIBIENDO LAS ESTIMACIONES POR PARTE DE L CONTRATISTA
204234	FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AGRONDUSTRIALES	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	PAH5311210001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOTERGETICOS	172	20-DESARROLLO SOCIAL/100-SECRETARIA	9,481,000	9,481,000	9,481,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	6,666.59	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE 0% DEBIDO A QUE DEPENDE DE LAS OBRAS PRELIMINARES QUE SE ESTAN REALIZANDO Y COMO AUN NO SE HAN TERMINADO NO SE HA PODIDO INICIAR SE ESPERA QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE REALICEN LAS OBRAS PROGRAMADAS.
199774	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES (TECPATAN)	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	PAH531120003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOTERGETICOS	170	20-DESARROLLO SOCIAL/100-SECRETARIA	1,183,529	1,183,529	1,183,529	152,744	12.9%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.20	100.0%	ESTE PROYECTO EN UN PRINCIPIO CONSTABA DE LA META DE NIVELACION TERRAPLENADO DE 2 HA Y APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ACUERDO ALAS NECESIDADES DEL PROYECTO SE MODIFICO LAS METAS MENDIANTE NO. DE OFICIO SIISSPP/DIG/001/1082001, EN EL CUAL QUEDO COMO 1.2 KM Y QUE SE HA DESARROLLADO SATISFACTORIAMENTE EN CUANTO A LOS FINANCIERO ESTO SE DEBE A QUE SE ESTAN PRESENTANDO LAS ESTIMACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.