

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(útiles en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
CHAPARRA RECURSO 2006																							
APORTACIONES FEDERALES APO REGISTROS																							
FAM																							
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																							
	CONSTRUCCIÓN																						
119072	SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA (REFERENDO).	8-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118791	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	356,154	356,154	356,154	356,154	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACAPETAHUA DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, TALLER DE COMPUTO INCLUYE 2 ANEXOS
118136	PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO.(REFERENDO)	9-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E118452	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	12,955	12,955	12,955	12,955	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL CALVARIO DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS CONCEPTO EXTRAORDINARIOS DE HIDROSANITARIA, INSTALACION ELECTRICA ACABADOS Y ACCESORIOS, OBRA EXTERIOR (RED HIDROSANITARIA)
103639	79305.- JARDÍN DE NIÑOS VICENTE LIEVANO (REFERENDO).	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E1180705	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	108,029	108,029	108,029	108,029	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:NUESTRA MORELIA DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACION DE REHABILITACION
110577	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	10-ARRIAGA	PUNTA FLOR	RURAL	27300FBA00E110382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49,984	49,984	49,984	49,984	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUNTA FLOR CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, CANCHA DE USOS MULTIPLES REHABILITACION
119122	SECUNDARIA GENERAL JUAN JAIME DOMINGUEZ ORTEGA (REFERENDO).	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCAB0E118713	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	286,226	286,226	286,226	286,226	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ARRIAGA DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS
118226	PRIMARIA BENITO JUAREZ	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E118028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	313,769	313,769	313,769	313,769	100.0%		0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PROGRESO DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR
118265	PRIMARIA DOCTOR MORA (REFERENDO)	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E110327	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	45,232	45,232	45,232	45,232	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA HACIENDA DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS
104792	JARDIN DE NIÑOS CARLOS PERNAULT (REFERENDO)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	69,257	69,257	69,257	69,257	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:CACAHOTAN DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA
106063	JARDIN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BECERRA (REFERENDO)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E118707	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,123	2,123	2,123	2,123	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MIXCUM DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACION DE REPARACION DE LUZ ELECTRICA, PROTECCION CABLES, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACION DE CERRADO
106612	JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSO (REFERENDO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	789,778	789,778	789,778	789,778	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMINGUEZ DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACION DE AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS
119902	SEC. GRAL. JAVIER MANDUJANO SOLÓRZANO(REFERENDO).	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAB0E118028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	225,082	225,082	225,082	225,082	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:COMITÁN DE DOMINGUEZ DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 2 ANEXOS (ALMACEN Y PREPARACION DE REACTIVOS PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA ALBAÑILERIA, CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR, HIDROSANITARIA)
134187	PRIMARIA ARICARDO FLORES MAGÓN	21-COPANALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E118029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	768,191	768,191	768,191	768,191	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COPANALÁ DESCRIPCIÓN DE META-EDIFICIO EXCEDIENTES DE PLATAFORMA Y BANQUITA,CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO Y DE LA OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA EXTERIOR, RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y CISTERNA
104469	PRIMARIA BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E110387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	19,627	19,627	19,627	19,627	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JUAN DIEGO XOTEP DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACION DE AULA DIDACTICA Y LETRINA
100835	79062.-TELESECUNDARIA NO. 908 (REFERENDO)	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCAB0E118723	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	103,039	103,039	103,039	103,039	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YABTELCUM PUEBLO DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA
106254	JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E118708	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	38,880	38,880	38,880	38,880	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL HORIZONTE DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS BUALES
118131	PRIM. 21 DE OCTUBRE(REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E118029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	93,344	93,344	93,344	93,344	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA
104738	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E110368	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	465,983	465,983	465,983	465,983	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACION DE META-TERMINACION DE LOS EDIFICIOS A.B.D.Y.F.
134210	SECUNDARIA TECNICA NO. 134 (REFERENDO).	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAB0E118797	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	599,760	599,760	599,760	599,760	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACION CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS
123923	TELESECUNDARIA NO. 1052 FRAY MATÍAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCAB0E118746	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	351,827	351,827	351,827	351,827	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ALBUCA GRANDE DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACION DE AULA UN AULA DIDACTICA, SERVICIO SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Ministrado	Programado	Ejercido	16-15/13		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		22-21/20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23		
100238	79039.- PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	32- EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130360	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	134,030	134,030	134,030	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL BOSQUE DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, INCLUYE MUNDO DE CONTENCIÓN		
102201	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFERENDO).	33- EL PORVENIR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130319	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	180,453	180,453	180,453	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL BOSQUE DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES		
106688	JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO (REFERENDO)	34- ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	205,652	205,652	205,652	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	LOCALIDAD: VERACRUZ DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES		
118879	PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFERENDO)	34- ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130337	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	384,465	384,465	384,465	0	0.0%	0	0	OTROS	0.81	0.81	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO LLANO GRANDE DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS		
120229	SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELUSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO).	34- ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138737	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	85,455	85,455	85,455	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ESCUINTLA DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, Y OMA EXTERIOR (RED ELECTRICA)		
134213	PRIM. MARIANO AZUELA(REFERENDO)	36- FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130563	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	222,238	222,238	222,238	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS CHAMPAS DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE ILUMINACION Y OMA EXTERIOR (RED ELECTRICA)		
102617	PRIMARIA NIÑOS HÉROES (REFERENDO).	36- FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130363	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	213,388	213,388	213,388	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:FRONTERA COMALAPA DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS)		
102591	PRIMARIA NIÑOS HÉROES (REFERENDO).	36- FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130321	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	150,072	150,072	150,072	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:FRONTERA COMALAPA DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS)		
100886	79075.- TELESECUNDARIA NO. 424 (REFERENDO)	36- FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138779	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	90,377	90,377	90,377	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS)		
103305	JARDÍN DE NIÑOS DIONISIO DIEZGOTH (REFERENDO).	38- HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138704	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	26,502	26,502	26,502	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PLAN DE AYALA DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS)		
113620	SECUNDARIA GENERAL CARLOS PELICER (REFERENDO).	38- HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138792	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,642,168	4,642,168	4,642,168	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CHAMULAPA DESCRIPCION DE META:EQUIPAMIENTO Y TERMINACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 2 ANEXOS, TALLER DE SOLIDARIDAD Y FORTALECIMIENTO		
106757	JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS (REFERENDO)	40- HUIXTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138718	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	18,861	18,861	18,861	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS POZOS DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS)		
104042	PRIMARIA ANÁHUAC (REFERENDO).	40- HUIXTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130368	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	39,250	39,250	39,250	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHICHÓN DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE LETRINA		
105210	PRIMARIA LEANDRO VALLE (REFERENDO)	41- HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130371	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	52,076	52,076	52,076	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA AMÉRICA DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE 72 M2 DE LAMINA ESTRUCTURA DE MADERA Y 56 M2 DE LAMINA ESTRUCTURA DE MADERA		
105171	PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE (REFERENDO)	41- HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130398	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL- MUNICIPAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	88,536	88,536	88,536	88,536	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUIXTLA DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE SUBMINISTRO, COLOCACION DE 35 M2 DE LAMINA ESTRUCTURA DE MADERA Y 56 M2 DE LAMINA ESTRUCTURA DE MADERA		
104887	84071.- PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	41- HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130369	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,661	4,661	4,661	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUADALUPA DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE 145 M2 DE LAMINA ESTRUCTURA DE MADERA Y 56 M2 DE LAMINA ESTRUCTURA DE MADERA		
105064	84072.- PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (REFERENDO)	41- HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130370	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	53,721	53,721	53,721	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CANTÓN RANCHO NUEVO DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE SUBMINISTRO, COLOCACION DE 60 M2 DE LAMINA ESTRUCTURA DE MADERA		
123676	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 83	42- IHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138690	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	77,888	77,888	77,888	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: IHUATÁN DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE MUNDO DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCION DE ESCALONES		
106796	JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA(REFERENDO)	43- IXTACOMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	59,101	59,101	59,101	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: IXTACOMITÁN DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR		
107050	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLES BOCANEGRA (REFERENDO)	44- IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138719	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	45,673	45,673	45,673	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL ROBLÓN DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE 145 M2 DE LAMINA ESTRUCTURA DE MADERA Y 56 M2 DE LAMINA ESTRUCTURA DE MADERA		
100992	79077.- TELESECUNDARIA NO. 965 (REFERENDO).	44- IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138780	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	43,384	43,384	43,384	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AMOLFO (EL ZAPOTAL) DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION, BODEGA SE INCLUYE PERIMETRAL		
120149	SECUNDARIA GENERAL EMILIO BABASA ESTEBANELI (REFERENDO)	49- LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138736	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	45,528	45,528	45,528	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL AMAMBÁ DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS		
102100	PRIMARIA CHAPULTEPEC (REFERENDO).	53- LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130362	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	49,967	49,967	49,967	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VERACRUZ DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS		

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en peso y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
123582	SEC. TEC. NO. 122(REFRENDOS).	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E136392	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,804,740	1,804,740	1,804,740	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, TALLER DE PREPARACION, CONSERVACION DE ALIMENTOS QUE INCLUYE UN ANEXO (BODEGA) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR	
102863	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 115 (REFRENDOS).	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E136789	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	176,135	176,135	176,135	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SALTILLO DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE REHABILITACION	
123757	SEC. TEC. NO. 57(REFRENDOS).	54 LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138355	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,132,489	1,132,489	1,132,489	290,683	25.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LARRAINZAR DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE LA REHABILITACION DEL EDIFICIO H LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, INSTALACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL , EDIFICIO DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO Y CASITA DE GAS	
118457	PRIM. FRANCISCO I. MADENO(REFRENDOS)	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E136757	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	132,806	132,806	132,806	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.66	66.0%	LOCALIDAD: SAN LUIS DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR	
103984	PRIMARIA NICOLAS BRAVO (REFRENDOS).	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130324	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	100,556	100,556	100,556	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GENERAL NICOLAS BRAVO DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, LETRINA, OBRA EXTERIOR	
103886	PRIMARIA 10. DE MAYO (REFRENDOS).	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130323	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	168,644	168,644	168,644	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTA ISABEL DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	
120468	SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDOS).	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138738	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	183,524	183,524	183,524	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MAPASTEPEC DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS	
123637	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 58 (REFRENDOS).	61 MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138795	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	985,561	985,561	985,561	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BUENOS AIRES DESCRIPCION DE META-TERMINACION DEL TALLER DE APLICATURA	
105675	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARIA GURRIA (REFRENDOS)	65 MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138731	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	114,993	114,993	114,993	114,993	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MOTOZINTLA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE SUBMINISTRO, COLOCACION DE 66 M2 DE LAMINA, ESTRUCTURA DE MADERA	
105683	JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL (REFRENDOS)	65 MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138786	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	9,014	9,014	9,014	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAMAÑAS DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE SUBMINISTRO, COLOCACION DE 57.96 M2 DE LAMINA, TINACO Y PIZARRON	
104285	PRIM. MIGUEL HIDALGO(REFRENDOS)	65 MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138612	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	203,883	203,883	203,883	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: UNGAVISTA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE REHABILITACION DE EDIFICIO A B, CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR Y MURO DE CONTENCCION	
106038	PRIMARIA PRESIDENTE CARRANZA (REFRENDOS)	65 MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	99,724	99,724	99,724	99,724	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MOTOZINTLA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 67 PIEZAS DE CRISTAL SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 50 M2 DE LAMINA, 4.48 M2 DE LAMINA MULTIPANEL	
105653	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (REFRENDOS)	65 MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130199	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	100,619	100,619	100,619	100,619	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MOTOZINTLA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE SUBMINISTRO, COLOCACION DE 57.96 M2 DE LAMINA SALVANZADA	
105564	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFRENDOS).	65 MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130372	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	77,807	77,807	77,807	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE SUBMINISTRO, COLOCACION DE 68 M2 DE LAMINA, ESTRUCTURA DE MADERA	
120604	SECUNDARIA GENERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ	65 MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138689	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	460,106	460,106	460,106	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MOTOZINTLA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	
102521	TELESECUNDARIA NO. 242 (REFRENDOS).	65 MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138788	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	40,842	40,842	40,842	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABALLETE MOTOZINTLA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 4 AULAS DIDACTICAS, MURO DE CONTENCCION, OBRA EXTERIOR	
105445	TELESECUNDARIA NO. 945 AQUILES SERDÁN ALASTRISTE (REFRENDOS)	65 MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138790	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	51,675	51,675	51,675	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AQUILES SERDAN DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE SUBMINISTRO, COLOCACION DE 55 M2 DE LAMINA SALVANZADA Y 95.20 M2 DE ESTRUCTURA DE MADERA	
105973	84087.- PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ (REFRENDOS)	65 MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130373	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	64,452	64,452	64,452	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BERRIOZABAL DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE SUBMINISTRO, COLOCACION DE 70 M2 DE LAMINA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE LAMINA	
107734	JARDIN DE NIÑOS MOSES SÁENZ (REFRENDOS)	67 OCCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138720	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	52,383	52,383	52,383	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CUD DE AGUA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE REHABILITACION DEL EPICO A	
124125	PRIM. SIMON BOLIVAR(REFRENDOS)	67 OCCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138622	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	423,134	423,134	423,134	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TENDICATL DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS,PRELIMINARES Y OMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR.	

ANEXO B

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(únicamente en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
11834	PRIMARIA MARIA DE CARMEN SERDÁN (REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130358	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	52,716	52,716	52,716	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS PINOS DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANTARIOS
104123	SEC. TEC. NO. 62(REFERENDOS)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	57,039	57,039	57,039	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DAMASCOS DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES
104240	SECUNDARIA TECNICA NO. 62.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138393	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	583,030	583,030	583,030	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DAMASCOS DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE OBRA EXTERIORES
123984	TELESECUNDARIA NO. 1301 IGNACIO MANUEL ALTAMBRANO(REFERENDOS).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	60,009	60,009	60,009	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NAZARETH DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANTARIOS, ADMINISTRACION BODEGA(CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, INSTALACION HIDROSANTARIA Y ACABADOS) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA Y RED HIDROSANTARIA EXTERIOR.
123994	TELESECUNDARIA NO. 327 JOSE MARTI(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138395	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	266,395	266,395	266,395	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA VIRGINIA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR/REHABILITACION DEL TRANSFORMADOR DE 25 KVA.
124042	TELESECUNDARIA NO. 549 ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL(REFERENDOS).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138396	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	108,384	108,384	108,384	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CINTALAPA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA MC DE 5 X 8
123967	TELESECUNDARIA NO. 919 JUANA DE ASBAJE(REFERENDOS).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138393	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	85,657	85,657	85,657	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO QUINTO DE AGUA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANTARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA(PRELIMINARES, CIMENTACION Y ACABADOS) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR.
123946	TELESECUNDARIA NO. 930 JUAN ALDAMA(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138392	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	82,631	82,631	82,631	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COLÓN DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANTARIOS(CIMENTACION Y ACABADOS)
103439	79181.- PRIMARIA YACHICAN (REFERENDOS).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130314	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28,282	28,282	28,282	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCOSINGO DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS
123805	89196.- SEC. TEC. NO. 127(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138390	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	188,899	188,899	188,899	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE LOS SERVICIOS SANTARIOS, RED HIDROSANTARIAS Y RED ELECTRICA EXTERIOR.
123833	89198.- SEC. TEC. NO. 149(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138391	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	683,766	683,766	683,766	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RAMON F. BALBOA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, PORTICO, COOPERATIVA Y BODEGA(PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR.
103449	79182.- PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO (REFERENDO).	68-OCOTEPPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130361	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	218,619	218,619	218,619	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCOTEPPEC DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANTARIO INCLUYE MURO DE CONTENCION
101244	79088.- TELESECUNDARIA NO. 788 (REFERENDO).	69-OCOCOCOAUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138378	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	37,399	37,399	37,399	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LUIS ECHEVERRÍA (AGUA BLANCA) DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANTARIO, ADMINISTRACION Y BODEGA
108443	JARDIN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN (REFERENDO)	72-OKCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138694	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80,475	80,475	80,475	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TZONTZUALA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE DIRECCION, SERVICIOS SANTARIOS
134222	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 135 (REFERENDOS).	72-OKCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138378	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	21,902	21,902	21,902	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MESILLA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE REHABILITACION DE LABORATORIO EN LA INSTALACION DEL AGUA Y GAS, REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANTARIOS
124053	89234.- TELESECUNDARIA NO. 910 BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO).	72-OKCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138375	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	46,258	46,258	46,258	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL TIAN DESCRIPCION DE META-TERMINACION 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANTARIOS
124067	TELESECUNDARIA NO. 183 SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (REFERENDO).	73-PALEINQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138372	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	122,751	122,751	122,751	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRAS GRANDES DESCRIPCION DE META-TERMINACION UN AULA DIDACTICA
101339	79091.- TELESECUNDARIA NO. 1106 (REFERENDO).	73-PALEINQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138372	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	54,682	54,682	54,682	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BOCA DE CHANICAL DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANTARIO, ADMINISTRACION Y BODEGA
108562	JARDIN DE NIÑOS OSCAR E. DUPLAN MALDONADO (REFERENDO)	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138372	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40,812	40,812	40,812	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO NICAPA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE SERVICIOS SANTARIOS EN ESPACIO AULA
120658	SECUNDARIA GENERAL PRAXEDIS GILBERTO GUERRERO (REFERENDO).	77-PUJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138379	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	271,939	271,939	271,939	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUJAPAN DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
124078	TELESECUNDARIA NO. 898 VENUSTIANO CARRANZA(REFERENDO)	77-PULIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAA00E138429	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	27,668	27,668	27,668	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TULTEPEC DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED HIDROSANTARIA EXTERIOR (CISTERNA, FOGA SÉPTICA, PUZOS DE ABASTECIMIENTO)
118623	PRIM. VICENTE GUERRERO(REFERENDO)	78-PUEBLO NUEVO SOLUSTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAA00E138668	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	560,334	560,334	560,334	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JOSÉ CHAPAYAL DESCRIPCIÓN DE META:CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR (ESCALERA Y MURO DE CONTENCIÓN)
120786	SECUNDARIA GENERAL LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO(REFERENDO)	78-PUEBLO NUEVO SOLUSTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAA00E138438	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	658,107	658,107	658,107	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLUSTAHUACÁN DESCRIPCIÓN DE META:CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR
118793	PRIMARIA NICOLAS BRAVO.	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAA00E138123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	444,424	444,424	444,424	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RAYÓN DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE 5 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (CIMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR E HIDROSANTARIA)
109569	JARDIN DE NIÑOS PROF. POHIBHO DAVILA (REFERENDO)	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAA00E138723	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	41,998	41,998	41,998	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:REFORMA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS
100117	79016 - JARDÍN DE NIÑO VICENTE RIVA PALACIOS (REFERENDO)	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAA00E138686	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	228,119	228,119	228,119	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:REFORMA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR CON DEMOLUCION DEL EDIFICIO B
109600	JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN (REFERENDO)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FAA00E138723	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	26,605	26,605	26,605	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ESPIRITO SANTO DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE REPARACION DE LOSA CON GRESITA, CANCELERIA Y RED ELECTRICA
124092	TELESECUNDARIA NO. 1124 MOSES SÁENZ GARZA (REFERENDO).	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FAA00E138759	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	458,919	458,919	458,919	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUNTA BRAVA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA
124118	80240 - TELESECUNDARIA NO. 994 EMILIO RABASA ESTEBANEL (REFERENDO).	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FAA00E138760	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	40,975	40,975	40,975	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AGUA BLANCA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION 3 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS,ADMINISTRACION Y BODEGA
102463	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (REFERENDO).	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAA00E130230	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	384,534	384,534	384,534	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE UN AULAS DIDACTICA, SERVICIO SANITARIO, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN
123877	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 66	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAA00E138153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	175,049	175,049	175,049	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS DESCRIPCION DE META:CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, ADECUACION A TALLER DE COMPUTO
101563	79197 - SECUNDARIA GENERAL MIGUEL UTELLA TRUJILLO (REFERENDO).	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAA00E138784	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	414,149	414,149	414,149	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO QUE INCLUYE 2 ANEXOS
109853	JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAA00E138724	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	653,904	653,904	653,904	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SAN FERNANDO DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE AULA DIDACTICA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA
123894	80201 - SECUNDARIA TÉCNICA NO. 77 (REFERENDO).	86-SAN JUAN CANCÚC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAA00E138796	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	343,791	343,791	343,791	220,000	64.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	LOCALIDAD: SAN JUAN CANCELUC DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS (REACTIVOS, EQUIPO, MEDICION, CRISTALERIA Y ACCESORIOS)
101957	79217 - SECUNDARIA TÉCNICA NO. 74 (REFERENDO).	95-SUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAA00E138786	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	249,762	249,762	249,762	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SUCHAPA DESCRIPCION DE META:TERMINACION LABORATORIO POLIFUNCIONAL INCLUYE 3 ANEXOS, TALLER DE COMPUTACION QUE INCLUYE 2 ANEXOS (ESTUDIO Y DISEÑO)
117733	CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE NO. 47.	96-SUCHATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAA00E138725	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	39,645	39,645	39,645	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SUCHATE DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE 4 AULAS DIDACTICAS, PRIMERA ETAPA ADMINISTRACION 5 ANEXOS, PORTICO UN ANEXO, CENTRO DE DIAGNOSTICO 9 ANEXOS Y SERVICIOS SANITARIOS 8 ANEXOS
134382	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL JIMÉNEZ (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAA00E138726	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	810,847	810,847	810,847	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: PUERTO MADERO (SAN BENTON) DESCRIPCION DE META:REHABILITACION DEL EDIFICIO B
102985	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL UTELLA TRUJILLO (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAA00E138703	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	291,868	291,868	291,868	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE REHABILITACION

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
117584	JARDIN DE NIÑOS ALMA ARCADEA ARREOLA PÉREZ (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138696	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	105,937	105,937	105,937	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA
117780	JARDIN DE NIÑOS ARMANDO NERVO (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138695	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,177	2,177	2,177	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA
103832	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130365	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	122,876	122,876	122,876	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FLORENDO DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN
121038	SECUNDARIA GENERAL UNIDAD CHIAPANCA (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138794	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	118,497	118,497	118,497	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUERTO MAGREO (SAN BENTO) DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
101389	79100.- TELESECUNDARIA NO. 390 (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138783	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	229,676	229,676	229,676	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL RETIRO DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA
101923	79199.- SECUNDARIA GENERAL MIGUEL BARRALES H. (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138785	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	106,867	106,867	106,867	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VIVA MEXICO DESCRIPCIÓN DE META-EQUIPAMIENTO
123908	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 117 (REFERENDO).	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138237	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SHANULÁ POCOLM DESCRIPCIÓN DE META-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
102039	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89 (REFERENDO).	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138787	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	333,193	333,193	333,193	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PETALCINGO DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN
134276	PRIMARIA CESAR CRUZ SOTO (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	102,943	102,943	102,943	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN (EN UN ESPACIO AJUAL)
103690	PRIMARIA CLUB DE LEONES (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130364	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	127,368	127,368	127,368	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN
124171	SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 3(REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138513	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	103,301	103,301	103,301	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PALUINO AJUAL DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACIÓN DE OBRA, CANCELERIA, PINTURA Y LOSETA EN PISO.
102178	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138729	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	499,520	499,520	499,520	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR
100898	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS ANTIGUA UNICACH (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MECATRONICA
118893	PRIMARIA AMADO NERVO (REFERENDO).	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130346	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	69,217	69,217	69,217	0	0.0%	0	0	OTROS	0.12	0.09	75.0%	LOCALIDAD: ZAPALTA DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA
101539	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (REFERENDO).	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130338	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	177,070	177,070	177,070	0	0.0%	0	0	OTROS	0.50	0.50	100.0%	LOCALIDAD: ZINACANTÁN DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACIÓN DE 18 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS
102703	TELESECUNDARIA NO. 1023 (REFERENDO).	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138733	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	153,788	153,788	153,788	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PATOSÍ DESCRIPCIÓN DE META-TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																						
100954	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CINTALAPA (REFERENDO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	283,864	283,864	283,864	98,827	34.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE OBRA DEL CENTRO DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS Y CAFETERIA
100910	FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS CAMPUS IV (REFERENDO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	51,983	51,983	51,983	2,347	4.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE ADICIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE A ÁREA DE 17 CURCULOS (INCLUYE 17 ANEXOS,14 CURCULOS, SALA DE JUNTAS, MÓDULO DE SERVICIOS Y UN ANEXO IMPRESIONES GRAFICAS)
100916	FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS CAMPUS IV (REFERENDO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	10,843	10,843	10,843	2,966	27.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA PRÁCTICAS FORESTALES EN RANCHO SAN JUAN
100917	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,466	1,466	1,466	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS TERMINACIÓN DE 1 VOLUMENES EXEDENTES EN OMENTACIÓN, CORTE DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN
100918	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (REFERENDO)	90-SUCHAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,379,043	1,379,043	1,379,043	1,379,043	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	VOLUMENES EXEDENTES DE LA OMENTACIÓN Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS MUROS CURVOS, TRIDOLSA Y POLICARBONATO, ENMALLADO PERIMETRAL, ACCESO PRINCIPAL, CARRIL DE DESACELERACIÓN INTERIOR, AVENIDA PRINCIPAL, ESTACIONAMIENTO DE RECTORIA, ANDADORES DE LA TERMINACIÓN, 8 AULAS DIDÁCTICAS Y 3 ANEXOS (MÓDULO DE ESCALERAS Y SERVICIOS SANITARIOS Y SATELITA)
100919	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CAMPUS IV (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	79,949	79,949	79,949	10,190	12.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 14 ANEXOS (10 CURCULOS, ÁREA COMUN, BODEGA , ARCHIVO, COCINETA Y MÓDULO DE ESCALERAS CON INPARACIÓN PARA SEGURO NIÑO, A FUTURO NO INCLUYE AIRE ACONDICIONADO
100921	FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS CAMPUS IV (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	99,464	99,464	99,464	1,011	1.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 14 ANEXOS (10 CURCULOS, ÁREA COMUN, BODEGA , ARCHIVO, COCINETA Y MÓDULO DE ESCALERAS) CON REPARACIÓN PARA SEGURO NIÑO, A FUTURO NO INCLUYE AIRE ACONDICIONADO

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=13/12	17	18	19	20	21	22=21/20	23
100102	FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS CAMPUS IV (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	116,656	116,656	116,656	9,533	8.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE ADECUACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE A LABORATORIO DE ANÁLISIS SANITARIAS (INCLUYE UN ANEXO REACTIVOS) Y 3 ANEXOS (PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO, ALMACÉN Y PPH)
100899	ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALÁ CAMPUS I (REFERENDO)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	146,351	146,351	146,351	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EDIFICIO 1 (LOSETA CANCELARIA) 1A ETAPA
100901	ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALÁ CAMPUS IX (REFERENDO)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	284,289	284,289	284,289	5,305	1.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EDIFICIO 1 (LOSETA CANCELARIA) 1A ETAPA
100903	ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALÁ CAMPUS IX (REFERENDO)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	49,845	49,845	49,845	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EDIFICIO 1 (LOSETA CANCELARIA) 1A ETAPA
100903	FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS I (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	88,857	88,857	88,857	10,127	11.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ATÍPICO PARA AULA POLIFUNCIONAL Y ÁREA DE TRABAJO EXTRACURRICULAR PARA DOCENTES 1A ETAPA
100902	FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS I (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	67,982	67,982	67,982	2,387	3.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U3-C, PARA 8 TALLERES, 2 AULAS Y 4 ANEXOS
100904	FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS I (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	91,276	91,276	91,276	20,597	22.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE PLANTA BAJA 14 ANEXOS 10 CUBÍCULOS, ÁREA COMÚN, BODEGA, COCINETA, ARCHIVO, MODULOS DE ESCALERAS, PLANTA ALTA, 6 ANEXOS, 2 SALAS DE USOS MÚLTIPLES, SALA DE JUNTAS, ARCHIVO, BODEGA Y ÁREA COMÚN 2A ETAPA
100905	FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS I (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	28,578	28,578	28,578	5,246	18.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 14 ANEXOS 19 CUBÍCULOS, ÁREA COMÚN, BODEGA, ARCHIVO, COCINETA Y MODULO DE ESCALERAS) CON PREPARACIÓN PARA SEGUNDO NIVEL A FUTURO 1A ETAPA Y TERMINACIÓN DE 1A ETAPA
100908	FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	39,444	39,444	39,444	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO (U3-C), DE 981, PARA 8 AULAS DIDÁCTICAS, 2 AULAS MAGNOL, 10 ANEXOS (DITL, CUBÍCULOS, COORDINACIÓN, VIDEOoteca, ENLACES VIDEOCONFERENCIAS, EDIFICIO DE VIDEO, 4 MEDIOS BÁSICOS, CUBÍCULOS DE SOTANO U MODULO DE E
100906	FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	160,153	160,153	160,153	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE ADECUACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE A ÁREA DE 17 CUBÍCULOS (INCLUYE 17 ANEXOS, 14 CUBÍCULOS, SALA DE JUNTAS, MODULO DE SERVICIOS Y UN ANEXO IMPRESIONES GRAFICAS)
100907	FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	106,043	106,043	106,043	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE ADICUACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE A BIOTERIA INCLUYE 9 ANEXOS (SECCION CONEJOS, SECCION CUYOL, SECCION RATAS, ÁREA DE PREPARADO, CUBICULO, 2 BODEGAS Y BANO VESTIDORI
100909	UNIVERSIDAD CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	53,585	53,585	53,585	8,499	15.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN BIBLIOTECA (PROYECTO TRANSVERSAL)
100910	UNIVERSIDAD CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	78,593	78,593	78,593	78,593	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EDIFICIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION DE 9 AULAS DIDACTICAS, 2 AULAS DIDACTICAS DE PROGRAMAS, TALLER DE COMPUTO, ADMINISTRACIÓN (INCLUYE 8 ANEXOS), CUBICULOS PARA PROFESORES (INCLUYE 13 ANEXOS) LABORATORIO 1 Y 2 (INCLUYE UN ANEXO) LABORATORIO 3
100911	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PRIMERA ETAPA (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,457,430	1,457,430	1,457,430	241,762	16.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ TERMINACIÓN DE OBRA
100912	FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS CAMPUS V (REFERENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	51,753	51,753	51,753	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 27 ANEXOS/PLANTA BAJA INCLUYE 5 ANEXOS, 2 SALAS DE USOS MÚLTIPLES, CABINA DE CONTROL, COCINETA Y MODULO DE ESCALERAS, PLANTA ALTA INCLUYE 22 ANEXOS: 16 ANEXOS SALA DE JUNTAS, SALA DE ESPERA, 2 BODEGAS, COCINA Y BAÑO 1A ETAPA
100913	FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS CAMPUS V (REFERENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	37,011	37,011	37,011	3,269	8.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 27 ANEXOS/PLANTA BAJA INCLUYE 11 ANEXOS:2 SALAS DE USOS MÚLTIPLES, CABINA DE CONTROL, COCINETA Y MODULO DE ESCALERAS, PLANTA ALTA INCLUYE 22 ANEXOS: 18 CUBÍCULOS, SALA DE JUNTAS, SALA DE ESPERA, 2 BODEGAS, COCINA Y BAÑO 1A ETAPA
FASP												249,349,838	249,349,838	241,582,868	241,582,868	96.9%	0	0	90,489,000	62,044,000	90.7%	
PROFESIONALIZACIÓN																						
OTROS DE GASTO CORRIENTE																						
67035	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN SERVICIO NACIONAL DE CARRERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,711,699	1,711,699	1,708,199	1,708,199	99.8%	0	0	LOTE	208.00	208.00	100.0%	
68079	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN SERVICIO NACIONAL DE CARRERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,191,927	1,191,927	1,191,927	1,191,927	100.0%	0	0	LOTE	412.00	412.00	100.0%	
67999	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,474,815	3,474,815	3,355,015	3,355,015	96.6%	0	0	LOTE	561.00	421.00	75.0%	

--	--

Página 8 de 9

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23		
134495	76059.- PRIMARIA LEONA VICARIO (REFERENDO)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27305PBA00E138954	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	130,200	130,200	130,200	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD SILTEPEC EQUIPAMIENTO		
	APYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA																							
	PREESCOLAR																							
100116	JARDIN DE NIÑOS AHUITZOL (REFERENDO)	65-MOTODINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27305FAA00E130048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	126,078	126,078	126,078	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD MOTODINTLA EQUIPAMIENTO		