

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(útiles en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
7 CHAPAS RECURSO 2009																						
APORTACIONES FEDERALES A LOS REGISTROS																						
IFAM																						
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																						
99910	JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (REFERENDO)	1.ACACOHAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	121,181	121,181	121,181	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACACOHAGUA DESCRIPCION: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA) CON TORRE DE TIRACAO DE 1300LTS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA E HIDROSANTARIA)
134289	JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS NIÑOS (REFERENDO)	3.ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138730	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	162,459	162,459	162,459	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS CRUCES DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES
134282	99008 - JARDÓN DE NIÑOS RICARDO OWEN (REFERENDO)	3.ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138729	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	32,035	32,035	32,035	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CONSUÉLO ULAPA DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y LETRINA
102966	JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ	4.ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138462	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	8,719	2.4%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD:REVOLUCION DESCRIPCION DE META: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA
134300	JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	4.ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,765	5,765	5,765	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: REVOLUCION DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y LETRINA (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
134313	99011-JARDÓN DE NIÑOS ALBERT EINSTEIN (REFERENDO)	5.ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	306,756	306,756	306,756	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MORELIA (VICTORIO RODOLFO DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS(POR SUSTITUCION) Y SERVICIOS SANITARIOS(PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ACABADOS) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
125942	TELESECUNDARIA NO. 1297, VENUSTIANO CARRANZA	7.AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138239	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	3,892	3,892	3,892	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:FRANCISCO I. MADERO,CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA
134322	JARDIN DE NIÑOS NELLIE CAMPOBELLO (REFERENDO)	11-BEJUCAL DE OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	51,389	51,389	51,389	51,389	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OJO DE AGUA GRANDE DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y LETRINA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
141521	PRIM. FRANCISCO VILLA (REFERENDO)	14-BERRIOZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138474	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	28,758	28,758	28,758	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BERRIOZÁBAL DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (ENVOLVENTE PARA TIRACAO, PINTURA, CANCELERIA, CRISTALES, INSTALACION HIDROSANTARIA, RED ELÉCTRICA)
134330	JARDIN DE NIÑOS LEONARDO VICARIA (REFERENDO)	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	187,246	187,246	187,246	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BOCHIL DESCRIPCION DE META: CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
134351	JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO(REFERENDO)	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,540	2,540	2,540	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TIERRA COLORADA DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDACTICA (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
102967	UNIVERSIDAD ANTONIO NARRO.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES
135214	JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO KONZO(REFERENDO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138219	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,540	2,540	2,540	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDACTICA(PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
135236	JARDIN DE NIÑOS MARIANO N. RUZ SUASNAVA(REFERENDO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	83,060	83,060	83,060	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS(PRELIMINARES, CIMENTACIÓN E INSTALACION HIDROSANTARIA) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
141600	PRIMARIA PROF. VICTOR M. ARANDA LEÓN (REFERENDO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	100,095	100,095	100,095	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS
143586	TELESECUNDARIA NO. 618 JAIMÉ SABINES GUTIÉRREZ.(REFERENDO).	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138675	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	9,288	9,288	9,288	4,762	51.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:LA FLORESTA DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA
143527	TELESECUNDARIA NO. 439 JAIMÉ TORRES BOGOT (REFERENDO).	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138674	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,656	3,656	3,656	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ DESCRIPCION DE META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS
143732	TELESECUNDARIA NO. 526 16 DE MAYO.(REFERENDO).	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138676	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	9,287	9,287	9,287	6,074	65.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:ZARAGOZA LA MONTAÑA DESCRIPCION DE META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA
141562	PRIM. TIERRA Y LIBERTAD(REFERENDO)	22-CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	48,226	48,226	48,226	46,820	97.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PACANAMA DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE 1 AULA DIDACTICA (CIMENTACIÓN, ACABADOS) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y RED HIDROSANTARIA EXTERIOR)
134447	JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138739	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	158,580	158,580	158,580	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YALCHITOM DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y LETRINA
134459	JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138740	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	172,202	172,202	172,202	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YOLONCHÉN DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y LETRINA

ANEXO B

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=13/12	17	18	19	20	21	22=21/20	23	
134405	JARDÓN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138738	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	194,450	194,450	194,450	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DESCRIPCION DE META- TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	
134416	JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA(REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138227	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,239	5,239	5,239	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DESCRIPCION DE META- TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA Y LETRINA (COMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR	
100389	TELESECUNDARIA NO. 805 LORENZO VELASCO AQUINO (REFERENDO)	24-CHIMAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA001138804	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	128,073	128,073	128,073	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:MATLON TERMINACION CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS SERVICIOS SANTITARIOS CIVIL UNIMANILADO PERMETRAL	
134517	JARDIN DE NIÑOS ALBERTO PINEDA OGARRIO(REFERENDO)	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138238	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	16,416	16,416	16,416	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BELISARIO DOMINGUEZ DESCRIPCION DE META- TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS (COMENTACION) Y OBRA EXTERIOR : RED ELECTRICA EXTERIOR, ANDADORES	
134569	JARDIN DE NIÑOS BARTOLOME VILLATORO(REFERENDO)	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138239	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	16,416	16,416	16,416	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MIGUEL UTELLA DESCRIPCION DE META- TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (COMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR	
134619	JARDIN DE NIÑOS JOSE EMILIO GRAIALES(REFERENDO)	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,856	1,856	1,856	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAC LUM DESCRIPCION DE META- TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA (COMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR	
134587	JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE(REFERENDO)	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138240	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	172,515	172,515	172,515	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DESCRIPCION DE META- TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA Y LETRINA (COMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR	
142858	SECUNDARIA TECNICA NO. 100(REFERENDOS).	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA001138303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,287	5,287	5,287	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TANILKUM DESCRIPCION DE META- TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANTITARIOS (COMENTACION)Y OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA Y RED HIDROSANITARIA	
134642	JARDÓN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO (REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138741	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,308	6,308	6,308	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO DESCRIPCION DE META- TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y PLAZA CIVICA	
134717	JARDÓN DE NIÑOS RICARDO CASTRO RAMOS (REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001138742	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	126,847	126,847	126,847	0	0.0%	0	0	OTROS	0.50	0.50	100.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO DESCRIPCION DE META- TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y PLAZA CIVICA	
135137	JARDÍN DE NIÑOS LEANDRO VALLE (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138743	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	164,966	164,966	164,966	0	0.0%	0	0	OTROS	0.99	0.01	1.0%	LOCALIDAD: SANTIAGO POLOZ DESCRIPCION DE META- TERMINACION DE REPARACION DE LAMPARAS, RED ELECTRICA EN AULAS, REPARACION DE LAVABOS DE LOS BAÑOS E REFORMAS/RECONSTRUCCION	
100873	PRIM. EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA001138554	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	157,048	157,048	157,048	157,048	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GEMEL DESCRIPCION TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA)	
101112	PRIM. INDIGENA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ(REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA001138555	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	139,798	139,798	139,798	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CUXULÁ DESCRIPCION TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (PRELIMINARES Y COMENTACION)	
100804	PRIM. VASCO DE QUIROGA(REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA001138553	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	157,048	157,048	157,048	4,527	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PATIBAI DESCRIPCION TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (INSTALACION ELECTRICA Y ACABADOS)	
100110	TELESECUNDARIA NO. 1079 SEBASTIAN LERDO DE TEJADA(REFERENDOS).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA001138317	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	213,595	213,595	213,595	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MAI CHUM DESCRIPCION TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (PRELIMINARES, COMENTACION Y ACABADOS) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR	
142913	SECUNDARIA TECNICA NO. 101(REFERENDOS).	26-FRONTIERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA001138333	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	252,615	252,615	252,615	235,000	93.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:OR ROSOLUPO FIGUEROA (TIERRA BLANCA) DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANTITARIOS COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE COMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA Y HIDRAULICA POZO DE ABSORCCION, POZA SEPTICA Y CISTERNA)	
135259	JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ(REFERENDO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001138271	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11,775	11,775	11,775	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUEHUETÁN ESTACION F. F. C. C. DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE COMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)	
135280	JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ(REFERENDO)	39-HUTUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138272	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	16,247	16,247	16,247	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ZACATONA DE JUAREZ DESCRIPCION DE META- TERMINACION DE 2 AULAS (PRELIMINARES, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDROSANITARIA, HERRERIA, CANCLERIA Y ACABADOS; OBRA EXTERIOR (PRELIMINARES, COMENTACION, HERRERIA, ALBAÑILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA, ACABADOS Y OBRA EXTERIOR).	
99987	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 86 (REFERENDOS).	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA001138803	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,008	1,008	1,008	0	0.0%	0	0	OTROS	0.50	0.50	100.0%	LOCALIDAD: HUXTÁN DESCRIPCION EQUIPAMIENTO	
143709	TELESECUNDARIA NO. 1201 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFERENDOS).	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA001138340	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	26,004	26,004	26,004	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CARMEN YALCOC DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS (COMENTACION) CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR Y RED HIDROSANITARIA.	
135311	JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON(REFERENDO)	42-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001138273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	158,630	158,630	158,630	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUXTLA (COL. BUENOS AIRES) DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE COMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)	

ANEXO B

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERÍODO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=13/12	17	18	19	20	21	22=21/20	23
100187	PRIM. VICENTE GUERRERO(REFERENDO)	41-HUICLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138584	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	98,894	98,894	98,894	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PRIMEROS DESCRIPCION: TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCION (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA)
125959		42-CHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138546	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPA	32,875	32,875	32,875	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SANTA ANITA CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA
135337		44-ITAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138275	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,035	5,035	5,035	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL NOPAL DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR
100703	TELESECUNDARIA NO. 1296 RICARDO FLORES MAGÓN(REFERENDO).	46-JICUILPLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138550	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	271,525	271,525	271,525	215,293	79.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTO TOMAS DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EXTERIOR
100200		53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138366	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	291,479	291,479	291,479	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AMARILLO AGUA TANTA DESCRIPCION: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR Y RED HIDROSANITARIA)
135397		55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138744	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	19,697	19,697	19,697	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO EL PARAISO DESCRIPCION DE META: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA
135364	JARDIN DE NIÑOS ANGEL GAVINETI(REFERENDO)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138368	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	26,587	26,587	26,587	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CAROLAMAPPO DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EXTERIOR)
142239		56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138502	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,339	5,339	5,339	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JUAN SABINES GUTIERREZ DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EXTERIOR)
142555		56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138799	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	719,744	719,744	719,744	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TRINITARIA DESCRIPCION DE META: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA INCLUYENDO 2 ANEXOS (ALMACEN, PREPARACIÓN Y REACTIVOS) Y ADMINISTRACIÓN INCLUYENDO 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCION, SALA DE JUNTAS, AREA SECRETARIA)
135423	JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFERENDO)	57-MAPASTEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138282	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	32,035	32,035	32,035	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TRES DE MAYO DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y LETRINA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR.
135464		58-MARAVILLA TENEJAIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138413	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11,540	11,540	11,540	11,540	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA SABANILLA DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR.
100474		65-MOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138378	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	52,008	52,008	52,008	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA INDEPENDENCIA (AMPUACION CAJAL) DESCRIPCION: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, RED ELECTRICA Y BASE PARA TV.
100963	TELESECUNDARIA NO. 161 JAIME SABINES GUTIERREZ (REFERENDO).	65-MOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138721	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHAMPA	711,681	711,681	711,681	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD: RINCÓN DEL BOSQUE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS,DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS
100673		66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138614	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	34,528	34,528	34,528	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NICOLÁS RUIZ DESCRIPCION: TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (CANCELERIA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y ACABADOS) CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA Y ANDADORES)
141687		67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138620	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	113,669	113,669	113,669	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PLAN DE AYUTLA DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS(PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR.
142976	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 (REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138240	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	420,000	420,000	420,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCOSINGO DESCRIPCION DE META:TERMINACIÓN DE DE CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA, EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO
143158		67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138382	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,767,716	1,767,716	1,767,716	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RAMÓN F. BALBOA DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y TALLER DE TQUIMECACION(PRELIMINAR ES, CIMENTACIÓN, HERRERIA E INSTALACIÓN ELECTRICAL
143331		67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138399	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	747,079	747,079	747,079	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTA ELENA DESCRIPCION DE META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y TALLER (ALCOY(PRELIMINARES CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EXTERIOR.
142938	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 70(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138397	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AMARILLO AGUA TANTA DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EXTERIOR.
135531		69-OCOSINGO CAUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138657	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	8,011	8,011	8,011	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AQUILIM TIERRA NUEVA DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA
135567		69-OCOSINGO CAUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138658	DESARROLLO SOCIAL		EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	9,333	9,333	9,333	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: LA ESPERANZA DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA

ANEXO B

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(otras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=13/12	17	18	19	20	21	22=21/20	23	
100926	JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO(REFERENDO)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138312	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	98,348	98,348	98,348	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: PALENQUE DESCRIPCION: TERMINACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS (PRESUMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
125986	SECUNDARIA GENERAL EMBILIANO ZAPATA	79-BAYÓN	BAYÓN	URBANO	27300FA00E138440	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,232	5,232	5,232	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:BAYÓN (BARRIO LA MERCE)TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
129999	SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS	79-BAYÓN	BAYÓN	URBANO	27300FA00E138441	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,616	2,616	2,616	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:BAYÓNTERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
100991	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 97(REFERENDO)	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138447	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,232	5,232	5,232	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SABANILLA DESCRIPCION: TERMINACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS (PRESUMINARES, CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
143458	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 01 GENERAL LAZARO CÁRDENAS (REFERENDO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138801	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,107,775	1,107,775	1,107,775	404,275	36.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS DESCRIPCION DE META:REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPO DE LOS TALLERES	
142776	SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA MENDOZ(REFERENDO)	90-SIMOQUEVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138469	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,339	5,339	5,339	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SIMOQUEVEL DESCRIPCION DE META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
125953	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	91-SITALÁ	GOLONCHÁN VIEJO	RURAL	27300FA00E130379	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	55,051	55,051	55,051	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:GOLONCHÁN DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCION	
143848	TELESECUNDARIA NO. 663 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFERENDO)	92-SOCCILTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138802	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	154,097	154,097	154,097	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:EL SANTUARIO DESCRIPCION DE META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS BURBUES	
135673	JARDIN DE NIÑOS MATILDE MONTOYA (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138345	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	119,530	119,530	119,530	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS LLANOS DESCRIPCION DE META: CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA	
135756	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA(REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138345	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	36,430	36,430	36,430	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR RED ELÉCTRICA)	
135639	JARDIN DE NIÑOS MAXIMINO MARTINEZ(REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138345	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	121,931	121,931	121,931	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JOAQUÍN DEL PINO TRIUNFO DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR RED ELÉCTRICA)	
141803	PRIM. 5 DE FEBRERO(REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138378	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,339	5,339	5,339	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE LOSOCHA Y Y DISQUE DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR RED ELÉCTRICA	
141731	PRIMARIA DR. RELISARIO DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130375	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	441,700	441,700	441,700	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE LOSOCHA Y Y DISQUE DESCRIPCION DE META: CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAL UN AULA DE COMPUTO Y DIRECCION	
142820	SECUNDARIA GENERAL LIC. JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ(REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138476	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	10,129	10,129	10,129	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:AVARO DESCRIPCION DE META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR RED ELÉCTRICA	
101386	JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA(REFERENDO)	103-TENELAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138352	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	58,048	58,048	58,048	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIO ALTO DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
135759	JARDIN DE NIÑOS LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ(REFERENDO)	103-TEPISTACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138354	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	72,989	72,989	72,989	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TEPISTACA DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANITARIA, CISTERNA	
142058	PRIM. DIEGO RIVERA(REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138752	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	165,793	165,793	165,793	159,223	96.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL TRIUNFO DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EXTERIOR	
141858	PRIMARIA MIGUEL LARA VASSALLO (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130376	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	246,098	246,098	246,098	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL NARANJO DESCRIPCION DE META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	
135807	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138746	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	24,968	24,968	24,968	0	0.0%	0	0	OTROS	0.50	0.50	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ DESCRIPCION DE META: CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS	
99882	JARDIN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138747	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	400,369	400,369	400,369	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ DESCRIPCION: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y MURO DE CONTENCIÓN	
100509	PRIM. ALBERTO GONZALEZ BLANCO(REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138768	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11,263	11,263	11,263	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VIDA MEJON DESCRIPCION: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA Y ANADADORES)	
142160	PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130377	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	248,135	248,135	248,135	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ DESCRIPCION DE META: REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BARRIO	
102963	SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMÍREZ (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138553	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	195,381	195,381	195,381	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN(REFERENDO)	
126006	SECUNDARIA GENERAL JORGE TOVILLA TORRES	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FA00E138512	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	135,243	135,243	135,243	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ,TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR; RED ELÉCTRICA, MURO DE CONTENCIÓN Y ANADADORES	

ANEXO B

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óbras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERÍODO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Resultado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
143486	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131 (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138241	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,522,571	3,522,571	3,522,571	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ DESCRIPCIÓN DE META: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIADACTICAS. ADMINISTRACIÓN INCLUYE 12 AÑOS DE CONTRABANDA, ARCHIVO, CUARTO DE COPIADO, JEATURAS, ADMINISTRATIVA, JEATURAS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS, SERVICIOS SANITARIOS, SUB DIRECTOR, DIRECTOR, TOILET	
143957	99387- TELESECUNDARIA NO. 456 TENOCHTITLAN(REFERENDO)	110-TUDZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138520	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	33,302	33,302	33,302	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA TENOCHTITLAN DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIADACTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)	
135836	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO DE MIRANDA(REFERENDO)	112-UNIÓN JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138384	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	20,450	20,450	20,450	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTO DOMINGO DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIADACTICA Y LETRINA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EXTERIOR)	
135861	JARDIN DE NIÑOS. LEONA VICARIO(REFERENDO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138386	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,511	5,511	5,511	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FRANCISCO (EL CALVITO) DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIADACTICA, CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EXTERIOR	
135887	JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO(REFERENDO)	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138319	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,494	2,494	2,494	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MANUEL ÁVILA CAMACHO DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIADACTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)	
136011	JARDIN DE NIÑOS. JAIME SABINES GUTIERREZ(REFERENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138388	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	37,078	37,078	37,078	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PARRAL DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)	
135979	JARDIN DE NIÑOS. JOSÉ VASCONCELOS(REFERENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	38,304	38,304	38,304	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PARRAL DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIADACTICA Y LETRINA, CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EXTERIOR	
136153	JARDIN DE NIÑOS. CARLOS FINLAY(REFERENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	7,493	7,493	7,493	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VILLAFLORES DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE 1 AULA DIADACTICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, RED HIDRÁULICA Y MODO DE ACOMODACIÓN	
136053	JARDIN DE NIÑOS. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS(REFERENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138391	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,511	5,511	5,511	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CRISTÓBAL OMBELÓN DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE 1 AULA DIADACTICA, CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EXTERIOR	
141445	JARDIN DE NIÑOS. OCTAVIO PAZ(REFERENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138395	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	272,953	272,953	272,953	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VILLAFLORES DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIADACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS (RURAL)	
	FAP										287,450,494	287,450,494	285,199,460	285,199,060	99.2%	0	0		189,423.00	145,918.00	77.0%		
	CATALOGO 2009																						
	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA																						
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																						
	OBRA PÚBLICA																						
72860	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	11,637,628	11,637,628	11,163,700	11,163,700	95.9%	0	0	LOTE	8.00	8.00	100.0%		
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIA ANÓNIMA 089- PLATAFORMA MEXICO																						
72891	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	995,043	995,043	260,362	260,362	26.2%	0	0	LOTE	3.00	2.00	66.7%		
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA LOS CENTROS DE CONTROL Y CONFIANZA																						
73020	CONSTRUCCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000	1,000,000	981,197	981,197	98.1%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%		
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																						
	INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																						
71680	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES POLICIA PREVENTIVA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	11,451,484	11,451,484	11,453,484	11,453,484	100.0%	0	0	PREZA	385.00	329.00	85.5%		
71914	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	516,304	516,304	516,304	516,304	100.0%	0	0	PREZA	64.00	64.00	100.0%		
71594	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIA PREVENTIVA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	32,580,887	32,580,887	32,557,838	32,557,838	99.9%	0	0	LOTE	13,529.00	13,519.00	99.9%		
71781	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,232,390	2,232,390	2,232,390	2,232,390	100.0%	0	0	PREZA	6,056.00	3,183.00	52.6%		
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE CAPACITACIÓN DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA																						
72344	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	92,921	92,921	92,921	92,921	100.0%	0	0	PREZA	34.00	34.00	100.0%		
72285	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL CADETE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	16,397	16,397	16,397	16,397	100.0%	0	0	LOTE	680.00	680.00	100.0%		
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA																						
72179	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	3,096,772	3,096,772	3,086,362	3,086,362	99.9%	0	0	PREZA	718.00	718.00	100.0%		
72045	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	2,553,417	2,553,417	2,553,417	2,553,417	100.0%	0	0	PREZA	15.00	15.00	100.0%		
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN																						
72676	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	45,113,550	45,113,550	45,113,550	45,113,550	100.0%	0	0	PREZA	4,393.00	4,393.00	100.0%		
72618	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL MINISTERIO PÚBLICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	4,766,400	4,766,400	4,766,400	4,766,400	100.0%	0	0	PREZA	9.00	9.00	100.0%		
72602	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIA JUDICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	28,756,776	28,756,776	28,756,776	28,756,776	100.0%	0	0	LOTE	12,443.00	12,443.00	100.0%		
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL																						
70368	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE CIEGOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	486,948	486,948	486,948	486,948	100.0%	0	0	PREZA	57.00	47.00	82.5%		
70248	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	995,345	995,345	995,345	995,345	100.0%	0	0	LOTE	1,255.00	1,255.00	100.0%		
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA TUTELAS DE MENORES INFRACTORES (CENTROS DE READAPTACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL)																						
71441	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	394,747	394,747	394,747	394,747	100.0%	0	0	PREZA	41.00	41.00	100.0%		
70578	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	166,554	166,554	166,554	166,554	100.0%	0	0	LOTE	185.00	185.00	100.0%		
	EQUIPAMIENTO DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL																						

ANEXO B1

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido							16=13/13		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=13/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23	
72726	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA IMPARTICION DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	3,327,418	3,327,418	3,300,940	3,300,940	99.2%	0	0	PIEZA	2,378.00	2,378.00	100.0%		
	EVALUACIÓN Y DEPURACIÓN DE CORPORACIONES POLICIALES																						
	CUENTA CORRIENTE																						
69585	EVALUACION DEL PERSONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA CESP Y PSC	32,936,256	32,936,256	32,936,256	32,936,256	100.0%	0	0	EXAMEN	25,494.00	22,696.00	89.0%		
	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA																						
69081	PROFESIONALIZACION POLICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	103,200	103,200	103,200	103,200	100.0%	0	0	PERSONA	90.00	90.00	100.0%		
68949	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	50,812	50,812	50,812	50,812	100.0%	0	0	LOTE	700.00	700.00	100.0%	DE LOS RECURSOS FEDERALES, SE HAN GENERADO RENDIMIENTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2012, POR \$6,973,983.37 DE LOS CUALES A ESTE EFECTO SE AUTORIZARON \$2,755,637.17 LLENANDOSE A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL IMPORTE DE \$2,752,722.85	
	INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL AMBITO PENAL																						
	OBRA PUBLICA																						
72957	CONSTRUCCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	4,960,989	4,960,989	4,960,989	4,960,989	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%		
72992	MEJORAMIENTO O AMPLIACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	752,378	752,378	751,150	751,150	99.8%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%		
	INFRAESTRUCTURA PARA LA PROSECUCION DE JUSTICIA																						
72939	MEJORAMIENTO O AMPLIACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,176,301	2,176,301	2,142,757	2,142,757	98.5%	0	0	LOTE	6.00	6.00	100.0%		
	CONAMITE A LA COMUNIDAD																						
	CREACION Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA																						
	CUENTA CORRIENTE																						
77780	EVALUACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	436,950	436,950	436,950	436,950	100.0%	0	0	EXAMEN	181.00	181.00	100.0%		
77922	FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	744,506	744,506	744,506	744,506	100.0%	0	0	PERSONA	33.00	33.00	100.0%		
	INDICADORES DE MEDICION																						
	PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION																						
80866	PROGRAMA DE EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	685,354	685,354	685,354	685,354	100.0%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%		
80641	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,985,177	2,985,177	2,985,177	2,985,177	100.0%	0	0	LOTE	105.00	105.00	100.0%		
	PLATAFORMA MEDICO																						
	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES																						
79345	MANTENIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	17,120,620	17,120,620	17,120,620	17,120,620	100.0%	0	0	LOTE	32.00	32.00	100.0%		
79219	OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	18,424,195	18,424,195	18,424,195	18,424,195	100.0%	0	0	LOTE	118,175.00	80,847.00	68.4%		
	INVERSION QUE NO ES OBRA PUBLICA																						
78914	EQUIPAMIENTO PARA APOYO A LA RED ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,489,963	1,489,963	1,474,963	1,474,963	99.0%	0	0	EQUIPO	222.00	134.00	60.4%		
78734	RADIOCOMUNICACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	583,640	583,640	583,604	583,604	100.0%	0	0	EQUIPO	15.00	15.00	100.0%		
78510	RED DE TRANSPORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	20,811,666	20,811,666	20,776,682	20,776,682	99.8%	0	0	LOTE	745.00	611.00	82.0%		
79626	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	486,729	486,729	323,305	323,305	66.4%	0	0	LOTE	25.00	14.00	56.0%		
79147	SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	93,849	93,849	93,849	93,849	100.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%		
77985	TELEFONIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	584,668	584,668	584,668	584,668	100.0%	0	0	EQUIPO	26.00	26.00	100.0%	DE LOS RENDIMIENTOS DE ESTE RECURSO SE AUTORIZO A USR EL IMPORTE DE \$4,585,942.96 DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO A LA FECHA EL IMPORTE DE \$4,574,260.66	
78611	VIDEOVIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10,221,209	10,221,209	10,221,209	10,221,209	100.0%	0	0	LOTE	53.00	53.00	100.0%		
	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR																						
	CUENTA CORRIENTE																						
80437	OPERACION DE CENTROS DE INFORMACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	926,770	926,770	917,531	917,531	99.0%	0	0	LOTE	27.00	27.00	100.0%		
	INVERSION QUE NO ES OBRA PUBLICA																						
80337	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	403,399	403,399	403,362	403,362	100.0%	0	0	EQUIPO	43.00	43.00	100.0%		
	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION																						
	CUENTA CORRIENTE																						
80288	OPERACION DE CENTROS DE INFORMACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	4,675,761	4,675,761	4,616,406	4,616,406	98.7%	0	0	LOTE	232.00	79.00	34.1%		
	INVERSION QUE NO ES OBRA PUBLICA																						
79514	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	2,915,453	2,915,453	2,915,448	2,915,448	100.0%	0	0	LOTE	57.00	57.00	100.0%		
80090	EQUIPAMIENTO INFORMATICO ARTS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,163	4,163	4,163	4,163	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%		
	SISTEMA PENITENCIARIO																						
	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE CENTROS DE READAPTACION SOCIAL																						
	OBRA PUBLICA																						
77617	MEJORAMIENTO O AMPLIACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,340,911	5,340,911	4,800,976	4,800,976	89.9%	0	0	ESTUDIO	2.00	2.00	100.0%		
	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE TUTELARES DE MENORES INFRACTORES (CENTROS DE READAPTACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL)																						
77629	MEJORAMIENTO O AMPLIACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,103,604	3,103,604	2,990,706	2,990,706	96.4%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%		
	DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	FORMACION ESPECIALIZADA																						
	CUENTA CORRIENTE																						
77380	ACADEMIAS REGIONALES FORMACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO																			

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								16=15/12	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/12	17	18	19	20	21	22=21/20	23	
77265	INCREMENTO DEL NIVEL ESCOLAR	3-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	4,816	4,816	4,816	4,816	100.0%	0	0	PERSONA	20.00	20.00	100.0%		
	PAEF										2,681,428	2,681,428	2,681,428	0	0.0%	0	0		12.00	11.40	95.0%		
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																						
	INVERSIÓN																						
	OBRA PÚBLICA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
136410	ESCUELA PREPARATORIA DE COMITÁN (REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F1A008138231	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,489,021	1,489,021	1,489,021	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.40	40.0%	LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL	
136753	JARDIN DE NIÑOS CARLOS FELICER CAMARA (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA008138505	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	59,336	59,336	59,336	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE 5 ALAS DIDACTICAS	
137026	JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE ESQUINCA MENDEZ (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA008138506	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,517	13,517	13,517	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ TERMINACIÓN DE REHABILITACION A B C Y D OBRA EXTERIOR	
138029	JARDIN DE NIÑOS ESTELA MARINA GUERRA ALFARO (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA008138507	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	308,468	308,468	308,468	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ TERMINACIÓN DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F (PINTURA GENERAL, INSTALACION ELÉCTRICA) OBRA EXTERIOR (REHABILITACION DE TECHUMBRE METÁLICA)	
138611	JARDIN DE NIÑOS RAFAEL SANTAMARINA (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA008138504	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	53,943	53,943	53,943	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD PATRIA NUEVA TERMINACIÓN DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A B Y DEMOLICION DEL EDIFICIO C	
139716	PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F8A008138958	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	24,609	24,609	24,609	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ	
138949	PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F8A008138955	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	105,500	105,500	105,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE 4 ALAS DIDACTICAS, 3 ANEXOS (TERMINACION DE DIRECCION Y SERVICIO - SANTARIOS) OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES)	
139363	PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F8A008138957	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	83,124	83,124	83,124	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ	
139197	PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F8A008138956	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	118,580	118,580	118,580	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CANCHA DE USOS MULTIPLES, SERVICIO SANITARIO, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Y, Y, K, IMPERMEABILIZACION ENTORTADO, PINTURA.	
	REHABILITACIÓN																						
136504	JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FREINET (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA008138502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	208,507	208,507	208,507	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD PATRIA NUEVA TERMINACIÓN DE REHABILITACION A, B, C Y D OBRA EXTERIOR	
136548	JARDIN DE NIÑOS MARTHA LUZ RINCÓN CASTILLEJOS (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA008138503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	60,223	60,223	60,223	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD PATRIA NUEVA TERMINACIÓN DE REHABILITACION A B Y C OBRA EXTERIOR	
139844	TELESECUNDARIA NO. 821 24 DE FEBRERO (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA008138617	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	156,600	156,600	156,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ	