

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(únicos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones												
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %													
												Ministrado	Programado	Ejercido																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=13/13	17	18	19	20	21	22 =21/20	23												
APORTACIONES FEDERALES 20 REGISTROS												57,322,976	57,322,976	57,322,976	11,257,656	19.6%	32,493	0	45,961.40	45,863.06	99.9%													
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																																		
INVERSIÓN																																		
OBRA PÚBLICA																																		
CONSTRUCCIÓN																																		
107072	PREPARATORIA RENOVACIÓN ANGEL ROBLES RAMIREZ	2-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA02E130004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,288,460	1,288,460	1,288,460	251,690	19.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS, ACALA													
107089	COBACH NO. 45	9-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA02E130014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	38,252	38,252	38,252	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO, SEE, (INCLUYE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO), ALTAMIRANO													
107093	COBACH NO. 133	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA02E130018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	43,117	43,117	43,117	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. USC, 25 E CADA UNA, AMATENANGO DE LA FRONTERA													
107094	COBACH NO. 146	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA02E130019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,539,729	1,539,729	1,539,729	538,890	36.3%	0	0	1.00	0.94	94.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. USC, 25 E CADA UNA Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO, SEE, (EL LABORATORIO INCLUYE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO), AMATENANGO DE LA FRONTERA													
107070	PREPARATORIA RAFAEL PASCASIO GAMBOA	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA02E130002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,490	6,490	6,490	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS, BOCHIL													
107081	UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE CATAJAZÁ ICATECH	17-CATAJAZÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA02E130006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,257,711	4,257,711	4,257,711	3,465,383	81.4%	0	0	1.00	0.97	97.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y OBRA EXTERIOR (ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS E IMPACTO AMBIENTAL, ESTACIONAMIENTO, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, RED ELÉCTRICA CON SUBESTACIÓN Y RED HIDROSANITARIA), CATAJAZÁ													
107073	PREPARATORIA CHALCHIHUITÁN	22-CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA02E130005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,023,110	1,023,110	1,023,110	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO, CHALCHIHUITÁN													
107075	COBACH NO. 57 (FREFRENO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA02E130007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	77,901	77,901	77,901	59	0.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDACTICA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SEMANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, ANDADORES Y MURO PISO, CHAMULA													
104386	CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL (CONSTRUCCIÓN)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	SC8090580502404C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	322,000	322,000	322,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	OBRA													
104387	MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVIÓN (CONSTRUCCIÓN)	26-CHENAHUO	POLHO	RURAL	N4E00M28003026HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	763,507	763,507	763,507	660,027	86.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA													
107083	COBACH NO. 34	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA02E130032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	309,977	309,977	309,977	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS													
107085	COBACH NO. 23	35-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA02E130010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	765,678	765,678	765,678	523,726	68.4%	0	0	1.00	0.93	93.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 9 ANEXOS (3 CURSULOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECCIÓN, TOILET, SUBDIRECTOR, SANITARIOS PROFESORAS Y PROFESORES) EST. USC, 5 EE, FRONTERA COMALAPA													
107080	UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE IQUIUPILAS ICATECH	46-IQUIUPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA02E130005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	251,516	251,516	251,516	2,780	1.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE 1000 MÚLTIPLES, TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (INCLUYE 3 ANEXOS ADMINISTRACIÓN EQUIVALE A 11 ANEXOS: DIRECCIÓN, TOILET, SALA DE JUNTAS, DELEGADO ADMINISTRATIVO, IQUIUPILAS)													
107062	CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL LA CONCORDIA ICATECH	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA02E130007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	59,091	59,091	59,091	59,000	99.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA, LA CONCORDIA													
104388	CENTRO ECOTURÍSTICO CHINCULTEK (CONSTRUCCIÓN 2DA. ETAPA)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	MA00011800999HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,044,899	1,044,899	1,044,899	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA													
107092	COBACH NO. 114	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA02E130017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	222,164	222,164	222,164	4,500	2.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) EST. USC, 4EE (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO) ADMINISTRACIÓN INCLUYE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS Y ÁREA SECRETARIAL), MAPASTEPEC													
107091	COBACH NO. 106	57-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA02E130016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	17,813	17,813	17,813	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS													
107079	OCYTE NO. 11	72-ORIOCH	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA02E130004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	514,004	514,004	514,004	306,587	59.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDACTICAS, INCLUYE MOBILIARIO, OCHIOCH													
107086	COBACH NO. 26	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA02E130011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	299,379	299,379	299,379	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 9 ANEXOS (3 CURSULOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECCIÓN, TOILET, SUBDIRECTOR, SANITARIOS PROFESORAS Y PROFESORES) EST. USC, 5 EE Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO, EST. USC, 4 EE (INCLUYE MOBILIARIO), PALENQUE													
104385	MÓDULOS DE AULA TRIPLE CON DIVISIONES INTERNAS PARA PROFESORES (CONSTRUCCIÓN)	76-PICHUICALO	PICHUICALO	URBANO	FM000128001068HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	67,895	67,895	67,895	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	MÓDULO													
107090	COBACH NO. 47	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA02E130015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,125,619	1,125,619	1,125,619	520,745	46.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS Y ÁREA SECRETARIAL) SEE, PARA AMBOS SERVICIOS (INCLUYE MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN													
107088	COBACH NO. 36	89-SATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA02E130013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	169,564	169,564	169,564	37,523	22.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS													
137463	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MOSQUITO DEL DENGUE (CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ODOBENZ	URBANO	T8E00G028001089HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,289,789	1,289,789	1,289,789	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	OBRA													
107068	PRIMARIA MÉXICO (REFERENCIO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA02E130001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	159,459	159,459	159,459	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULA CON SU EQUIPAMIENTO, TAPACHULA DE CORDOVA ODOBENZ													
91739	31 CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE TAPACHULA	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ODOBENZ	URBANO	RECEEL480001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	FERROCARRILES	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE TRANSPORTES	4,798,300	4,798,300	4,798,300	0	0.0%	0	0	3.00	0.00	0.0%	PREDIO													
107071	PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	100-TAPULULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA02E130003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	611,476	611,476	611,476	521,010	85.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, TAPULULA													
104390	CENTRO ECOTURÍSTICO CAJACA AGUA AZUL (CONSTRUCCIÓN DE CAJETA DE COBRO)	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MA000118011109HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	193,260	193,260	193,260	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA													

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
104389	CENTRO ECOTURISTICO CASCADAS DE AGUA AZUL (CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS)	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HA00011802100HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	97,875	97,875	97,875	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL	
107078	CECYTE NO. 34 (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	7,311,270	7,311,270	7,311,270	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE SILOS, MUESTRAS, LABORATORIO DE COMPUITO, SERVICIOS SANITARIOS, MODULO DE ESCALERAS Y OBRAS INTERIORES, INCLUIE MOBILIARIO Y EQUIPO TUXTLA GUTIÉRREZ	
107084	COBACH NO. 13	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	633,613	633,613	633,613	362,370	57.2%	0	0	1.00	0.25	25.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TICHADO DE PLAZA CIVICA Y ENMALLAMIENTO PERMANENTAL TUXTLA GUTIÉRREZ	
107095	CONALEP NO. 312	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	154,661	154,661	154,661	20,000	12.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PROYECTOS DE COMPUITO, TUXTLA GUTIÉRREZ	
64448	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMACTZA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	08H-00112-0001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICULTUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	1,531,428	1,531,428	1,531,428	765,714	50.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE CONTINUACION SE SEÑALAN OTRAS METAS ALCANZADAS DEL PROYECTO, QUE NO ES POSIBLE CAPTURAR EN EL SISTEMA, SEGUIMIENTO 1 SUPERVISION, SE ACTUO	
107096	FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	17,728	17,728	17,728	17,728	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO (U3-C) DE 900, PARA 8 AULAS DIDÁCTICAS, 2 AULAS MAGNAN, 20 AERIOS, SITE, CUBICULO, COORDINACIÓN, VIDEOTECA, ENLACE VELOCIDAD/CONFERENCIA/ EDICIÓN DE VIDEO, 4 MEDIOS BAÑOS, CUBICULO EN SOPORTE Y MODULO DE ESCALERAS TUXTLA GUTIÉRREZ	
107097	U.H. ESCUELA DE TERAPIA FÍSICA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	702,968	702,968	702,968	210,890	30.0%	0	0	1.00	0.22	22.0%	TERMINACIÓN REFORZAMIENTO DE MURO PERIFERIA TUXTLA GUTIÉRREZ	
107060	PREPARATORIA NO. 6	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,505	9,505	9,505	0	0.0%	0	0	1.00	0.95	95.0%	MOBILIARIO Y EQUIPO TUXTLA GUTIÉRREZ	
142724	PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NA0000380471010H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	723,470	723,470	723,470	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE HIDRAULICO DE LA AV. JOSÉ PANTALEÓN DOMÍNGUEZ ENTRE ÁNGEL ABRINO CORZO Y CALZADA RIO SABINAL (COL. UNIDAD CHAPANECA); PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. SALVADOR URBINA ENTRE ÁNGEL ABRINO CORZO Y CALZADA RIO SABINAL (COL. UNIDAD CHAPANECA); PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JUAN CUMACÓ ENTRE ÁNGEL ABRINO CORZO Y CALZADA RIO SABINAL (COL. UNIDAD CHAPANECA); PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. INMOBILIARIO ENTRE COPANAL Y PALENQUE	
107083	CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL VENUSTIANO CARRANZA ICATECH	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45,455	45,455	45,455	44,080	97.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE CONFICCION INDUSTRIAL DE BOPA, VENUSTIANO CARRANZA	
107074	COBACH NO. 32 (REFERENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	179,309	179,309	179,309	30,680	17.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, VILLA CORZO	
138560	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20-COMTÁN DE DOMÍNGUEZ	COMTÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	26200GCF0P23002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE COMTÁN DE DOMÍNGUEZ	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100%. AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE ESOLUJIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS, QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO DEL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
138463	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	26200GCF0P23002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100%. AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE ESOLUJIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS, QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO DEL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
107077	REHABILITACIÓN	07-ITOTUL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,350,000	1,350,000	1,350,000	34,034	2.5%	0	0	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CANCHA DE JUGOS MULTIPLES/PROTEO	
107076	COBACH NO. 29 (REFERENDO)	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	118,823	118,823	118,823	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE MALLA CICLÓNICA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA PARA MITIGAR DAÑOS FUTUROS ASÍ COMO REPOSICIÓN DE EQUIPO DE COMPUITO, UNIÓN JUAREZ	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																					
117223	TV 10 CHIAPAS (REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPETIDORAS DE TV)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MCE 00 T01 B011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA CHAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA	9,653,207	9,653,207	9,653,207	79,867	0.8%	16,246	0	34.70	29.40	84.7%	SE RECTIFICA QUE AL CIERRE DEL MES DE MAYO 2012, SE GENERO INTERESES POR \$ 44,67, LOS CUALES FUERON REINTEGRADOS, SEGUN RECIBO OFICIAL NO. 189443. TAMBIEN QUE LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN EL MES DE JUNIO 2012, GENERANDO INTERESES POR \$2,756.88, EL CUAL FUE REINTEGRADO SEGUN RECIBO OFICIAL NO.188142. INFORMACIÓN QUE NO TENIAMOS AL ALCANCE Y NO INFORMAMOS EN EL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE. EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO SE GENERO INTERESES POR \$ 4,824.79 Y \$ 4,709.65, LOS CUALES FUERON REINTEGRADOS, SEGUN RECIBO NO. 189445. EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE GENERACION INTERESES POR \$3,892.25 EL CUAL FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA ÚNICA, SEGUN EL CHEQUE NO 810 DE FECHA DE OCTUBRE 2012 DE LA CUENTA DE BANCORTEQUEANDO PENDIENTE EL N.º DE RECIBO OFICIAL CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS SE INFORMA QUE EN PROCESO SE ENCUENTRAN 23.90 EN LOTE DE EQUIPO Y 10.80 EN SERVICIO, LOS CUALES LLEVAN UN AVANCE DEL 96% EN LOTE DE EQUIPO Y 58% EN SERVICIO.	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22 =21/20	23
116388	TV 10 CHIAPAS (REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPETIDORAS DE TV)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MCE-00 T01 B011	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA CHIAPANECOS DE RADIO TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA	9,653,207	9,653,207	9,653,207	79,867	0.8%	16,246	0		34.70	29.40	84.7%	SE RECIBIÓ DEL BANCO DE CHIAPAS DEL MES DE MAYO 2012, SE GENERO INTERESES POR \$ 44,67, LOS CUALES FUERON REINTEGRADOS, SEGUN RECIBO OFICIAL NO. 388440. TAMBIEN LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN EL MES DE JUNIO 2012, GENERANDO INTERESES POR \$2,766.46, EL CUAL FUE REINTEGRADO SEGUN RECIBO OFICIAL NO.18842. INFORMACIÓN QUE NO TENIAMOS AL ALCANCE Y NO INFORMAMOS EN EL REPORTE DEL SIGUNDO TRIMESTRE. EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO SE GENERO INTERESES POR \$ 4,824.79 Y \$4,769.85, LOS CUALES FUERON REINTEGRADOS, SEGUN RECIBO NO. 18845. EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE GENERARON INTERESES POR \$3,650.25 EL CUAL FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA UNICA, SEGUN EL CHEQUE NO. 001 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2012 DE LA CUENTA DE BANCORTE QUEDANDO PENDIENTE EL NO. DE RECIBO OFICIAL CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS SE INFORMA QUE EL PROCESO SE ENCUENTRA 23.90 EN LOTE DE EQUIPO Y 10.80 EN SERVICIO, LOS CUALES LLEVAN UN AVANCE DEL 96% EN LOTE DE EQUIPO Y 5.8% EN SERVICIO.
APORTES A LA EDUCACIÓN PÚBLICA																						
EDUCACIÓN PÚBLICA																						
	MEDIA SUPERIOR																					
131751	TELEBACHILLERATO NO. 75	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273007EA00E138232	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	211,213	211,213	211,213	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:POMPOSO CASTELLANOS
131773	PREPARATORIA AGROPECUARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	273007EA00E138233	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	963,312	963,312	963,312	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SUCHAPA
PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMBINADOS CON RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS																						
RECONSTRUCCIÓN																						
119995	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	PH000120169	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIENENERGÉTICOS	360,498	360,498	360,498	360,493	100.0%	0	0		120.00	102.00	85.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRÍCOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A NUEVOS PROYECTOS, ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 100%, CON LOS QUE SE CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE, POR OTRO LADO, ESTE AVANCE ES CONFORME AL CERRE REPORTADO DE LA CUENTA PÚBLICA.
119608	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LOS EJIDOS BENTO JUÁREZ Y LA TIGRILLA	69-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	PH000120159	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIENENERGÉTICOS	763,484	763,484	763,484	761,616	99.8%	0	0		17,771.00	17,771.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRÍCOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A NUEVOS PROYECTOS, ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 99.8%, CON LOS QUE SE CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE, POR OTRO LADO, ESTE AVANCE ES CONFORME AL CERRE REPORTADO DE LA CUENTA PÚBLICA.
119831	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN POR GOTEO Y ASPERSIÓN DE LOS EJIDOS BENTO JUÁREZ Y LA TIGRILLA	69-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	PH000120160	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIENENERGÉTICOS	358,117	358,117	358,117	357,872	99.9%	0	0		1,308.00	1,308.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRÍCOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A NUEVOS PROYECTOS, ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 99.9%, CON LOS QUE SE CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE, POR OTRO LADO, ESTE AVANCE ES CONFORME AL CERRE REPORTADO DE LA CUENTA PÚBLICA.
118659	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN (COL. LAZARO CÁRDENAS)	96-SUCHATE	SUCHATE	RURAL	PH000120146	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIENENERGÉTICOS	473,673	473,673	473,673	470,520	99.3%	0	0		26,587.00	26,587.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRÍCOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A NUEVOS PROYECTOS, ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 100%, CON LOS QUE SE CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE, POR OTRO LADO, ESTE AVANCE ES CONFORME AL CERRE REPORTADO DE LA CUENTA PÚBLICA.