

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
<b>CHAPAS RECURSO 2008</b>																						
<b>ASIGNACIONES FEDERALES 232 REGISTROS</b>																						
<b>FAM</b>																						
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>																						
CONSTRUCCIÓN																						
13725	SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA (REFERENDO)	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B791	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	356,154	356,154	356,154	293,197	82.3%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACAPETAHUA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, TALLER DE COMPUUTO INCLUYE 2 ANEXOS
137320	PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO.(REFERENDO)	9-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13B452	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	12,955	12,955	12,955	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL CALVARIO DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (CONCEPTO EXTRAORDINARIOS DE HIDROSANITARIA, DE INSTALACION ELECTRICA ACABADOS Y ACCESORIOS, OBRA EXTERIOR (RED HIDROSANITARIA)
137358	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE LEVANO (REFERENDO)	9-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B705	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	108,029	108,029	108,029	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA MORLEJA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN
137290	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	10-ARRIAGA	PUNTA FLOR	RURAL	27300FA00E13D382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	49,984	49,984	49,984	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUNTA FLOR, CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REHABILITACIÓN
137251	SECUNDARIA GENERAL JUAN JAIME DOMINGUEZ ORTEGA (REFERENDO)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13B733	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	286,226	286,226	286,226	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ARRAGA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
10424	PRIMARIA BENITO JUÁREZ (REFERENDO)	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B454	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,057,924	1,057,924	1,057,924	26,670	2.5%	0	0	0	1.26	1.26	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD:EL PROGRESO
137262	PRIMARIA BENITO JUAREZ	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13B028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	313,769	313,769	313,769	313,769	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PROGRESO DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR
137263	PRIMARIA DOCTOR MORA (REFERENDO)	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13D327	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	45,232	45,232	45,232	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA HACIENDA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS
137264	JARDIN DE NIÑOS CARLOS PERRAULT (REFERENDO)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B691	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	69,257	69,257	69,257	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:CACAHOTÁN DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
137265	JARDIN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BECERRA (REFERENDO)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13B707	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	2,123	2,123	2,123	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MIXTLÁN DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE REPARACION DE LUZ ELECTRICA, PROTECCION, CANCELERIA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACION DE CERCAO
137266	JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO (REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B692	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	789,778	789,778	789,778	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMINGUEZ DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS
11492	PRIMARIA IGNACIO ALTAMIRANO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B968	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	97,481	97,481	97,481	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN , SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA) LOCALIDAD:COMITÁN DE DOMINGUEZ
137267	SEC. GRAL. JAVIER MANDUJANO SOLÓRZANO(REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B284	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	225,082	225,082	225,082	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:COMITÁN DE DOMINGUEZ DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 2 ANEXOS (ALMACEN Y PREPARACION) REACTIVOS PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBANILERIA, CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR, RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y COSTERA.
137268	PRIMARIA ARICARDO FLORES MAGÓN	21-COPANALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	768,191	768,191	768,191	314,577	41.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COPANALÁ DESCRIPCIÓN DE META:EDIFICIO EXCIDENTES DE PLATAFORMA Y BANQUETA,CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO Y DE LA OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA EXTERIOR, RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y COSTERA.
10426	89289 - JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO(REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	31,858	31,858	31,858	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:PAALTON META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y RED HIDROSANITARIA EXTERIOR COSTERA, FOGA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN)

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
137269	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13D367	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	19,627	19,627	19,627	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BUENA VISTA K05P DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE AULA DIDACTICA Y LETRINA
137270	TELESECUNDARIA NO. 908 (REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B723	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	103,039	103,039	103,039	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YARTECLUM (PUERLO VIEJO) DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA
137271	JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (REFERENDO)	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B708	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	38,880	38,880	38,880	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL HORIZONTE DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES
137272	PRIM. 21 DE OCTUBRE(REFERENDO)	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B529	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	93,344	93,344	93,344	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA
137273	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (REFERENDO)	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13D368	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	465,983	465,983	465,983	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE LOS SERVICIOS A.B.O.I.F.F
137274	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 134 (REFERENDO)	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B797	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	599,760	599,760	599,760	63,900	10.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO DESCRIPCION DE META-TERMINACION CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS
137276	TELESECUNDARIA NO. 1032 FRAY MATÍAS DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13E746	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	351,827	351,827	351,827	97,256	27.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AUBORA GRANDE DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE AULA UN AULA DIDACTICA, SERVICIO SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA
137277	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13D360	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	134,030	134,030	134,030	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL BOSQUE DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN
137278	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFERENDO)	33-EL PORVENIR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13D319	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	180,453	180,453	180,453	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL ROBLE DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
137279	JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO (REFERENDO)	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	205,652	205,652	205,652	0	0.0%	0	0	OTROS	1.13	1.11	98.2%	LOCALIDAD:VERACRUZ DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS
137280	PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFERENDO)	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13D337	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	384,465	384,465	384,465	0	0.0%	0	0	OTROS	0.81	0.81	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO LLANO GRANDE DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS
137281	SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B737	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	85,455	85,455	85,455	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ESCUINTLA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE REHABILITACION GENERAL
137282	PRIM. MARIANO AZUELA(REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B563	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	222,238	222,238	222,238	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS CHAMPAS DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
137283	PRIMARIA NIÑOS HÉROES (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13D321	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	150,072	150,072	150,072	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:FRONTERA COMALAPA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS)
137284	PRIMARIA NIÑOS HÉROES (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13D363	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	213,388	213,388	213,388	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:FRONTERA COMALAPA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE REHABILITACION
137285	TELESECUNDARIA NO. 424 (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B779	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	90,377	90,377	90,377	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, ADMINISTRACION Y BODEGA
137286	JARDÍN DE NIÑOS DIONISIO DIDEROTH (REFERENDO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B704	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	26,502	26,502	26,502	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:PLAN DE AYALA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE REHABILITACION
11394	PRIMARIA NIÑOS HERODES	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B964	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	786,399	786,399	786,399	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION CONSTRUCCION DE 11 AULAS, UN AULA COCINA Y 4 ANEXOS(DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA) Y OBRA EXTERIOR
137287	SECUNDARIA GENERAL CARLOS PELLICER (REFERENDO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B792	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	4,642,168	4,642,168	4,642,168	1,985,784	42.8%	0	0	OTROS	4.00	0.44	11.0%	LOCALIDAD:CHAMALAPTA DESCRIPCION DE META-EQUIPAMIENTO Y TERMINACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 2 ANEXOS, TALLER DE SOLDADURA Y FORJADURA

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
137288	JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS (REFERENDO)	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138718	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	18,861	18,861	18,861	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS POZOS DE CHIAPAS DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS
137289	PRIMARIA ANÁHUAC (REFERENDO)	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13D366	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	39,250	39,250	39,250	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CRISTÓN DE CHIAPAS DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE LETRINA
137292	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUÉZ (REFERENDO)	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13D369	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,661	4,661	4,661	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUADALUPE DE CHIAPAS DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE SUBMINISTRO, COLOCACION DE 145 M2 DE IMPERMEABILIZACION, TECHUMBRE DE DOMO DE 60 M2 12 CANUTEA
137293	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (REFERENDO)	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13D370	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	53,721	53,721	53,721	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CANTÓN DE CHIAPAS DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE SUBMINISTRO, COLOCACION DE 60 M2 DE LAMINA, ESTRUCTURA DE MADERA
137290	PRIMARIA LEANDRO VALLE (REFERENDO)	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13D371	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52,076	52,076	52,076	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA AMÉRICA DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE SUBMINISTRO, COLOCACION DE 72 M2 DE LAMINA, ESTRUCTURA DE MADERA
137291	PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE (REFERENDO)	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13D198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	88,536	88,536	88,536	88,536	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUXTLA DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE SUBMINISTRO, COLOCACION DE 35 M2 DE LAMINA, ESTRUCTURA DE MADERA Y 16 M2 DE LAMINA, ESTRUCTURA DE MADERA
137294	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 83	42-0HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138690	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	77,888	77,888	77,888	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:HUXTÁN DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE MUJRO DE CONTENCION Y CONSTRUCCION DE ESCALONES
137295	JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA(REFERENDO)	43-IXTACOMTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	59,101	59,101	59,101	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: IXTACOMTAN DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR
137296	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLES BOCANEGRA (REFERENDO)	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138719	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45,673	45,673	45,673	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL ROBÓN DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS
137297	TELESECUNDARIA NO. 965 (REFERENDO)	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138780	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	43,384	43,384	43,384	3,000	6.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:MOVELL (EL ZAPOTAL) DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION, BOEIGA SE INCLUYE CERCAO PERIBUNTAL
137299	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	47-ITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138963	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	63,900	63,900	63,900	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION Y REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:SIDO LAS MARAVILLAS
137298	SECUNDARIA GENERAL EMILIO RABASA ESTEBANELL (REFERENDO)	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138736	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45,528	45,528	45,528	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL ÁMBAR DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS
137299	PRIMARIA CHAPULTEPEC (REFERENDO)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13D362	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49,967	49,967	49,967	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:VERACRUZ DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS
137313	SEC. TEC. NO. 122(REFERENDO)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138367	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,804,740	1,804,740	1,804,740	10,000	0.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BANIQUÍ DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, TALLER DE PREPARACION, CONSERVACION DE ALIMENTOS QUE INCLUYE UN ANEXO (BIOGAS) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR
137314	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 115 (REFERENDO)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138789	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	176,135	176,135	176,135	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SATELITO DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE REHABILITACION
137315	SEC. TEC. NO. 57(REFERENDO)	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138355	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,132,489	1,132,489	1,132,489	1,094,308	96.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LARRANZAR DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE LA REHABILITACION DEL EDIFICIO H LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, INSTALACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO POLIUNIONALES, EDIFICIO DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO Y CASETA DE GAS
137316	PRIM. FRANCISCO L. MADRERO(REFERENDO)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138757	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	132,806	132,806	132,806	132,806	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.66	66.0%	LOCALIDAD: SAN LUIS DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR
137317	PRIMARIA NICOLAS BRAVO (REFERENDO)	57-MAFAPTEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13D324	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	100,556	100,556	100,556	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GENERAL NICOLÁS BRAVO DESCRIPCION DE META:TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, LETRINA, OBRA EXTERIOR

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
137318	PRIMARIA 10. DE MAYO (REFERENDO).	57-MAFASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13D123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	168,644	168,644	168,644	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTA ISABEL DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA
137319	SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO).	57-MAFASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA00E13B738	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	183,524	183,524	183,524	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MAFASTEPEC DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS
137321	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 58 (REFERENDO).	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B795	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	985,561	985,561	985,561	80,000	8.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BUENOS AIRES DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DEL TALLER DE APICULTURA
137323	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA GURRÍA (REFERENDO)	65-MOTOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B731	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	114,993	114,993	114,993	114,993	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MOTOTZINTLA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE SUBMINISTRO, COLOCACION DE 66 M2 DE LAMINA, ESTRUCTURA DE MADERA
137322	JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL (REFERENDO)	65-MOTOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B706	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,014	9,014	9,014	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:LAS CABAÑAS DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE SUBMINISTRO, COLOCACION DE 57.96 M2 DE LAMINA, TINACO Y PIZARRON
137324	PRIM. MIGUEL HIDALGO(REFERENDO)	65-MOTOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B612	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	203,883	203,883	203,883	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LINDAVISTA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE REHABILITACION DE EDIFICIO A B, CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR Y MURO DE CONTENCIÓN
137331	PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ (REFERENDO)	65-MOTOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13D373	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	64,452	64,452	64,452	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BERRIOZÁBAL DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE SUBMINISTRO, COLOCACION DE 70 M2 DE LAMINA, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE LAMINA
137325	PRIMARIA PRESIDENTE CARRANZA (REFERENDO)	65-MOTOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13D020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	99,724	99,724	99,724	99,724	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MOTOTZINTLA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 67 PIZAS DE CRISTAL, SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 50 M2 DE LAMINA, 4.48 M2 DE LAMINA MULTIPANEL
137326	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (REFERENDO)	65-MOTOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13D109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	100,619	100,619	100,619	100,619	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MOTOTZINTLA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE SUBMINISTRO, COLOCACION DE 57.96 M2 DE LAMINA GALVANIZADA
137327	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFERENDO).	65-MOTOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13D372	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	77,807	77,807	77,807	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE SUBMINISTRO, COLOCACION DE 68 M2 DE LAMINA, ESTRUCTURA DE MADERA
11410	PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE	65-MOTOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B965	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	28,748	28,748	28,748	28,017	97.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 16.56 M2 DE LAMINA ZINTRO Y DE 16.56 M2 ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD:SANTA ANA
137328	SECUNDARIA GENERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ	65-MOTOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA00E13B689	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	460,106	460,106	460,106	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MOTOTZINTLA DESCRIPCIÓN DE META:RED ELECTRICA EXTERIOR Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO
137329	TELESECUNDARIA NO. 341 (REFERENDO).	65-MOTOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA00E13B788	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40,842	40,842	40,842	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABALLETE DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE 4 AULAS DIDACTICAS, MURO DE CONTENCIÓN, OBRA EXTERIOR
137330	TELESECUNDARIA NO. 945 AQUILES SERDÁN ALASTRISTE (REFERENDO)	65-MOTOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA00E13B790	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51,675	51,675	51,675	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AQUILES SERDÁN DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE SUBMINISTRO, COLOCACION DE 55 M2 DE LAMINA GALVANIZADA Y 55.20 M2 DE ESTRUCTURA DE MADERA
137332	JARDIN DE NIÑOS MOISÉS SÁENZ (REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B720	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52,383	52,383	52,383	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OJO DE AGUA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE REHABILITACION DEL EDIFICIO A
137333	PRIM. SIMÓN BOLÍVAR(REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B622	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	423,134	423,134	423,134	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TZACBATUL DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS(SUBLEMINARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR
137334	PRIMARIA MARÍA DE CARMEN SERDÁN (REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13D338	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52,716	52,716	52,716	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS PINOS DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS
137342	PRIMARIA YAXCHILAN (REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13D314	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	28,282	28,282	28,282	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCOSINGO DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
137343	SEC. TEC. NO. 127(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	188,899	188,899	188,899	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, RED HIDROSANITARIAS Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
137344	SEC. TEC. NO. 149(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138301	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	683,766	683,766	683,766	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RAMÓN F. HABIDA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, PORTICO, COOPERATIVA Y BODEGA(PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
137335	SEC. TEC. NO. 62(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	57,039	57,039	57,039	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DAMASCO DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES
137336	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 62.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138793	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	583,030	583,030	583,030	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DAMASCO DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR.
137337	TELESECUNDARIA NO. 1101 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60,009	60,009	60,009	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NAZARETH DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA(CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y ACABADOS) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANITARIA EXTERIOR.
137338	TELESECUNDARIA NO. 327 JOSÉ MARTÍ(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138395	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	266,395	266,395	266,395	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA VIRGINIA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR(REHABILITACION DEL TRANSFORMADOR DE 25 KV)
137339	TELESECUNDARIA NO. 549 ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138396	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	108,384	108,384	108,384	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CINTALAPA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA DE 8 X 8
137340	TELESECUNDARIA NO. 919 JUANA DE ASBAJE(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138393	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	85,657	85,657	85,657	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO OJO DE AGUA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA(PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ACABADOS) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
137341	TELESECUNDARIA NO. 920 JUAN ALDAMA(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138392	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	82,631	82,631	82,631	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COLÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS(CIMENTACION Y ACABADOS)
137342	PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO (REFERENDO).	68-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130361	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	218,619	218,619	218,619	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCOTEPEC DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO INCLUYE MURO DE CONTENCION
137346	TELESECUNDARIA NO. 798 (REFERENDO).	69-OC020CA0UPLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138781	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	37,399	37,399	37,399	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:ULUS DESCRIPCIÓN (AGUA BLANCA) DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO, ADMINISTRACION Y BODEGA
137347	JARDIN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN (REFERENDO)	72-CHICHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138694	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	80,475	80,475	80,475	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TZOXTELAJA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS
137348	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 135 (REFERENDO).	72-CHICHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138798	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21,902	21,902	21,902	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MESILLA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE LABORATORIO EN LA INSTALACION DEL AGUA Y GAS, REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIO SANITARIOS
137349	TELESECUNDARIA NO. 910 BENTO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO).	72-CHICHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138755	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	46,258	46,258	46,258	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL TAY DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
137351	TELESECUNDARIA NO. 1106 (REFERENDO).	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138782	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	54,682	54,682	54,682	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BOCA DE CHÁNCALA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO, ADMINISTRACION Y BODEGA
137350	TELESECUNDARIA NO. 183 SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (REFERENDO).	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138757	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	122,751	122,751	122,751	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BAJADAS GRANDES DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN UN AULA DIDÁCTICA

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
137352	JARDIN DE NIÑOS OSCAR E. DUPLIAN MALDONADO (REFERENDO)	76-FICHUACALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00138721	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40,812	40,812	40,812	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO HICAPA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO AULA
137353	SECUNDARIA GENERAL PRAEDIS GILBERTO GUERRERO (REFERENDO)	77-PIJAPAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00138739	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	271,939	271,939	271,939	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PIJAPAPAN DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
137354	TELESECUNDARIA NO. 898 VENUSTIANO CARRANZA(REFERENDO)	77-PIJAPAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00138429	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	27,668	27,668	27,668	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUTULIÁN DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED HIDROSANITARIA EXTERIOR (CISTERNA, FOGA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN)
137355	PRIM. VICENTE GUERRERO(REFERENDO)	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00138666	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	560,334	560,334	560,334	3,878	0.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JOSÉ CHIAPAYAL DESCRIPCIÓN DE META:CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR, ESCALERA Y MURO DE CONTENCIÓN
137356	SECUNDARIA GENERAL LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO(REFERENDO)	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00138438	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	658,107	658,107	658,107	367,377	55.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN DESCRIPCIÓN DE META:CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
137357	PRIMARIA NICOLAS BRAVO.	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00138123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	444,424	444,424	444,424	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RAYÓN DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CIMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR HIDROSANITARIA
137360	JARDÍN DE NIÑO VICENTE RIVA PALACIOS (REFERENDO)	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00138686	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	228,119	228,119	228,119	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:REFORMA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR CON DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B
137359	JARDIN DE NIÑOS PROF. PORFIRIO DAVILA (REFERENDO)	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00138722	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	41,998	41,998	41,998	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:REFORMA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
137361	JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN (REFERENDO)	83-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00138723	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26,605	26,605	26,605	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:EGUPTO DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE REPARACIÓN DE LOSA CON GRIETAS, CANCELERÍA Y RED ELÉCTRICA
137362	TELESECUNDARIA NO. 1124 MOISÉS SÁENZ GARZA (REFERENDO).	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00138759	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	458,919	458,919	458,919	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUNTA BRAVA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA)
137381	TELESECUNDARIA NO. 994 EMILO RABASA ESTEBANEL (REFERENDO).	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00138760	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40,975	40,975	40,975	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AGUA BLANCA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS,ADMINISTRACION Y BODEGA
137382	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (REFERENDO).	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00130320	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	384,534	384,534	384,534	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO, INCLUIE MURO DE CONTENCIÓN
137384	SECUNDARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA TRUILLLO (REFERENDO).	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00138784	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	414,149	414,149	414,149	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE TALLER DE INDUSTRIA DEL HESTIDO QUE INCLUIE 2 ANEXOS
137383	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 66	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00138151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	175,049	175,049	175,049	130,189	74.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS DESCRIPCIÓN DE META:CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL (ADSCRUCIÓN A TALLER DE COMPUTE)
137385	JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00138724	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	653,904	653,904	653,904	7,460	1.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SAN FERNANDO DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA
137386	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 77 (REFERENDO).	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00138796	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	343,791	343,791	343,791	231,000	67.2%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	LOCALIDAD: SAN JUAN CANCUC DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS (REACTIVOS, EQUIPO, MEDICIÓN, CRISTALERÍA Y ACCESORIOS)

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
11424	PRIMARIA LUHUCAMINA	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00F138966	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	183,139	183,139	183,139	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD LA ESBA
11021	89065- JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO J. GRAJALES GODOY(REFERENDO)	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138332	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,535	3,535	3,535	1,380	39.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:JOSE CASTILLO TIELMANS META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
11040	89066- JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO(REFERENDO)	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138336	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	66,370	66,370	66,370	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:FRANCISCO I. MADERO META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
113787	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 74 (REFERENDO).	95-SUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138786	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	249,762	249,762	249,762	49,570	19.8%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SUCHIAPA DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL INCLUYE 3 ANEXOS, FALLER DE COMPLETACION QUE INCLUYE 2 ANEXOS (ESTUDIO Y DISEÑO)
137388	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 47.	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138725	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	39,645	39,645	39,645	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SUCHIATE DESCRIPCION DE 4 AULAS DIDACTICAS, PRIMERA ADMINISTRACION 5 ANEXOS, PORTICO UN ANEXO, CENTRO DE DIAGNOSTICO 9 ANEXOS Y SERVICIOS SANITARIOS 9 ANEXOS.
137391	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL JIMÉNEZ (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138726	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	810,247	810,247	810,247	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: PUERTO MADERO (SAN BENITO) DE META-REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO B
137392	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL UTRILLA TRUJILLO (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138703	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	291,868	291,868	291,868	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE REHABILITACION
137389	JARDIN DE NIÑOS ALMA ARCAOJA ARREGOLA PÉREZ (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138696	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	105,937	105,937	105,937	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA
137390	JARDIN DE NIÑOS ARMANDO NERVO (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138695	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,177	2,177	2,177	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA
137393	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E130365	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	122,876	122,876	122,876	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:RÍO FLORIDO DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE REHABILITACION
137396	SECUNDARIA GENERAL MIGUEL BARRALES H. (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138785	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	106,867	106,867	106,867	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:VIVA MÉXICO DESCRIPCION DE META-EQUIPAMIENTO
137394	SECUNDARIA GENERAL UNIDAD CHIAPANECA (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138794	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	118,497	118,497	118,497	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUERTO MADERO (SAN BENITO) DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS
137395	TELESECUNDARIA NO. 390 (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138783	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	229,676	229,676	229,676	80,960	35.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL RETIRO DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO, ADMINISTRACION Y BODEGA
137352	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 117 (REFERENDO).	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138237	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	400,000	400,000	400,000	69,616	17.4%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIBANILLA POCOLIM DESCRIPCION DE META-ADQUISICION DE MOBILIARIO
9608	JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN DE ITURBIDE (REFERENDO)	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138756	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	56,844	56,844	56,844	40,094	70.5%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION UN AULA DIDACTICA Y LETRINA LOCALIDAD:BAOCHEN
137253	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89 (REFERENDO).	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138787	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	333,193	333,193	333,193	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PETALCOINGO DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICA, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN
137254	PRIMARIA CESAR CRUZ SOTO (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E130350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	102,943	102,943	102,943	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ DESCRIPCION DE META-TERMINACION CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN (EN UN ESPACIO AULA)
137255	PRIMARIA CLUB DE LEONES (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E130364	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	127,368	127,368	127,368	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ DESCRIPCION DE META-TERMINACION DE REHABILITACION
11411	PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	109-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138967	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,927,491	1,927,491	1,927,491	195,647	10.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN RESTITUCIÓN GENERAL DEL PLANTEL (13 AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE COMAPITO, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES,10 ANEXOS, 2 DIRECCIONES,UNA BODEGA, 2 U.S.A.E.R Y UN MODELO DE ESCALERA Y OBRA EXTERIOR) LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ
11704	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUÉZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138970	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	382,266	382,266	382,266	162,500	42.5%	0	0	0	1.00	3.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
11690	PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E139869	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	474,906	474,906	474,906	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ
137256	SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 2(REFERENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138513	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	101,301	101,301	101,301	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PAULINO AGUILAR DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE OBRA. CANCELERIA, PINTURA Y LOSETA EN FRISO.
137257	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138729	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	499,520	499,520	499,520	499,520	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR.
14578	75272.- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138624	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	615,788	615,788	615,788	615,788	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ (COL. PAULINO AGUILAR) DESCRIPCIÓN:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS.
10956	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA(REFERENDO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138785	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	83,798	83,798	83,798	1,500	1.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR LOCALIDAD: SAN FRANCISCO POLDIE.
137259	PRIMARIA AMADO NERVO (REFERENDO).	114-VILLA COMALTILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E130346	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69,217	69,217	69,217	0	0.0%	0	0	AULA	0.12	0.09	75.0%	LOCALIDAD: ZAPALUTA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.
10983	PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ(REFERENDO)	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138794	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	47,757	47,757	47,757	7,250	15.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE OBRA. OBRA EXTERIOR: CISTERNA DE 10ML, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, MURO DE ACOMETIDA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y RED HIDROSANITARIA EXTERIOR.
137260	PRIMARIA MELCHOR OCAÑO (REFERENDO).	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E130336	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	177,670	177,670	177,670	0	0.0%	0	0	OTROS	0.50	0.50	100.0%	LOCALIDAD:ZINACANTÁN DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 18 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS.
137261	TELESECUNDARIA NO. 1023 (REFERENDO).	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138711	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	153,788	153,788	153,788	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PATOSÍ, DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA.
12436	89001.- JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO CASO .	2-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138516	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,496	1,496	1,496	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:20 DE NOVIEMBRE DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS.
12441	89002.- JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA .	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138517	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	116,009	116,009	116,009	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:ROBERTO BARRIOS META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.
12455	89003.- JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA .	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138518	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	106,305	106,305	106,305	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:BOCHIL META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.
12468	89005.- JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138519	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49,860	49,860	49,860	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:CHULULUMET META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.
12473	89006.- JARDÍN DE NIÑOS PEDRO MORENO .	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138520	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	58,186	58,186	58,186	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TRENTE META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA.
12484	89007.- JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CASO .	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138521	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26,790	26,790	26,790	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:BACHEN META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.
12491	89008.- JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGÓN .	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138522	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	32,498	32,498	32,498	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:PATIBÓN META:TERMINACIÓN UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA.
12501	89013.- JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑES	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138523	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	23,968	23,968	23,968	1,380	5.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:CHIAPA DE CORZO META:TERMINACIÓN UN AULA DIDÁCTICA.
12511	89013.- JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR URBINA .	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138524	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	19,116	19,116	19,116	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SALVADOR URBINA META:TERMINACIÓN UN AULA DIDÁCTICA.
16521	89014.- JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA .	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138525	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49,055	49,055	49,055	1,518	3.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:JUAN GRIJALVA META:TERMINACIÓN DE UN AULA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.
10472	89255.- JARDIN DE NIÑOS. RICARDO CASTRO RAMOS(REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138248	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	498,219	498,219	498,219	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:CHIAPA DE CORZO META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y 3 ANEXOS (DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS); CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: MANTAS COMPLEMENTARIAS (CANAL PLUVIAL, MURO DE CONTENCIÓN, MURO DE ACCESO, ESCALERA, RAMPA Y PLAZA CÍVICA).
12537	89016.- JARDÍN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA .	30-CHICOMUSELO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138527	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	350,422	350,422	350,422	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:LAZARO CABRENAS META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS.
12547	89017.- JARDÍN DE NIÑOS XICOTENCATL .	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138528	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52,662	52,662	52,662	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:BACHAJÓN META:TERMINACIÓN UN AULA DIDÁCTICA.
12555	89023.- JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ .	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138529	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	106,972	106,972	106,972	1,380	1.3%	0	0	AULA	1.00	0.60	60.0%	LOCALIDAD: JALAPA META:TERMINACIÓN UN AULA DIDÁCTICA.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
10331	89024.- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) NO. 36	34 ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	31,030	31,030	31,030	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-ESCUELA META-TERMINACIÓN DE PRIMERA ETAPA- ADMINISTRACIÓN (EQUIVALE A 5 ANEXOS), PORTICO (EQUIVALE A UN ANEXO), CENTRO DE DIAGNOSTICO (EQUIVALE A 9 ANEXOS), SERVICIOS SANITARIOS (EQUIVALE A 2 ANEXOS) Y BODEGA (EQUIVALE A UN ANEXO), CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA
12417	79278.- JARDIN DE NIÑO JOSÉ DE JESÚS HUERTA .	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138513	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	187,117	187,117	187,117	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-IGNACIO PARADOXO META-TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA COCINA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR
12528	89015.- JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ .	44-OTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138526	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	74,165	74,165	74,165	0	0.0%	0	0	AULA G	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-MANZANILHO META-TERMINACIÓN UN AULA DIDÁCTICA
12566	89035.- JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO .	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138530	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,070	8,070	8,070	0	0.0%	0	0	AULA G	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-VEACRUZ META-TERMINACIÓN UN AULA DIDÁCTICA
12583	89037.- JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ .	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138531	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	28,660	28,660	28,660	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-NUVIA PALESTINA META-TERMINACIÓN 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
10479	89038.- JARDIN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS(REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138290	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	27,642	27,642	27,642	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-SIOX IB CHAY META-TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y ACABADOS)
10911	89039.- JARDIN DE NIÑOS GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ(REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138291	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	12,431	12,431	12,431	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-NUOVO ISRAEL META-TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y ACABADOS)
12552	89040.- JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES .	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138532	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	14,623	14,623	14,623	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-PALESTINA META-TERMINACIÓN 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
12599	89042.- JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA .	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138533	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60,514	60,514	60,514	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-SANTA MARIA LAS FLORES META-TERMINACIÓN UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA
12607	89043.- JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ .	69-OCZOCCO DAUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138534	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	129,268	129,268	129,268	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-IGNACIO ZARAGOZA (EL MORRO) META-TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y 3 ANEXOS ( DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS)
10942	85290.- JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO(REFERENDO)	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138301	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	544,789	544,789	544,789	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-NUOVO XOCHIMILCO META-TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
12617	89046.- JARDÍN DE NIÑOS ISMAEL MENDOZA SANCHEZ .	73-PALENGUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138535	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	82,584	82,584	82,584	0	0.0%	0	0	AULA G	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-PALENGUE META-TERMINACIÓN AULAS DIDÁCTICAS
11002	89259.- JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN SERDAN(REFERENDO)	73-PALENGUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	133,038	133,038	133,038	1,380	1.0%	0	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%	LOCALIDAD-JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN META-TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
12630	89050.- JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN ESPINOSA VASSALLO .	77-PILUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138536	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69,101	69,101	69,101	0	0.0%	0	0	AULA G	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-TAMAUCAPIPAS (AMARU) META-TERMINACIÓN UN AULA DIDÁCTICA
10352	79323.- ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL NO. 1	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	414,082	414,082	414,082	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS META-TERMINACIÓN DE 2 ANEXOS Y SERVICIOS SANITARIOS
12648	89055.- JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA .	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138537	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	32,568	32,568	32,568	0	0.0%	0	0	AULA G	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD -SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS META-TERMINACIÓN 2 AULAS DIDÁCTICAS
12648	89056.- JARDÍN DE NIÑOS LA CONSTITUCIÓN .	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138538	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,142	13,142	13,142	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-CANDILARIA, LA META-TERMINACIÓN DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS
12688	89057.- JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO RAMIREZ .	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138539	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	46,696	46,696	46,696	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD -SAN ANTONIO DEL MONTE META-TERMINACIÓN UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS
12703	89059.- JARDÍN DE NIÑOS ARISTOTELES .	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138540	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,852	3,852	3,852	0	0.0%	0	0	AULA G	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-BUENAVISTA (B DE SAN RAMÓN) META-TERMINACIÓN UN AULA DIDÁCTICA
12715	89060.- JARDÍN DE NIÑOS DIEGO DE ORDÁZ .	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0DE138541	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	47,022	47,022	47,022	0	0.0%	0	0	AULA G	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (COLONIA SAN FELPE META-TERMINACIÓN AULAS DIDÁCTICAS

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
11433	89062.- JARDIN DE NIÑOS DR. MANUEL GAMO(REFERENDO)	96-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138397	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	61,333	61,333	61,333	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:CIUDAD DE LA PAZ META-TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (CEMENTACIÓN), CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR, ACCESO PRINCIPAL Y RED HIDROSANITARIA EXTERIOR (CORTINA, FODD DE ABSORCIÓN Y FOSA SÉPTICA)
12814	89256.- JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO	96-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138547	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40,260	40,260	40,260	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-YASH NAIL META-TERMINACIÓN UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA
12421	79294.- JARDIN DE NIÑOS KA ANBAL .	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138514	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	37,300	37,300	37,300	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:CIUDAD HIDALGO META-TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR
12726	89068.- JARDÍN DE NIÑOS SOLEDAD ANAYA SOLORIZANO .	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138542	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,258	2,258	2,258	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA LIBERTAD META-TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA
12744	89069.- CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLES .	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138543	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	121,587	121,587	121,587	5,000	4.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SUCHIATE META-TERMINACIÓN 4 AULAS DIDÁCTICAS, PRIMERA ETAPA: ADMINISTRACIÓN (EQUIVALE A 5 ANEXOS ), PÓRTICO (EQUIVALE A UN ANEXO ) , CENTRO DIAGNÓSTICO ( EQUIVALE A 9 ANEXOS ), SERVICIOS SANITARIOS (EQUIVALE A DOS ANEXOS ) Y BODEGA (EQUIVALE A UN ANEXO)
12756	89070.- JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA .	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138544	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	89,750	89,750	89,750	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORODÓREZ META-TERMINACIÓN 2 AULAS DIDÁCTICAS
12772	89073.- JARDIN DE NIÑOS LAZARO DE CARDENAS DEL RIO .	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138545	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	102,396	102,396	102,396	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORODÓREZ META-TERMINACIÓN UN AULA DIDÁCTICA.
11081	89077.- JARDIN DE NIÑOS DIEGO ADRIANO(REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138341	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	58,209	58,209	58,209	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DE ENERO META-TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EXTERIOR
12429	79301.- JARDIN DE NIÑO MOTOZINTLA .	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138515	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	268,106	268,106	268,106	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ META-TERMINACIÓN DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS, A 8 Y 10 ; REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS C.E.F.G.H.I Y CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																						
CONSTRUCCIÓN																						
137432	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CINTALAPA (REFERENDO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	283,864	283,864	283,864	98,827	34.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE OBRA DEL CENTRO DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS Y CAFETERIA
137434	FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS CAMPUS IV (REFERENDO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	10,843	10,843	10,843	2,966	27.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA PRÁCTICAS FORESTALES EN RANCHO SAN JUAN
137433	FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS CAMPUS IV (REFERENDO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51,983	51,983	51,983	2,347	4.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE A AREA DE 17 CUBICULOS (INGLUIE 17 ANEXOS,14 CUBICULOS, SALA DE JUNTAS, MODULO DE SERVICIOS) Y UN ANEXO (IMPRESIONES GRAFICAS)
137435	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (REFERENDO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,466	1,466	1,466	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TERMINACIÓN DE 1 VOLUMENES EXISTENTES EN CIMENTACIÓN , CORTE DE TERRENDO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN
137436	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (REFERENDO)	95-SUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,379,043	1,379,043	1,379,043	1,379,043	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	VOLUMENES EXISTENTES DE LA CIMENTACIÓN Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS MUROS CURVOS, TRIDIOSA Y POLICARBONATO, FORMALADO PERIMETRAL, ACCESO PRINCIPAL, CARRIL DE DESACELERACIÓN INTERIOR, AVENIDA PRINCIPAL, ESTACIONAMIENTO DE RECTORIA, ANDADORES DE LA.
137437	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CAMPUS IV (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	79,949	79,949	79,949	10,190	12.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN 8 AULAS DIDÁCTICAS Y 3 ANEXOS (MODULO DE ESCALERAS Y SERVICIOS SANITARIOS ) 1A. ETAPA
137438	FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS CAMPUS IV (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	99,464	99,464	99,464	1,011	1.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 14 ANEXOS (10 CUBICULOS, AREA COMUN, BODEGA, ARCHIVO, COCINETA Y MODULO DE ESCALERAS) CON REPARACIÓN PARA SEGUNDO NIVEL A FUTURO NO INCLUIE AIRE ACONDICIONADO

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
137425	FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS CAMPUS IV (REFERENDO)	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIADDE138040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	116,656	116,656	116,656	9,533	8.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN ADECUACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE A LABORATORIO DE ANÁLISIS SANITARIAS (INCLUYE UN ANEXO: REACTIVOS) Y 3 ANEXOS (PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO, ALMACÉN Y RPBI)
137391	ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALÁ CAMPUS I (REFERENDO)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIADDE138043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	146,351	146,351	146,351	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EDIFICIO I (LOSETA , CANCELERIA) 1A. ETAPA.
137399	ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALÁ CAMPUS IX (REFERENDO)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIADDE138045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	284,289	284,289	284,289	5,205	1.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN MANTENIMIENTO DE AUDIOVISUAL EDIFICIO 2
137398	ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALÁ CAMPUS IX (REFERENDO)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIADDE138044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49,845	49,845	49,845	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE AULAS EDIFCL A, B Y C (LOSETA, SEÑALAMIENTO Y EQUIPO CONTRA INCENDIO)
137400	FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS I (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIADDE138050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	67,982	67,982	67,982	2,287	3.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U.S.C. , PARA 8 TALLERES, 6 AULAS Y 4 ANEXOS.
137401	FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS I (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIADDE138051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	88,857	88,857	88,857	10,127	11.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ATÍPICO PARA AULA POLIFUNCIONAL Y AREA DE TRABAJO ESTADÍSTICAS/REGULAR PARA DOCENTES 1A. ETAPA.
137403	FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS I (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIADDE138041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	28,578	28,578	28,578	18,093	63.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 14 ANEXOS (19 CUBÍCULOS, AREA COMUN, BODEGA, ARCHIVO, COCINETA Y MODULO DE ESCALERAS) CON PREPARACIÓN PARA SEGUNDO NIVEL A FUTURO 1A. ETAPA Y TERMINACIÓN DE EXTERIOR.
137402	FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS I (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIADDE138052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	91,276	91,276	91,276	20,597	22.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN PLANTA BAJA: 14 ANEXOS( 10 CUBÍCULOS , AREA COMUN, BODEGA, ARCHIVO, COCINETA, MODULOS DE ESCALERA), PLANTA ALTA : 6 ANEXOS. 2 SALAS DE USOS MULTIPLES , SALA DE JUNTAS, ARCHIVO , BODEGA Y AREA COMUN 2A. ETAPA.
137405	FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIADDE138032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	106,043	106,043	106,043	31,454	29.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE ADECUACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE A BIOTRIO, INCLUYE 9 ANEXOS (SECCION CONEXOS, SECCION CLYDOL, SECCION RATAS, AREA DE PREPARADO, CUBICULO, 2 BODEGAS Y BAÑO HESTICION)
137404	FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIADDE138033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	160,153	160,153	160,153	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE ADECUACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE A AREA DE 17 CUBICULOS (INCLUYE 17 ANEXOS, 14 CUBICULOS, SALA DE JUNTAS, MODULO DE SERVICIOS) Y UN ANEXO (IMPRESIONES GRAFICAS)
137406	FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIADDE138034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	39,444	39,444	39,444	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO (U-C) DE 9EL. PARA 8 AULAS DIDÁCTICAS, 2 AULAS MAGNAN, 10 ANEXOS (SITL, CUBICULOS, COORDINACIÓN, VIDEOTECA, ENLACES FOTOCOONFERENCIAS, EDIFICIO DE VIDEO, 4 MEDIOS BÁSICOS, CUBICULOS EN SOTANO Y MODULO DE E
137407	UNIVERSIDAD CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIADDE138047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	53,585	53,585	53,585	8,489	15.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN BIBLIOTECA (PROYECTO TRANSVERSAL)
137408	UNIVERSIDAD CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIADDE138048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	78,593	78,593	78,593	78,593	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EDIFICIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, 2 AULAS DIDÁCTICAS DE POSGRADO, TALLER DE COMPUTO, ADMINISTRACIÓN (INCLUYE 8 ANEXOS), CUBICULOS PARA PROFESORES (INCLUYE 13 ANEXOS) LABORATORIO 1 Y 2 (INCLUYE UN ANEXO), LABORATORIO 3
137409	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PRIMERA ETAPA (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIADDE138037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,457,430	1,457,430	1,457,430	241,762	16.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-TUXTLA GUTIÉRREZ TERMINACIÓN DE OBRA
137258	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS ANTIGUA UNICAH (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIADDE138030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-TUXTLA GUTIÉRREZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MECATRONICA.

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	20-21/20	23
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
137430	FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS CAMPUS V (REFRENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51,753	51,753	51,753		0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 27 ANEXOS/PLANTA INCLUYE 5 ANEXOS, 2 SALAS DE USOS MÚLTIPLES, CABINA DE CONTROL, COCINETA Y MÓDULO DE ESCALERAS, PLANTA ALTA INCLUYE 22 ANEXOS: 16 ANEXOS SALA DE JUNTAS, SALA DE ESPERA - 2 HODEGAS, COCINA Y BAÑO) 2A ETAPA	
137411	FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS CAMPUS V (REFRENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	37,011	37,011	37,011	3,268	8.8%	0	0		1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 27 ANEXOS (PLANTA BAJA INCLUYE 5 ANEXOS-2 SALAS DE USOS MÚLTIPLES, CABINA DE CONTROL, COCINETA Y MÓDULO DE ESCALERAS, PLANTA ALTA INCLUYE 22 ANEXOS: 16 CUBÍCULOS - SALA DE JUNTAS, SALA DE ESPERA, 2 HODEGAS, COCINA Y BAÑO) 1A ETAPA	
FASP												249,349,838	249,349,838	241,582,868	241,582,868	96.9%	0	0		90,489,000	82,044,000	90.7%	
<b>PROFESIONALIZACIÓN</b>																							
OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
71795	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN SERVICIO NACIONAL DE CARRERA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,711,699	1,711,699	1,708,199	1,708,199	99.8%	0	0	LOTE	208.00	208.00	100.0%		
72872	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN SERVICIO NACIONAL DE CARRERA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,151,927	1,151,927	1,151,927	1,151,927	100.0%	0	0	LOTE	412.00	412.00	100.0%		
72784	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,474,815	3,474,815	3,355,015	3,355,015	96.6%	0	0	LOTE	561.00	421.00	75.0%		
<b>EQUIPAMIENTO</b>																							
UNIFORMES																							
71890	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,499,900	13,499,900	13,499,900	13,499,900	100.0%	0	0	LOTE	48,175.00	41,000.00	85.1%		
ARMAMENTO																							
73144	COMBATE AL NARCOTRÁFICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,335,576	5,335,576	5,335,576	5,335,576	100.0%	0	0	LOTE	1,390.00	1,390.00	100.0%		
71820	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,353,737	9,353,737	9,353,737	9,353,737	100.0%	0	0	LOTE	3,991.00	3,991.00	100.0%	DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE AUTORIZA A ESTE EFECTO EL IMPORTE DE \$7,768,538.82 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO \$7,750,463.34	
OTROS IMPLEMENTOS																							
73158	COMBATE AL NARCOTRÁFICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	22,382,212	22,382,212	22,356,474	22,356,474	99.9%	0	0	LOTE	263.00	263.00	100.0%		
71929	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	52,712,693	52,712,693	52,071,388	52,071,388	98.8%	0	0	LOTE	5,607.00	4,520.00	80.6%		
72803	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,974,401	17,974,401	16,302,632	16,302,632	90.7%	0	0	LOTE	1,425.00	1,425.00	100.0%		
73061	SEGUREMENTO Y EVALUACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	49,979	49,979	49,979	49,979	100.0%	0	0	LOTE	7.00	7.00	100.0%		
<b>INFRAESTRUCTURA</b>																							
INVERSIÓN																							
OBRAS PÚBLICAS																							
72696	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	16,095,718	16,095,718	15,821,091	15,821,091	98.3%	0	0	LOTE	7.00	7.00	100.0%	DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE HAN AUTORIZADO RECURSOS PARA ESTE EFECTO EL IMPORTE DE \$ 276,248.03 DE LOS QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$104,696.73	
72839	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	30,504,965	30,504,965	29,565,400	29,565,400	96.9%	0	0	LOTE	11.00	11.00	100.0%		
<b>MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA</b>																							
OTROS																							
72244	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIA ANÓNIMA 089	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,183,930	17,183,930	13,159,538	13,159,538	76.6%	0	0	LOTE	126.00	106.00	84.1%		
72548	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	182,454	182,454	182,454	182,454	100.0%	0	0	LOTE	18.00	18.00	100.0%		
72525	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (PLATAFORMA MÉXICO)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	837,279	837,279	837,279	837,279	100.0%	0	0	LOTE	63.00	63.00	100.0%		
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																							
73148	COMBATE AL NARCOTRÁFICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,174,841	3,174,841	3,153,567	3,153,567	99.3%	0	0	LOTE	1,198.00	1,195.00	99.7%		
72556	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	102,022	102,022	102,022	102,022	100.0%	0	0	LOTE	66.00	66.00	100.0%	DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE AUTORIZA RECURSOS A ESTE EFECTO POR EL IMPORTE DE \$149,945.01 MISMO QUE SE ENCUENTRA EJERCIDO	
72484	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (PLATAFORMA MÉXICO)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	721,965	721,965	721,965	721,965	100.0%	0	0	LOTE	60.00	60.00	100.0%	DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE HAN AUTORIZADO RECURSOS A ESTE EFECTO POR EL IMPORTE DE \$252,146.81 MISMO QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO	
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN																							
72124	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIA ANÓNIMA 089	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,945,839	6,945,839	6,945,839	6,945,839	100.0%	0	0	LOTE	1,439.00	1,439.00	100.0%	DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE HAN AUTORIZADO A ESTE EFECTO EL IMPORTE DE \$47,248.78 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO \$46,438.44	
<b>OTROS</b>																							
OTROS																							
73138	COMBATE AL NARCOTRÁFICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,932,148	4,932,148	4,932,148	4,932,148	100.0%	0	0	LOTE	8,503.00	8,503.00	100.0%		
71998	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	53,827	53,827	53,827	53,827	100.0%	0	0	LOTE	25.00	25.00	100.0%		

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
71735	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN SERVICIO NACIONAL DE CARRERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,121,719	13,121,719	13,121,719	13,121,719	100.0%	0	0		13,123.00	13,123.00	100.0%	LOS RECURSOS DE 2008 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2012, HAN GENERADO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE \$13,761,888.72 DE LOS CUALES EN ESTE EJE SE HAN AUTORIZADO \$48,800.00 DE LOS QUE SE HA EJERCIDO \$117,300.00
72717	INSTANCIAS DE COORDINACION TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,338,491	2,338,491	2,338,491	2,338,491	100.0%	0	0		3,556.00	3,536.00	99.4%	DE LOS RENDIMIENTOS GENERADO SE AUTORIZO RECURSOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$2,177,268.00 DE LOS CUALES SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$618,152.50
72362	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 966 Y SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIA ANONIMA 086	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,341,430	12,341,430	12,341,430	12,341,430	100.0%	0	0		129.00	129.00	100.0%	
72581	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	855,000	855,000	855,000	855,000	100.0%	0	0		6.00	6.00	100.0%	
72592	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,983,949	8,983,949	8,938,949	8,938,949	99.5%	0	0		93.00	93.00	100.0%	DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$ 5,908,646.51 DE LOS CUALES SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$871,191.42
72540	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (PLATAFORMA MÉXICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,287,325	3,287,325	3,287,325	3,287,325	100.0%	0	0		27.00	27.00	100.0%	
	<b>FAPEF</b>										<b>1,973,105</b>	<b>1,973,105</b>	<b>1,973,105</b>	<b>1,021,633</b>	<b>5.2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>21.00</b>	<b>20.00</b>	<b>95.2%</b>	
	<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																					
	INVERSIÓN																					
	OBRA PÚBLICA																					
	CONSTRUCCIÓN																					
15237	CONALEP(REFREND0)	65-MOTZOINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDA00138007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	212,469	212,469	212,469	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR LOCALIDAD-BELSAIBO DOMINGUEZ
15211	ICATECH(REFREND0)	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDA00138011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	163,613	163,613	163,613	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE OBRA (AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, ANDADORES Y PLAZA CÍVICA) LOCALIDAD-REFORMA
142560	ESCUOLA PREPARATORIA NO. 1 (REFREND0)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FEA00138230	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	770,206	770,206	770,206	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-TUXTLA GUTIERREZ: TERMINACIÓN DE REHABILITACION DE GENERAL Y OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, CANAL PLUVIAL, BARRA PERIMETRAL, CLIMATIZACIÓN DE SUBMINISTRO, COLOCACION DE BUTACAS EN AUDITORIO, Y PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO
	EQUIPAMIENTO																					
	BIENES MUEBLES																					
142499	76059- PRIMARIA LEONA VICARIO (REFREND0)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00138954	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	130,200	130,200	130,200	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD-SILTEPEC EQUIPAMIENTO
	<b>APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>																					
	OBRA PÚBLICA																					
	MEDIA SUPERIOR																					
11054	ICATECH S/N.	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	27300FA00138081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	163,615	163,615	163,615	0	0.0%	0	0		15.00	15.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES (ADMINISTRACIÓN DE MICROEMPRESAS), TALLER DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, TALLER DE TURISMO EQUIVALENTE A 3 ANEXOS: COCINA, BAR Y RESTAURANTE), ÁREA ADMINISTRATIVA(EQUIVALENTE A 12 ANEXOS DIRECCIÓN SANITARIOS, LOCALIDAD:TONALÁ
11064	ESCUELA NORMAL BILINGUE JACINTO CANEK.	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00138006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	406,924	406,924	406,924	102,633	25.2%	0	0		1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES), CONSTRUCCIÓN DE UN AULA MEDIO ; LOCALIDAD-ZINACANTAN
	EQUIPAMIENTO																					
	PRE-ESCOLAR																					
142587	JARDIN DE NIÑOS AHUITZOTL (REFREND0)	65-MOTZOINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00138048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	126,078	126,078	126,078	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-MOTZOINTLA EQUIPAMIENTO